

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2012 v tis. Kč

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast													
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)					Zdroje organizace/MČ		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profín. k 31.12.2011	RS	RU	Investiční transfery 1.1.-31.12.2012	Skutečné čerpání 1.1.-31.12.2012	% plnění Sč k RU	Rozpočet rok 2012	Čerpání 1.1.-31.12.2012	Učetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
Správce: 0003 - Mgr. Ivan Kabický													
MHMP - FON	0024006	OPPK-Vybud. centra buněč. terap.	53 992,01	19 499,92	0,00	6 183,50		6 183,57	100,00			0,00	28 308,59
MHMP - FON	0024015	OPPK-Vybud. Centra fet. med.	56 030,04	0,00	0,00	54 481,70		54 481,56	100,00			0,00	1 548,34
MHMP - FON	0024018	OPPK-Vybav. pro výzk. pánve	47 872,00	0,00	0,00	39 491,20		39 491,21	100,00			0,00	8 380,80
MHMP - FON	0024022	OPPK-Modern. přístř. pro repr. a vý	95 366,91	0,00	0,00	29 165,20		29 165,20	100,00			0,00	66 201,71
MHMP - FON	0024025	OPPK-Pořiz. bioimpl. přístř.	15 001,93	0,00	0,00	13 531,10		13 531,09	100,00			0,00	1 470,83
MHMP - OMI	0008211	Administrativně-technická budova z	500 000,00	34 035,96	0,00	10 000,00		10 000,00	100,00			0,00	455 964,04
MHMP - OMI	0008212	Rekonstrukce DD Praha 4-Sulická	95 854,56	94 560,56	0,00	1 294,00		1 293,45	99,96			0,00	0,00
MHMP - OMI	0040040	DD Praha 13	254 685,70	10 423,72	0,00	1 150,00		1 148,56	99,87			0,00	243 111,98
MHMP - OMI	0041703	Inkubátor pro sociální podnikání	140 000,00	0,00	0,00	3 571,00		1 397,28	39,13			0,00	136 429,00
MHMP - OMI	0041799	Domov seniorů Dolní Počernice	120 000,00	0,00	0,00	2 985,00		2 525,64	84,61			0,00	117 015,00
MHMP - SVM	0040271	Výstavba domova pro seniory na P	328 226,33	227 926,33	0,00	100 300,00		100 236,42	99,94			0,00	0,00
MHMP - SVM	0040423	Rek. DS a novostavba pav. F a C	409 364,86	113 555,58	0,00	90 260,70		90 101,71	99,82			0,00	205 548,58
MHMP - SVM	0040452	Nem. Na Bulovce - rek. obj. - I. et.	411 484,26	273 484,26	0,00	138 000,00		130 862,27	94,83			0,00	0,00
MHMP - SVM	0041705	Úbytovací zařízení pro bezdomovce	40 000,00	0,00	0,00	16 700,00		0,00	0,00			0,00	23 300,00
MHMP - ZSP	0040043	Výstavba hospicu	35 000,00	455,00	0,00	0,00		0,00	***			-455,00	35 000,00
MHMP - ZSP	0040244	Havárie a řešení mimořádných udá	60 000,00	0,00	0,00	0,10		0,00	0,00			0,00	59 999,90
MHMP - ZSP	0041175	Rek. střechy	30 800,00	1 500,00	0,00	9 840,00		9 795,11	99,54			0,00	19 460,00
MHMP - ZSP	0041802	MUDr.M.Neumann-moder.zub.ordin	4 551,20	0,00	0,00	4 551,20		4 551,20	100,00			0,00	0,00
MHMP - ZSP	0041828	Nákup přístř. pro autom. ELISA a so	499,76	0,00	0,00	499,70		499,76	100,01			0,00	0,06
MHMP - ZSP	0041829	Nákup destičkového multidetekční	1 299,76	0,00	0,00	1 299,80		1 299,76	100,00			0,00	0,00
MHMP - ZSP	0041830	Nákup plán. stanice k neuronavig. s	1 299,76	0,00	0,00	1 299,80		1 299,76	100,00			0,00	0,00
MHMP - ZSP	0041831	Nákup ultrazvuk. přístř. pro rutinní	500,00	0,00	0,00	500,00		500,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - ZSP	0041836	Rek.předsálí přednáškového sálu v	300,00	0,00	0,00	300,00		300,00	100,00			0,00	0,00
CENTR.LÉČ.REHABILITACE	0041967	Pořiz. docházkového systému CLR	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRUM SOC.SLUŽ. PRAHA	0041584	Rek. obj. za účelem zřízení azylové	17 370,00	8 146,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	1 223,00	1 222,84	0,00	1 001,00
DOMOV PRO OS. SE ZDRAVOTNICTVÍ	0040748	Výstavba evakuačního výtahu	4 000,00	3 670,42	0,00	0,00	0,00	0,00	***	129,60	0,00	0,00	199,98
DOMOV PRO OS. SE ZDRAVOTNICTVÍ	0040966	Rek. objektu Murgašova	98 530,00	43 122,03	0,00	44 024,90	44 024,90	44 024,90	100,00	1 075,20	1 098,85	0,00	10 307,87
DOMOV PRO OS. SE ZDRAVOTNICTVÍ	0041962	Pořiz. docházkového systému Sulic	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOMOV MAXOV	0041414	Zateplení a výměna oken č.p. 131 -	5 708,47	1 086,17	0,00	1 600,00	1 600,00	876,12	54,76	3 022,30	3 022,33	0,00	0,00
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠSKÝCH	0041409	Zateplení střed.Vilová - Zel.úsp.	1 585,30	0,00	0,00	1 585,30	1 585,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠSKÝCH	0041838	Rek. schodišť. prostoru Papirenská	268,10	0,00	0,00	268,10	268,10	268,10	100,00	0,10	0,02	0,00	0,00
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠSKÝCH	0041839	Rozdělení soc. zařízení Papirenská	149,00	0,00	0,00	149,00	149,00	149,00	100,00	7,20	7,21	0,00	0,00
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠSKÝCH	0041868	Výměna ohřivače TUV	48,60	0,00	0,00	48,60	48,60	48,60	100,00	9,10	9,12	0,00	0,00
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠSKÝCH	0041869	Architektonická studie Výtah	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	100,00	0,60	0,60	0,00	0,00
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠSKÝCH	0041870	Úprava prostor stř. Vlašská	576,30	0,00	0,00	576,30	576,30	576,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠSKÝCH	0041959	Pořiz. docházkové systému Vlašská	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTIČKA	0041413	Fototermika a tepelná čerpadal - Oř	3 989,90	226,00	0,00	407,00	407,00	1 093,95	268,78	2 046,60	1 839,68	0,00	1 310,30
DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTIČKA	0041965	Pořiz. docházkového systému Zvík	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DS HEŘMANŮV MĚSTEC	0041737	Rek. V. oddělení	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	4,10	4,04	0,00	0,00
DS HEŘMANŮV MĚSTEC	0041816	Nákup 2 ks ošetřov.lůžek s lateráln	191,00	0,00	0,00	191,00	191,00	191,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DS HEŘMANŮV MĚSTEC	0041817	Nákup ošetřovatelské vany	225,60	0,00	0,00	225,60	225,60	225,56	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
DS HEŘMANŮV MĚSTEC	0041818	Nákup schodišť'ové pojízdné sedač	202,40	0,00	0,00	202,40	202,40	202,32	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)					Zdroje organizace/MČ		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profín. k 31.12.2011	RS	RU	Investiční transfery 1.1.-31.12.2012	Skutečné čerpání 1.1.-31.12.2012	% plnění Sč k RU	Rozpočet rok 2012	Čerpání 1.1.-31.12.2012	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2012								
DS HERMANUV MESTEC	0041863	Vakový zvedák s váhou	154,00	0,00	0,00	154,00	154,00	153,79	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00
DS HORTENZIE	0041586	Požiz. vozidla	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	1 100,00	70,00	0,00	0,00
DS PYSELY	0041958	Požiz. docházkového systému Pyše	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZP KYTLICE	0041815	Výměna elektrokotle a otopných těl	1 500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	253,92	50,78	0,00	0,00	0,00	1 000,00
DZP KYTLICE	0041963	Požiz. docházkového systému Kytli	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZP LOCHOVICE	0041415	Rek. a zatepl. střechy	608,70	0,00	0,00	608,70	608,70	383,43	62,99	0,00	0,00	0,00	0,00
DZP LOCHOVICE	0041851	Průmyslová pračka	96,90	0,00	0,00	96,90	96,90	96,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZP RUDNÉ U NEJDKU	0041411	Zateplení objektů, biomasa a čerpa	10 427,62	3 301,12	0,00	3 167,50	3 167,50	7 121,68	224,84	3 959,00	0,00	0,00	0,00
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0041407	Částečná výměna oken P1 a kompl	2 879,50	0,00	0,00	2 879,50	2 879,50	1 588,61	55,17	0,00	0,00	0,00	0,00
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0041543	Rek. prádelny	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	2 500,00	71,76	0,00	0,00
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0041653	Úprava park. plochy a zateplení čas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	250,00	237,28	0,00	0,00
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0041840	Polohovací vany	767,10	0,00	0,00	767,10	767,10	767,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0041841	Malotraktor s příslušenstvím	619,30	0,00	0,00	619,30	619,30	612,91	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0041842	Univerzální šlehací stroj	182,00	0,00	0,00	182,00	182,00	182,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0041843	Zastřešení lávky P1B	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	42,20	38,36	0,00	0,00	0,00	0,00
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0041961	Požiz. docházkového systému Krás	372,00	0,00	0,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZR TEREZIN	0041736	Rek. špaletových oken ve 3. NP	2 800,00	0,00	0,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	100,00	796,20	796,16	0,00	663,80
DpS ZAHRADNÍ MĚSTO	0041956	Požiz. docházkového systému Zahr	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DpS CHODOV	0041605	Rek. osobního výtahu	1 500,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	901,30	901,32	0,00	342,70
DpS CHODOV	0041871	Rekonstrukce přístřešku podél obje	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	60,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DpS CHODOV	0041954	Požiz. docházkového systému Cho	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DpS DOBRÍCHOVICE	0041957	Požiz. docházkového systému Dobi	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DpS ELIŠKY PURKYNOVÉ	0041401	Zateplení obj. Thákurova - Zel.úsp.	6 469,92	3 183,02	0,00	2 920,00	2 920,00	940,95	32,22	0,00	0,00	0,00	366,90
DpS HÁJE	0008200	Půdní vestavba A2 a likvidace azbe	31 056,68	30 712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	***	343,80	343,80	0,00	0,00
DpS HÁJE	0041404	Zateplení objektů DS Háje	32 310,00	1 801,92	0,00	0,00	0,00	0,00	***	198,10	0,00	0,00	30 309,98
DpS HÁJE	0041419	Vyb. odlehčovací služby-půdní ves	3 000,00	341,00	0,00	442,00	442,00	396,19	89,64	0,00	0,00	0,00	2 217,00
DpS HÁJE	0041953	Požiz. docházkového systému Háje	216,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DpS KOBYLISY	0041405	Zateplení objektu - OPŽP	6 364,70	6 068,19	0,00	296,50	296,50	6 001,68	2 024,18	0,00	0,00	0,00	0,01
DpS KOBYLISY	0041955	Požiz. docházkového systému Kob	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DpS KRČ	0041400	Zateplení budovy-OPŽP	9 540,20	0,00	0,00	5 771,10	5 771,10	9 163,26	158,78	487,40	487,39	0,00	3 281,70
DpS KRČ	0041546	Rek. výtahu	2 800,00	242,40	0,00	1 000,00	1 000,00	878,22	87,82	1 557,60	1 557,60	0,00	0,00
DpS KRČ	0041733	Program na provádění inventarizac	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	73,68	86,68	0,00	0,00	0,00	0,00
DpS KRČ	0041734	Nápojový automat	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DpS MALEŠICE	0040038	Výstavba pav. pro Alzheimer. chorob	109 493,99	18 291,79	0,00	58 702,20	58 702,20	58 702,17	100,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
DpS MALEŠICE	0041587	Požiz. vozidla	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	669,60	669,60	0,00	0,00
DĚTSKÉ CENTRUM PAPRS	0041872	Stacionář pro mladé dospělé - DAR	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	476,83	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00
DĚTSKÉ CENTRUM PAPRS	0041966	Požiz. docházkového systému Papr	384,00	0,00	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DĚTSKÝ DOMOV CH.MASA	0041968	Požiz. docházkového systému DD C	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICSS ODOCHOVICE	0041964	Požiz. docházkového systému Odo	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MĚST.NEM.NÁSL.PĚČE P9	0010090	EU-Rek.připravu teplé vody s využit	6 656,10	0,00	0,00	5 156,10	0,00	0,00	0,00	1 500,00	151,20	0,00	0,00
MĚST.NEM.NÁSL.PĚČE P9	0041398	Rek. stoupaček	15 400,00	336,00	0,00	9 150,00	9 150,00	7 969,54	87,10	14,00	14,00	0,00	5 900,00
MĚST.NEM.NÁSL.PĚČE P9	0041969	Požiz. docházkového systému MNN	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0041418	Zateplení pláště, třecky a vým. oken	16 054,40	3 963,76	0,00	2 370,40	2 370,40	2 370,40	100,00	8 351,24	8 351,24	0,00	1 369,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0041700	Pořízení zubařské soupravy	700,00	0,00	0,00	419,00	419,00	419,00	100,00	0,00	0,00	0,00	281,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0041849	Pořízení kuchyňského robotu	151,00	0,00	0,00	151,00	151,00	90,00	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0041850	Pořízení přístroje pro fyzioterapii	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	96,79	74,45	0,00	0,00	0,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0041873	Zastřešení světlíků	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	200,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0041970	Požiz. docházkového systému MP	444,00	0,00	0,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PALATA-DOM.PRO ZRAK.P	0041948	Rekonstrukce pokojů III. NP	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	57,60	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)					Zdroje organizace/MČ		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2011	RS	RU	Investiční transfery 1.1.-31.12.2012	Skutečné čerpání 1.1.-31.12.2012	% plnění Sč k RU	Rozpočet rok 2012	Čerpání 1.1.-31.12.2012	Učetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2012								
PALATA-DOM.PRO ZRAK.P	0041960	Požiz. docházkového systému PAL	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZDRAV.ZACHR.SLUŽBA HM	0041701	Pořízení 20 ks defibrilátorů	21 600,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00	1 400,00	1 046,59	0,00	9 400,00	
Správce: 0003 - Mgr. Ivan Kabický celkem			3 138 521,86	900 190,02	0,00	705 096,50	174 536,40	665 798,21	94,43	31 546,04	21 902,64	-455,00	1 502 144,30

Správce: 0008 - Ing. Eva Vorlíčková													
MHMP - FON	0034457	OPPA-Prioritní osa 2 - 4. výzva	4 950,00	0,00	0,00	2 760,10		2 760,07	100,00			0,00	2 189,90
Správce: 0008 - Ing. Eva Vorlíčková celkem			4 950,00	0,00	0,00	2 760,10	0,00	2 760,07	100,00	0,00	0,00	0,00	2 189,90

Celkem odbory MHMP			2 707 079,09	775 441,32	0,00	528 164,10		501 423,62	94,94	0,00	0,00	-455,00	1 403 928,66
Celkem PO			436 392,78	124 748,70	0,00	179 692,50	174 536,40	167 134,66	93,01	31 546,04	21 902,64	0,00	100 405,54

Celkem			3 143 471,86	900 190,02	0,00	707 856,60	174 536,40	668 558,28	94,45	31 546,04	21 902,64	-455,00	1 504 334,20
---------------	--	--	---------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	------------------	------------------	----------------	---------------------

Součet celkem (PO příspěvek + Odbory MHMP skutečné čerpání)								675 960,02	95,49				
--------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--------------	--	--	--	--

* Ve skutečném čerpání jsou zaúčtovány i finanční prostředky se státním UZ ze Státního fondu životního prostředí, které od fondu dostaly přímo příspěvkové organizace.

Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální oblast

MHMP – FON

0024006 – OPPK - Výzkumné centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Projekt je odpovědí na rostoucí potřebu zavést do klinické medicíny perspektivní přípravky moderní terapie (buněčná terapie, léky obsahující DNA, léčebné nanotechnologie), která naráží na naléhavý nedostatek kapacit pro základní výzkum jejich bezpečnosti, efektivity a inovativních analytických postupů. Výzkumné centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad (VCBT), které bude vybudováno na území hl. m. Prahy, bude vybaveno bezpečnými laboratořemi, umožňujícími výzkum moderních přípravků a řešení ČR a EU grantů.

0024015 – OPPK – Vybudování Centra fetální medicíny

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ.

Projekt se týká pořízení 14 technologických celků (přístrojů, nástrojových soustav a technologií) a provedení nezbytných stavebních prací v podobě rekonstrukce novorozenecké OPN, kde se bude nacházet významná část výzkumné činnosti týkající se fetální medicíny. Účelem je založení 1. centra fetální chirurgie v ČR, které bude provádět chirurgické zákroky na plodech postižených závažnou vrozenou vývojovou vadou přímo v těle matky.

0024018 – OPPK – Vybav. Pro výzkum pánve

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY.

Širším cílem výzkumu je snížení celospolečenských nákladů na léčbu trvalých následků po traumatu pánve. Projekt je orientován na vytvoření moderní základny výzkumu dat, na základě kterých bude možné zpracovat nové lékařské postupy pro léčbu úrazů pánve a vytvořit vstupní podklady pro aplikovaný výzkum, který umožní vývoj nových lékařských pomůcek.

0024022 – OPPK - moder. přístr. pro repr. a vývoj

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je Fakultní nemocnice v Motole.

Cílem projektu je zdokonalení časné diagnostiky, prevence a léčby geneticky podmíněných těžkých poruch reprodukce, tělesného a duševního vývoje, VVV, nádorů, chronických onemocnění v preimplantační, prenatalní i postnatalní fázi vývoje, využitím nejnovějších metod molekulárně-genetických, molekulárně-cytogenetických, klinicko-genetických a přístrojového vybavení pro spolupracující klinická a laboratorní pracoviště FN Motol úzce spolupracující s Ústavem biologie a lékař. genetiky UK 2. LF a FN Motol.

0024025 – OPPK-Pořiz. bioimpl. přístr.

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY.

Cílem projektu je vytvořit dostatečné technologické kapacity v oblasti nových metod zpracování a výroby tkáňových transplantátů a prostředků moderní terapie s důrazem na oblast očního lékařství tak, aby bylo dosaženo vyšších stupňů inovace léčebných metod. Pro tyto účely je v rámci projektu plánováno pořízení nových zařízení pro experimentální výzkum a aplikovaný vývoj v oblasti transplantologie a jejich kombinace se špičkovými metodami bio- a nanotechnologie, a kultivace lidských buněk.

0034457 - OPPA-Prioritní osa 2 - 4. výzva

Souhrnná akce zahrnující projekty bez přímé vazby na rozpočet HMP. V rámci této akce byly čerpány investiční výdaje v souladu s pravidly operačního programu a schválenými rozpočty příslušných projektů (CZ.2.17/2.1.00/34313, 34451, 34398, 34372, 34324, 34281, 34109) v aktuálním znění.

MHMP - OMI

0008211 - Administrativně-technická budova ZZS

Jedná se o objekt Zdravotnické záchranné služby hl.m.Prahy umístěný na městských pozemcích v k.ú. Troja paralelně s Povltavskou komunikací v blízkosti nového dopravního uzlu Trojského mostu a výjezdu z tunelu Blanka. Návrh polyfunkční budovy řeší integraci jednotlivých složek organizace do jednoho objektu, včetně umístění mobilní nemocnice „Golem“. V prvním pololetí 2012 probíhal proces pořízení změny ÚP Z 2755/00 ÚP SÚ HMP o umístění budovy ZZS. Ve druhém pololetí byla změna územního plánu schválena a byla znovu zahájena projektová a inženýrská příprava ve stupni DÚR.

0041703 – Inkubátor pro sociální podnikání

Cílem této stavby je vytvořit tzv. „Chráněné dílny“. Jedná se o pracovní místa a zázemí pro začleňování do běžného života těch občanů, kteří by bez této podpory z důvodu nejrůznějších fyzických a mentálních postižení zvládali jen velmi složitě nebo vůbec ne. Tato stavba byla na OMI MHMP delimitována z Prahy 9 ve stádiu zahájených projekčních a inženýrských prací. Jsou získána všechna stanoviska dotčených orgánů a nyní probíhá jejich zapracování do projektové dokumentace pro Územní rozhodnutí.

MHMP – SVM

0040271 – Výstavba domova pro seniory na Praze 6

U této rozpracované akce byly vynaloženy prostředky na dofinancování stavebních prací, které byly provedeny ještě v roce 2011. Usnesením RHMP č. 2214 z 11.12.2012 byl dosud schválený rozpočet navýšen o 5,3 mil. Kč za účelem úhrady pozastávky ze stavebních prací. Za sledované období představovalo čerpání 99,9% upraveného rozpočtu. V rámci této akce byly pro rok 2012 vyčleněny v běžných výdajích prostředky na vybavení domova pro seniory, které nebyly čerpány a byly převedeny do rozpočtu na rok 2013.

0040423 Rek. DS a novostavba pav. F a C

U této rozpracované akce byly čerpány prostředky na úhradu stavebních prací – modernizaci lůžkového fondu 2. a 3. etapa, technický dozor investora a na činnost koordinátora BOZP. Za sledované období představovalo čerpání 99,8 % upraveného rozpočtu.

0040452 – Nemocnice Na Bulovce – rek. obj. – I. et.

Původní rozpočet u této rozpracované akce byl navýšen usn. RHMP č. 1975 z 20.11.2012 o částku 38 mil. Kč. Schválené prostředky byly použity na rekonstrukci pavilonu č. 8 - stavební práce, technický dozor, autorský dozor, architektonický dohled, zadavatelskou činnost, projektovou dokumentaci, zajištění publicity a činnost koordinátora BOZP. Za sledované období činilo plnění 94,8 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpané prostředky byly navrženy k převodu do rozpočtu na rok 2013.

0041705 – Ubytovací zařízení pro bezdomovce

Na této akci nebyly ve sledovaném období čerpány žádné prostředky. Původní rozpočet byl snížen usnesením RHMP č. 891 z 12.6.2012 o 3,0 mil. Kč a usnesením RHMP č. 2214 z 11.12.2012 o 5,3 mil. Kč. Zbylá částka byla navržena k převodu do rozpočtu na rok 2013.

MHMP – ZSP

0040043 - Výstavba hospicu

Akce v roce 2012 nepokračovala.

0040244 - Havárie a řešení mimořádných událostí

Akce bude pokračovat i v roce 2013.

0041175 - Rek. střechy

V roce 2012 byla realizována I. etapa této investiční akce. Celá akce bude dokončena v roce 2013.

0041802 - MUDr. M. Neumann – moder. zub. ordinace

Investiční akce byla ukončena v roce 2012.

0041828 - Nákup přístroje pro autom. ELISA a související vybavení

Akce pokračuje v roce 2013.

0041829 - Nákup destičkového multidetekčního readeru UK-3LF

Akce pokračuje v roce 2013.

0041830 - Nákup plán. stanice k neuronavig. sys. UK-2LF

Akce pokračuje v roce 2013.

0041831 - Nákup ultrazvuk. přístr. pro rutinní vyšetř. Nem.

Akce pokračuje v roce 2013.

0041836 - Rek. předsálí přednáškového sálu v LD

Investiční akce byla v roce 2013 ukončena.

Centrum léčebné rehabilitace

0041967 - Pořízení docházkového systému CLR

Vzhledem ke skutečnosti, že v prosinci 2012 nebyl veřejnou zakázkou vybrán vhodný dodavatel, bude akce pokračovat i v roce 2013.

Centrum sociálních služeb Praha

0041584 - Rekonstrukce objektu za účelem zřízení AD

Finanční prostředky byly určeny na rekonstrukci objektu na adrese Modřínova, Praha 8 – zateplení budovy, výměny oken a vnějších dveří, rekonstrukci vnitřních prostor, natažení plynovodní přípojky. CSSP bude v objektu provozovat azylový dům s ošetrovatelskou službou. V roce 2012 byla investiční akce dokončena.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická

0040748 - Výstavba evakuačního výtahu

Vzhledem k zastavení a následnému obnovení stavebního řízení došlo ke zdržení prací na dokončení akce. Akce bude pokračovat i v roce 2013.

0040966 - Rekonstrukce objektu Murgašova

Objekt s kapacitou 55 uživatelů byl v listopadu 2011 uveden do provozu. Investiční akce je ukončena.

0041962 - Pořízení docházkového systému Sulická

Vzhledem ke skutečnosti, že v prosinci 2012 nebyl veřejnou zakázkou vybrán vhodný dodavatel, bude akce pokračovat i v roce 2013.

Domov Maxov

0041414 - Zateplení a výměna oken č.p. 131 - ZÚ

Finance byly použity na zajištění potřebných stavebních úprav, vybourání stavebních otvorů pro nová okna, výměna stávajících oken a dveří na obvodovém plášti objektu. Dále bylo provedeno zateplení obvodového pláště, čímž se předešlo tepelným ztrátám. Po úhradě zbývajících dodavatelských faktur v roce 2013 bude akce ukončena.

Domov sociálních služeb Vlašská

0041409 - Zateplení střed. Vilová ZÚ

V červnu 2012 obdržela organizace dopis od SFŽP o akceptování žádosti. V prosinci 2012 obdržela organizace zprávu, že žádost byla vyřízena kladně a finanční prostředky ze SFŽP byly přiděleny. Akce bude realizována v roce 2013.

0041838 - Rek. schodišť. prostoru Papírenská

Schodiště do půdního prostoru, kde jsou ubytováni klienti střediska, s ohledem na jejich pohyblivost, nevyhovovalo. Byly provedeny sondy, především s ohledem na statické zajištění a únosnost stávajících nosných prvků. Byla vyvedena širší podesta a strmost schodiště se snížila daným protažením. Akce byla v roce 2012 dokončena.

0041839 - Rozdělení soc. zařízení Papírenská

Sociální zařízení sloužilo pro všechny klienty a dle standardů kvality bylo třeba rozdělit WC na muže a ženy. Rozdělení lehkými konstrukcemi nezatížilo nosnost stávajících nosných prvků. Kromě samostatného WC pro ženy vznikl i prostor pro koupelnu s WC. Akce byla v roce 2012 dokončena.

0041868 - Výměna ohřívače TUV

S ohledem na stáří a poruchovost byla třeba vyměnit zásobníkový ohřívač TUV. Akce byla dokončena v roce 2012.

0041869 - Architektonická studie Výtah

S ohledem na stáří a sníženou pohyblivost klientů střediska Vlašská bude třeba vybudovat ve středisku výtah. Národní památkový ústav s navrhovaným řešením souhlasí. Byla provedena prvotní studie a vizualizace architekta pro další jednání s Památkovým odborem.

0041870 Úprava prostor stř. Vlašská

Finanční prostředky byly použity na úpravy prostor střediska tak, aby mohlo dle standardů kvality dojít k navýšení počtu lůžek pro celoroční pobyt. Úpravou prostor dojde ke zvýšení efektivnosti budovy a k navýšení výnosů organizace. Akce byla dokončena.

0041959 - Pořízení docházkového systému Vlašská

Vzhledem ke skutečnosti, že v prosinci 2012 nebyl veřejnou zakázkou vybrán vhodný dodavatel, bude akce pokračovat i v roce 2013.

Domov Zvíkovecká kytička

0041413 - Fototermika a tepelné čerpadlo

Akce byla dokončena v květnu 2012. Stavba i staveniště byly dodavatelem řádně předány. V současné době probíhá zkušební provoz technologie.

0041965 - Pořízení docházkového systému Zvíkovec

Vzhledem ke skutečnosti, že v prosinci 2012 nebyl veřejnou zakázkou vybrán vhodný dodavatel, bude akce pokračovat i v roce 2013.

Domov pro seniory Heřmanův Městec

0041737 - Rek. V. oddělení

Investiční akce byla dokončena v roce 2012. V organizaci bylo zrekonstruováno a zmodernizováno V. oddělení.

0041816 – Nákup 2 ks ošetřov. lůžek s laterálním náklonem

Investiční akce byla dokončena v roce 2012 pořízením 2 ks lůžek.

0041817 - Nákup ošetřovatelské vany

Investiční akce byla dokončena v roce 2012

0041818 - Nákup schodišťové pojízdné sedačky

Pořízením sedačky byla akce ukončena.

0041863 - Vakový zvedák s vahou

Vakový zvedák byl pořízen v roce 2012. Tím byla akce ukončena.

Domov pro seniory Hortenzie

0041586 - Pořízení vozidla

Jedná se o výměnu za starý vůz Ford Tranzit, který je po 13 letech poruchový a jeho provoz začíná být ekonomicky náročný. Vzhledem ke specifickým požadavkům na nové vozidlo (např. hydraulická plošina pro nástup klientů se sníženou mobilitou, úpravu vnitřku vozidla pro převoz klientů na vozíku apod.) se zatím nepodařilo najít vhodného dodavatele. Akce pokračuje i v roce 2013.

Domov pro seniory Pyšely

0041958 - Pořízení docházkového systému Pyšely

Vzhledem ke skutečnosti, že v prosinci 2012 nebyl veřejnou zakázkou vybrán vhodný dodavatel, bude akce pokračovat i v roce 2013.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice

0041815 - Výměna elektrokotle a otopných těles

V roce 2012 byla realizována I. etapa této investiční akce - výměna elektrokotle. V roce 2013 bude akce pokračovat II. etapou – výměnou otopných těles a rozvodů.

0040963 - Pořízení docházkového systému Kytlice

Vzhledem ke skutečnosti, že v prosinci 2012 nebyl veřejnou zakázkou vybrán vhodný dodavatel, bude akce pokračovat i v roce 2013.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice

0041415 - Rekonstrukce a zateplení střechy

Finanční prostředky byly použity na zateplení části střechy, půdního prostoru a provedení přeměny nevyužívaného a nezatepleného půdního prostoru na zřízení dílny – herny pro potřeby klientů v rámci ergoterapeutických či kulturních činností. Investiční akce byla v roce 2012 dokončena.

0041851 - Průmyslová pračka

Nákupem pračky byla akce ukončena.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku

0041411 - Zateplení objektů, biomasa a čerpadla OPŽP

Investiční akce byla realizována a dokončena v roce 2012. Závěrečné hodnocení celé akce včetně závěrečné zprávy, která bude zpracována na základě měření úspor energií a emisí, proběhne Státním fondem životního prostředí koncem roku 2013.

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa

0041407 - Částečná výměna oken P1 a komplexní zateplení P6

Budova P6, která dříve sloužila k ubytování zaměstnanců, prošla rozsáhlou rekonstrukcí interiéru. Tím byla zvýšena ubytovací kapacita zařízení o 7 míst. částečnou výměnou oken na P1 a kompl. zateplením P6 se výrazně snížily tepelné ztráty a tím i náklady za vytápění budov. Investiční akce byla v roce 2012 dokončena.

0041543 - Rekonstrukce prádelny

Investiční prostředky budou použity na rekonstrukci prádelny, která je již z hlediska hygienického zcela nevyhovující. Stávající zařízení a stroje jsou již na hranici životnosti. Zahájení akce v roce 2012 se pozdrželo z důvodu požáru pavilonu P4 a jeho následků. V závěru roku 2012 byla předána projektová dokumentace a připravuje se výběrové řízení na dodavatele stavby. Akce bude pokračovat v roce 2013.

0041653 - Úprava parkové plochy a zateplení části budovy

Finanční prostředky byly použity na terénní úpravy a zateplení části budovy, kde stál již nepoužívaný skleník. Akce byla dokončena v roce 2012.

0041840 - Polohovací vany

Nákupem polohovacích van byla akce ukončena.

0041841 - Malotraktor s příslušenstvím

Nákup nového malotraktoru byl pro provoz zařízení nezbytný, neboť technický stav stávajícího malotraktoru již nesplňoval technické podmínky pro provoz. Traktor je nezbytný zejména pro zimní údržbu celého areálu, ale i pro celoroční užívání. Akce je dokončena.

0041842 - Univerzální šlehací stroj

Pořízením šlehacího stroje byla akce ukončena.

0041843 - Zastřešení lávky P1B

Zastřešení lávky slouží uživatelům k přecházení za nepříznivého počasí k odpočinkovým prostorám se zastřešenými plochami. Akce je dokončena.

0041961 - Pořízení docházkového systému Krásná Lípa

Vzhledem ke skutečnosti, že v prosinci 2012 nebyl veřejnou zakázkou vybrán vhodný dodavatel, bude akce pokračovat i v roce 2013.

Domov se zvláštním režimem Terezín

0041736 - Rek. špaletových oken ve 3. NP

Investiční akce proběhla bez závažných problémů. Rekonstrukce oken pomohla organizaci zlepšit tepelnou pohodu v objektu a dále snížit náklady na vytápění. Akce je dokončena.

Domov pro seniory Zahradní Město

0041956 - Pořízení docházkového systému Zahradní Město

Vzhledem ke skutečnosti, že v prosinci 2012 nebyl veřejnou zakázkou vybrán vhodný dodavatel, bude akce pokračovat i v roce 2013.

Domov pro seniory Chodov

0041605 - Rekonstrukce osobního výtahu

Jednalo se o kompletní rekonstrukci výtahu včetně agregátu, kabiny, vodítek a bezpečnostních dveří do jednotlivých pater. Akce byla ukončena v roce 2012.

0041871 - Rekonstrukce přístřešku podél objektu A

Investiční transfer na tuto akci byl schválen až na konci roku 2012. Akce již byla započata (byla zpracována projektová dokumentace) a bude dokončena v roce 2013. Finanční prostředky budou použity na rekonstrukci přístřešku podél objektu A, který byl postaven v roce 1989, byl vlivem přírodních sil a časovým opotřebením poškozen a nachází se v havarijním stavu.

0041954 - Pořízení docházkového systému Chodov

Vzhledem ke skutečnosti, že v prosinci 2012 nebyl veřejnou zakázkou vybrán vhodný dodavatel, bude akce pokračovat i v roce 2013.

Domov pro seniory Dobřichovice

0041957 - Pořízení docházkového systému Dobřichovice

Vzhledem ke skutečnosti, že v prosinci 2012 nebyl veřejnou zakázkou vybrán vhodný dodavatel, bude akce pokračovat i v roce 2013.

Domov pro seniory Elišky Purkyňové

0041401 - Zateplení obj. Thákurova - ZÚ

Finanční prostředky na investiční akci byly schváleny až ke konci roku 2012 a byly čerpány na část stavebních prací, především na nákup materiálu, stavbu lešení či opravy povrchu objektu. Akce bude vzhledem k zimním povětrnostním podmínkám, které nedovolují realizovat některé stavební práce kvůli dodržení stavebních technologií, pokračovat v roce 2013.

Domov pro seniory Háje

0041404 - Zateplení objektů DS Háje

Na základě rozboru tepelného hospodářství a současného stavu stavebních konstrukcí objektu DS Háje bylo doporučeno zateplení obvodového pláště všech budov v areálu, výměna původních oken, dveří a prosklených výplní, zateplení střechy objektu údržby a zateplení podlahy půdy u některých objektů. Akce pokračuje v roce 2013.

0041419 - Vybavení odlehčovací služby

Po realizaci I. etapy v roce 2011 byla v roce 2012 investiční akce realizací II. etapy dokončena. Organizace pořídila myčku podložních mís, dvě sprchovací lůžka a TV.

0041953 - Pořízení docházkového systému Háje

Vzhledem ke skutečnosti, že v prosinci 2012 nebyl veřejnou zakázkou vybrán vhodný dodavatel, bude akce pokračovat i v roce 2013.

Domov pro seniory Kobylisy

0041405 - Zateplení objektu OPŽP

Akce byla ukončena v roce 2012.

0041955 - Pořízení docházkového systému Kobylisy

Vzhledem ke skutečnosti, že v prosinci 2012 nebyl veřejnou zakázkou vybrán vhodný dodavatel, bude akce pokračovat i v roce 2013.

Domov pro seniory Krč

0041400 - Zateplení budovy OPŽP

V roce 2012 bylo provedeno zateplení celého objektu a bylo tím dosaženo snížení energetické náročnosti. Investiční akce byla dokončena.

0041546 - Rekonstrukce výtahu

Rekonstrukce výtahu byla dokončena v roce 2012. Byl dosažen bezbariérový přístup do přízemí budovy. Osobní výtah byl přebudován na lůžkový.

0041733 - Program na provádění inventarizace

Pořízením programu byla akce ukončena. Zavedením nového programu bylo dosaženo zdokonalení evidence majetku v organizaci a efektivnější je též kontrola pohybu majetku.

0041734 - Nápojový automat

Pořízením nápojového automatu byl zajištěn pitný režim nejen co do množství tekutin, ale také co do pestrosti a vitamínové hodnoty nápojů. Akce je ukončena.

Domov pro seniory Malešice

0040038 - Výstavba pavilonu pro Alzheimerovu chorobu

V současné době je stavba rozestavěná bude pokračovat i v roce 2013.

0041587 - Pořízení vozidla

Pořízením vozidla byla akce ukončena.

DC Paprsek

0041872 - Stacionář pro mladé dospělé – DAR

Finanční prostředky na tuto akci byly schváleny až ke konci roku 2012. Do konce roku byl zpracován projekt a zahájeny stavební práce. Akce bude dokončena v roce 2013.

0041966 - Pořízení docházkového systému Paprsek

Vzhledem ke skutečnosti, že v prosinci 2012 nebyl veřejnou zakázkou vybrán vhodný dodavatel, bude akce pokračovat i v roce 2013.

Dětský domov Charlotty Masarykové

0041968 - Pořízení docházkového systému DD Ch. Masarykové

Vzhledem ke skutečnosti, že v prosinci 2012 nebyl veřejnou zakázkou vybrán vhodný dodavatel, bude akce pokračovat i v roce 2013.

Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice

0041964 - Pořízení docházkového systému Odlochovice

Vzhledem ke skutečnosti, že v prosinci 2012 nebyl veřejnou zakázkou vybrán vhodný dodavatel, bude akce pokračovat i v roce 2013.

Městská nemocnice následné péče

0041398 - Rekonstrukce stoupaček

Investiční akce nebyla v roce 2012 dokončena z důvodu zhoršených klimatických podmínek. Akce bude dokončena v roce 2013.

0041969 - Pořízení docházkového systému MNNP

Vzhledem ke skutečnosti, že v prosinci 2012 nebyl veřejnou zakázkou vybrán vhodný dodavatel, bude akce pokračovat i v roce 2013.

Městská poliklinika Praha

0041418 - Zateplení pláště, střechy a výměna oken

Investiční akce byla úspěšně dokončena v roce 2012.

0041700 - Pořízení zubařské soupravy

Nákupem potřebného vybavení byla akce ukončena.

0041849 - Pořízení kuchyňského robotu

Pořízením nového robotu byla akce ukončena.

0041850 - Pořízení přístroje pro fyzioterapii

Akce byla ukončena nákupem přístroje.

0041873 - Zastřešení světlíků

Z důvodu schválení investičního transferu až v závěru roku 2012 a z provozně technických důvodů (nutnost částečného odkrytí zastřešení dietní jídelny a varny, které není možné provést v zimních měsících), nebylo možné akci dokončit v roce 2012. Akce bude dokončena v roce 2013.

0041970 - Pořízení docházkového systému MP

Vzhledem ke skutečnosti, že v prosinci 2012 nebyl veřejnou zakázkou vybrán vhodný dodavatel, bude akce pokračovat i v roce 2013.

PALATA – Domov pro zrakově postižené

0041948 - Rekonstrukce pokojů III. NP

Investiční akce navazuje na akci „Rekonstrukce střechy“, jejíž realizace byla z důvodu zhoršených klimatických podmínek v zimním období přerušena. Realizace akce se předpokládá ve druhém čtvrtletí roku 2013.

0041960 - Pořízení docházkového systému PALATA

Vzhledem ke skutečnosti, že v prosinci 2012 nebyl veřejnou zakázkou vybrán vhodný dodavatel, bude akce pokračovat i v roce 2013.

Zdravotnická záchranná služba HMP

0041701 - Pořízení 20 ks defibrilátorů

Akce byla ukončena nákupem potřebného vybavení.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2012 v tis. Kč

Kapitola: 06 - Kultura, sport a cestovní ruch													
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)				Zdroje organizace/MČ		Celkové zdroje		
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2011	RS	RU	Investiční transfery 1.1.-31.12.2012	Skutečné čerpání 1.1.-31.12.2012	% plnění Sč k RU	Rozpočet rok 2012	Čerpání 1.1.-31.12.2012	Učetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2012								
Správce: 0005 - JUDr. Helena Chudomelová													
MHMP - SMS	0008239	TV-investiční výstavba a moderniza	727 630,14	597 084,92	0,00	38 990,00		38 990,00	100,00			0,00	91 555,22
Správce: 0005 - JUDr. Helena Chudomelová celkem			727 630,14	597 084,92	0,00	38 990,00	0,00	38 990,00	100,00	0,00	0,00	0,00	91 555,22
Správce: 0007 - Ing. Václav Novotný													
MHMP - OMI	0006122	Slovanská epopej	7 532,63	7 032,63	0,00	500,00		0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - OMI	0040050	Servisní střediska čtyř mariny	12 000,00	5 000,00	0,00	7 000,00		1 400,39	20,01			0,00	0,00
MHMP - OMI	0040774	Průmyslový palác - Výstaviště	1 500 000,00	77,35	0,00	71 000,00		0,00	0,00			0,00	1 428 922,65
DIVADLO MINOR	0041479	Uzavření a úpravy - Dětská pasáž	2 200,00	1 152,61	0,00	0,00	0,00	0,00	***	297,39	297,39	0,00	750,00
DIVADLO MINOR	0041952	Modern.světél.parku	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVADLO NA VINOHRADEC	0041707	Rek.kanalizace a rozv.vody v bud.di	10 852,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00	152,00	62,36	0,00	10 300,00
DIVADLO NA VINOHRADEC	0041710	Rek.zdroje tepla v budově divadla	4 446,00	0,00	0,00	491,00	491,00	491,00	100,00	152,00	0,00	0,00	3 803,00
GALERIE HMP	0004611	Rek.Bílkovy vily	51 300,41	49 485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	***	1 814,80	0,00	0,00	0,01
GALERIE HMP	0040047	Rek. Rothmayerovy vily	30 000,00	902,10	0,00	13 500,00	13 500,00	13 498,90	99,99	4 097,90	4 097,90	0,00	11 500,00
GALERIE HMP	0041272	Rek. Pražského domu fotografie	10 000,00	2 070,55	0,00	0,00	0,00	0,00	***	2 929,50	326,99	0,00	4 999,95
GALERIE HMP	0041273	Proved. kopie soklu sv. Borgiáše-Kl	3 800,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	1 269,00	239,40	0,00	2 300,00
GALERIE HMP	0041421	Rek. Domu zahradníka-Trojský zám	13 000,00	261,36	0,00	2 000,00	2 000,00	1 622,36	81,12	238,60	238,64	0,00	10 500,04
GALERIE HMP	0041423	Úpravy vč.klimatizace-Dům U Zlat.p	4 500,00	699,99	0,00	700,00	700,00	671,94	95,99	0,00	0,01	0,00	3 100,01
GALERIE HMP	0041424	Dopl.a úprava klimatizace-galerie v	2 300,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	***	935,20	90,00	0,00	1 300,00
GALERIE HMP	0041434	Rek.části střechy-dům U Kamen.zvc	5 000,00	259,40	0,00	3 300,00	3 300,00	3 057,56	92,65	1 440,60	1 440,60	0,00	0,00
GALERIE HMP	0041435	Rek.a restaurování-pomník M.J.Hus	18 000,00	0,00	0,00	130,00	130,00	25,80	19,85	0,00	0,00	0,00	17 870,00
GALERIE HMP	0041588	Úprava prostř. pro Slovan. epopej -	25 190,00	1 264,43	0,00	21 000,00	21 000,00	20 985,11	99,93	2 925,60	2 922,72	0,00	-0,03
GALERIE HMP	0041590	Revit. Colloredo-Mansfeld. paláce	850 000,00	4 999,20	0,00	4 300,00	4 300,00	3 400,18	79,07	0,80	0,80	0,00	840 700,00
GALERIE HMP	0041713	Kopie a rest.sousoší sv.V.Ferer.-KM	6 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	497,70	49,77	0,00	0,00	0,00	5 000,00
GALERIE HMP	0041827	Dokončení rek. a restaurování - pom	870,00	0,00	0,00	870,00	870,00	635,84	73,09	0,00	0,00	0,00	0,00
GALERIE HMP	0041874	Kopie Mariánského sloupu-Hradčan	25 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	180,00	9,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRI	0041706	Modern.interiéru sálu Cosmorama-F	8 700,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00	3 000,00	1 633,57	0,00	0,00
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRI	0041708	Nová hydroizolace-ŠH	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	1,00	0,08	0,00	0,00
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRI	0041949	Modern.návštěv.WC vč.vybud.bezba	600,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	90,00	86,37	0,00	10,00
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRI	0041950	Požiz.komunikačního systému - PL	400,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00	110,00	103,15	0,00	0,00
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRI	0041951	Požiz.elektromag.uzávěru a syst.det	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	22,56	0,00	0,00
MUZEUM HMP	0007778	Rek.a obn. hl.budovy a výst.nové	662 000,00	23 861,70	0,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	618 738,30
MUZEUM HMP	0041430	Rek.budovy "D"-depozitář Stodůlky	21 877,90	12 180,88	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	1 707,00	1 706,00	0,00	0,00
MUZEUM HMP	0041819	Kamer.systém v obj. Podskalská cel	215,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
MUZEUM HMP	0041820	Rek.kamer v obj. depozitář Stodůlky	115,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽS	0040470	Rek.divadla Rokoko	23 101,73	3 196,14	0,00	14 150,00	14 150,00	13 950,38	98,59	154,00	153,86	0,00	5 601,59
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽS	0041712	Modern.zvuk.techniky-Divadlo ABC	2 800,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	993,75	99,38	0,00	0,00	0,00	1 800,00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA PRAH	0004246	Rek. a modernizace ústředí, MK	89 854,27	73 628,53	0,00	750,00	750,00	750,00	100,00	282,20	282,16	0,00	15 193,54
MĚSTSKÁ KNIHOVNA PRAH	0041429	Výst.knihovny Petřiny	81 756,00	72,00	0,00	824,00	824,00	516,20	62,65	28,00	28,00	0,00	80 832,00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA PRAH	0041665	Zhotovení web. stránek Praha literái	640,00	111,05	0,00	0,00	0,00	0,00	***	150,00	113,88	0,00	378,95

Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)					Zdroje organizace/MČ		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2011	RS	RU	Investiční transfery 1.1.-31.12.2012	Skutečné čerpání 1.1.-31.12.2012	% plnění Sč k RU	Rozpočet rok 2012	Čerpání 1.1.-31.12.2012	Učetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2012								
NKP VYŠEHRAD	0041427	Úprava nástup.prostoru u Gorlice	1 250,00	148,70	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,30
NKP VYŠEHRAD	0041428	Výst.podzem.garáží u Cihelné brány	7 100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	1,80	1,76	0,00	6 798,20
PRAŽ.INFORMAČNÍ SLUŽBA	0041437	Rek. zrcadlového bludiště Praha	7 120,00	6 518,41	0,00	0,00	0,00	0,00	***	601,60	0,00	0,00	0,00
PRAŽ.INFORMAČNÍ SLUŽBA	0041618	Podpora a rozvoj tech. vybav. služel	15 000,00	612,56	0,00	0,00	0,00	0,00	***	10 206,20	5 042,96	0,00	4 181,24
Správce: 0007 - Ing. Václav Novotný celkem			3 508 220,94	194 130,98	0,00	183 767,00	105 215,00	101 777,12	55,38	32 610,19	18 891,17	0,00	3 097 712,77

Celkem odbory MHMP	2 247 162,77	609 194,90	0,00	117 490,00		40 390,39	34,38	0,00	0,00	0,00	1 520 477,87
Celkem PO	1 988 688,31	182 021,00	0,00	105 267,00	105 215,00	100 376,73	95,35	32 610,19	18 891,17	0,00	1 668 790,11

Celkem	4 235 851,08	791 215,90	0,00	222 757,00	105 215,00	140 767,12	63,19	32 610,19	18 891,17	0,00	3 189 267,99
--------	--------------	------------	------	------------	------------	------------	-------	-----------	-----------	------	--------------

Součet celkem (PO příspěvek + Odbory MHMP skutečné čerpání)						145 605,39	65,37				
-------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	------------	-------	--	--	--	--

Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch

MHMP - OMI

0040050 – Servisní střediska čtyři maríny

Prostředky byly čerpány na přípravu Libeňské maríny.

0040774 - Průmyslový palác – Výstaviště

Na přelomu října a listopadu roku 2008 došlo v Praze na Výstavišti v Holešovicích k požáru Levého křídla Průmyslového Paláce a jeho následnému naprostému zničení. Již v té době bylo rozhodnuto o jeho zpětné stavbě jako kulturní a technické památky v původním vzhledu. V současné době neprobíhají projekční práce ani inženýrská příprava stavby. Akce nebyla z OPP MHMP na OMI delimitována.

MHMP – SVM

0041848 – Desfourský palác – rekonstrukce

Usn. RHMP č. 1608 z 9.10.2012 byl rozpočet této akce navýšen o částku 1,8 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že nebyl předpoklad čerpání schválených prostředků do konce roku, byla celá uvedená částka na základě usnesení ZHMP 21/2 z 29.11.2012 převedena do rozpočtu na rok 2013.

Divadlo Minor

0041952 – Modernizace světelného parku

Kapitálové výdaje byly použity na pořízení tzv. „inteligentních“ světel s technologií LED, s příslušenstvím – pro velkou scénu dětského divadla.

Divadlo na Vinohradech

0041707 – Rekonstrukce kanalizace a rozvodů vody v budově divadla

Kapitálové výdaje byly použity na průzkum odpadů a přívodů vody v podzemí divadla sondou.

0041710 – Rekonstrukce zdroje tepla v budově divadla

Kapitálové výdaje byly použity na výběrové řízení – projekt EPC (energetický projekt komplexních úspor) – a projektovou dokumentaci (PD).

Městská divadla pražská

0040470 – Rekonstrukce divadla Rokoko

Kapitálové výdaje byly použity na PD, zadání veřejné zakázky (VZ), přípravné práce – demontáž a modernizaci zvukové kabiny, demontáž osvětlovací kabiny a stavební práce – bourání, rekonstrukci vzduchotechniky (VZT), elektroinstalace (ELI) a zdravotnické (ZTI) a rekonstrukci mozaiky.

0041712 – Modernizace zvukové techniky – Divadlo ABC

Kapitálové výdaje byly použity na sestavu digitálního stageboxu.

Galerie hl. m. Prahy

0040047 – Rekonstrukce Rothmayerovy vily

Kapitálové výdaje byly použity na repasi a nátěry klempířských prvků, na restaurátorské práce kachlových kamen, keramiky, truhlářských prvků a nábytku.

0041421 – Rekonstrukce Domu zahradníka – Trojský zámek

Kapitálové výdaje byly použity na bourací práce, stavební a sanační práce, budování inženýrských sítí a stavbu vnitřních příček.

0041423 – Úpravy včetně klimatizace – Dům U Zlatého prstenu

Kapitálové výdaje byly použity na realizaci kamerového systému.

0041434 – Rekonstrukce části střechy – Dům U Kamenného zvonu

Kapitálové výdaje byly použity na dokončení rekonstrukce v domě – novou skladbu střešního pláště s prejzovou krytinou a na úpravy ve střešním prostoru.

0041435 – Rekonstrukce a restaurování – pomník M. J. Husa

Kapitálové výdaje byly použity na přípravné práce pro VZ na restaurování.

0041588 – Úprava prostředí pro Slovanskou epopej – VP

Kapitálové výdaje byly použity na dodávky a práce pro vytvoření expozice ve Velké dvoraně Veletržního paláce (VP) Národní galerie (NG) – klimatizaci, osvětlení, zastínění světlíků, konstrukce pro uchycení pláten, jejich vlastní instalaci a zabezpečení.

0041590 – Revitalizace Colloredo-Mansfeldského paláce

Kapitálové výdaje byly použity na digitalizaci PD, průzkumy a posudky jako podklad pro zpracování PD, zajištění havarijních částí objektu, na adaptaci některých prostor pro výstavy, úpravy zázemí a „Salla terreny“, zajištění havarijního stavu vikýřů, na přeložky vodovodního vedení a projekt EPS do krovů.

0041713 – Kopie a restaurování sousoší sv. V. Fererského – KM

Kapitálové výdaje byly použity na přípravné práce – průzkum a rozebrání sochy a na restaurátorské práce.

0041874 – Kopie Mariánského sloupu – Hradčanské nám.

Kapitálové výdaje byly použity na provedení skenování ve 3D, zaměření a postavení bezpečnostní ohrady.

Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy

0041706 – Modernizace interiéru sálu Cosmorama – Planetárium Praha (PL)

Kapitálové výdaje byly použity na PD, zadání VZ, výměnu 230 ks sedadel, úpravu interiéru sálu a přístupového schodiště a šatny včetně LED osvětlení a nového zábradlí, na snížení požárního zatížení.

0041708 – Nová hydroizolace – Štefánikova hvězdárna (ŠH)

Kapitálové výdaje byly použity na zhotovení PD, zadání VZ, opravu hydroizolace soklu a základů budovy, nový odvodňovací systém, úpravy kanalizačního potrubí a terénní úpravy.

0041949 – Modernizace návštěvnických WC vč. vybudování bezbariérového WC – ŠH

Kapitálové výdaje byly použity na úpravy návštěvnických WC, bezbariérové WC, změny dispozičního uspořádání, nové odpady a rozvody vody.

0041950 – Pořízení komunikačního systému – PL

Kapitálové výdaje byly použity na pořízení bezdrátových pojítek pro pořadatelskou službu, základnové radiostanice, napojení na ozvučení ve foyeru, emergency systém.

0041951 – Pořízení elektromagnetického uzávěru a systému detekce plynů – plynová kotelna – PL

Kapitálové výdaje byly použity na odstranění revizních závad plynové kotelny – instalace elektromagnetického ventilu (hlavní uzávěr), instalaci detektorů plynu a CO, napojení na EZS a komunikační systém.

Muzeum hl. m. Prahy

0007778 – Rekonstrukce a obnova hlavní budovy a výstavba nové

Kapitálové výdaje byly použity na realizaci a dokončení obnovy fasády vč. nátěru, restaurátorskou obnovu plastických prvků v horní části budovy, instalaci klempířských prvků vč. okenních parapetů, obnovu anglických dvorků a úpravy přilehlého terénu. Zároveň byla dokončena obnova vnějších oken (nátěr a výměna skel).

0041430 – Rekonstrukce budovy „D“ – depozitář Stodůlky

Kapitálové výdaje byly použity na stavební práce, montáž regálových systémů, dodávku a montáž klimatizace, osvětlení v některých místnostech, dodávku a montáž bezpečnostních systémů, počítačové a telefonní sítě, dále na dodávku a montáž zdravotnické (ZTI), van a dřezů v laboratořích a dodávku a montáž stabilních hasicích zařízení.

0041819 – Kamerový systém v obj. Podskalská celnice

Kapitálové výdaje, resp. investiční prostředky z dotace ISO od MK ČR byly použity na venkovní kamerový systém pro objekt Výtoň (bývalá Podskalská celnice) za účelem zajištění bezpečnosti samotného objektu – nemovité kulturní památky – a sbírkových předmětů v expozici. Obraz z kamer je přenášěn do hlavní budovy muzea Na Poříčí, kde se nahrává záznam na jeden týden, a strážný reaguje na podněty.

0041820 – Rekonstrukce kamer v obj. depozitář Stodůlky

Kapitálové výdaje, resp. investiční prostředky z dotace ISO od MK ČR byly použity na repasi – technické zhodnocení (TZ) venkovního kamerového systému v areálu depozitáře Stodůlky, což představuje výměnu starých černobílých kamer za barevné s vlastním nasvícením. Touto repasí bylo zlepšeno zabezpečení celého depozitního areálu, a tedy i bezpečnost všech sbírek tam uložených.

Městská knihovna v Praze

0004246 – Rekonstrukce a modernizace (RE a MO) ústředí MK

Kapitálové výdaje byly použity na rozšíření webových stránek MKP, pořízení 2 ks deaktivátorů, laserové tiskárny, multifunkční tiskárny a 10 ks počítačů.

0041429 – Výstavba knihovny Petřiny

Kapitálové výdaje byly použity na architektonickou studii stavby, zaměření polohopisu a výškopisu, rešerši architektonicko-geologických údajů a rekonstrukce lokality, dále na PD přeložky teplovodu a teplovodní přípojky, dokumentaci k územnímu řízení (ÚŘ), koncept pro ÚŘ a radonový průzkum.

Národní kulturní památka Vyšehrad

0041427 – Úprava nástupního prostoru u Gorlice

Kapitálové výdaje byly použity na přípravu staveniště zahradnickou firmou – odkopání a odvezení zeminy, úprava svahu a založení trávníku, dále na doplnění cvičících prvků vč. povrchových úprav a konečnou úpravu terénu zahrady

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2012 v tis. Kč

Kapitola: 07 - Bezpečnost																
Odbor / organizace		Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)				Zdroje organizace/MČ		Celkové zdroje				
						Náklady akce celkem	Profín. k 31.12.2011	RS	RU	Investiční transfery 1.1.-31.12.2012	Skutečné čerpání 1.1.-31.12.2012	% plnění Sč k RU	Rozpočet rok 2012	Čerpání 1.1.-31.12.2012	Učetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
								rok 2012								
Správce: 0001 - Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.																
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0041814	PROVAS - rozšíření a obnova prvků	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00			0,00	0,00			
MHMP - BKR	0004730	Výstavba elektronických sirén	109 586,00	87 345,26	0,00	4 573,30		4 573,25	100,00			0,00	17 667,44			
MHMP - BKR	0040459	Rozšíření a integrace Městského ka	500 000,00	187 697,03	0,00	5 813,20		5 813,19	100,00			0,00	306 489,77			
MHMP - BKR	0041715	Aktualizace scénářů selhání PPO	3 400,00	0,00	0,00	2 391,00		2 391,00	100,00			0,00	1 009,00			
MHMP - BKR	0041716	SZNR pro SDH	15 000,00	0,00	0,00	7 123,20		7 123,20	100,00			0,00	7 876,80			
MHMP - OMI	0008089	Hasičská zbrojnice - přístavba MČ Ř	32 382,24	31 512,24	0,00	870,00		869,30	99,92			0,00	0,00			
MHMP - OMI	0041207	Hasičská zbrojnice Libuš	33 000,00	1 062,85	0,00	65,00		64,67	99,49			0,00	31 872,15			
MHMP - OMI	0041315	Hasičská zbrojnice Dubeč II	28 000,00	1 613,76	0,00	330,00		153,24	46,44			0,00	26 056,24			
MHMP - OMI	0041438	HZ Zbraslav - nástavba	25 000,00	500,00	0,00	167,00		166,78	99,87			0,00	24 333,00			
MHMP - OMI	0041445	Hasičská zbrojnice Praha - Běchovi	24 000,00	0,00	0,00	108,00		103,47	95,81			0,00	23 892,00			
MHMP - OMI	0041717	Výst.-Hasičská zbrojnice Praha 17-Ř	32 400,00	0,00	0,00	400,00		207,84	51,96			0,00	32 000,00			
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	0041441	SZNR	104 705,95	22 605,75	0,00	12 781,20		11 839,25	92,63			0,00	69 319,00			
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	0041718	Technické zhodnocení majetku	13 000,00	0,00	0,00	8 000,00		7 975,31	99,69			0,00	5 000,00			
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRA	0004655	Rekonstrukce areálu Dubeč	97 899,10	57 899,12	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	24 999,98			
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRA	0041714	SZNR	7 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 983,81	99,68	0,00	16,19	0,00	2 000,00			
Správce: 0001 - Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. celkem			1 030 373,29	390 236,02	0,00	67 621,90	25 000,00	66 264,29	97,99	0,00	16,19	0,00	572 515,37			
Celkem odbory MHMP			925 474,19	332 336,90	0,00	47 621,90	5 000,00	46 280,48	97,18	0,00	0,00	0,00	545 515,39			
Celkem PO			104 899,10	57 899,12	0,00	20 000,00	20 000,00	19 983,81	99,92	0,00	16,19	0,00	26 999,98			
Celkem			1 030 373,29	390 236,02	0,00	67 621,90	25 000,00	66 264,29	97,99	0,00	16,19	0,00	572 515,37			
Součet celkem (PO příspěvek + Odbory MHMP skutečné čerpání)								66 280,48	98,02							

Kapitola 07 – Bezpečnost

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

0041814 - PROVAS - rozšíření a obnova prvků systému

Předmětem akce PROVAS II je doplnění systému PROVAS ve stanici Anděl, jeho napojení na SW Integra a rozšíření/úprava systému Integra. Dokončení akce je předpokládáno do konce roku 2013. Akce je vázaná na investiční dotaci MHMP ve výši 5 000 tis. Kč. Částka byla vyčerpána v roce 2012.

MHMP – BKR

0040459 – Rozšíření a integrace Městského kamerového systému

Z přidělených finančních prostředků byla hrazena výstavba kamer a to na základě uzavřených smluv č. DIL/08/03/005043/2011 a INO/08/03/005142/2012 s firmou KH servis.

004730 – Výstavba elektronických sirén

Na základě smlouvy č. INO/08/03/005134/2012 uzavřená s firmou COFI s.r.o. byla hrazena výstavba sirén.

0041716 – SZNR pro SDH

Na základě smlouvy č. KUM/08/01/005135/2012 bylo firmě VESTA AUTO s.r.o. zapláceno za nákup požárních dopravních dodávkových automobilů.

0041715 – Aktualizace scénářů selhání PPO

Z prostředků se hradila aktualizace nejpravděpodobnějších scénářů při dílčím selhání protipovodňových opatření a to na základě uzavřené smlouvy č. DIL/08/02/005079/2012 s firmou DHI Hydroinform.

MHMP - OMI

0041445 – Hasičská zbrojnice Praha – Běchovice

Předmětem stavby je novostavba hasičské zbrojnice sboru dobrovolných hasičů v Běchovicích, jako součást koncepce komplexního záchranného systému v Praze. V roce 2012 bylo dokončeno veřejnoprávní projednání projektové dokumentace ve stupni DSP a bylo zajištěno pravomocné stavební povolení. Ve druhém pololetí byl zahájen výběr zhotovitele stavby, kde proběhlo otevřeného řízení první kolo veřejné zakázky. Předpokládaný termín zahájení realizace je ve druhém čtvrtletí 2013.

0041717 – Výst. – Hasičská zbrojnice Praha 17 - Řepy

Jedná se o vybudování hasičské zbrojnice v Řepích pro jednotku dobrovolných hasičů, která bude splňovat požadavky Odboru krizového řízení MHMP. V budově budou halové garáže pro tři zásahové vozy a provozní místnosti ve dvou podlažích.

Tato stavba byla v dubnu 2012 delimitována z MČ Praha 17, dále proběhly projektové a inženýrské práce. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, výběrové řízení na TDI a dopracování projektové dokumentace.

MHMP - MĚSTSKÁ POLICIE

0041441 - SZNR

Položka 6111 – Programové vybavení

Nákup SW evidence smluv, Datona SW licence IS

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

Položka obsahuje náklad na projekt stavby boxů pro koně, dřevěný přístřešek.

Položka 6122 – Stroje, přístroje, zařízení

Položka obsahuje nákup zařízení nad 40,0 tis. Kč (kuchyňské linky, klimatizace, trezory, pračka – profi, čerpadlo).

Položka 6123 – Dopravní prostředky – auta, motorky

Položka obsahuje prvotní dovybavení, sady výstražné, výbava moto policejní verze.

Položka 6125 - Výpočetní technika

Položka obsahuje nákup servery HX5 + processor, SWITCH CISCO, TS3200 zálohovací systém, aj.

0041718 – Technické zhodnocení majetku

Položka 6111 - Programové vybavení

PDF konventor pro systém CEP, SW k intranetu.

Položka 6121 – Budovy, stavby, haly

Stavební úpravy včetně rozšíření el. rozvodů Kundratka, Korunní, Balabánova, Kobrova, Bubenská, Exnárova, Uhelný trh, Hroznova. Rozšíření a modernizace LAN sítě.

Položka 6123 – Dopravní prostředky – auta, motorky

Dovybavení automobilu držákem rezervy vč. ovládacího mechanismu.

Položka 6125 - Výpočetní technika

Položka obsahuje nákup Intel Xeon 8G processoru za účelem technického zhodnocení serverů.

Správa služeb HMP

0004655 – Rekonstrukce areálu Dubeč

Byla realizována další etapa modernizace víceúčelového zařízení - Areál Dubeč.

Proběhla první část betonáže odstavné plochy pro nevyzvednutá vozidla, bylo provedeno venkovní osvětlení areálu a jeho nové oplacení.

0041714 - SZNR

Prostředky SZNR byly použity na níže uvedené účely:

příslušenství k vozu PID EJMC

nezávislé topení do odtahového vozidla, nákup vozidla AMAROK DoubleCar

dovybavení odtahového vozu 2 AX 2853

závěsný vyvažovací kříž k odtahovému vozu

přívěsný vozík VZ 33

telemetrická stanice – Žihle

universální kuchyňský stroj ALBA – Žihle

smažící pánev – Žihle

elektrický skútr

dovybavení odtahových vozidel Mercedes

účetní SW

rozšíření kamerového systému o 8 kamer

SW SQLS Microsoft

SW na správu a vymáhání pohledávek
zahradní traktor včetně radlice a příslušenství
projekt na plynofikaci Kundratka (dokončení)

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2012 v tis. Kč

Kapitola: 08 - Hospodářství													
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)					Zdroje organizace/MČ		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2011	RS	RU	Investiční transfery 1.1.-31.12.2012	Skutečné čerpání 1.1.-31.12.2012	% plnění Sč k RU	Rozpočet rok 2012	Čerpání 1.1.-31.12.2012	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2012								
Správce: 0002 - Aleksandra Udženija													
MHMP - OMI	0000151	Veř.osvětł.-drobné, blíže nesp.inv.ak	128 000,00	55 946,10	0,00	5 629,00		5 606,88	99,61			0,00	66 424,90
MHMP - OMI	0008251	Veřejné osvětlení Petrovice	5 350,00	1 557,65	0,00	110,00		109,92	99,93			0,00	3 682,35
MHMP - OMI	0009394	Plavecký areál Šutka	968 314,75	573 843,03	0,00	300 000,00		300 000,00	100,00			0,00	94 471,72
MHMP - OMI	0040432	Slavnostní osvětlení	10 000,00	2 456,92	0,00	219,00		218,80	99,91			0,00	7 324,09
MHMP - SVM	0008253	Revitalizace osvětlení a veřejných h	205 557,14	155 536,94	0,00	6 000,00		5 999,99	100,00			0,00	44 020,20
MHMP - SVM	0040010	Technopark Kyje - přípr. a proj. prác	50 100,00	99,96	0,00	5 000,00		4 906,80	98,14			0,00	45 000,04
MHMP - SVM	0040435	Sanace skalního masivu ul. U Brusk	40 800,00	15 800,00	0,00	25 000,00		23 625,81	94,50			0,00	0,00
MHMP - SVM	0040457	Brandejsův statek - přípr. a proj. prá	20 999,97	10 961,72	0,00	5 000,00		5 000,00	100,00			0,00	5 038,25
MHMP - SVM	0041453	Rek. sport. haly v Holešovicích - příj	40 059,00	10 059,00	0,00	7 000,00		6 989,52	99,85			0,00	23 000,00
MHMP - SVM	0041720	Výkupy budov a staveb	50 000,00	0,00	0,00	5 000,00		876,99	17,54			0,00	45 000,00
MHMP - SVM	0041721	Projekty EU	15 000,00	0,00	0,00	10 000,00		0,00	0,00			0,00	5 000,00
MHMP - SVM	0041722	Výstavba přírodního koupaliště Rad	90 000,00	0,00	0,00	10 000,00		2 910,00	29,10			0,00	80 000,00
MHMP - SVM	0041723	Revitalizace ostrova Štvanice	600 000,00	0,00	0,00	660,00		660,00	100,00			0,00	599 340,00
MHMP - SVM	0041724	Nebytové objekty	119 298,00	0,00	0,00	60 000,00		20 551,01	34,25			0,00	59 298,00
MHMP - SVM	0041725	Kafkův dům	250 000,00	0,00	0,00	15 000,00		13 664,40	91,10			0,00	235 000,00
MHMP - SVM	0041726	Blok radničních domů	900 000,00	0,00	0,00	15 000,00		2 956,80	19,71			0,00	885 000,00
MHMP - SVM	0041728	Výkupy pozemků	151 000,00	0,00	0,00	80 084,00		37 031,18	46,24			0,00	70 916,00
MHMP - SVM	0041738	Výkup akcií Rozvojových projektů a	1 851,00	0,00	0,00	1 851,00		1 851,00	100,00			0,00	0,00
Správce: 0002 - Aleksandra Udženija celkem			3 646 329,86	826 261,31	0,00	551 553,00	0,00	432 959,09	78,50	0,00	0,00	0,00	2 268 515,55
Správce: 0003 - Mgr. Ivan Kabický													
MHMP - SVM	0004659	Strašnice - rek. bývalého Evangelick	53 490,49	36 980,49	0,00	1 500,00		1 487,89	99,19			0,00	15 010,00
MHMP - SVM	0041446	Motol - rekonstrukce správní budov	12 500,00	999,44	0,00	8 260,00		8 166,55	98,87			0,00	3 240,56
MHMP - SVM	0041447	Strašnice - rek. cest v urnovém háji	5 000,00	985,97	0,00	800,00		784,25	98,03			0,00	3 214,03
SPRAVA PRAŽ.HRBITOVŮ	0041727	Rekonstrukce hřbitovů	17 000,00	0,00	0,00	3 275,00	3 275,00	3 151,67	96,23	0,00	0,00	0,00	13 725,00
Správce: 0003 - Mgr. Ivan Kabický celkem			87 990,49	38 965,89	0,00	13 835,00	3 275,00	13 590,35	98,23	0,00	0,00	0,00	35 189,59
Správce: 0008 - Ing. Eva Vorlíčková													
MHMP - FON	0022216	OPPK - Rek. centr. polymer. mater. i	61 197,03	25 515,83	0,00	35 681,20		35 681,16	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	0024001	OPPK-Vybav. výzk. lab. ÚHKT	24 872,60	11 057,36	0,00	5 717,60		5 717,61	100,00			0,00	8 097,65
MHMP - FON	0024013	OPPK-Vybud. centra dentál. impl.	11 440,54	0,00	0,00	8 855,00		8 855,10	100,00			0,00	2 585,54
MHMP - FON	0024014	OPPK-Modern. přístř. pro výzk. rost	35 188,52	9 102,00	0,00	24 807,00		24 807,09	100,00			0,00	1 279,52
MHMP - FON	0024016	OPPK-Požiz. přístř. pro biomed.	60 532,01	0,00	0,00	14 848,10		14 848,00	100,00			0,00	45 683,91
MHMP - FON	0024017	OPPK-Vybud. Biomodels	43 425,32	6 159,73	0,00	13 764,40		13 764,36	100,00			0,00	23 501,19
MHMP - FON	0024020	OPPK-Vybud. CZ-OPENSREEN	109 469,46	33 026,94	0,00	8 066,90		8 066,79	100,00			0,00	68 375,62
MHMP - FON	0024023	OPPK-Vybud. infr. pro metab.	88 297,39	0,00	0,00	40 077,10		40 077,06	100,00			0,00	48 220,29
MHMP - FON	0025002	OPPK-Vybudování ubytovacích jedn	8 732,24	7 558,32	0,00	443,50		443,56	100,01			0,00	730,42
MHMP - FON	0025026	OPPK-Modernizace výroby řídicích i	4 787,10	0,00	0,00	4 795,90		4 796,00	100,00			0,00	-8,80

Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)				Zdroje organizace/MČ		Celkové zdroje		
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2011	RS	RU	Investiční transfery 1.1.-31.12.2012	Skutečné čerpání 1.1.-31.12.2012	% plnění Sč k RU	Rozpočet rok 2012	Čerpání 1.1.-31.12.2012	Učetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2012								
MHMP - FON	0025046	OPPK - Pořízení informačních systémů	4 692,48	2 264,80	0,00	684,00		684,00	100,00			0,00	1 743,68
MHMP - FON	0025096	OPPK - Modernizace výrobních technologií	4 789,60	932,01	0,00	3 846,60		3 846,55	100,00			0,00	10,99
MHMP - FON	0025099	OPPK-Modernizace vývojového prostředí	2 501,40	0,00	0,00	2 501,40		2 501,41	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	0025121	OPPK-Modernizace stomatologické kliniky	5 315,55	0,00	0,00	5 096,20		5 096,05	100,00			0,00	219,35
MHMP - FON	0025125	OPPK-Modernizace YMS produktů	11 536,23	1 261,20	0,00	0,10		0,00	0,00			0,00	10 274,93
MHMP - FON	0025129	OPPK - Pořízení SW a HW	18 893,40	7 191,00	0,00	11 702,40		0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	0025134	OPPK-Modernizace inovace technologií	4 660,00	0,00	0,00	4 670,00		4 669,92	100,00			0,00	-10,00
Správce: 0008 - Ing. Eva Voričíková celkem			500 330,87	104 069,19	0,00	185 557,40	0,00	173 854,66	93,69	0,00	0,00	0,00	210 704,28

Správce: 0010 - Radek Lohynský													
MHMP - FON	0025011	OPPK-Vybudování výrobně-administrativní budovy	11 823,50	0,00	0,00	11 838,50		11 838,44	100,00			0,00	-15,00
MHMP - FON	0025038	OPPK-Pořízení technologií k výrobě	4 771,20	0,00	0,00	4 771,20		4 771,20	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	0025102	OPPK-Rekonstrukce Hotelu JUNIOR	11 585,49	0,00	0,00	11 432,70		11 432,57	100,00			0,00	152,79
Správce: 0010 - Radek Lohynský celkem			28 180,19	0,00	0,00	28 042,40	0,00	28 042,21	100,00	0,00	0,00	0,00	137,79

Celkem odbory MHMP			4 245 831,40	969 296,39	0,00	775 712,80		645 294,65	83,19	0,00	0,00	0,00	2 500 822,20
Celkem PO			17 000,00	0,00	0,00	3 275,00	3 275,00	3 151,67	96,23	0,00	0,00	0,00	13 725,00

Celkem			4 262 831,40	969 296,39	0,00	778 987,80	3 275,00	648 446,31	83,24	0,00	0,00	0,00	2 514 547,20
--------	--	--	--------------	------------	------	------------	----------	------------	-------	------	------	------	--------------

Součet celkem (PO příspěvek + Odbory MHMP skutečné čerpání)								648 569,65	83,26				
-------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	-------	--	--	--	--

Kapitola 08 – Hospodářství

MHMP – FON

0022216 – OPPK - Rek. centr. polymer. mater. a tech.

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

Předmětem projektu je vytvoření inovačního centra polymerních materiálů a technologií prostřednictvím rekonstrukce a modernizace části objektu v sídle ÚMCH, na adrese Heyrovského nám 2, Praha 6, a nákup doplňujícího přístrojového a technického vybavení.

0024001 – OPPK-Vybav. výzk. lab. ÚHKT

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE.

Pro zachování kvality výzkumu v ÚHKT je nutné rozvíjet moderní klíčové přístupy, mezi něž patří proteomika, metabolomika a vývoj imunologické léčby nádorů. Výzkumný úsek ústavu v současnosti nedisponuje vhodnou technikou pro nové vědecké disciplíny a moderní metody. Cílem projektu je obnovit a modernizovat přístrojové vybavení laboratoří základního výzkumu ve spolupráci s partnery tak, aby odpovídalo běžným světovým standardům v oborech, které jsou v Ústavu hematologie nejvíce rozvinuté a potřebné pro řešení specifických výzkumných úkolů.

0024013 – OPPK-Vybud. centra dentál. impl.

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je LASAK s.r.o.

Projekt je zaměřen na vybudování nového výzkumného centra, pořízení technologií, přístrojů a specializovaného software pro výzkumné a vývojové činnosti na inovačních projektech v oblasti dentální implantologie a tkáňové regenerace v Praze společnosti LASAK spol. s r. o. Výzkum je zaměřen do čtyř oblastí, a to materiálů pro náhradu a řízenou regeneraci kostní tkáně, dále na inovace dentálního implantologického systému, na individuální implantáty pro náhradu kosti v maxillo and kranio faciální chirurgii a obličejové epitetice, nově bude vyvíjen systém neurochirurgických implantátů pro meziobratlovou fúzi.

0024014 – OPPK – Modernizace vybavení pro výzkum rostlin jako zdroje zdravotnických využitelných látek

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BOTANIKY AV ČR, v.v.i.

Hlavním cílem projektu je rozšířit dosavadní techniky řešení popsanych úkolů, především v oblasti související s identifikací a přípravou látek s možnými aplikacemi ve zdravotnictví, včetně přímého využití rostlinných virů.

Jde především o moderní metodické přístupy detekce, identifikace a izolace biologicky aktivních látek rostlinného původu a o výrazné rozšíření možnosti využití rostlin jako produkční platformy pro produkci biologicky aktivních metabolitů, vakcín a dalších farmaceuticky využitelných proteinů a možnosti přímého využití rostlinných virů.

Hlavním předmětem projektu je nákup špičkových laboratorních přístrojů, které zabezpečí zásadní technologický pokrok při základním výzkumu žadatele.

0024016 – OPPK – Centrum molekulárních interakcí v biomedicině

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je ÚSTAV ORGANICKÉ CHEMIE A BIOCHEMIE AV ČR, v.v.i.

Předmětem projektu je vybudování špičkového pracoviště pro základní výzkum interakcí mezi lidskými patogeny, hostitelským organizmem a látkami, které zabraňují negativnímu vlivu patogenních organismů na hostitele.

0024017 – OPPK – Biomodels - centrum pro produkci a funkční analýzu biomodelů civilizačních chorob

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. Hlavním cílem projektu Biomodels - centrum pro produkci a funkční analýzu biomodelů civilizačních chorob je hledání genů odpovědných za vznik nejzávažnějších civilizačních chorob a jejich komplikací. Vznikne centralizované pracoviště, které bude s použitím genetických postupů rozvíjet problematiku biomodelů (tj. laboratorních zvířat nesoucích jeden nebo více fyziologických znaků typických pro civilizační choroby člověka) v těsné návaznosti na jejich další, především funkční analýzu. Funkční analýza biomodelů je zaměřena na stanovení fyziologických parametrů charakterizujících dané onemocnění a jejich korelaci s výsledky analýzy genetické.

0024020 – OPPK- CZ-OPENSSCREEN: Národní infrastruktura pro chemickou biologii

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

Obsahem projektu je vybudování infrastruktury, která kvantitativně i kvalitativně posílí základní výzkum v oblasti chemické biologie a genetiky. Jedná o pořízení integrované robotické sestavy pro testování aktivit sloučenin s vysokou propustností, sestavy pro automatizovanou mikroskopickou analýzu s vysokou propustností, integrovaného robotického zařízení pro uchovávání chemických sloučenin a vybudování laboratorního zázemí pro tyto technologie.

0024023 – OPPK-Vybud. infr. pro metab.

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Projekt si klade za cíl vybudování pracoviště, které bude zásadně rozšiřovat možnosti instrumentálního zkoumání v oblasti medicíny a biologie v rámci Prahy. Vybudování tohoto centra podpoří výzkumnou infrastrukturu na území hlavního města. Z praktických aplikací získaných výsledků bude profitovat nejen obyvatelstvo Prahy, ale i celé republiky.

0025002 – OPPK-Vybudování ubytovacích jednotek

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je Martin Neudörfel.

Věcná náplň projektu kopíruje jak dosavadní historii ve vývoji firmy, tak i cíle strategického střednědobého rozvojového plánu žadatele. Hlavním důvodem realizace projektu je uspět v konkurenci v oblasti cestovního ruchu. Žadatel se rozhodl pro rozšíření portfolia působnosti své podnikatelské činnosti v hl. m. Praze, a to vybudováním ubytovacích jednotek krátkodobého ubytování.

0025011 – OPPK-Vybudování výrobně-administrativního komplexu

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je D - tisk, spol. s r.o.

Předmětem projektu je výstavba nového výrobně administrativního komplexu na vlastních pozemcích společnosti D - tisk, spol. s r.o. v Praze Hostivař, pořízení technologie horké ražby a ERP systému. Realizace projektu žadateli umožní zvýšení výrobní kapacity, zvýšení obrátu, rozšíření výrobního portfolia a proniknutí na nové segmenty trhu, snížení nákladů a zlepšení image žadatele jako společnosti využívající moderní technologie a prostory.

0025026 – OPPK-Modernizace výroby řídicích zařízení pro průmysl a železnici

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je AMiT, spol. s r.o.

Realizací projektu dojde k vytvoření 3 nových pracovních místa při obsluze nově nakoupené technologie. Pro společnost to znamená, že dojde k inovování výroby, růstu konkurenceschopnosti firmy a její upevnění pozice na tuzemském trhu, zvýšení produktivity práce, možnost získání nových zakázek a především uspokojení stávající poptávky a v důsledku zvýšení objemu produkce.

0025038 – OPPK - Rozšíření výroby Český šperk a design

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je Český šperk a design s.r.o.

Obsahem projektu je rozšířit výrobu společnosti Český šperk a design s.r.o. pořízením technologií potřebných k výrobě sklářských a kovových produktů. Jedná se o pořízení CNC obráběcího centra a 3D vodního paprsku.

0025046 – OPPK - Pořízení informačních systémů k monitorování soc.sítí

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je Lundegaard spol. s r.o.

Cílem projektu je vytvoření střediska se zaměřením na poradenství a služby spojené s použitelností, přístupností a ergonomií uživatelských rozhraní informačních systémů (tzv. Usability centrum) jako zázemí pro poskytování vyhodnocování online aktivit klienta z pohledu ergonomie ovládání (usability), sledování výskytu a kontextu daných klíčových slov používaných v internetovém prostředí zejména v oblasti sociálních sítí a diskusí.

0025096 – OPPK - Modernizace výrobních technologií

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je SEA spol. s r.o.

Smyslem projektu je modernizace stávající výroby žadatele a zároveň pořízení takových technologií, které umožní vývoj a výrobu nových produktů, otevření nového trhu a získání nových zákazníků. Mezi ty budou patřit zejména laboratorní a zdravotnická zařízení, což jsou svým charakterem dlouhodobě stabilní instituce. Dojde k pořízení sady přístrojů a zařízení, které výrazným způsobem přispějí k plné automatizaci výroby a umožní vývoj nových produktů určených zejména pro zdravotnictví a laboratorní využití. Potřeba urychlit, zkvalitnit a zabezpečit produkci stávajících výrobků vychází z aktuální situace na trhu.

0025099 – OPPK-Modernizace vývojového prostředí

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je Ondřej SYNOVEC.

Cílem projektu je vývoj komplexního nového nástroje pro programátory webových stránek a aplikací, který umožní snadnou a rychlou optimalizaci jejich produktů v jednotlivých webových prohlížečích, výrazně zjednoduší a zkrátí dobu nutnou na výrobu HTML šablon a implementaci klientských změn v již vytvořených webových projektech. Výsledný software bude možno snadno integrovat do dnes běžně používaných vývojových prostředí a procesů, využívaných firmami i jednotlivci. Dalším velmi podstatným cílem projektu je implementace podpory pro mobilní zařízení (mobilní telefony, PDA, Smartphones apod.) do jednoho vývojového prostředí. V současné době neexistuje prakticky žádný osvědčený způsob jak optimalizovat a jednoduše vyvíjet webové stránky a aplikace pro mobilní zařízení.

0025102 – OPPK-Revitalizace Hotelu JUNIOR Praha

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je DRACHO s.r.o.

Smyslem projektu je revitalizace hotelu JUNIOR a vytvoření nového produktu na trhu hoteliérství v hl. m. Praze. V rámci revitalizace bude do prostor hotelu pořízeno a instalováno kompletní vnitřní vybavení a mobiliář, které odpovídají potřebám zákazníků, na něž se žadatel bude zaměřovat.

0025121 – OPPK-Modernizace stomatologického centra

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je MUDr. Vladimír Dvořák.

Předkládaný projekt navazuje na úspěšný projekt CAD/CAM dental centrum. Spočívá v realizaci následujících kroků:

- Rozšíření počtu skenovacích a projektovacích pracovišť v rámci CAD/CAM dental centra
- Technologie CAD/CAM zpracování LiS2 keramiky rozšíří sortiment služeb klientele Stomatologického centra o tuto oblast vynikajících malých zubních náhrad jako jsou inleje, onleje, korunky skořepinové fazety.
- Digitální fotografie a radiodiagnostika přinese pacientům stomatologického centra a okolí vysokou kvalitu snímkování, rtg. diagnostiky při minimální zátěži ozařováním.
- Modernizované zubní ordinace vybavené nejmodernějšími přístroji budou přínosem především pro pacienty, neboť umožní na jednom místě nabídku širšího a kvalitativně vyššího sortimentu služeb a činností.
- Digitální recepce bude znamenat převrat v systému objednávání i registrace pacientů k ošetření.

0025125 – OPPK-Modernizace YMS produktů yTrack a yLocator

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je ySystem, spol. s r.o.

Projekt je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti žadatele inovací produktů yTrack pro řízení vozového a strojového parku a yLocator pro dohled a kontrolu pohybu osob a věcí.

Podstatou projektu je vývoj společné SW platformy, inovace funkcionalit produktů a inovace SW architektury pro možnost nabídky SW jako služby. Tato inovační opatření realizovaná zejména prostřednictvím programovacích prací a prostřednictvím zajištění odpovídajícího HW vybavení zajistí lepší obchodní realizaci produktů a finanční dostupnost produktů pro nové zákaznické skupiny, především MSP.

0025134 – OPPK-Modernizace inovace technologie výroby

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je Lifefood Czech Republic s.r.o.

Předmětem projektu je modernizace a inovace technologického vybavení společnosti Lifefood. Pořízení této technologie zvýší objem výroby, její kvalitu a umožní výrobu dalších typů výrobků.

MHMP - OMI

0000151 – VO drobné blíže nespecifikované investiční akce

Jedná se o průběžně financovanou stavbu již od roku 2000, která se realizuje na základě žádostí Městských částí a SVM MHMP osvětlit tmavá místa před školami, na autobusových zastávkách a tmavých průchodů a částí komunikací, která je nutno osvětlit pro zajištění bezpečnosti a průchodu pro děti i dospělé. Stavba byla dopisem OMI MHMP z 20.3.2012 pozastavena s požadavkem dokončení rozestavěných etap a přípravy etap před vydáním stavebního povolení.

V roce 2012 byly dokončeny rozestavěné etapy veřejného osvětlení ve Slivenci a dokončena inženýrská činnost u 6 etap (0164 Modřany, 0177 Slivenec, 0184 Stodůlky, 0186 Horní Počernice, 0187 Břevnov, 0188 Přední Kopanina) vydáním stavebního povolení s nabytím právní moci. Práce na ostatních rozpracovaných etapách byla zastavena.

0008251 – Veřejné osvětlení Petrovice

Přidělené prostředky byly vyčerpány. Akce nebude již dále realizována.

0009394 - Plavecký areál Šutka

Jedná se o dostavbu plaveckého areálu. Na základě výběrového řízení byl ve II. polovině roku 2010 vybrán zhotovitel a stavba byla následně zahájena. V I. pololetí roku 2011 byly dokončeny dispoziční úpravy v objektu plaveckého bazénu a probíhala montáž stavebních řemesel a technologií včetně bazénové, byly prováděny zemní práce a přípojky médií v prostoru celého staveniště. V květnu roku 2011 byla stavba uvedena pro nedostatek finančních prostředků do útlumového režimu, kdy byly prováděny pouze nejnútnejší úkony tak, aby nedocházelo ke škodám na rozestavěném díle spolu s nejnútnejšími režijními náklady. V samotném závěru roku 2011 byl vydán pokyn ke znovuzahájení stavebních prací v plném rozsahu. V 02/ 2012 byly opětovně zahájeny stavební práce. Zhotovitel dokončil veškeré práce v listopadu 2012 a předal dokončenou stavbu objednateli. Nyní probíhá tříměsíční zkušební provoz a po jeho skončení se předpokládá vydání kolaudačního rozhodnutí.

0040432 – Slavnostní osvětlení

Nepředpokládá se pokračování akce v roce 2013.

MHMP – SVM

0008253 – Revitalizace osvětlení a veřejných hodin v MPR

U této rozpracované akce byly za sledované období vynaloženy prostředky na výměnu a modernizaci veřejných hodin a na realizaci plynového osvětlení v ul. Ke Hradu. Čerpání za sledované období činilo 100 % upraveného rozpočtu.

0040010 – Technopark Kyje – přípr. a proj. práce

Prostředky u této rozpracované akce byly čerpány na technický dozor pro výstavbu technologického parku Kyje a dále v malé míře na provedení výpočtu odvodů za odnětí zemědělské půdy. Celkové čerpání na akci činilo 98,1 % upraveného rozpočtu.

0040435 – Sanace skalního masivu ul. U Bruskových kasáren

U této rozpracované akce byly čerpány prostředky na stavební práce, technický dozor investora, autorský dozor, činnost koordinátora BOZP a terénní a geodetické práce. Čerpání za sledované období činilo 94,5 % upraveného rozpočtu.

0040457 – Brandejsův statek – přípr. a proj. práce

U této rozpracované akce byly vynaloženy prostředky na zpracování dokumentace pro stavební povolení a to ve výši 100% upraveného rozpočtu.

0041453 – Rek. sport. haly v Holešovicích – přípr. práce

V rámci této rozpracované akce byly vynaloženy prostředky na zpracování studie proveditelnosti a rozpracování záměru a dále na 1. část dokumentace pro územní rozhodnutí. Čerpání ve sledovaném období činilo 99,9% upraveného rozpočtu.

0041720 – Výkupy budov a staveb

Největší čerpanou položku v rámci této akce činil výkup budovy bez č.p. a stavby – oplocení v k.ú. Káraný a dále budova bez č.p. v k.ú. Skorkov od Pražských vodáren s.p. v likvidaci. Dále byl hrazen výkup veřejné dešťové a splaškové kanalizační stoky od spol. R-Soft a.s., výkup vodovodních řadů na pozemcích v k.ú. Lysolaje aj. Čerpání za sledované období představovalo 17,5 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpaná částka byla převedena do rozpočtu na rok 2013 usnesením RHMP č. 18 ze dne 8.1.2013.

0041721 – Projekty EU

U této akce nebyly ve sledovaném období čerpány žádné prostředky, nevyčerpaná částka byla v plné výši navržena k převodu do rozpočtu na rok 2013.

0041722 – Výstavba přírodního koupaliště Radotín

U této akce byly ve sledovaném období vynaloženy prostředky na projektovou dokumentaci k revitalizaci území po bývalé čistírně Radotín a k obnově vodovodního řadu v ul. K Lázním, k.ú. Radotín a dále bylo financováno zadání veřejné zakázky - 1. fáze. Čerpání ve sledovaném období činilo 29,1% upraveného rozpočtu, nevyčerpané prostředky byly navrženy k převodu do rozpočtu na rok 2013.

0041723 – Revitalizace ostrova Štvanice

U této akce byl na základě usnesení ZHMP 21/2 z 29.11.2012 proveden částečný převod prostředků do rozpočtu na rok 2013 ve výši 19,34 mil. Kč, zbylé prostředky byly vynaloženy na zpracování studií na využití ostrova Štvanice.

0041724 – Nebytové objekty

U této akce byly vynaloženy prostředky na dokumentaci pro stavební povolení k rekonstrukci Brandejsova statku, na 2. část dokumentace pro územní rozhodnutí k rek. Sportovní haly v Holešovicích, na částečnou úhradu realizace plynového osvětlení v ul. Ke Hradu, na technický dozor k rek. opěrné zdi u Podolského sanatoria, na vybudování kanalizačních lapačů tuku pro objekt budovy A Modřanská/Vltavanů 229, P4 – Vršovická vodárna, na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost k akci Novomlýnská věž, Praha 1 – odkanalizování a zásobování vodou aj. Čerpání ve sledovaném období činilo 34,3 % upraveného rozpočtu, zbylé nevyčerpané prostředky byly navrženy k převodu do rozpočtu na rok 2013.

0041725 – Kafkův dům

U této akce byly čerpány prostředky na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení a pro provedení stavby. Čerpání ve sledovaném období činilo 91,1 % upraveného rozpočtu.

0041726 – Blok radničních domů

U této akce byly ve sledovaném období čerpány prostředky na zadavatelskou činnost a technický dozor stavebníka a to v celkovém plnění 19,7 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpaná částka byla navržena k převodu do rozpočtu na rok 2013.

0041728 – Výkupy pozemků

Čerpání na této akci činilo ve sledovaném období 46,2 % upraveného rozpočtu, nejvíce prostředků bylo vynaloženo na částečnou úhradu za výkup pozemků parc. č. 4106/1 a 4106/2 a objektu č.p. 1902 na pozemku 4106/2 a 4100/13 vč. příslušenství v k.ú. Modřany pro stavbu Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem a dále potom na výkup pozemku parc. č. 2321/1,4,6 v k.ú. Chodov od Zdeňka a Františka Knotkových. Nevyčerpaná částka z této akce byla převedena do rozpočtu na rok 2013 usnesením RHMP č. 18 ze dne 8.1.2013.

0041738 – Výkup akcií Rozvojových projektů a.s.

Na tuto akci byly do rozpočtu pro SVM přiděleny prostředky na základě usn. RHMP č. 487 ze dne 24.4.2012 a úhrada výkupu akcií – minoritního podílu od společnosti Trade Centre Praha a.s. byla provedena v plné výši.

0004659 – Strašnice – rek. bývalého evangelického hřbitova

Na základě usn. RHMP č. 1678 z 16.10.2012 byly do rozpočtu na tuto akci schváleny prostředky ve výši 1,5 mil. Kč převodem z akce č. 0041446. Schválené prostředky byly čerpány ve vztahu k upravenému rozpočtu na 99,2 %.

0041446 – Motol – rekonstrukce správní budovy

Uvedená rozpracovaná akce byla zabezpečována prostřednictvím Pohřebního ústavu HMP a původní rozpočet zde byl snížen o úsporu ve výši 1,5 mil. Kč, která byla na základě usn. RHMP č. 1678 z 16.10.2012 převedena na akci č. 0004659. Na akci č. 0041446 byly Pohřebnímu ústavu HMP zaslány zálohy dle předloženého platebního kalendáře a za sledované období byly vyčerpány prostředky ve výši 98,9 % upraveného rozpočtu.

0041447 – Strašnice – rekonstrukce cest v urnovém háji

Tato rozpracovaná akce byla zabezpečována prostřednictvím Pohřebního ústavu HMP, kterému byly zaslány zálohy dle předloženého platebního kalendáře a za sledované období byly vyčerpány prostředky ve výši 98,0 % upraveného rozpočtu.

Správa pražských hřbitovů

0041727 – Rekonstrukce hřbitovů

Uvedená akce byla zabezpečována prostřednictvím příspěvkové organizace - Správa pražských hřbitovů, přičemž dotace na tuto akci byla ve sledovaném období zaslána v plné výši upraveného rozpočtu. U této akce byl na základě usnesení ZHMP 21/2 z 29.11.2012 proveden převod nevyčerpaných prostředků ve výši 13,725 mil. Kč do rozpočtu na rok 2013.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2012 v tis. Kč

Kapitola: 09 - Vnitřní správa													
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			Zdroje organizace/MČ		Celkové zdroje			
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2011	RS	RU	Investiční transfery 1.1.-31.12.2012	Skutečné čerpání 1.1.-31.12.2012	% plnění SČ k RU	Rozpočet rok 2012	Čerpání 1.1.-31.12.2012	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2012								
Správce: 0008 - Ing. Eva Vorlíčková													
MHMP - FON	0020000	OPPK - spolufinancování projektů	190 408,70	0,00	0,00	108 408,70		31 616,80	29,16			0,00	82 000,00
MHMP - INF	0002912	Výpočetní technika a progr. vybav.	1 443 102,50	468 956,46	0,00	4 134,20		4 134,20	100,00			0,00	970 011,84
MHMP - INF	0008936	Pražské centrum Kartových služeb	841 606,01	198 408,44	0,00	540,10		540,07	99,99			0,00	642 657,47
MHMP - INF	0040082	Projekty rozvoje agendových IS	493 420,84	283 994,76	0,00	58 409,80		57 922,32	99,17			0,00	151 016,28
MHMP - INF	0040083	Projekt vybudování centrálního DM	555 200,00	61 924,84	0,00	3 000,00		0,00	0,00			0,00	490 275,16
MHMP - INF	0040099	Projekt úpravy webových aplikací a	403 960,60	123 786,76	0,00	1 772,20		1 772,20	100,00			0,00	278 401,64
MHMP - INF	0040106	Projekt vybudování datového centra	219 214,66	182 149,62	0,00	22 064,00		21 731,96	98,50			0,00	15 001,04
MHMP - INF	0040444	Projekty rozvoje ekonomických IS	722 460,00	474 240,94	0,00	444,40		444,44	100,01			0,00	247 774,66
MHMP - INF	0041457	ORACLE ULA	90 000,00	0,00	0,00	31 046,20		31 046,18	100,00			0,00	58 953,80
MHMP - INF	0041729	Projekt vytvoření operativního dat	15 000,00	0,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00			0,00	10 000,00
Správce: 0008 - Ing. Eva Vorlíčková celkem			4 974 373,31	1 793 461,83	0,00	234 819,60	0,00	149 208,17	63,54	0,00	0,00	0,00	2 946 091,88
Správce: 0012 - Ing. Martin Trnka													
MHMP - AMP	0040519	Napojení obj. Chodovec na přístavb	25 500,00	12 318,64	0,00	3 100,00		2 989,00	96,42			0,00	10 081,36
MHMP - OMI	0040554	Společný objekt Chodovec II	394 336,00	10 618,72	0,00	7 600,00		7 339,39	96,57			0,00	376 117,28
MHMP - OVS	0005778	Obměna a doplnění rozmnožovací t	158 725,56	99 465,80	0,00	5 470,00		5 463,45	99,88			0,00	53 789,77
MHMP - OVS	0006104	Obměna vozidel autoparku MHMP	68 021,75	39 747,51	0,00	2 000,00		1 999,91	100,00			0,00	26 274,24
MHMP - OVS	0006567	Rozšíření služeb telefonní ústředny	17 978,94	7 602,38	0,00	2 100,00		165,12	7,86			0,00	8 276,55
MHMP - OVS	0007052	Úpravy a vybavení objektů MHMP	267 503,76	113 096,94	0,00	35 100,00		31 863,11	90,78			0,00	119 306,82
MHMP - OVS	0008103	Revit. obj. Mariánského nám. (Ciam	879 539,30	82 647,05	0,00	2 088,00		2 088,00	100,00			0,00	794 804,25
MHMP - OVS	0040111	Technologické vybavení energocen	24 794,00	9 012,63	0,00	2 254,00		2 253,16	99,96			0,00	13 527,37
Správce: 0012 - Ing. Martin Trnka celkem			1 836 399,31	374 509,67	0,00	59 712,00	0,00	54 161,15	90,70	0,00	0,00	0,00	1 402 177,64
Celkem odbory MHMP			6 810 772,62	2 167 971,50	0,00	294 531,60		203 369,31	69,05	0,00	0,00	0,00	4 348 269,52
Celkem PO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			6 810 772,62	2 167 971,50	0,00	294 531,60	0,00	203 369,31	69,05	0,00	0,00	0,00	4 348 269,52
Součet celkem (PO příspěvek + Odbory MHMP skutečné čerpání)								203 369,31	69,05				

Kapitola 09 – Vnitřní správa

MHMP – FON

0020000 – OPPK - spolufinancování projektů

V účetnictví bylo zaúčtováno vrácení finančních prostředků průřezově po kapitolách.

MHMP - INF

0002912 – Výpočetní technika a programové vybavení pro MHMP

Finanční prostředky rozpočtu této akce byly čerpány následovně: k úpravě a rozšíření aplikací eTender a Zakázky pod lupou podle požadavků MHMP, k vytvoření strukturované kabeláže na realizaci rozvodů v Zákaznickém centru ve Škodově paláci, za implementaci evidencí a registrů na MČ a městských organizací, za účelem rozvoje a digitalizace interních procesů informačního systému HMP, aktivní prvky datové sítě MHMP DSA Bohdalec, za nákup notebooků v ceně nad 40 tis. Kč vč. DPH, nákup výpočetní techniky.

0008936 – Pražské centrum Kartových služeb

Prostředky byly v hodnoceném období čerpány v rámci komunikační infrastruktury Kartového centra MHMP a nákupem HW a systémového SW sloužícího k provozu PCKS.

0040082 – Projekty rozvoje agentových informačních systémů

Finanční prostředky byly v hodnoceném období čerpány následovně: implementace AGENDIO PROXIO – příprava testovacího prostředí – provoz agend - CES a objednávky, distribuce inventarizačních prostředků majetkových agend – podpora, implementace vybraných agend PROXIO na MČ P14 a jejich integrace s ES GINIS, implementace vybraných agend PROXIO na MČ P21 a jejich integrace s ES GINIS, multilicence systému PROXIO

0040083 – Projekt vybudování centrálního DMS v datovém centru

Finanční prostředky nebyly v hodnoceném období čerpány.

0040099 – Projekt úpravy webových aplikací a portálů

Finanční prostředky byly vynaloženy na koncepční rozvoj Portálu - rozvoj tematických webů.

0040106 – Projekt vybudování datového centra

Finanční prostředky byly vynaloženy na nákup softwarových licencí VM WARE a dodání HW pro datové centrum, nákup licencí programového vybavení Symantec - licence na zálohovací systém, instalace softwaru včetně softwarové podpory na 2 roky.

0040444 – Projekt rozvoje ekonomických informačních systémů

Finanční prostředky byly čerpány za nákup a dodávku 5 ks platebních automatů včetně integrace na GINIS EKO – instalace, konfigurace SPA a potřebný software.

0041457 – ORACLE ULA

Nákup licencí Oracle.

0041729 – Projekt vytvoření operativního datového skladu pro účely zajištění datové nezávislosti a datové integrace

Finanční prostředky nebyly v hodnoceném období čerpány.

MHMP - OMI

0040554 – Společný objekt Chodovec II

Jedná se o výstavbu nového provozně depotního bloku, stavební úpravu (zvětšení) konferenčního sálu ve stávajícím správním objektu SO 2 a úpravu stávající budovy energocentra, připojení na inženýrské sítě a komunikační systém. Nový depotní blok bude mít 1 podzemní a 6 nadzemních podlaží, kde v 1. PP jsou umístěny parkovací stání a technologické vybavení. V 1. – 6. NP jsou umístěny depotní sály, kanceláře, pracoviště digitalizací včetně datových cel a sociální a technické zázemí.

Při zpracování projektu pro SP došlo k upřesnění podkladů pro osazení technologického zařízení logistického centra a nutnost přemístění chladících jednotek ze suterénu objektu na střechu a z hlukového posouzení vyvstala nutnost toto zařízení obestavět. Z tohoto důvodu došlo ke zvýšení depotního bloku o 1. podlaží. Současně došlo ke změně trasy vedení kabelu 22 kV a nové připojení tepla a TUV bezkanálovou technologií.

Bylo nutno požádat o změnu ÚR z důvodu změny založení objektu. Změna ÚR byla vydána v 11/2012 a následně byla podána dne 13.12.2012 žádost o vydání SP. Předpoklad vydání SP je v I. čtvrtletí 2013.

MHMP - OVS

0005778 – Obměna a doplnění rozmnožovací techniky

Prostředky investiční akce slouží k zajištění modernizace, technického a technologického vybavení administrativních objektů a prostor MHMP kopírovací technikou, včetně prostor **reprostřediska MHMP na Mariánském náměstí. V rámci jednotného reprografického systému** a z důvodu zvýšených požadavků na nefunkčnost či zastaralost nebo ukončení servisní podpory byly z výdajů investiční akce pořízeny kancelářské kopírovací stroje (celkem 21 ks). V reprostředisku na Mariánském náměstí proběhla v důsledku nedostačující kapacity a stáří zařízení výměna řezačky papíru a nově byly pro nefunkčnost a stáří nahrazeny 4 chodbové kopírovací stroje v objektech MHMP.

0006104 – Obměna vozidel autoparku MHMP

Obměna vozidel autoparku vychází ze střednědobého rozpočtového plánu za účelem zajištění výměny stávajících, poruchových a starých vozidel, které postupem času a jejich opotřebením pozbývají spolehlivosti a bezpečnosti. Obnova je z dlouhodobého hlediska užití vozu efektivnější a ekonomicky výhodnější oproti vynaloženým vzrůstajícím nákladům na jejich opravu. Čerpání rozpočtu akce je závislé na provozuschopnosti vozidel referentských vozů a jejich aktuální potřebě k zajištění provozu autoparku a dále na rozhodnutí vedení města v případě nutné obměny manažerských vozů. Finanční prostředky byly již k 30.09.2012 vyčerpány v plné výši. Použity byly na pořízení dvou manažerských vozů Škoda Superb k využití vedení HMP. Osobní vůz Škoda Octavia byl pořízen pro potřeby dispečinku autoparku MHMP.

0006567 – Rozšíření služeb telefonní ústředny MHMP

Prostředky jsou určeny na obnovu a doplnění technologického a movitého vybavení telefonních ústředn MHMP. Výdaje akce jsou nahodilé a představují zdroj finančních prostředků pro případné krytí souvisejících nákladů v případě uskutečnění požadavků MHMP na změny využití a modernizace telekomunikační sítě a zařízení telefonních ústředn MHMP v průběhu roku. Cílem akce je inovovat dostupné služby a modernizovat postupně všechny

ústředny MHMP, celý systém připojení (*IP, digitální a analogové*), systém MX ONE na úrovni MHMP, sjednocení HW vybavení v celém systému a snížení nákladů na jeho údržbu. Plánovaná optimalizace provozu call centra v areálu Vyšehradská – Emauzy byla realizována na vrub akce č. 7052 – Úpravy a vybavení objektů MHMP a to v důsledku převahy stavebních úprav objektu. Kromě technologického vybavení probíhaly současně i úpravy interiéru objektu. Optimalizace call centra přinesla rozšíření technologického vybavení a modernizaci serverové a klientské části sjednoceného pracoviště MHMP. Z rozpočtu akce bylo v objektu Nové úřední budovy, realizováno propojení integrovaných služeb digitálních sítí (*ISDN*) se systémem CAS, tzv. změna signalizace CAS – ISDN, které umožní hlasový přenos prostřednictvím analogových kanálů při výpadku digitální sítě. Vytčené cíle se podařilo realizovat ve stanoveném rozsahu, avšak z hlediska převahy věcného plnění (úpravy objektů a zařízení spjatých s budovou) proběhlo financování na vrub akce s takovým zaměřením.

0007052 – Úpravy a vybavení objektů MHMP:

V rámci akce se každoročně soustředí finanční prostředky na zajištění funkčnosti, modernizace a úpravy administrativních objektů MHMP, včetně pořízení movitého majetku s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč, případně SW nad 60 tis. Kč. Nejedná se zde zpravidla o jmenovité akce rozsáhlého charakteru, ale zejména o nezbytné revitalizace majetku HMP ve správě OVS – hospodářská správa. Plnění rozpočtu je nahodilé a neodpovídá průměru UR za sledované období. V důsledku pozastavení akce č. 8103 – Revitalizace objektů Mariánského náměstí a zrušení akce č. 40503 – Rekonstrukce Emauzy byly úpravou rozpočtu převedeny finanční prostředky na akci č. 7052 – Úpravy a vybavení objektů MHMP, dále na akci č. 6567 – Rozšíření služeb telefonní ústředny MHMP a částí finančních prostředků byly posílení běžné výdaje v ORJ 0990 na zajištění nezbytných oprav a údržby objektů MHMP. Zaváděním restrukturalizace procesu oblasti veřejných zakázek dochází často k časovému posunu plnění akce. Hlavní objem realizovaných zakázek akce se projevil ve II. pololetí 2012. Přidělené prostředky byly vynaloženy na stavební úpravy a optimalizaci sjednoceného pracoviště spojovatelek a call centra v objektu Vyšehradská, dále na pořízení vnitřního vybavení a techniky investičního charakteru v objektech MHMP (*dodávka, instalace a ukotvení trezoru, projektové zařízení, kancelářský nábytek a kuchyňské linky, kancelářská technika, PC technika pro pracovníky dohledu objektů MHMP, zřízení recepce v objektu Emauzy apod.*), proběhlo rozšíření, rozsáhlé úpravy a modernizace elektronických bezpečnostních, zabezpečovacích a požárních systému v objektech MHMP, včetně rozšíření kamerového systému a rozšíření ACS (*kartového elektronického přístupového systému*) v objektech MHMP. V objektu odloučeného pracoviště odboru DSC - Spisovna Bohdalec byl za účelem archivace dokumentů instalován kompaktní posuvný regálový systém, v objektu Varhulíkové byla nad rámec plánovaných akcí zbudována kanalizační přípojka – přečerpávací stanice. Přidělené finanční prostředky dále připadly na rozšíření datové sítě měřicí a regulační techniky v objektech MHMP, v objektu Jankovcova se rekonstruoval boční trakt a skladové prostory, v rámci dokončení projektu „Poseidon“ byly v technologických místnostech IT sledovány kritické a havarijní stavy. Další prostředky byly vynaloženy na pořízení šikmé schodišťové invalidní plošiny v objektu Staroměstské radnice, na výrobu a montáž recepčního pultu ve vstupní hale Nové radnice, na zvýšení příkonu trafostanice v objektu Nové radnice, na instalaci klimatizačních jednotek v hale odboru DSC – Bohdalec nebo na instalaci protipožární rolety ve Škodově paláci a dveřní clony v objektu Charvátova.

0008103 – Revit. obj. Mariánského nám. (Clam-Gallas):

Rozsah realizace vyplývá ze závazků obsažených v Programovém prohlášení RHMP a obsahu USN RHMP č. 695 ze dne 26.05.2009, kterým byl schválen záměr revitalizace objektů

Mariánského náměstí v Praze a uloženo vypsání architektonické soutěže o návrh. Cílem je rekonstruovat, revitalizovat a modernizovat objekty Nové radnice a Clam-Gallasův palác. Součástí revitalizace je vybudování multifunkčního sálu v objektu Nové radnice. Zahájení akce bylo dlouhodobě odkládáno v důsledku nedořešených schvalovacích procesů. Z rozhodnutí vedení města je akce aktuálně pozastavena. V rámci uskutečněného plnění proběhlo územní a stavební řízení na část C – Clam-Gallasův palác. Z prostředků akce bylo uhrazeno vypracování dokumentace pro stavební povolení a projektová dokumentace interiérů Clam-Gallasova paláce. Nečerpané prostředky byly úpravou rozpočtu přerozděleny na akce č. 7052 – Úpravy a vybavení objektů MHMP, č. 6567 – Rozšíření služeb telefonní ústředny MHMP a část finančních prostředků byla použita k posílení běžných výdajů v ORJ 0990 na zajištění nezbytných oprav a údržby objektů MHMP.

0040111 – Technologické vybavení energocentra v NÚB

Na základě Smlouvy o zajištění služby provozu energocentra MHMP byla počínaje rokem 2007 realizována dodávka technologie, montáž, stavební úpravy, zprovoznění a provozování energocentra – systému náhradních zdrojů elektrické energie v objektu Nové úřední budovy. Účelem zřízení technologického vybavení energocentra je zálohování nepřetržitě provozovaných systémů MKS, Servrovny MHMP a informačně - bezpečnostních technologií. V souladu s ustanovením smlouvy je celková cena za dodávku technologie rozložena na jedenáct let v režimu platebního kalendáře. Splatnost závazku připadá na dvanáctý měsíc aktuálního rozpočtového roku.

0040503 – Rekonstrukce Emauzy

Rozhodnutím orgánů města byla akce ukončena. Nečerpané finanční prostředky byly přerozděleny úpravou rozpočtu na akci č. 6567 – Rozšíření služeb telefonní ústředny MHMP, na akci č. 7052 – Úpravy a vybavení objektů MHMP a k posílení běžných výdajů v kapitole 09, ORJ 0990 na zajištění nezbytných oprav a údržby objektů MHMP.

MHMP AMP - ARCHIV HL. M. PRAHY

0040519 – Napojení obj. Chodovec na přístavbu:

Úpravou rozpočtu 2012 obdržel AMP kapitálové prostředky, určené na akci „Napojení objektu Chodovec I na přístavbu Chodovec II“. Jedná se o modernizaci a technologické úpravy v objektu Chodovec I, které mají za cíl připravit jeho bezproblémové propojení v jednotný funkční celek s objektem Chodovec II, jehož výstavba měla být zahájena ve 4. Q. 2012. Potřeba funkčně a provozně napojit nový objekt na stávající objekt Chodovec I vyvolal investiční záměr „Dostavba víceúčelového objektu Chodovec II“ (Hlavní datové centrum HMP, centrum digitalizace, správní archiv MHMP a Archiv digitálních dokumentů HMP), který schválila usnesením č. 1254/2008 Rada HMP 26.08.2008 (věcně zajišťuje OMI MHMP). Přidělené prostředky byly v roce 2012 vynaloženy zčásti na modernizaci a na HW a SW dovybavení síťového prostředí objektu Chodovec I včetně napojovacích prvků na objekt Chodovec II, zčásti na doplnění a zvýšení kapacity strojního a přístrojového vybavení s ohledem na připojení nového objektu. V důsledku zavádění stále komplikovanějších procedur při řešení všech kategorií veřejných zakázek dochází k růstu časové náročnosti finančních operací a k celkovému časovému posunu čerpání a vynakládání přidělených finančních prostředků, zejména kapitálových. Přesto se ve II. pololetí 2012

podářilo plánované investiční kroky nakonec realizovat a objem přidělených kapitálových prostředků byl téměř zcela vyčerpán. Akce bude dokončena svou závěrečnou etapou v roce 2013.