

3.b KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Schválený limit pro kapitálové výdaje rozpočtu vlastního hl. města Prahy pro rok 2022 byl ve výši 19 680 990,60 tis. Kč. Celkové kapitálové výdaje pro rok 2022 byly tedy stanoveny ve výši 19 680 990,60 tis. Kč.

Během roku 2022 byly na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy a Rady hlavního města Prahy provedeny rozpočtové úpravy, po jejichž realizaci činil upravený rozpočet kapitálových výdajů 27 449 507,40 tis. Kč. Celkové skutečné čerpání přidělených prostředků za toto období bylo ve výši 19 235 360,93 tis. Kč. Celkové plnění k upravenému rozpočtu je 70,08 %. Nejvyšší objem čerpání kapitálových výdajů byl v kap. 03 – Doprava 9 304 735,82 tis. Kč a v kap. 08 – Hospodářství 2 762 372,48 tis. Kč, naopak nejnižší čerpání se projevovalo u kap. 07 – Bezpečnost ve výši 204 509,79 tis. Kč.

POROVNÁNÍ ČERPÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ vlastního hl. m. PRAHY V LETECH 2000 – 2022 v tis. Kč.

KAPITÁL. VÝDAJE ZA OBDOBÍ	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	ČERPÁNÍ ZA OBDOBÍ	% PLNĚNÍ	
				RS	RU
ROK 2000	7 525 651,20	9 124 067,10	8 747 592,80	116,24	95,87
ROK 2001	15 786 331,70	14 925 378,60	13 569 828,30	85,95	90,92
ROK 2002	9 870 200,00	13 509 875,20	12 808 073,50	129,77	94,81
ROK 2003	7 046 531,70	14 875 310,80	13 881 194,60	196,99	93,32
ROK 2004	14 359 783,70	16 823 129,40	15 558 819,70	108,35	92,48
ROK 2005	12 579 357,50	14 876 415,60	14 232 718,70	113,14	95,67
ROK 2006	13 254 559,10	15 452 937,40	14 086 982,30	106,28	91,16
ROK 2007	14 790 617,60	19 735 479,60	16 986 630,40	114,85	86,07
ROK 2008	16 536 459,70	16 986 007,90	14 910 950,90	90,17	87,78
ROK 2009	18 218 018,00	20 760 247,80	19 009 427,30	104,34	91,57
ROK 2010	15 427 326,00	15 761 572,20	15 148 550,82	98,19	96,11
ROK 2011	11 266 106,70	16 004 478,00	15 572 661,40	138,23	97,31
ROK 2012	10 191 434,70	19 078 026,00	14 256 350,81	139,89	74,73
ROK 2013	9 281 574,20	14 090 951,40	10 091 184,47	108,72	71,61
ROK 2014	10 076 827,30	17 680 076,60	15 963 241,62	158,42	90,29
ROK 2015	11 157 504,14	8 678 929,54	6 756 299,70	60,55	77,85
ROK 2016	12 710 172,50	11 227 597,20	7 660 648,73	60,27	68,23
ROK 2017	15 650 870,40	11 452 533,20	7 878 132,34	50,34	68,79
ROK 2018	16 777 110,70	14 284 449,50	10 718 380,59	63,89	75,04
ROK 2019	18 243 633,90	15 881 705,80	8 064 237,74	44,20	50,78
ROK 2020	16 805 306,80	18 588 826,50	10 131 240,05	60,29	54,50
ROK 2021	14 823 430,70	16 533 684,10	10 124 424,63	68,30	61,24
ROK 2022	19 680 990,60	24 636 720,00	16 492 246,34	83,80	66,94

POROVNÁNÍ ČERPÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ V LETECH 2020 - 2022
v tis. Kč (včetně MČ HMP)

KAP. VÝDAJE ZA OBDOBÍ	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	ČERPÁNÍ ZA OBDOBÍ	% PLNĚNÍ	
				RS	RU
ROK 2020	16 805 306,80	21 048 750,90	12 481 144,24	74,27	59,30
ROK 2021	14 823 430,70	18 861 291,30	12 201 966,58	82,32	64,69
ROK 2022	19 680 990,60	27 449 507,40	19 235 360,93	97,74	70,08

Od roku 2000, kdy je sledován tabulkový přehled plnění schváleného (RS), či upraveného rozpočtu (RU), je za r. 2022 plnění kapitálových výdajů 97,74 % k RS a 70,08 % k RU. V rámci sledovaného období byl upravený rozpočet vyšší. Toto je způsobeno i zavedením položky 6363 – „Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP“ do rozpočtové skladby. Objem RU pol. 6363 je 2 812 787,40 tis. Kč, čerpání 2 743 114,58 tis. Kč.

V rámci jednotlivých kapitol jsou dále připojeny podrobné tabulkové přehledy čerpání na investičních akcích u příslušných investorů nazvané „Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2022“. V textové části je uveden komentář o realizaci ke každé investiční akci v rámci kapitoly.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2022 v tis. Kč

Kapitola: 01 - Rozvoj obce												
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2021	rok 2022		čerpání 1.1.-31.12.2022	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2022	zdroje PO 1.1.-31.12.2022	Učetní opravy DEL	Zbývá z CNA celkem
					RS	RU						
Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček												
MHMP - HOM	0043773	Revitalizace spodní části Václavského náměstí	578 779,00	260 345,66	90 000,00	172 458,50	158 445,11	91,87			0,00	145 974,84
MHMP - HOM	0043912	Štvanice	100 000,00	1 439,12	10 000,00	18 560,00	3 520,99	18,97			0,00	80 000,88
MHMP - HOM	0046658	Vltavská filharmonie - proj. dok. - SOD	1 022 890,00	0,00	0,00	103 000,00	71 876,50	69,78			0,00	919 890,00
MHMP - INV	0000026	Úprava Parteru nám.J.Palacha	150 000,00	7 995,12	3 000,00	6 456,50	0,00	0,00			0,00	135 548,38
MHMP - INV	0042700	Revitalizace Malostranského náměstí	147 000,00	26 420,59	30 000,00	2 000,00	229,90	11,50			0,00	118 579,41
MHMP - INV	0042807	Rekonstrukce Bělohorské ulice	211 000,00	5 038,56	4 000,00	4 000,00	1 051,97	26,30			0,00	201 961,44
MHMP - INV	0045568	Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad	402 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00	119,62	2,39			10 375,51	386 624,49
MHMP - INV	0045569	Revitalizace náměstí Bohumila Hrabal	80 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00			0,00	79 500,00
MHMP - INV	0045708	Černý Most II - objekty O a P	161 000,00	211,75	50 000,00	2 000,00	681,98	34,10			0,00	158 788,25
IPR PRAHA	0044453	Celk. přest. Císařského ostr. - Etapa 0	14 325,00	9 102,26	2 334,00	4 934,00	4 934,00	100,00	3 561,81	19,74	0,00	269,00
IPR PRAHA	0044463	Koncertní sál - pořízení podkladů	69 000,00	8 245,23	42 000,00	29 500,00	29 500,00	100,00	11 816,11	18 279,77	0,00	12 975,00
IPR PRAHA	0044553	Areál Emauzy - rekonstrukce	1 155 550,00	13 611,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	100,00	1 777,13	0,00	0,00	1 140 109,00
IPR PRAHA	0045933	Letenský muzejní distrikt - arch. soutěž	2 602,00	236,80	0,00	0,00	0,00	***	0,00	42,50	0,00	2 322,70
IPR PRAHA	0046082	Vrchlického sady	4 500,00	0,00	900,00	900,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
IPR PRAHA	0046083	Náměstí Bratří Syнкů	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	2 600,00
IPR PRAHA	0046084	Datové centrum	11 400,00	0,00	4 000,00	5 800,00	5 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
IPR PRAHA	0046085	Licence Oracle, VMWare, Microsoft	38 500,00	0,00	4 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	5 675,37	0,00	0,00	11 500,00
IPR PRAHA	0046107	Koncepce Rohan., Libeň. ostr., studie	15 758,00	2 311,67	4 480,00	4 480,00	4 480,00	100,00	491,69	1 998,33	0,00	6 968,00
IPR PRAHA	0046321	Komunikační a participační zařízení	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	904,56	0,00	1 095,44
IPR PRAHA	2460631	Lokalizační data mobilních operátorů	12 100,00	0,00	0,00	10 890,00	10 890,00	100,00	12 100,00	0,00	0,00	1 210,00
IPR PRAHA	2822278	Jednotný přístup k ekonomickým info	13 641,40	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 658,60
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045709	Dolní Počernice - bytová výstavba	1 885 200,00	2 071,37	12 200,00	12 200,00	4 000,00	32,79	127,05	2 093,25	0,00	1 868 835,38
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045788	Vybavení kanceláře	2 433,00	145,61	800,00	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 487,39
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045789	IT technika	3 800,00	1 055,11	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	137,81	144,89	0,00	1 600,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045874	Smíchov - V Botanice	304 900,00	39,89	11 000,00	11 000,00	8 300,00	75,45	2 980,64	660,11	0,00	293 200,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045875	Nový Zlíčov	143 000,00	89,30	10 000,00	10 000,00	4 350,00	43,50	451,57	510,70	0,00	132 400,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045876	Černý Most - střed	842 500,00	175,92	3 825,00	3 825,00	1 225,00	32,03	272,15	424,08	0,00	838 075,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045877	Na Hutích PROJEKT 0 - infrastruktura	131 000,00	0,00	1 150,00	1 150,00	470,00	40,87	0,00	93,17	0,00	129 756,83
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045878	Na Hutích PROJEKT 1 - domky	268 000,00	124,23	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00	0,00	21,96	0,00	265 853,81
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045879	Na Hutích PROJEKT 2 - SZ centrum	351 000,00	45,92	4 950,00	4 750,00	450,00	9,47	0,00	24,31	0,00	346 179,78
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045880	Na Hutích PROJEKT 3 - SV centrum	296 000,00	38,72	2 200,00	2 200,00	450,00	20,45	0,00	20,50	0,00	293 740,78
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045881	Na Hutích PROJEKT 4 - školka	100 000,00	70,37	5 293,00	5 293,00	2 993,00	56,55	89,38	529,63	0,00	94 107,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045882	Na Hutích PROJEKT 5 - JZ centrum	242 000,00	31,66	1 800,00	1 600,00	350,00	21,88	11,41	5,34	0,00	240 363,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045883	Na Hutích PROJEKT 6 - farnost	25 000,00	3,27	200,00	200,00	100,00	50,00	0,00	1,73	0,00	24 795,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045884	Palmovka - Zenklova	176 700,00	431,17	7 500,00	7 500,00	5 500,00	73,33	240,31	240,99	0,00	168 527,84
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045885	Palmovka - Voctářova	2 160 000,00	70,79	2 558,00	2 158,00	1 050,00	48,66	764,61	29,22	0,00	2 157 742,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045886	Palmovka - úpravy prostupu, přípravn	30 300,00	13,07	26 500,00	5 200,00	1 500,00	28,85	1,09	544,60	0,00	24 542,33
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045887	Nové Dvory PROJEKT 0 - infrastruktura	513 200,00	0,00	4 663,00	4 463,00	2 500,00	56,02	1 164,66	50,00	0,00	508 687,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045888	Nové Dvory PROJEKT 2	1 345 000,00	326,08	2 040,00	2 040,00	650,00	31,86	100,02	17,40	0,00	1 342 616,53

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2022 v tis. Kč

Kapitola: 01 - Rozvoj obce												
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2021	rok 2022		čerpání 1.1.-31.12.2022	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2022	zdroje PO 1.1.-31.12.2022	Učetní opravy DEL	Zbývá z CNA celkem
					RS	RU						
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045889	Nové Dvory PROJEKT 3	348 000,00	8,50	520,00	520,00	250,00	48,08	9,57	4,50	0,00	347 467,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045890	Nové Dvory PROJEKT 4	197 000,00	85,64	8 000,00	8 000,00	3 600,00	45,00	26,14	314,48	0,00	188 599,88
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045891	Nové Dvory PROJEKT 5	1 815 000,00	68,82	2 740,00	2 740,00	350,00	12,77	9,57	23,48	0,00	1 812 167,70
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045892	Nové Dvory PROJEKT 6	3 105 000,00	201,65	4 690,00	4 690,00	650,00	13,86	140,86	31,35	0,00	3 100 077,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045893	Nové Dvory PROJEKT 7	1 253 000,00	313,87	900,00	900,00	550,00	61,11	100,02	16,21	0,00	1 251 769,93
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045894	Nové Dvory PROJEKT 8	596 000,00	37,52	900,00	900,00	250,00	27,78	14,81	2,48	0,00	595 060,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045895	Nové Dvory PROJEKT 9	255 400,00	16,38	6 000,00	6 000,00	1 300,00	21,67	9,57	79,93	0,00	249 303,70
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045896	Nové Dvory PROJEKT 10	912 000,00	46,98	900,00	900,00	450,00	50,00	9,58	11,80	0,00	911 041,23
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045897	Nové Dvory PROJEKT 12	439 200,00	20,36	660,00	660,00	450,00	68,18	0,00	5,62	0,00	438 514,03
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045898	Vršovická - bytový dům	879 300,00	312,74	13 800,00	13 800,00	13 800,00	100,00	4 492,91	587,26	0,00	864 600,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045899	Dolní Počernice - infrastruktura	755 200,00	81,07	3 911,00	3 711,00	2 211,00	59,58	0,00	0,00	0,00	751 407,93
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045900	Dolní Počernice - Projekt 2	2 075 400,00	382,32	9 000,00	9 000,00	3 500,00	38,89	215,20	17,68	0,00	2 066 000,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045901	Antala Staška - ověřovací studie	444 600,00	19,48	600,00	400,00	250,00	62,50	9,79	0,52	0,00	444 180,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0045902	Davídkova - ověřovací studie	342 000,00	28,64	2 500,00	2 500,00	400,00	16,00	30,54	271,36	0,00	339 200,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0046087	Nové Dvory PROJEKT 1	813 200,00	0,00	1 500,00	1 500,00	850,00	56,67	80,29	0,00	0,00	811 700,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0046088	Beranka - Hor. Počernice - byt. domy	1 357 900,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 300,00	86,67	225,39	0,00	0,00	1 356 400,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0046089	Beranka - Hor. Počernice - byt. domy	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	6,67	35,48	0,00	0,00	0,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0046090	Beranka - Hor. Počernice - byt. domy	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	6,67	35,48	0,00	0,00	0,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0046091	Beranka - Hor. Počernice - byt. domy	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	6,67	35,48	0,00	0,00	0,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0046092	Beranka - Hor. Počernice - infra. PRO.	510 000,00	117,37	1 500,00	1 100,00	600,00	54,55	12,51	47,63	0,00	508 735,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0046093	Jinonice - Prokopových - PROJEKT 1	608 800,00	0,00	600,00	600,00	200,00	33,33	99,38	0,00	0,00	608 200,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0046094	Jinonice - Prokopových - PROJEKT 2	1 140 900,00	91,96	600,00	600,00	200,00	33,33	74,38	31,46	0,00	1 140 176,58
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0046095	Peroutkova - Jinonická	313 800,00	62,92	900,00	900,00	900,00	100,00	894,77	29,08	0,00	312 808,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0046096	Braník - Píkovická - PROJEKT 1 - seni	177 916,00	0,00	800,00	800,00	800,00	100,00	30,10	0,00	0,00	177 116,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0046097	Braník - Píkovická - PROJEKT 2 - byto	468 200,00	0,00	800,00	600,00	600,00	100,00	30,10	0,00	0,00	467 600,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0046098	Braník - Píkovická - PROJEKT 3 - dop	1 043 300,00	112,53	800,00	800,00	800,00	100,00	571,31	30,47	0,00	1 042 357,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0046099	Ohradní, bytový dům	309 120,00	65,34	500,00	500,00	150,00	30,00	0,00	37,53	0,00	308 517,13
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0046100	U Plynárny, bytový dům	208 656,00	79,86	500,00	500,00	150,00	30,00	0,00	56,27	0,00	208 019,87
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0046101	Lipence, bytový dům	35 613,00	47,93	500,00	500,00	150,00	30,00	15,51	15,07	0,00	35 050,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0046102	Vysočanská, bytový dům	62 661,00	62,18	500,00	500,00	150,00	30,00	16,33	0,82	0,00	62 098,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0046103	Budínova - Bulovka, bytový dům	44 886,00	40,54	500,00	500,00	200,00	40,00	20,57	15,03	0,00	44 330,43
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0046104	Libeňský přístav - PROJEKT 1 - bytov	398 400,00	111,32	2 000,00	2 000,00	950,00	47,50	344,60	55,68	0,00	396 233,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0046105	Libeňský přístav - PROJEKT 2 - bytov	539 100,00	0,00	800,00	800,00	400,00	50,00	44,71	0,00	0,00	538 300,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0046106	Libeňský přístav - PROJEKT 3 - infras	312 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	199,65	0,00	0,00	311 500,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0046340	CNP - Praha 8 - projektová příprava	96 100,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	100,00	1 885,57	0,00	0,00	76 500,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0046393	Vltavská filharmonie - projektová přípr	1 149 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	1 917,34	0,00	0,00	1 143 000,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0046499	Rek. stadionu Bohemians - Dolíček - p	9 400,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	46,13	0,00	0,00	7 900,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0046628	Nové Dvory - veřejná vybavenost	580 000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	579 800,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0046629	Beranka - Hor. Počernice - škola - pro	570 000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	569 800,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0046630	Dolní Počernice - škola - projekt	893 000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	892 800,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2022 v tis. Kč

Kapitola: 01 - Rozvoj obce												
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2021	rok 2022		čerpání 1.1.-31.12.2022	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2022	zdroje PO 1.1.-31.12.2022	Účetní opravy DEL	Zbývá z CNA celkem
					RS	RU						
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0046631	Palmovka - veřejná vybavenost	801 000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	800 800,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0046632	Palmovka - Sokolovská	1 004 000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 003 800,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0046633	Palmovka - Sokolovská - východ	976 000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	975 800,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0046634	Třeboradice - bytová výstavba	1 020 000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 019 800,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0046635	Jinonice - střední škola	386 000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	73,09	0,00	0,00	385 800,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0046636	Jinonice - bytové domy	1 139 000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	134,01	0,00	0,00	1 138 800,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0046637	Jinonice - Mezi Rolemi - bytová výstav	121 000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	12,18	0,00	0,00	120 800,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ	0046638	Jinonice - bytový dům U Tyršovy škol	717 000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	85,28	0,00	0,00	716 800,00
Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček celkem			44 242 230,40	342 106,14	443 744,00	594 709,00	423 859,07	71,27	53 750,97	28 342,46	10 375,51	43 266 697,29
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková												
MHMP - INV	0000016	Centrální park JZM I	236 411,00	184 882,38	4 000,00	4 000,00	1 460,06	36,50			0,00	47 528,62
MHMP - INV	0000090	IP pro stavby v kap.01	31 331,82	3 331,82	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	26 000,00
MHMP - INV	0004500	Kolektor Centrum I.	520 000,00	5 005,08	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			0,00	494 994,92
MHMP - INV	0004502	Park u Čeňku	400 000,00	54 361,31	200,00	200,00	15,15	7,58			0,00	345 438,69
MHMP - INV	0004679	Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín	1 087 000,17	64 126,42	30 000,00	80 086,00	717,64	0,90			0,00	942 787,75
MHMP - INV	0007496	Kolektor Centrum-Smíchov	1 600 000,00	29 155,22	100,00	100,00	0,00	0,00			0,00	1 570 744,78
MHMP - INV	0008262	JM I - ukončení Centrálního parku	210 000,00	96 154,73	15 000,00	15 000,00	234,62	1,56			0,00	98 845,27
MHMP - INV	0008268	Rokytká - rozvoj území	850 000,00	60 669,73	17 000,00	21 197,60	7 590,57	35,81			0,00	768 132,67
MHMP - INV	0008783	Podjezd Chlumecká	13 194,00	9 425,45	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00			0,00	2 268,55
MHMP - INV	0040555	Zokruhování výtlačného řadu Praha v	350 000,00	174 639,07	15 000,00	15 000,00	4 148,47	27,66			0,00	160 360,93
MHMP - INV *	0042794	Náplavka Ledárny	65 000,00	3 159,81	10 000,00	0,00	0,00	***			0,00	55 840,19
MHMP - INV	0042795	Náplavka Holešovice	85 000,00	3 484,22	4 000,00	5 462,00	210,06	3,85			0,00	76 053,78
MHMP - INV	0042802	Dofakturace pro kap. 01	20 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			0,00	17 000,00
MHMP - INV	0045907	TT Václavské nám. - doplňkové objekt	220 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			0,00	210 000,00
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková celkem			5 687 936,99	685 235,45	131 800,00	177 545,60	14 376,56	8,10	0,00	0,00	0,00	54 245 093,44
Správce: 0009 - JUDr. Hana Kordová Marvanová												
MHMP - HOM	0045103	Družstevní bydlení	350 000,00	1 201,99	30 000,00	38 798,00	1 218,01	3,14			0,00	310 000,02
Správce: 0009 - JUDr. Hana Kordová Marvanová celkem			350 000,00	1 201,99	30 000,00	38 798,00	1 218,01	3,14	0,00	0,00	0,00	310 000,02
Celkem			50 280 167,39	1 031 703,37	605 544,00	811 052,60	439 453,64	54,18	53 750,97	28 342,46	10 375,51	48 290 184,44

* akce 42794 byla přesunuta z kapitoly 01 do kapitoly 03 na základě usnesení RHMP č. 1586 ze dne 20.6.2021

Pozn.: Hodnoty čerpání VHMP v případě PO HMP představují objem načerpaného investičního transferu do fondu investic PO HMP, nikoliv čerpání v rámci hospodaření vlastní PO HMP.

KAPITOLA 01 – ROZVOJ OBCE

MHMP – HOM

0043773 – Revitalizace spodní části Václavského náměstí

Čerpané prostředky byly vynaloženy na stavební práce leden až prosinec 2022, na právní poradenství k doprovodným činnostem, na zajištění stanovisek pro stavbu, na integraci TT při realizaci projektu, na činnost koordinátora BOZP, na autorský dozor, na technickou a administrativní pomoc při přebírání majetku, na projekční a architektonický dohled nad projekční a stavební činností v souvislosti s požadavky dalších zúčastněných subjektů a na statické posouzení vestibulu metra Můstek.

0043912 - Štvanice

Čerpané prostředky byly vynaloženy na manuál vize obnovy ostrova Štvanice v Praze, na zpracování historicko-kulturní rešerše ostrova, na hydrologický a hydromorfologický průzkum ostrova, na geobotanickou studii ostrova, na hydrodynamický model koncepci povodňového plánu a odvodnění ostrova a na posouzení biologických hodnot a možností managementu ostrova.

0046658 - Vltavská filharmonie - proj. dok. - SOD - BIG

Čerpané prostředky byly vynaloženy na architektonickou studii, na inženýrskou činnost, na projektovou dokumentaci a na autorský dozor.

0045103 - Družstevní bydlení

Čerpané prostředky byly vynaloženy na právní a ekonomické služby v oblasti dostupného bydlení. Bylo zahájeno zadávací řízení pro výběr partnera k dostupnému družstevnímu bydlení (DDB) pro lokalitu Radlická, u kterého došlo k prodloužení termínu podání nabídek do 15. 03. 2023 z důvodu schváleného územního plánu v průběhu zadávacího řízení. Probíhá vytipování dalších vhodných lokalit pro uvedené účely.

MHMP - INV

0000026 - Úprava Parteru nám.J.Palacha

Jedná se o úpravu náměstí Jana Palacha v Praze 1, přilehlých partií Alšova nábřeží a části ulic Křížovnická a 17. listopadu podle vítězného návrhu architekta Králíčka z architektonické soutěže uskutečněné v roce 2002. Úprava ze stavebního hlediska představuje především odstranění stávajícího nádechového objektu vzduchotechniky podzemních garáží a vybudování nového objektu. Dále pohledovou úpravu povrchu náměstí a Alšova nábřeží, a úpravu vedení tramvajové trati v Křížovnické ulici a 17. listopadu.

Po zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí pro 1. etapu ve třech variantách a v roce 2020 bylo zahájeno jejich projednání s dotčenými orgány a institucemi s cílem získat kladná vyjádření, a řešení zpracovat do dokumentace pro územní rozhodnutí 2. etapy k následnému podání žádosti o územní rozhodnutí.

Vzhledem ke komplikovanému projednávání a koordinaci a úprav definitivního dopravního řešení, ve vztahu na cyklistickou dopravu, podzemní garáže na nám. J. Palacha, navazující akce rekonstrukce Mariánského náměstí, a především problematiky kácení a nových výsadeb v Křížovnické ulici nebyly v roce 2022 čerpány žádné finanční prostředky.

0042700 - Revitalizace Malostranského náměstí

Stavba Revitalizace Malostranského náměstí řeší celkovou rekonstrukci parteru náměstí včetně nových přípojek inženýrských sítí, potřebných pro napojení nových vodních prvků (kašna + obnovená ruční pumpa) a jednotlivých prvků mobiliáře. Jedná se o veřejný prostor městského charakteru, přičemž navrženou stavbou se nemění způsob využití území. Navrženými stavebními úpravami dojde k uvolnění plochy náměstí, která se přiblíží svému původnímu smyslu a účelu, kdy sloužila jako místo setkávání. Vytvoření volné variabilní plochy pro pěší je základní podmínkou pro vznik dobře fungujícího veřejného prostoru.

V roce 2022 probíhala jednání s vybraným zhotovitelem stavby k podpisu smlouvy a o nutném dodatku smlouvy na záchranný archeologický průzkum. Do 08/2022 probíhala jednání, jak s vybraným dodavatelem, tak se zástupci Národního památkového ústavu (k upřesnění dopadů archeologického průzkumu). S ohledem na náročnost problematiky probíhala jednání v řádu měsíců. Nalézt řešení se však nepodařilo. Na základě proběhlých jednání bylo identifikováno, že soubor změn tvoří podstatnou změnu předmětu plnění veřejné zakázky, a proto je nutné zadávací řízení zrušit. Byl zahájen proces zrušení zadávacího řízení a zároveň příprava řízení nového, včetně aktualizace projektové dokumentace.

0042807 - Rekonstrukce Bělohorské ulice

Jedná se o celkovou rekonstrukci Bělohorské ulice v úseku od křižovatky s ulicí Patočkova po křižovatku s ulicí Myslbekova a na ně navazující veřejná prostranství na podkladě Koncepční studie Bělohorská (IPR HMP). Bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Probíhá projednávání projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.

V roce 2022 byly na stavbu čerpány finanční prostředky na úhradu dokumentace pro územní rozhodnutí ve fázi „dopracování na základě projednání“.

0045568 - Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad

Návrh obnovy náměstí zachovává charakter místa jako městského parku s velkým podílem zeleně. Před kostelem bude v podélné ose vytvořeno menší „náměstí“ jako rozšíření prostoru pro veřejné akce. Tuto dlážděnou plochu budou lemovat podélné aleje platanů. Součástí návrhu je také zlepšení způsobu zavlažování a zkvalitnění zelených ploch, vč. vybudování retenční nádrže. Dále bude vybudován povrchový přechod křižovatky Vinohradská – Slavíkova a redukována stávající zastřešení východů z metra.

V roce 2022 INV MHMP zajistil delimitaci akce z MČ Praha 3, schválena usnesením Rady HMP č. 1851 ze dne 1. 8. 2022, kterým byl zároveň schválen záměr na výběr zhotovitele, technický dozor investora a úpravu celkových nákladů investiční akce. Záměr na výběr zhotovitele byl schválen Zastupitelstvem HMP Usnesením č. 39/16 ze dne 8. 9. 2022. Finanční prostředky byly čerpány na inženýrskou činnost.

0045569 - Revitalizace náměstí Bohumila Hrabala

Revitalizace náměstí Bohumila Hrabala, které přiléhá k v současnosti již dosluhujícímu autobusovému nádraží na Palmovce, představuje důležité těžiště ve městě, kterému doposud chybí vyjádření ve formě důstojného pobytového veřejného prostranství.

Plánovaná nová podoba náměstí Bohumila Hrabala je definována zástavbou jižní hrany ulice Na Žertvách. Severní rozhraní bude tvořeno novou zástavbou polyfunkčního objektu Palmovka One (v místě stávajícího autobusového nádraží). Západní část náměstí navazuje na stávající židovskou synagogu. Východní rozhraní tvoří ulice Ronkova.

Projekt nové podoby náměstí Bohumila Hrabala navazuje na již běžící úpravy veřejných prostranství v okolí křižovatky Palmovka a záměr Dopravního podniku Hl. m. Prahy na zbudování odstavného místa trolejbusů přimykajících se k ulici Na Žertvách.

V roce 2022 probíhala koordinační jednání a byly zahájeny práce na dokumentaci pro společné řízení, kterou zajišťuje MČ Praha 8. Akce bude z MČ delimitována na INV po zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0045708 - Černý Most II - objekty O a P

Jedná se o bytovou výstavbu 2 objektů v lokalitě Černý Most, která byla v r. 2006 přerušena. Navržené bytové objekty O a P mají 4 nadzemní podlaží a 1 podlaží s podzemními garážemi. Předpokládá se výstavba celkem 28 bytů. Součástí stavby je realizace příjezdových komunikací včetně parkovacích stání pro návštěvníky, potřebná technická infrastruktura a sadové úpravy.

V roce 2022 probíhalo výběrové řízení na zhotovitele stavby a byl vybrán zhotovitel stavby. Vybraný zhotovitel ale neposkytl součinnost při podpisu smlouvy a odmítl smlouvu podepsat, a proto byl z výběrového řízení vyloučen. INV MHMP připravil záměrový tisk na opakované výběrové řízení. Záměrový tisk byl schválen usnesením Rady HMP č. 3239 z 14. 12. 2022. INV MHMP dále uzavřel smlouvy s PREDistribuce, a.s., CETIN a.s. a Pražskou teplotrenskou a.s. Finanční prostředky byly čerpány na přípravu staveniště stavby.

0000016 - Centrální park JZM I

Stavba Centrálního parku JZM I dotváří obytný komplex JZM I a spojuje ho v jeden celek s původní starou zástavbou obce Stodůlky. Od roku 1996, kdy byla stavba zahájena, je zrealizováno a dáno do užívání 5 etap.

V průběhu roku 2022 bylo zajištěno stavební povolení na poslední etapu, tj. etapu 0006 a byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele. Tento stupeň projektové dokumentace byl následně posouzen a odsouhlasen cenovým specialistou. Finanční prostředky byly čerpány na dopracování dokumentace pro výběr zhotovitele, inženýrskou činnost a na zpracování posudku na provedenou kontrolu rozpočtu před zadáním veřejné zakázky.

0000090 - IP pro stavby v kap.01

Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2022.

V roce 2022 nebyly čerpány finanční prostředky.

0004500 - Kolektor Centrum I.

Tento kolektor 2. kategorie, jehož délka trasy je 1 360 m, navazuje na dokončenou trasu kolektoru v komoře TK 46 a prochází směrem k nábřeží L. Svobody po šachtu J86, ve které se napojuje na kolektor Hlávkův most. Součástí kolektoru je větev mezi ulicemi Klimentská a Petrská. Realizace tohoto kolektoru podmiňuje posílení zokruhování kolektorové sítě a umožňuje realizaci dalších kolektorů 3. kategorie. Zde se jedná o etapu 0001 propojení s KHM, která propojí Kolektor Centrum I. s Kolektorem Hlávkův most.

V roce 2022 probíhalo projednávání projektové dokumentace pro vydání územního povolení. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0004502 - Park u Čeňku

Předmětem stavby je vybudování rekreačního parku celoměstského významu na území městských částí Horní Počernice, Dolní Počernice, Černý Most a Hostavice, který nabídne prostor pro celoroční volnočasové a sportovní aktivity obyvatel. Stavba je rozdělena na sedm etap. Všechny etapy jsou dokončeny a zkolaudovány.

V roce 2022 byl zahájen proces vyvádění etap 0001 a 0007. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0004679 - Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín

Cílem stavby je snížením úrovně terénu a realizací dolního obtokového ramene snížit hladinu Vltavy při povodňových událostech. V návaznosti na terénní úpravy bude prostor Rohanského ostrova mezi stávající protipovodňovou hrází a korytem Vltavy upraven na oblast klidu, spojující funkce rekreace s funkcí biocentra.

V rámci etapy 0001 bude plocha poldru, ve které bude pro rozvoj funkce biocentra vybudováno jezírko, současně využitelná i pro volnočasové aktivity Pražanů.

Etapa 0002 se nachází ve střední části území a obsahuje další poldr, který rozšíří celkový akumulací prostor, s parkovou úpravou. Celkové dokončení stavby je podmíněno rekonstrukcí Libeňského mostu, v rámci, které bude zprůtočeno jeho předpolí v inundačním území.

V roce 2022 pokračovalo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Na základě obdržených nabídek uchazečů, proběhlo jejich posouzení a výsledek hodnocení bude předložen RHMP. V současné době je zpracovaný tisk v připomínkovém kolečku. Průběžně je řešena nezbytná koordinace s OCP a IPR na konečné podobě území Rohanského ostrova. Finanční prostředky byly čerpány na činnost administrátora veřejné zakázky.

0007496 - Kolektor Centrum-Smíchov

Jedná se o výstavbu části kolektoru od ukončení (propojení) kolektoru Centrum I, tj. od ukončení Vodičkova ul. (šachta CS 6) po technickou komoru TK60. Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí s nabytím právní moci. Dále bylo vydáno pravomocné stavební povolení na trasu kolektoru včetně ostatních stavebních a vodohospodářských povolení s nabytím právní moci. Průběžně byla aktualizována platnost těchto povolení jejich postupným prodlužováním. Probíhaly koordinace se stavbami v dané lokalitě. V současné době probíhá jednání o prodloužení vydaných stavebních povolení, protože tato stavba není zařazena v aktualizovaném generelu rozvoje kolektorové sítě do roku 2030.

V roce 2022 neprobíhaly na této investiční akci žádné činnosti a nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0008262 - JM I - ukončení Centrálního parku

Jedná se o prostor od stanice metra Opatov až ke konečné stanici metra Háje, který bude využit jako sportovně odpočinková zóna pro obyvatele Jižního města I.

Jsou dokončeny etapy 0001–0005.

V roce 2020 byla zkolaudována stavba – etapa 0006 – Západ 1. část,

V roce 2021 probíhalo projednání dokumentace pro stavební povolení a zajišťování stanovisek dotčených orgánů (doplnění etapy 0006 o zázemí a vybavenost parku).

V roce 2022 byl odsouhlasen záměr na výběr zhotovitele a vypsána soutěž na zhotovitele stavby etapy 0006 – Západ 2. část. Koncem roku byla zajištěna stanoviska dotčených orgánů a podána žádost o změnu stavby před jejím dokončením. Finanční prostředky byly čerpány na inženýrskou a projektovou činnost.

0008268 - Rokytka - rozvoj území

V pásu podél Rokytky od hořejšího rybníka ke křížení s ul. Freyovou je v rámci studie navržena oblast s parkovou úpravou. Kromě pěších a cyklistických stezek zde mají být různá zařízení pro sport, začleněn jezdecký klub, sociální zázemí atd.

Stavba je rozdělena na etapy:

etapa 0002 Kovanecká (cyklostezka 256 m).

etapa 0006 Park Zahrádky – V rámci delimitace převedeno v roce 2018 na MČ,

etapa 0007 Mezitrašová (cyklostezka 720 m)

etapa 0009 Jablonecká (rekonstrukce a odvodnění cest pro pěší)

etapa 0010 Hrdlořežská (rekonstrukce a odvodnění cest pro pěší)

etapa 0011 Litvínovská (rekonstrukce a odvodnění cest pro pěší)

V roce 2022 byla zahájena realizace etapy 0011 – ul. Litvínovská, Bílinská a Veltruská. Dále pokračovala projektová příprava etapy 0010 – ul. Hrdlořežská a Horní Hrdlořežská a bude v IQ/2023 podána žádost o vydání SP. Finanční prostředky byly čerpány na realizaci stavby, inženýrskou a projektovou činnost.

0008783 - Podjezd Chlumecká

Stavba byla dokončena a zkolaudována v roce 2013. Doposud chybí majetkoprávní vypořádání pozemků z důvodu probíhajícího soudního sporu o jejich vlastnictví. Výkup pozemků byl schválen usnesením ZHMP, ale z výše uvedených důvodů nemohl být realizován.

V roce 2022 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0040555 - Zokruhování výtlačného řadu Praha východ

Stavba řeší dlouhodobé potíže v zásobování vodou pro jihovýchodní sektor Prahy v městských částech Újezd u Průhonic, Pitkovice, Křeslice a Uhříněves. Jde o výstavbu vodovodního řadu DN800 v délce 5,5 km v trase mezi Jesenicí u Prahy, Pitkovicemi a Uhříněvsí. Stavba je rozdělena na dvě etapy. Etapu 0001 Uhříněves – Újezd u Průhonic a etapu 0002 Újezd u Průhonic – Jesenice. V květnu 2018 byla uzavřena smlouva o dílo s Pražskou vodohospodářskou společností, a.s. pro etapu 0001 DN800 – 1. část Uhříněves – Pitkovice v délce 1,9 km. Pokračovala inženýrská příprava etapy 0001 DN800-2.část Pitkovice – Újezd u Průhonic – projednání upravené dokumentace trasy – DÚR – pokračování v územním řízení. Na 2. část etapy 0001 bylo na jaře 2021 vydáno pravomocné územní rozhodnutí, i přes před tím podané odvolání spol. Navetina na podzim 2020. Odvolací orgán její odvolání zamítl.

V březnu 2021 byl stavebním úřadem vydán kolaudační souhlas k užívání této části stavby. V roce 2022 dále pokračovala projekční příprava a prostředky čerpané z rozpočtu roku 2022 odpovídají pracím realizovaným dle smlouvy o spolupráci.

0042795 - Náplavka Holešovice

Akce řeší kultivaci území mezi ulicí Jankovcovou a břehem Vltavy včetně přeměny území bývalých Uhelných skladů na oddychovou zónu pro občany. Území stavby sousedí se zástavbou Holešovic a v rámci břehové linie navazuje proti proudu u ulice Komunardů na úpravu Bubenského nábřeží, po proudu za Libeňským mostem sousedí s areálem holešovického přístavu.

V roce 2022 byla vzhledem k etapizaci stavby zpracována a uhrazena projektová dokumentace na změnu územního rozhodnutí, která byla předložena k projednávání. Dále bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení.

0042802 - Dofakturace pro kap. 01

Jedná se o úhradu faktur za stavební práce na dokončených stavbách, které již nejsou ve schváleném rozpočtu.

V roce 2022 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0045907 - TT Václavské nám. - doplňkové objekty

Usnesením RHMP č. 2247 ze dne 21. 10. 2019 byly městské organizace včetně Pražské vodohospodářské společnosti, a.s. (dále jen PVS) požádány o koordinaci připravovaných záměrů. Na straně PVS je takovým záměrem retenční nádrž, pro kterou PVS zajistila variantní studii a informovala DPP o potřebě společné projekční přípravy s TT. Retenční nádrž je

nezbytné realizovat současně s revitalizací náměstí a výsadbou nových stromů, a to z důvodu potřeby dodržení principů šetrného zacházení se srážkovými vodami ve smyslu § 5 Vodního zákona č. 254/2001 Sb., §38 Pražských stavebních předpisů a schválených dokumentů na úrovni hl. m. Prahy, např. Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatické změny, koncepce modro-zelené infrastruktury či připravovaný manuál pro nakládání s dešťovými vodami. V roce 2021 byla připravována smlouva o spolupráci s DPP, která bude uzavřena v III. Q 2022. V roce 2022 nebyly čerpány finanční prostředky.

IPR PRAHA

0044453 - Celk. přest. Císařského ostr. - Etapa 005 - revit.

Soubor projektů pod souhrnným názvem Revitalizace a protipovodňová ochrana Trojské kotliny zadaná usnesením číslo 2420 ze dne 11. 9. 2018. Jedná se soubor koordinovaných podkladových, koncepčních a analytických studií prověřovaných na povodňových modelech. Celkové čerpání prostředků na projekt je rozděleno do let 2020 - 2022. V r. 2022 byla dokončena většina podkladů a studií a připraveno schvalovací usnesení do RHMP. Prostředky sloužily k dofinancování již dokončených prací.

0044463 - Koncertní sál - pořízení podkladů

Plánované zakázky pro rok 2022 jsou zahájeny, u většiny z nich jsou uzavřeny smlouvy s dodavateli. Čerpání finančních prostředků probíhalo kontinuálně během roku 2022. Největší položku tvořily ceny mezinárodní architektonické soutěže o. Další prostředky byly použity na zajištění služeb organizačního zajištění, odborníky, porotu a konzultanty a na prezentaci výsledků architektonické soutěže, propagaci a participaci projektu.

0044553 - Areál Emauzy – rekonstrukce

Od 1. 2. 2019 byly budovy A, B a C v areálu Emauzy převedeny jako svěřený majetek ve prospěch IPR Praha. S areálem souvisí již dříve plánovaná celková rekonstrukce budov a okolí ještě pod hlavičkou MHMP. V roce 2022 bylo zahájeno nadlimitní zadávací řízení na výběr zhotovitele stavebních prací vedené pod názvem zakázky “Rekonstrukce administrativní části areálu Emauzy“. Zadavatel IPR Praha před uplynutím lhůty pro podání nabídek do dne 26. 8. 2022 obdržel námítky proti zadávací dokumentaci. Zadavatel námítky v plném rozsahu odmítl, následně byly dvěma společnostmi podány návrhy k ÚHOS na přezkoumání úkonů Zadavatele. Zadavatel obdržel dne 27. 12. 2022 Rozhodnutí ÚHOS. Zadavatel se závěry ÚHOS v napadeném rozhodnutí I. stupně nesouhlasil a podal rozklad proti všem výrokům napadeného rozhodnutí. Meritorní Rozhodnutí ÚHOSu lze očekávat do března r. 2023.

0045933 - Letenský muzejní distrikt - arch. Soutěž

V letech 2021 a 2022 bylo čerpáno na zaměření, dendrologický a dopravní průzkum. Akce bude v rámci IPR Praha ukončena v roce 2023.

0046082 - Vrchlického sady

Došlo ke změně nastavení projektu – zadávacího řízení se soutěžním dialogem. Zadavatelem je HOM MHMP, Správa železnic a Dopravní podnik a.s., s tím, že náklady jsou rozděleny mezi HOM MHMP a SŽ. IPR je odborným garantem za hlavní město. Dosud přidělené finanční prostředky nebyly využity a budou vráceny na MHMP.

0046083 - Náměstí Bratří Svnků

Jedná se o architektonickou soutěž na řešení veřejného prostranství náměstí a související části ulice Otakarova v návaznosti na výstavbu stanice metra D. Později bylo rozhodnuto, že z důvodu nižší aktuálnosti přípravy akce, se prostředky zatím nebudou čerpat a částka bude převedena na akci Císařský ostrov, kde projekty byly dokončeny a je třeba je dofinancovat.

0046084 - Datové centrum

Jedná se o investiční akci na pořízení HW serverové infrastruktury a vytvoření systémového prostředí pro provoz „Informačního systému Digitální technické mapy Prahy a Středočeského kraje (IS DTM PSK).

0046085 - Licence Oracle, VMWare, Microsoft

Jedná se o investiční akci na posílení SW infrastruktury pro provoz (IS DTM PSK). Veřejná zakázka na vlastní systém je uzavřena a probíhá realizace. Související dílčí veřejné zakázky budou postupně nabíhat v průběhu roku 2023. Akce bude pokračovat i v dalších letech.

0046107 - Koncepce Rohan., Libeň. ostr., studie Parku Maniny

Prostředky byly z důvodů požadavků RHMP na navýšení odměn pro účastníky a navýšení rezervy projektu na produkci akcí.

0046321 - Komunikační a participační zařízení

Jedná se o prostředky na zřízení Infopointu. Prostředky byly využity na zpracování projektové dokumentace, výrobu a vybavení informačního stánku k tour k Metropolitnímu plánu po obchodních centrech. Akce byla v roce 2022 ukončena.

2460631 - Lokalizační data mobilních operátorů pro plánování města

Akce probíhala v roce 2022, investice - software - byl zaveden do evidence majetku PO.

2822278 - Jednotný přístup k ekonomickým informacím pro správu a udržitelný rozvoj města s minimalizovanými nároky na údržbu

V roce 2022 nebylo čerpáno. Vyvíjený informační systém bude obsahovat návrh integrovaného datového modelu a architektury integračních softwarových komponent a parametrů centrálního datového úložiště a jejich realizace, přičemž součástí softwarových komponent budou i uživatelská a systémová rozhraní pro komunikaci se stávajícími informačními systémy (vč. návrhu na jejich případné nutné úpravy pro komunikaci), nástroji k napojení na externí rejstříky a administraci samotného softwarového řešení, včetně nastavení uživatelských rolí a business pravidel. Realizace proběhne v roce 2023.

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST

0045709 - Dolní Počernice - bytová výstavba

V roce 2022 proběhly přípravné práce a studie. Vzhledem k rozsahu území a složitosti přípravné etapy je předpokládáno zasmluvnění dodavatele/ů projekčních prací v roce 2023.

0045788 - Vybavení kanceláře

Čerpáno na nákup kuchyňské linky, ostatní investice do vybavení kanceláře se odhadují vyčerpat v r. 2023 s ohledem na další personálně organizační rozvoj organizace,

0045789 - IT technika

Jedná se o nákup IT techniky (HW a SW pro zaměstnance a kancelář).

V roce 2022 proběhl nákup počítačů pro zaměstnance, dále pak projekční zařízení do zasedací místnosti včetně potřebného SW vybavení. Akce bude trvat ještě v roce 2023 s ohledem na další personálně organizační rozvoj organizace.

0045874 - Smíchov - V Botanice

Kompaktní menší pozemek v majetku města nedaleko stanice metra v širším centru města. V roce 2022 proběhla arch. soutěž na výběr dodavatele architektonického řešení a projektové dokumentace. Potenciál 60–80 bytů.

0045875 - Nový Zlíchov

Malý kompaktní pozemek s potenciálem realizace 20 – 30 bytů. Na konci roku 2022 byl zasmulnvněn vybraný dodavatel projektových prací a došlo k mírnému posunu časových harmonogramů a čerpání prostředků na projektové práce.

0045876 - Černý Most – střed

Pražská developerská společnost vnímá silný potenciál daného území o velikosti cca 32 600 m². Návrh zástavby celého území s bytovými domy řešený v roce 2005 projektem pro stavební povolení neodpovídá současným urbanistickým architektonickým ani technickým požadavkům. Podle zadavatele je nutná kompletní revize urbanistického a architektonického řešení formou otevřené urbanisticko – architektonické soutěže. Cílem soutěže je nalezení optimálního využití potenciálu území a návrh kvalitní současné architektury městského bydlení včetně řešení parteru a parkování. Celkové kapacity – výměry ploch a počet bytů bude revidován podle aktuálního územního plánu. Předpokládáme navýšení celkových kapacit odbytových ploch bytů s kompletní a optimální skladbou velikostí bytů (1+KK, 2+KK, 3+KK). Návrh stavby bude odpovídat současným požadavkům na hospodaření s energiemi.

V roce 2022 proběhly přípravné předprojektové činnosti, konzultace, studie a posudky a administrativní příprava zadávacího řízení.

0045877 - Na Hutích PROJEKT 0 – infrastruktura

V roce 2022 byla finálně schválena a vydána změna územního plánu Z3431 pro lokalitu Na Hutích, proto se v roce 2023 plánuje postupovat v projektové přípravě projektů městské bytové výstavby v této lokalitě, přičemž nutnou součástí jsou i prověření, studie, průzkumy týkající se infrastrukturních, dopravních a technických aspektů rozvoje celé lokality, které se budou prolínat do dalších investičních akcí, jeví se však účelné investiční náklady na infrastrukturu týkající se celého území evidovat na samostatné investiční akci.

0045878 - Na Hutích PROJEKT 1 – domky

V roce 2022 byla finálně schválena a vydána změna územního plánu Z3431 pro lokalitu Na Hutích, proto lze v roce 2023 postupovat v projektové přípravě projektů městské bytové výstavby v této lokalitě. Nutnou součástí jsou i prověření, studie, průzkumy týkající se infrastrukturních, dopravních a technických aspektů rozvoje celé lokality.

0045879 - Na Hutích PROJEKT 2 - SZ centrum

V roce 2022 byla finálně schválena a vydána změna územního plánu Z3431 pro lokalitu Na Hutích, proto lze v roce 2023 postupovat v projektové přípravě projektů městské bytové výstavby v této lokalitě. Nutnou součástí jsou i prověření, studie, průzkumy týkající se infrastrukturních, dopravních a technických aspektů rozvoje celé lokality.

0045880 - Na Hutích PROJEKT 3 - SV centrum

V roce 2022 byla finálně schválena a vydána změna územního plánu Z3431 pro lokalitu Na Hutích, proto lze v roce 2023 postupovat v projektové přípravě projektů městské bytové výstavby v této lokalitě. Nutnou součástí jsou i prověření, studie, průzkumy týkající se infrastrukturních, dopravních a technických aspektů rozvoje celé lokality.

0045881 - Na Hutích PROJEKT 4 – školka

V roce 2022 byla finálně schválena a vydána změna územního plánu Z3431 pro lokalitu Na Hutích, proto lze v roce 2023 postupovat v projektové přípravě projektů městské bytové výstavby v této lokalitě. Nutnou součástí jsou i prověření, studie, průzkumy týkající se infrastrukturních, dopravních a technických aspektů rozvoje celé lokality. V roce 2022 byl vybrán dodavatel projektových prací a již probíhá fáze projektové přípravy.

0045882 - Na Hutích PROJEKT 5 - JZ centrum

V roce 2022 byla finálně schválena a vydána změna územního plánu Z3431 pro lokalitu Na Hutích, proto lze v roce 2023 postupovat v projektové přípravě projektů městské bytové výstavby v této lokalitě. Nutnou součástí jsou i prověření, studie, průzkumy týkající se infrastrukturních, dopravních a technických aspektů rozvoje celé lokality.

0045883 - Na Hutích PROJEKT 6 – farnost

V roce 2022 byla finálně schválena a vydána změna územního plánu Z3431 pro lokalitu Na Hutích, proto lze v roce 2023 postupovat v projektové přípravě projektů městské bytové výstavby v této lokalitě. Nutnou součástí jsou i prověření, studie, průzkumy týkající se infrastrukturních, dopravních a technických aspektů rozvoje celé lokality.

0045884 - Palmovka – Zenklova

Jedná se o jedny z nejatraktivnějších nezastavěných pozemků ležících v širším centru hlavního města, v přímé návaznosti na stanici metra Palmovka. Význam lokality vzrůstá při vědomí, že i sousední parcely ležící mezi ulicemi Libeňský most, Zenklova, Sokolovská, Švábky Vojenova a Voctářova jsou ve vlastnictví s městem úzce provázaných subjektů. Kromě příležitosti urbanisticky dotvořit toto dlouho opomíjené území, je zde potenciál výstavby rozmanité moderní čtvrti, uspokojující všechny hlavní městské funkce a potřeby města na ploše až 8 ha. Investiční akce Palmovka – Zenklova zahrnuje proluku na nároží ulic Zenklova – Libeňský most. Jedná se o jasně definovanou lokalitu bez potřeby změn územně plánovací dokumentace. V roce 2022 proběhly přípravné předprojektové činnosti, konzultace, studie a posudky a bylo dokončeno výběrové řízení na projektanta, se kterým je uzavřena smlouva.

0045885 - Palmovka – Voctářova

Investiční akce Palmovka – Voctářova zahrnuje území městských pozemků přiléhajících na jižní straně k Libeňskému mostu. Pro zahájení projektové přípravy je zapotřebí v tomto území ukotvit majetkoprávní vztahy se sousedními vlastníky a definovat tak přesně rozsah území, na kterém bude možné zahájit výstavbu řádně koordinovanou s urbanistickou koncepcí Palmovky.

V roce 2022 proběhly přípravné předprojektové činnosti, konzultace, studie a posudky a bylo dokončeno výběrové řízení na projektanta, se kterým je uzavřena smlouva.

0045886 - Palmovka - úpravy prostupu, přípravné investice

Investiční akce Palmovka – Úpravy prostupu, přípravné investice Praha 8 pokrývá náklady spojené s dočasnými úpravami území umožňujícími zpřístupnění, dnes velmi zanedbaného

prostoru, veřejnosti. Již v rámci této etapy bude realizováno nové významné pěší propojení Palmovky s ulicí U Rustonky a navazujícím Rohanským ostrovem. Tato etapa v sobě dále zahrnuje náklady na případné úpravy páteří technické infrastruktury.

0045887 - Nové Dvory PROJEKT 0 – infrastruktura

Tato investiční akce řeší nové ulice, náměstí, parkově upravené plochy, vodní plochy pro retenci vody, podzemní pasáž pod ulicí Libušská, která naváže na vestibul metra a propojí ho povrchově se sportovišti a parkem a s tím spojené sítě technické infrastruktury a jejich napojení na existující nebo nově vznikající strukturu. V roce 2023 budou prověřovány možnosti infrastrukturního řešení z pohledu projekčních prací, ověření dopravního řešení a value engineeringu a variantní prověření s vedením sítí technické infrastruktury v kolektoru. Výhodou takového řešení je přístupnost a údržba sítí v území, snadné doplnění případných nových sítí a uvolnění podzemí uličních prostranství, do kterých mohou být pohodlně umísťovány stromy a vodní prvky bez kolize se sítěmi. Kolektor by mohl umožnit i inovativní přístup (například v oblasti sběru odpadu).

0045888 - Nové Dvory PROJEKT 2

Lokalita Nové Dvory je výjimečná koncentrací pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy s potenciálem vytvořit nové těžiště čtvrti a stát se důležitým obvodovým centrem. Realizací linky metra D dojde k propojení jižní části hlavního města s jeho středem a lokalita nabude na významu. Investiční akce Nové Dvory – PROJEKT 2 zahrnuje území u ulice Libušská, pozemky navazují na připravovanou stanici metra. Z tohoto důvodu je zde schválen podnět na navýšení koeficientu využití území. Projektová příprava a realizace bude koordinovaná s výstavbou stanice metra.

0045889 - Nové Dvory PROJEKT 3

Lokalita Nové Dvory je výjimečná koncentrací pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy s potenciálem vytvořit nové těžiště čtvrti a stát se důležitým obvodovým centrem. Realizací linky metra D dojde k propojení jižní části hlavního města s jeho středem a lokalita nebude na významu.

0045890 - Nové Dvory PROJEKT 4

Lokalita Nové Dvory je výjimečná koncentrací pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy s potenciálem vytvořit nové těžiště čtvrti a stát se důležitým obvodovým centrem. Realizací linky metra D dojde k propojení jižní části hlavního města s jeho středem a lokalita nabude na významu. Pro tento projekt bylo ukončeno otevřené výběrové řízení na výběr dodavatele projekčních prací a je uzavřena smlouva s vybraným dodavatelem projektových prací na projekt s názvem Bytový dům Jalový dvůr.

0045891 - Nové Dvory PROJEKT 5

Lokalita Nové Dvory je výjimečná koncentrací pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy s potenciálem vytvořit nové těžiště čtvrti a stát se důležitým obvodovým centrem. Realizací linky metra D dojde k propojení jižní části hlavního města s jeho středem a lokalita nebude na významu. Většina území je dnes chápána jako transformační s cílem vytvořit kompaktní městskou zástavbu a s odpovídající hustotou pro naplnění potenciálu území se stanicí metra, vytvoření sítě veřejných prostranství a veřejné vybavenosti. Investiční akce Nové Dvory – PROJEKT 5 zahrnuje území u ulice Chýnovská, pozemky navazují na připravovanou stanici metra. Z tohoto důvodu je zde schválen podnět na navýšení koeficientu využití území. Projektová příprava a realizace bude koordinovaná s výstavbou stanice metra.

0045892 - Nové Dvory PROJEKT 6

Lokalita Nové Dvory je výjimečná koncentrací pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy s potenciálem vytvořit nové těžiště čtvrti a stát se důležitým obvodovým centrem. Realizací linky metra D dojde k propojení jižní části hlavního města s jeho středem a lokalita nebude na významu. Většina území je dnes chápána jako transformační s cílem vytvořit kompaktní městskou zástavbu a s odpovídající hustotou pro naplnění potenciálu území se stanicí metra, vytvoření sítě veřejných prostranství a veřejné vybavenosti. Investiční akce Nové Dvory – PROJEKT 6 zahrnuje střed území mezi ulicemi Libušská a Chýnovská, pozemky navazují na připravovanou stanicí metra. Z tohoto důvodu je zde schválen podnět na navýšení koeficientu využití území. Projektová příprava a realizace bude koordinovaná s výstavbou stanice metra.

0045893 - Nové Dvory PROJEKT 7

Lokalita Nové Dvory je výjimečná koncentrací pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy s potenciálem vytvořit nové těžiště čtvrti a stát se důležitým obvodovým centrem. Realizací linky metra D dojde k propojení jižní části hlavního města s jeho středem a lokalita nebude na významu. Většina území je dnes chápána jako transformační s cílem vytvořit kompaktní městskou zástavbu a s odpovídající hustotou pro naplnění potenciálu území se stanicí metra, vytvoření sítě veřejných prostranství a veřejné vybavenosti. Investiční akce Nové Dvory – PROJEKT 7, zahrnuje území u ulic Durychova a Novodvorská. Projektová příprava a realizace bude koordinovaná s výstavbou stanice metra. Jde o jasně definovanou lokalitu bez potřeby změn územně plánovací dokumentace. Právě zde bude možné nejrychleji zahájit projektovou přípravu a samotnou stavbu.

0045894 - Nové Dvory PROJEKT 8

Lokalita Nové Dvory je výjimečná koncentrací pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy s potenciálem vytvořit nové těžiště čtvrti a stát se důležitým obvodovým centrem. Realizací linky metra D dojde k propojení jižní části hlavního města s jeho středem a lokalita nebude na významu. Většina území je dnes chápána jako transformační s cílem vytvořit kompaktní městskou zástavbu a s odpovídající hustotou pro naplnění potenciálu území se stanicí metra, vytvoření sítě veřejných prostranství a veřejné vybavenosti. Investiční akce Nové Dvory – PROJEKT 8, zahrnuje území u ulice Novodvorská, pozemky navazují na připravovanou stanicí metra. Z tohoto důvodu je zde schválen podnět na navýšení koeficientu využití území.

0045895 - Nové Dvory PROJEKT 9

Lokalita Nové Dvory je výjimečná koncentrací pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy s potenciálem vytvořit nové těžiště čtvrti a stát se důležitým obvodovým centrem. Realizací linky metra D dojde k propojení jižní části hlavního města s jeho středem a lokalita nebude na významu. Většina území je dnes chápána jako transformační s cílem vytvořit kompaktní městskou zástavbu a s odpovídající hustotou pro naplnění potenciálu území se stanicí metra, vytvoření sítě veřejných prostranství a veřejné vybavenosti.

0045896 - Nové Dvory PROJEKT 10

Lokalita Nové Dvory je výjimečná koncentrací pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy s potenciálem vytvořit nové těžiště čtvrti a stát se důležitým obvodovým centrem. Realizací linky metra D dojde k propojení jižní části hlavního města s jeho středem a lokalita nebude na významu. Většina území je dnes chápána jako transformační s cílem vytvořit kompaktní městskou zástavbu a s odpovídající hustotou pro naplnění potenciálu území se stanicí metra, vytvoření sítě veřejných prostranství a veřejné vybavenosti. Investiční akce Nové Dvory – PROJEKT 10 zahrnuje území u ulice Durychova, pozemky navazují na připravovanou stanicí metra. Z tohoto důvodu je zde schválen podnět na navýšení koeficientu využití území.

0045897 - Nové Dvory PROJEKT 12

Lokalita Nové Dvory je výjimečná koncentrací pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy s potenciálem vytvořit nové těžiště čtvrti a stát se důležitým obvodovým centrem. Realizací linky metra D dojde k propojení jižní části hlavního města s jeho středem a lokalita nebude na významu. Většina území je dnes chápána jako transformační s cílem vytvořit kompaktní městskou zástavbu a s odpovídající hustotou pro naplnění potenciálu území se stanicí metra, vytvoření sítě veřejných prostranství a veřejné vybavenosti. Investiční akce Nové Dvory – PROJEKT 12 zahrnuje pozemky při ulici Libušská, navazující na připravovanou stanicí metra. Pro zahájení projektové přípravy je zapotřebí v tomto území ukotvit majetkoprávní vztahy se sousedními vlastníky.

0045898 - Vršovická - bytový dům

Pro pozemek parc. č. 1121/1 v k. ú. Vršovice při ulicích Vršovická a Petrohradská bylo v roce 1998 vydáno územní rozhodnutí na stavbu polyfunkčního domu se samoobsluhou, kanceláři a byty. V roce 2001 dostal projekt stavební povolení, avšak nebyl realizován. Záměrem Pražské developerské společnosti je pořídit projektovou dokumentaci na změnu stavby v rámci platného územního rozhodnutí pro dům, který bude více odpovídat současným urbanistickým, architektonickým a technickým požadavkům, nabídne pro město efektivnější využití a výhodnější funkční skladbu, tedy převážně byty určené pro městské nájemní bydlení v kombinaci se službami v parteru. Projekt bude koordinován se dalším záměrem hl. m. Prahy na rekonstrukci stadionu Ďolíček a záměrem na pozemku u Gymnázia Přípotoční městské části Praha 10. Důležitá bude také úprava veřejných prostranství včetně pěšího propojení přes Botič.

V roce 2022 byl vybrán zpracovatel projektové dokumentace prostřednictvím užší soutěže o návrh a v roce 2023 po ukončení JŘBU bude zahájeno zpracování dokumentace změny stavby před dokončením. V roce 2022 proběhly přípravné předprojektové činnosti, konzultace, studie a posudky a administrativní příprava architektonické soutěže.

0045899 - Dolní Počernice – infrastruktura

Pozemky v Dolních Počernicích svěřené k hospodaření do PDS představují se svými 18,5 ha jedno z nejvýznamnějších ucelených pozemkových vlastnictví Hl. m. Prahy. Území je atraktivní pro bytovou výstavbu přes to, že se jedná o okrajovou lokalitu metropole. Oblast disponuje nejen napojením na příměstskou železnici a blízký městský okruh, ale zároveň je zde bezprostřední kontakt s příměstskou krajinou a rekreačními plochami. Výstavba není podmíněna změnami územního plánu ani strategickými akvizicemi, a proto je zde možno zahájit bezprostředně projektovou přípravu. Nová koncepce zástavby bude vycházet z aktuálního stavu poznání potřeb města, bude řešena s respektem k širšímu kontextu území a obsáhne postupně po etapách celé území vlastněné hlavním městem.

V roce 2022 proběhly přípravné předprojektové činnosti, konzultace, studie a posudky a administrativní přípravu zadávacího řízení.

0045900 - Dolní Počernice - Projekt 2

Investiční akce Dolní Počernice – Projekt 2 bude vycházet z urbanistického řešení celého území a vzhledem k rozsahu je pravděpodobné, že bude dále etapizována. V roce 2022 proběhly přípravné předprojektové činnosti, konzultace, studie a posudky a administrativní přípravu zadávacího řízení.

0045901 - Antala Staška - ověřovací studie

Jde o pozemek s potenciálem městské bytové výstavby cca 80 - 100 jednotek a případně dalších služeb v lokalitě přímo navazující na budoucí stanicí metra D.

0045902 - Davídkova - ověřovací studie

Jde o pozemek s potenciálem městské bytové výstavby min. cca 30 - 50 jednotek či jiné veřejné vybavenosti, vzhledem k jeho umístění v blízkosti stanice metra.

0046087 - Nové Dvory PROJEKT 1

Lokalita Nové Dvory je výjimečná koncentrací pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy s potenciálem vytvořit nové těžiště čtvrti a stát se důležitým obvodovým centrem. Realizací linky metra D dojde k propojení jižní části hlavního města s jeho středem a lokalita nabude na významu.

0046088 - Beranka - Hor. Počernice - byt. domy PROJEKT 1

Historicky připravený projekt městské výstavby – jednalo se o projekt poměrně velkého rozsahu o kapacitě přibližně 500 bytů. V rámci dalšího postupu byla navržena etapizace na samostatné oddělené projekty – etapy. Změna projektu proběhla podle zadání investora pro městskou bytovou výstavbu.

V roce 2022 proběhly přípravné předprojektové činnosti, konzultace, studie a posudky.

0046089 - Beranka - Hor. Počernice - byt. domy PROJEKT 2

Historicky připravený projekt městské výstavby, jednalo se o projekt poměrně velkého rozsahu o kapacitě přibližně 500 bytů; v rámci dalšího postupu byla navržena etapizace na 4 samostatné oddělené projekty – etapy změna projektu podle Zadání investora pro městskou bytovou výstavbu. V současné době je připravováno zadání pro další postup v projektu dle parametrů územní studie Horní Počernice pořizované odborem UZR, ve kterém bude zohledněna i potřeba výstavby veřejné vybavenosti – školy v rámci lokality Beranka.

V roce 2022 byly čerpány prostředky na přípravné předprojektové činnosti a posudky.

0046090 - Beranka - Hor. Počernice - byt. domy PROJEKT 3

Historicky připravený projekt městské výstavby, jednalo se o projekt poměrně velkého rozsahu o kapacitě přibližně 500 bytů; v rámci dalšího postupu byla navržena etapizace na 4 samostatné oddělené projekty – etapy změna projektu podle Zadání investora pro městskou bytovou výstavbu.

V současné době je připravováno zadání pro další postup v projektu dle parametrů územní studie Horní Počernice pořizované odborem UZR, ve kterém bude zohledněna i potřeba výstavby veřejné vybavenosti – školy v rámci lokality Beranka.

V roce 2022 byly čerpány prostředky na přípravné předprojektové činnosti a posudky.

0046091 - Beranka - Hor. Počernice - byt. domy PROJEKT 4

Historicky připravený projekt městské výstavby, jednalo se o projekt poměrně velkého rozsahu o kapacitě přibližně 500 bytů; v rámci dalšího postupu byla navržena etapizace na 4 samostatné oddělené projekty – etapy změna projektu podle Zadání investora pro městskou bytovou výstavbu.

V současné době je připravováno zadání pro další postup v projektu dle parametrů územní studie Horní Počernice pořizované odborem UZR, ve kterém bude zohledněna i potřeba výstavby veřejné vybavenosti – školy v rámci lokality Beranka.

V roce 2022 byly čerpány prostředky na přípravné předprojektové činnosti a posudky.

0046092 - Beranka - Hor. Počernice - infra. PROJEKT 6

Historicky připravený projekt městské výstavby - jednalo se o projekt poměrně velkého rozsahu o kapacitě přibližně 500 bytů; v rámci dalšího postupu byla navržena etapizace na

samostatné oddělené projekty – etapy. Vzhledem k rozsahu projektu a navazující lokalitě budou realizovány i související infrastrukturní investice nutné pro realizaci celého záměru. V roce 2022 se uskutečnily přípravné předprojektové činnosti, konzultace, studie a posudky.

0046093 - Jinonice - Prokopových - PROJEKT 1

Pozemky u vstupního portálu pro podzemní části radlické radiály – je třeba v budoucnu zkoordinovat možné využití těchto pozemků v tomto technicky a administrativně složitém místě; budoucím využitím může být například umístění administrativy pro veřejné instituce s částečnou funkcí bydlení.

V roce 2022 se uskutečnily přípravné předprojektové činnosti, konzultace, studie a posudky.

0046094 - Jinonice - Prokopových - PROJEKT 2

Pozemky u vstupního portálu pro podzemní části radlické radiály – je třeba v budoucnu zkoordinovat možné využití těchto pozemků v tomto technicky a administrativně složitém místě; budoucím využitím může být například umístění administrativy pro veřejné instituce s částečnou funkcí bydlení.

V roce 2022 se uskutečnily přípravné předprojektové činnosti, konzultace, studie a posudky.

0046095 - Peroutkova – Jinonická

Projekt pro městskou bytovou výstavbu s možností umístit další veřejné služby (včetně bydlení pro seniory).

V roce 2022 se uskutečnily přípravné předprojektové činnosti, konzultace, studie a posudky.

0046096 - Braník - Pikovická - PROJEKT 1 - seniorské bydlení

Seniorské bydlení – pozemky doplňují pozemky vhodné pro městskou bytovou výstavbu s možností umístit další veřejné služby (včetně bydlení pro seniory) a vhodným řešením dopravních vazeb a veřejných prostor. Rozvoj lokality je žádoucí rozdělit do tří etap – seniorské bydlení, bytový dům a potřebná dopravní infrastruktura.

Pro lokalitu Braník je klíčové skloubit možnost bytové výstavby se strategickou prioritou Dopravního podniku v podobě výstavby nové tramvajové vozovny a v tom smyslu PDS spolupracuje s DP na prověření potenciálu území a technickém a dopravním řešení.

V roce 2022 byly čerpány prostředky na přípravné předprojektové činnosti a posudky.

0046097 - Braník - Pikovická - PROJEKT 2 - bytový dům

Pozemky doplňují pozemky vhodné pro městskou bytovou výstavbu s možností umístit další veřejné služby a vhodným řešením dopravních vazeb a veřejných prostor. Rozvoj lokality je rozdělen do etap – bytový dům a potřebná dopravní infrastruktura (s nejvyšší pravděpodobností včetně umístění nové tramvajové vozovny).

V roce 2022 se uskutečnily přípravné předprojektové činnosti, konzultace, studie a posudky.

0046098 - Braník - Pikovická - PROJEKT 3 - dopravní infr.

Pozemky doplňují pozemky vhodné pro městskou bytovou výstavbu s možností umístit další veřejné služby a vhodným řešením dopravních vazeb a veřejných prostor. Rozvoj lokality je rozdělen do etap – bytový dům a potřebná dopravní infrastruktura (s nejvyšší pravděpodobností včetně umístění nové tramvajové vozovny).

V roce 2022 se uskutečnily přípravné předprojektové činnosti, konzultace, studie a posudky.

0046099 - Ohradní, bytový dům

Projekt městské bytové výstavby menšího rozsahu, projekt byl ukončen v roce 2022 a pozemky vráceny HMP. Na základě usnesením RHMP č. 1290 z 30.5.2022 dostal odbor OBF

HMP úkol převzít zpracované podklady k pozemku/ projektu od PDS k dalšímu postupu, což se v roce 2022 stalo. V rámci aktualizace ZL PDS byl tento pozemek ze ZL vyjmut a PDS dále činnostech na této investiční akci nepokračuje.

V roce 2022 byly čerpány prostředky na konzultace, studie a posudky.

0046100 - U Plynárny, bytový dům

Projekt městské bytové výstavby menšího rozsahu, projekt byl ukončen v roce 2022 a pozemky vráceny HMP. Na základě usnesením RHMP č. 1290 z 30.5.2022 dostal odbor OBF HMP úkol převzít zpracované podklady k pozemku/ projektu od PDS k dalšímu postupu, což se v roce 2022 stalo. V rámci aktualizace ZL PDS byl tento pozemek ze ZL vyjmut a PDS dále činnostech na této investiční akci nepokračuje.

V roce 2022 byly čerpány prostředky na konzultace, studie a posudky.

0046101 - Lipence, bytový dům

Projekt městské bytové výstavby menšího rozsahu, projekt byl ukončen v roce 2022 a pozemky vráceny HMP. Na základě usnesením RHMP č. 1290 z 30.5.2022 dostal odbor OBF HMP úkol převzít zpracované podklady k pozemku/ projektu od PDS k dalšímu postupu, což se v roce 2022 stalo. V rámci aktualizace ZL PDS byl tento pozemek ze ZL vyjmut a PDS dále činnostech na této investiční akci nepokračuje.

V roce 2022 byly čerpány prostředky na konzultace, studie a posudky.

0046102 - Vysočanská, bytový dům

Projekt městské bytové výstavby menšího rozsahu, projekt byl ukončen v roce 2022 a pozemky vráceny HMP. Na základě usnesením RHMP č. 1290 z 30.5.2022 dostal odbor OBF HMP úkol převzít zpracované podklady k pozemku/ projektu od PDS k dalšímu postupu, což se v roce 2022 stalo. V rámci aktualizace ZL PDS byl tento pozemek ze ZL vyjmut a PDS dále činnostech na této investiční akci nepokračuje.

V roce 2022 byly čerpány prostředky na konzultace, studie a posudky.

0046103 - Budínova - Bulovka, bytový dům

Projekt městské bytové výstavby menšího rozsahu, projekt byl ukončen v roce 2022 a pozemky vráceny HMP. Na základě usnesením RHMP č. 1290 z 30.5.2022 dostal odbor OBF HMP úkol převzít zpracované podklady k pozemku/ projektu od PDS k dalšímu postupu, což se v roce 2022 stalo. V rámci aktualizace ZL PDS byl tento pozemek ze ZL vyjmut a PDS dále činnostech na této investiční akci nepokračuje.

V roce 2022 byly čerpány prostředky na konzultace, studie a posudky.

0046104 - Libeňský přístav - PROJEKT 1 - bytový dům

Projekt pro městskou výstavbu s možností vhodně dotvořit urbanistické řešení libeňských přístavů včetně kvalitního řešení veřejných (sportovně rekreačních) prostor a propojení do dalších částí Libeňského ostrova. Další postup bude etapizován do tří etap – 2 etapy bytové výstavby a projekt zajištění prostupnosti na další část Libeňského ostrova a výstavby menších staveb s veřejnou vybaveností.

V roce 2022 se uskutečnily přípravné předprojektové činnosti, konzultace, studie a posudky.

Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu (včetně nutnosti majetkového vypořádání s vlastníky třetích stran) dojde k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů projektových prací v průběhu roku 2023.

0046105 - Libeňský přístav - PROJEKT 2 - bytový dům

Projekt pro městskou výstavbu s možností vhodně dotvořit urbanistické řešení libeňských přístavů včetně kvalitního řešení veřejných (sportovně rekreačních) prostor a propojení do dalších částí Libeňského ostrova. Další postup bude etapizován do tří etap – 2 etapy bytové výstavby a projekt zajištění prostupnosti na další část Libeňského ostrova a výstavby menších staveb s veřejnou vybaveností.

V roce 2022 se uskutečnily přípravné předprojektové činnosti, konzultace, studie a posudky. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu (včetně nutnosti majetkového vypořádání s vlastníky třetích stran) dojde k výběru a zasmulvnění dodavatele/ů projektových prací v průběhu roku 2023.

0046106 - Libeňský přístav - PROJEKT 3 – infrastruktura

Projekt pro městskou výstavbu s možností vhodně dotvořit urbanistické řešení libeňských přístavů včetně kvalitního řešení veřejných (sportovně rekreačních) prostor a propojení do dalších částí Libeňského ostrova. Další postup bude etapizován do tří etap – 2 etapy bytové výstavby a projekt zajištění prostupnosti na další část Libeňského ostrova a výstavby menších staveb s veřejnou vybaveností.

V roce 2022 se uskutečnily přípravné předprojektové činnosti, konzultace, studie a posudky. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu (včetně nutnosti majetkového vypořádání s vlastníky třetích stran) dojde k výběru a zasmulvnění dodavatele/ů projektových prací v průběhu roku 2023.

0046340 - CNP - Praha 8 - projektová příprava

Předmětem investiční akce jsou v první fázi přípravné projektové činnosti. Pro projekční zajištění transformace objektu je vybrán dodavatel projekčních prací a v 12/2022 s ním byla uzavřena smlouva, následně v první polovině roku 2023 bude vybrán navazující dodavatel projekčních prací na dopracování přesného stavebně funkčního řešení pro budoucího nájemce, kterým bude Ministerstvo financí, a to na základě Smlouvy o smlouvě budoucí nájemní uzavřené mezi HMP a MF v 08/2022.

0046393 - Vltavská filharmonie - projektová příprava

Předmětem investiční akce jsou činnosti, spojené s komplexní projektovou přípravou projektu koncertního sálu hl m. Prahy – Vltavské filharmonii, zejména v období let 2022 až 2026. Jedná se o všechny činnosti mimo projektové práce pro podrobné dopracování studie, dokumentace k územnímu řízení, dokumentace ke stavebnímu povolení, dokumentace pro výběr dodavatele, které jsou předmětem akce „Vltavská filharmonie - proj. dok. - SOD – BIG“ pod oborem HOM. Jde zejména o zajištění komplexního projektového managementu stavby, zajištění souvisejících posudků, měření, průzkumů, odborných posouzení a konzultací, organizační a technická koordinace s dalšími navazujícími akcemi bezprostředně souvisejícími s projektem koncertního sálu hl m. Prahy – Vltavské filharmonii.

V roce 2022 se uskutečnily přípravné předprojektové činnosti, konzultace, studie a posudky.

0046499 - Rek. stadionu Bohemians - Ďolíček - proj. Příprava

V roce 2022 se uskutečnily přípravné předprojektové činnosti, konzultace, studie a posudky jako podklady pro podrobné zadání pro výběrová řízení či architektonickou soutěž.

V průběhu roku 2023 dojde k výběru a zasmulvnění dalších dodavatele/ů projektových prací či odborných podkladů.

0046628 - Nové Dvory - veřejná vybavenost

V rámci koordinovaného rozvoje lokality Nové Dvory bude potřebné, pro zajištění

dostatečných kapacit školství v lokalitě, připravit projekt základní školy, případně také mateřské školy a dalších služeb veřejné vybavenosti.

V roce 2022 se uskutečnily přípravné předprojektové činnosti a v průběhu roku 2023 dojde k výběru a zaslouvnění dalších dodavatele/ů projektových prací či odborných podkladů.

0046629 - Beranka - Hor. Počernice - škola – projekt

V rámci projektu městské bytové výstavby Horní Počernice – Berance je potřebné připravit projekt základní školy pro zajištění dostatečných kapacit školství v lokalitě.

V roce 2022 se uskutečnily přípravné předprojektové činnosti a v průběhu roku 2023 dojde k výběru a zaslouvnění dalších dodavatele/ů projektových prací či odborných podkladů.

0046630 - Dolní Počernice - škola – projekt

V rámci projektů městské bytové výstavby Dolní Počernice je potřebné připravit projekt základní školy pro zajištění dostatečných kapacit školství v lokalitě.

V roce 2022 se uskutečnily přípravné předprojektové činnosti a v průběhu roku 2023 dojde k výběru a zaslouvnění dalších dodavatele/ů projektových prací či odborných podkladů.

0046631 - Palmovka - veřejná vybavenost

V rámci projektů městské bytové výstavby Palmovka je potřebné připravit projekt veřejné vybavenosti pro zajištění dostatečných kapacit v této lokalitě.

V roce 2022 se uskutečnily přípravné předprojektové činnosti a v průběhu roku 2023 dojde k výběru a zaslouvnění dalších dodavatele/ů projektových prací či odborných podkladů.

0046632 - Palmovka – Sokolovská

V rámci koordinovaného rozvoje lokality Palmovky, tzv. Pentagonu, v souladu s podkladovou urbanistickou studií, budou připravovány projekty městské bytové výstavby, zejména na pozemcích parc. č. 3609 a 3610, k. ú. Libeň.

V roce 2022 se uskutečnily přípravné předprojektové činnosti a v průběhu roku 2023 dojde k výběru a zaslouvnění dalších dodavatele/ů projektových prací či odborných podkladů.

0046633 - Palmovka - Sokolovská – východ

V rámci koordinovaného rozvoje lokality Palmovky, tzv. Pentagonu, v souladu s podkladovou urbanistickou studií, budou připravovány projekty městské bytové výstavby, zejména na pozemcích parc. č. 3609 a 3610, k. ú. Libeň.

V roce 2022 se uskutečnily přípravné předprojektové činnosti a v průběhu roku 2023 dojde k výběru a zaslouvnění dalších dodavatele/ů projektových prací či odborných podkladů.

0046634 - Třeboradice - bytová výstavba

Projekt městské bytové výstavby na poměrně rozsáhlých pozemcích v k. ú. Třeboradice, v městské části Čakovice. Předpokládaná výstavba městských řadových domů s kapacitou přibližně 200 jednotek a dořešení širších vztahů a dopravních návazností v lokalitě. V roce 2023 bude vybrán dodavatel hlavních projekčních prací a zahájeny práce na dokumentaci ve stupni DUR.

V roce 2022 se uskutečnily přípravné předprojektové činnosti a v průběhu roku 2023 dojde k výběru a zaslouvnění dalších dodavatele/ů projektových prací či odborných podkladů.

0046635 - Jinonice - střední škola

Pozemky ve vlastnictví HMP vhodné pro výstavbu střední školy, které by rozšířilo kapacity středních škol na území hl. m. Prahy, a v rámci navazujících projektů městské bytové výstavby, bude řešeno kvalitní urbanistické řešení celé lokality.

V roce 2022 se uskutečnily přípravné předprojektové činnosti a v průběhu roku 2023 dojde k výběru a zaslouvnění dalších dodavatele/ů projektových prací či odborných podkladů.

0046636 - Jinonice - bytové domy

Jedná se o projekt městské bytové výstavby, s možnou kapacitou více než 100 bytových jednotek v rámci urbanistického řešení celé lokality, spolu s projektem střední školy a investiční akcí Jinonice – Mezi Rolemi – bytová výstavba.

V roce 2022 se uskutečnily přípravné předprojektové činnosti a v průběhu roku 2023 dojde k výběru a zaslouvnění dalších dodavatele/ů projektových prací či odborných podkladů.

0046637 - Jinonice - Mezi Rolemi - bytová výstavba

Jedná se o projekt městské bytové výstavby v rámci urbanistického řešení celé širší lokality (v souvislosti s akcemi Jinonice – bytové domy a Jinonice – střední škola)

V roce 2022 se uskutečnily přípravné předprojektové činnosti a v průběhu roku 2023 dojde k výběru a zaslouvnění dalších dodavatele/ů projektových prací či odborných podkladů.

0046638 - Jinonice - bytový dům U Tyršovy školy

Kompaktní projekt městské bytové výstavby s možnou kapacitou více než 50 bytových jednotek. V roce 2023 bude vybrán dodavatel hlavních projekčních prací (pravd. Formou arch. soutěže) a pravděpodobně zahájeny práce na dokumentaci ve stupni DUR.

V roce 2022 se uskutečnily přípravné předprojektové činnosti a v průběhu roku 2023 dojde k výběru a zaslouvnění dalších dodavatele/ů projektových prací či odborných podkladů.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2022 v tis. Kč

Kapitola: 02 - Městská infrastruktura													
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2021	RS		RU	čerpání	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2022	zdroje PO 1.1.-31.12.2022	Učetní opravy DEL	Zbývá z CNA celkem
					rok 2022								
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plaminková													
MHMP - HOM	0046539	Chráničky pro kolektory	5 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	4 000,00
MHMP - INV	0000012	Protipovod.opatř.na ochr.HMP	4 190 773,90	3 893 881,70	85 000,00	60 000,00	52 522,88	87,54				0,00	236 892,20
MHMP - INV	0000013	BABA II - rekon.IS	214 798,00	80 379,10	5 000,00	2 000,00	459,26	22,96				0,00	132 418,90
MHMP - INV	0000050	TV Slivenec	855 820,00	659 673,74	50 000,00	71 762,60	44 845,95	62,49				0,00	124 383,66
MHMP - INV	0000057	Prodloužení stoky A2	1 039 000,00	859 276,52	130 000,00	130 000,00	70 723,72	54,40				0,00	49 723,48
MHMP - INV	0000085	TV Řepy	192 625,54	169 424,53	4 000,00	4 000,00	1 526,20	38,16				0,00	19 201,01
MHMP - INV	0000088	TV Libuš	662 990,00	551 366,51	15 000,00	10 713,80	6 427,10	59,99				0,00	100 909,69
MHMP - INV	0000092	TV Zličín	376 957,72	324 034,85	8 000,00	3 500,00	1,21	0,03				0,00	49 422,87
MHMP - INV	0000093	TV Kbely	587 501,90	479 606,70	44 000,00	52 324,00	51 098,14	97,66				0,00	55 571,20
MHMP - INV	0000100	TV Zbraslav	675 054,27	561 631,00	35 000,00	37 642,00	1 159,09	3,08				0,00	75 781,27
MHMP - INV	0000101	TV Újezd	377 580,28	346 760,75	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	29 819,53
MHMP - INV	0000102	TV Koloděje	259 900,00	196 274,08	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	61 625,92
MHMP - INV	0000106	TV Šeberov	550 000,16	314 198,56	40 000,00	90 796,70	86 175,51	94,91				0,00	145 004,90
MHMP - INV	0000113	TV Lipence	930 200,00	675 848,39	80 000,00	89 360,00	56 141,78	62,83				0,00	164 991,61
MHMP - INV	0000114	TV Stodůlky	301 740,00	221 393,93	10 000,00	7 511,00	2 645,99	35,23				0,00	72 835,08
MHMP - INV	0000117	TV Zbuzanská	65 500,00	57 868,04	218,40	1 631,90	287,27	17,60				0,00	6 000,07
MHMP - INV	0000132	TV Točná	570 000,00	165 643,46	15 000,00	18 477,00	1 922,17	10,40				0,00	385 879,55
MHMP - INV	0000133	TV Ďáblice	185 290,00	156 407,01	2 000,00	2 000,00	13,71	0,69				0,00	26 882,99
MHMP - INV	0000134	TV Dolní Počernice	592 349,47	441 594,30	3 000,00	9 647,00	661,08	6,85				0,00	141 108,17
MHMP - INV	0000137	TV Kyje - Hutě	397 171,00	353 885,81	2 000,00	2 000,00	118,36	5,92				0,00	41 285,19
MHMP - INV	0000138	TV Kunratice	960 100,00	886 904,41	15 000,00	25 813,80	21 661,80	83,92				0,00	47 381,79
MHMP - INV	0000152	TV Dolní Chabry	196 774,24	175 449,91	500,00	500,00	0,00	0,00				0,00	20 824,33
MHMP - INV	0000161	TV Kolovraty	287 760,00	258 318,67	8 000,00	8 000,00	3 504,44	43,81				0,00	21 441,33
MHMP - INV	0000196	TV Klánovice	357 200,00	261 541,22	15 000,00	27 016,50	18 195,28	67,35				0,00	68 642,28
MHMP - INV	0000204	TV Nebušice	435 003,00	271 453,48	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	162 549,52
MHMP - INV	0003082	TV Radošín	1 440 000,30	1 405 472,32	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	33 527,98
MHMP - INV	0003090	TV Řeporyje	804 030,00	585 515,46	15 000,00	16 790,00	7 748,89	46,15				0,00	201 724,54
MHMP - INV	0003103	TV Lochkov	279 999,83	267 053,50	5 000,00	10 626,00	9 283,35	87,36				0,00	2 320,33
MHMP - INV	0003106	TV Suchdol	619 400,00	338 323,32	35 000,00	16 120,60	4 289,53	26,61				0,00	264 956,08
MHMP - INV	0003111	TV Lysolaje	528 000,00	459 440,97	8 000,00	5 222,00	4 291,37	82,18				0,00	63 337,03
MHMP - INV	0003113	TV Přední Kopanina	260 000,39	130 976,55	5 000,00	2 000,00	190,03	9,50				0,00	127 023,84
MHMP - INV	0003119	TV Čakovice	1 271 400,00	963 054,67	12 000,00	15 856,00	5 213,47	32,88				0,00	292 489,33
MHMP - INV	0003127	TV Běchovice	392 498,47	333 192,71	12 000,00	8 000,00	1,00	0,01				0,00	51 305,76
MHMP - INV	0003136	TV Satalice	470 521,00	395 839,30	5 000,00	4 900,00	157,66	3,22				0,00	69 781,70
MHMP - INV	0003140	TV Újezd nad Lesy	1 370 430,00	1 094 841,62	20 000,00	2 050,00	0,00	0,00				0,00	273 538,38
MHMP - INV	0003145	TV Vinoř	482 000,01	258 680,87	13 000,00	18 488,00	800,44	4,33				0,00	204 831,15
MHMP - INV	0003150	TV Benice	155 091,00	97 868,79	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	55 222,21
MHMP - INV	0003151	TV Dubeč	393 360,00	337 851,49	10 000,00	5 724,00	238,96	4,17				0,00	49 784,51
MHMP - INV	0003168	TV Křeslice	231 320,00	153 251,91	10 000,00	40 035,40	38 608,31	96,44				0,00	38 032,70

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2022 v tis. Kč

Kapitola: 02 - Městská infrastruktura													
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2021	RS		RU	čerpání 1.1.-31.12.2022	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2022	zdroje PO 1.1.-31.12.2022	Účetní opravy DEL	Zbývá z CNA celkem
					rok 2022								
MHMP - INV	0003171	TV Štěrboholy	291 065,50	256 429,95	10 000,00	3 000,00	3 000,00	268,70	8,96			0,00	31 635,55
MHMP - INV	0003295	TV Horní Počernice	802 178,00	700 630,54	15 000,00	15 000,00	16 448,00	5 053,82	30,73			0,00	85 099,46
MHMP - INV	0004506	TV Velká Chuchle	239 969,42	213 422,11	2 000,00	7 000,00	7 000,00	4 319,38	61,71			0,00	19 547,31
MHMP - INV	0004507	TV Vokovice	200 000,00	32 004,47	10 000,00	3 000,00	3 000,00	704,95	23,50			0,00	164 995,54
MHMP - INV	0006963	Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař	12 651 383,00	8 216 125,89	380 000,00	441 637,90	441 637,90	73 692,17	16,69			0,00	3 993 619,21
MHMP - INV	0007133	IP pro kapitolu 02	55 000,00	0,00	5 000,00	4 867,00	4 867,00	0,00	0,00			0,00	50 133,00
MHMP - INV	0007499	TV Dolní Měcholupy	211 230,39	149 971,19	10 000,00	4 000,00	4 000,00	174,48	4,36			0,00	57 259,20
MHMP - INV	0007500	TV Praha 6	423 551,00	267 749,34	40 000,00	50 650,00	50 650,00	16 092,48	31,77			0,00	105 151,66
MHMP - INV	0007981	TV Za Horou	101 469,00	51 469,28	10 000,00	1 621,00	1 621,00	525,03	32,39			0,00	48 378,72
MHMP - INV	0008548	Kanal. sběrač H - prodl. do Běchovic	396 800,00	167 270,54	65 000,00	65 000,00	76 997,90	121,30	0,16			0,00	152 531,56
MHMP - INV	0008588	TV Malá Ohrada	144 000,00	136 583,30	100,00	3 556,90	3 556,90	110,59	3,11			0,00	3 859,80
MHMP - INV	0008618	TV Praha 4	120 000,30	94 304,65	2 000,00	2 000,00	2 000,00	251,68	12,58			0,00	23 695,65
MHMP - INV	0008781	Prodloužení sběrače "T" do Třebonic	86 000,00	3 912,02	1 500,00	3 421,60	3 421,60	0,00	0,00			0,00	78 666,39
MHMP - INV	0008950	TV Praha 15	174 825,00	100 602,26	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 240,60	90,51			0,00	66 222,74
MHMP - INV	0040019	Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi	220 000,00	8 916,68	4 500,00	8 650,00	8 650,00	2 330,64	26,94			0,00	202 433,32
MHMP - INV	0040020	TV Letňany	100 000,00	86 955,64	8 000,00	1 500,00	1 500,00	1 401,92	93,46			0,00	11 544,36
MHMP - INV	0040021	TV Petrovice	86 150,00	51 215,95	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	32 934,05
MHMP - INV	0040022	TV Troja	150 000,00	85 360,96	10 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00			0,00	64 139,04
MHMP - INV	0040297	TV Hloubětín	342 584,56	290 222,85	15 000,00	18 727,90	18 727,90	16 150,66	86,24			0,00	33 633,81
MHMP - INV	0040741	TV Zahradní město	110 000,00	33 206,65	500,00	7 393,60	7 393,60	6 731,81	91,05			0,00	69 399,75
MHMP - INV	0040954	TV Bílá Hora	200 000,00	7 284,01	6 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00			0,00	190 215,99
MHMP - INV	0042124	PPO 2013 -modernizace a rozšíření čá	275 000,00	40 193,55	25 000,00	64 280,60	64 280,60	54 212,68	84,34			0,00	170 525,85
MHMP - INV	0042359	Papírenská - kanalizační sběrač	123 000,00	5 300,24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	116 699,76
MHMP - INV	0042472	TV Březiněves	95 000,00	4 497,43	2 000,00	2 500,00	2 500,00	1 001,44	40,06			0,00	88 002,57
MHMP - INV	0042473	Botanická zahrada - areál západ, dost	121 870,00	115 546,33	300,00	700,00	700,00	647,61	92,52		5 674,07	-50,40	
MHMP - INV	0042474	Sanace a revitalizace skládky Velká C	90 000,00	30 340,89	15 000,00	4 186,20	4 186,20	1 135,97	27,14			0,00	55 472,91
MHMP - INV	0042476	Dofakturace pro kap. 02	27 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			0,00	22 000,00
MHMP - INV	0042804	Revitalizace Karlova náměstí, etapa II.	150 000,00	6 303,61	17 000,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00			0,00	117 196,39
MHMP - INV	0042811	Vodovod Botanická zahrada	48 000,00	28 640,18	0,00	150,00	150,00	46,05	30,70			0,00	19 209,82
MHMP - INV	0042812	Celková přestavba Císařského ostrov	250 000,00	10 165,49	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2,00	0,04			0,00	234 834,52
MHMP - INV	0042813	Výkupy pozemků ke kanalizačnímu st	2 300,00	611,00	781,00	781,00	781,00	0,00	0,00			0,00	908,00
MHMP - INV	0043320	TV Praha 22	30 000,00	1 507,32	8 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	27 492,68
MHMP - INV	0043321	TV Praha 11	31 000,00	996,97	8 000,00	2 000,00	2 000,00	463,99	23,20			0,00	28 003,03
MHMP - INV	0043322	TV Nedvězí	4 000,00	55,66	3 000,00	1 000,00	1 000,00	879,91	87,99			0,00	2 944,34
MHMP - INV	0043323	TV Královice	17 900,00	235,95	4 000,00	500,00	500,00	255,95	51,19			0,00	17 164,05
MHMP - INV	0043324	Drobné neodkanalizované oblasti (DN	350 000,00	0,00	3 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00			0,00	349 500,00
MHMP - INV	0043799	IS Sokolovská	49 000,00	0,00	0,00	133,00	133,00	132,81	99,86			0,00	48 867,00
MHMP - INV	0043915	VD Hostivař - zkapacitnění bezpečnos	254 000,00	37 484,38	140 000,00	207 753,00	207 753,00	142 532,31	68,61			0,00	8 762,62
MHMP - INV	0043916	TV Praha 5	12 000,00	8 787,71	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00			0,00	2 712,29
MHMP - INV	0044151	TV Rekonstrukce stoky D	180 000,00	4 932,22	60 000,00	123 287,00	123 287,00	99 944,13	81,07			0,00	51 780,78

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2022 v tis. Kč

Kapitola: 02 - Městská infrastruktura													
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2021	RS		RU	čerpání 1.1.-31.12.2022	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2022	zdroje PO 1.1.-31.12.2022	Účetní opravy DEL	Zbývá z CNA celkem
					rok 2022								
MHMP - INV	0044409	TV Praha 9	150 000,00	1 548,66	5 000,00	5 000,00	716,02	14,32			0,00	143 451,34	
MHMP - INV	0044574	Kaštanka	35 000,00	928,69	24 000,00	24 000,00	242,93	1,01			0,00	10 071,31	
MHMP - INV	0044575	Sběrač B Barrandov	206 000,00	59,29	2 000,00	2 000,00	155,85	7,79			0,00	203 940,71	
MHMP - INV	0044849	Biometan, využití kalového plynu na Ú	81 000,00	5 789,11	48 682,00	75 210,60	1 404,54	1,87			0,00	0,29	
MHMP - INV	0045108	TV Praha 10	150 000,00	0,00	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00			0,00	148 500,00	
MHMP - INV	0045109	Záchranná stanice pro volně žijící živoč	420 000,00	2 247,55	85 000,00	85 000,00	3 098,72	3,65			0,00	332 752,45	
MHMP - INV	0046324	Ekodukt Barrandov	37 800,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	37 300,00	
MHMP - OCP	0002003	Výkupy lesních pozemků	120 900,00	116 643,52	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00			0,00	156,48	
MHMP - OCP	0004527	Komplex zahrad na Petříně	150 000,00	64 467,19	1 000,00	7 300,00	1 001,68	13,72			0,00	78 232,82	
MHMP - OCP	0006475	Obnova parku na Vítkově	139 990,78	16 719,36	30 000,00	30 000,00	3 148,17	10,49			0,00	93 271,42	
MHMP - OCP	0006957	Výkupy pozemků	34 450,00	1 457,44	5 000,00	3 772,60	3 688,63	97,77			0,00	29 219,97	
MHMP - OCP	0007531	Rekreační park - Hostivař	53 779,00	4 740,31	31 000,00	1 000,00	233,05	23,31			0,00	48 038,69	
MHMP - OCP	0008306	Rybník (vodojem) - Letenské sady	44 000,00	19 954,63	17 000,00	50,00	0,00	0,00			0,00	23 995,37	
MHMP - OCP	0008653	Realizace opatření na úsporu energie	303 000,00	8 892,40	17 000,00	0,00	0,00	***			0,00	294 107,60	
MHMP - OCP	0010986	EU-Kotlíkové dotace Praha III.	26 714,10	25 626,71	0,00	929,50	929,55	100,01			0,00	157,89	
MHMP - OCP	0011136	EU - Kotlíkové dotace Praha IV.	13 814,60	0,00	0,00	13 814,60	3 187,86	23,08			0,00	0,00	
MHMP - OCP	0040027	Dětská hřiště v lesích	10 000,00	4 738,22	750,00	750,00	280,72	37,43			0,00	4 511,78	
MHMP - OCP	0041459	Pilotní projekty v životním prostředí	65 088,00	5 087,99	3 000,00	199,00	0,00	0,00			0,00	59 801,02	
MHMP - OCP	0042815	Revitalizace Letenských sadů	44 000,00	31 437,54	1 000,00	1 000,00	885,78	88,58			0,00	11 562,46	
MHMP - OCP	0043325	Založení nových lesů a lesoparků	70 000,00	41 164,52	8 500,00	8 500,00	6 611,63	77,78			0,00	20 335,48	
MHMP - OCP	0043326	Revitalizace Královské obory	137 000,00	77 023,20	2 000,00	10 771,00	5 793,16	53,78			0,00	49 205,80	
MHMP - OCP	0044570	Kompostárna Horní Lada	80 000,00	647,05	0,00	1 500,00	790,86	52,72			0,00	77 852,95	
MHMP - OCP	0044571	Revitalizace a obnova vodních toků a	380 000,00	121 508,84	39 700,00	43 444,00	42 864,42	98,67			0,00	215 047,16	
MHMP - OCP	0044572	Stromovka - rozšíření parku	55 000,00	27 421,83	0,00	17 300,00	17 283,36	99,90			0,00	10 278,17	
MHMP - OCP	0044573	Výkupy rybníků a vodních ploch	50 000,00	17 179,15	0,00	2 800,00	2 124,18	75,86			0,00	30 020,85	
MHMP - OCP	0045111	Rekonstrukce štol na Petříně	60 000,00	7 835,56	25 000,00	5 500,00	5 360,43	97,46			0,00	46 664,44	
MHMP - OCP	0045730	Kotlíkové dotace NZÚ-AMO	9 365,70	7 721,72	0,00	765,00	765,00	100,00			0,00	878,98	
MHMP - OCP	0046342	Dotace v oblasti ŽP 2022	1 660,00	0,00	0,00	1 660,00	1 660,00	100,00			0,00	0,00	
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.	0006484	Vstupní objekt - Areál SEVER	284 200,00	13 390,70	0,00	0,00	0,00	***	0,00	428,00	0,00	270 381,30	
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.	0006936	Expozice	75 277,02	70 615,71	0,00	0,00	0,00	***	0,00	894,15	0,00	3 767,16	
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.	0006937	Infrastruktura	80 011,77	66 538,19	0,00	0,00	0,00	***	0,00	995,36	0,00	12 478,22	
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.	0006938	Návštěvnícká vybavenost	101 861,15	69 850,91	0,00	0,00	0,00	***	0,00	871,07	0,00	31 139,17	
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.	0006942	SZNR	75 000,00	51 188,87	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 783,55	0,00	22 027,59	
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.	0008277	Komunikace a parkoviště	63 556,64	42 589,82	0,00	0,00	0,00	***	0,00	890,89	0,00	20 075,94	
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.	0008278	Výstavní pavilon - Areál JIH	145 000,00	40 514,36	71 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00	53 782,43	18 098,10	0,00	387,54	
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.	0042819	Přemostění úvozu - spojení areálů VE	35 000,00	1 498,15	27 300,00	16 300,00	16 300,00	100,00	8 777,77	6 201,85	0,00	11 000,00	
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.	0045104	Mobiliář	10 000,00	4 493,26	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 395,92	0,00	4 110,82	
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.	0045105	Technické zázemí vinice	44 000,00	2 196,27	19 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00	0,00	10 647,84	0,00	15 555,89	
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.	0045106	Závlahové systémy	24 000,00	21 804,61	0,00	0,00	0,00	***	0,00	778,09	0,00	1 417,30	
LESY HMP	0006573	SZNR	486 614,00	272 619,10	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00	11 792,66	23 796,86	0,00	177 698,05	

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2022 v tis. Kč

Kapitola: 02 - Městská infrastruktura												
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profín. k 31.12.2021	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2022	% plnění Sč k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Účetní opravy DEL	Zbývá z CNA celkem
					rok 2022				rok 2022	1.1.-31.12.2022		
LESY HMP	0042816	Centrum trvalé udržitelnosti Kbely	9 020,00	8 212,02	0,00	0,00	0,00	***	0,00	477,65	0,00	330,33
LESY HMP	0043078	Rekonstrukce objektů lesního hospoc	84 200,00	41 406,47	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00	7 376,13	3 590,42	0,00	18 203,10
LESY HMP	0043080	Rekonstrukce areálu Práče	28 930,00	13 718,18	0,00	0,00	0,00	***	0,00	674,48	0,00	14 537,33
LESY HMP	0044567	Infrastruktura kompostáren	10 600,00	4 117,01	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00	0,00	34,01	0,00	3 148,97
LESY HMP	0044568	Rekonstrukce objektů lesního hospoc	66 200,00	17 277,33	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00	0,00	11 435,29	0,00	34 887,38
LESY HMP	0044569	Rekonstrukce objektů školky Dáblice	23 000,00	12 404,52	0,00	0,00	0,00	***	0,00	996,45	0,00	9 599,02
LESY HMP	0046265	Vodní plocha Letenské sady	41 195,00	5 200,00	0,00	35 995,00	35 980,65	99,96	35 980,65	0,00	0,00	0,00
LESY HMP	0046491	Revitalizace rybníka Prasečák	1 481,00	0,00	0,00	1 481,00	1 480,34	99,96	1 480,34	0,00	0,00	0,00
LESY HMP	0046492	VD Jiviny - sanace funkčního objektu	14 059,00	0,00	0,00	14 059,00	14 058,68	100,00	14 058,68	0,00	0,00	0,00
PRAŽ. SPOL. OBNOVITELN	0011131	Budování FVE na budovách v majetku	20 020,00	0,00	0,00	20 020,00	20 020,00	100,00	2 163,21	0,00	0,00	0,00
PRAŽ. SPOL. OBNOVITELN	0046335	Pořízení licence na počítačový progra	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	100,00	142,96	0,00	0,00	0,00
PRAŽ. SPOL. OBNOVITELN	0046336	Pořízení barevné síťové tiskárny	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	100,00	62,43	0,00	0,00	0,00
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HI	0042123	Pavilon goril - nový	329 000,00	272 420,40	0,00	0,00	0,00	***	0,00	33 553,65	0,00	23 025,94
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HI	0042818	Náhradní objekty za Bosnu	61 800,00	6 173,81	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00	0,00	16 330,69	0,00	22 495,51
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HI	0043049	Expozice Arktidy - lední medvědi	870 000,00	83 464,02	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	60,12	0,00	781 475,86
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HI	0044576	Odstranění starých dílen	7 239,45	6 375,96	0,00	0,00	0,00	***	0,00	229,98	0,00	633,52
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HI	0044577	Vodojem užitkové vody	26 000,00	14 136,48	0,00	0,00	0,00	***	0,00	5 854,31	0,00	6 009,21
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HI	0045570	Pláně-Etapa I. Ubikace a výběhy koní	78 000,00	609,51	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00	4 712,99	1 390,49	0,00	28 000,00
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HI	0045571	Stavební úpravy a přístavba Zimoviště	6 500,00	4 363,33	0,00	0,00	0,00	***	0,00	455,01	0,00	1 681,66
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HI	0045572	Rekonstrukce pavilonu Indonéská dži	100 000,00	17 219,73	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	367,13	0,00	0,00	81 780,27
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HI	0045573	Rekonstrukce vstupů, vjezdů a odbav	10 000,00	497,79	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	3 719,10	0,00	783,10
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HI	0046060	Pláně - Etapa II. Ubikace a výběhy velk	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	122,77	-119,31	43 996,53
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HI	0046061	Voliéra ptáků u pavilonu Sečuán	21 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	1 899,01	0,00	-132,29	1 132,29
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HI	0046062	Výběh zuba evropského v Dolních Pc	15 906,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	102,37	0,00	0,00	14 906,00
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HI	0046624	Rekonstrukce Opičích ostrovů a Vodr	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00	1 014,48	0,00	0,00	0,00
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková celkem			49 416 874,87	32 209 154,34	2 218 331,40	2 610 997,20	1 373 530,22	52,61	143 713,22	145 706,10	5 422,47	14 445 594,86
Celkem akce MC							0,00	241 676,10	241 676,02	100,00		
Celkem			49 416 874,87	32 209 154,34	2 218 331,40	2 852 673,30	1 615 206,24	56,62	143 713,22	145 706,10	5 422,47	14 445 594,86

Pozn.: Hodnoty čerpání VHMP v případě PO HMP představují objem načerpaného investičního transferu do fondu investic PO HMP, nikoliv čerpání v rámci hospodaření vlastní PO HMP.

KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

MHMP – HOM

0046539 - Chráničky pro kolektory

Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

MHMP – INV

0000012 - Protipovod.opatř.na ochr.HMP

V rámci stavby byla již vybudována protipovodňová ochrana Starého Města, Josefova, Malé Strany, Karlína, Libně, Holešovic, Výtoně, Podolí, Smíchova, Modřan, Zbraslavi, Radotína, Chuchle a Troji.

Etapa 0001 Staré Město, Josefov – navýšení Q 2002 + 30 cm

První etapa protipovodňových opatření byla vybudována v letech 1999-2000 na nižší návrhovou hladinu. V důsledku rozhodnutí o navýšení návrhové hladiny dochází k prodloužení linií PPO a u původních úseků musí být vyměněny stávající prvky pro osazení mobilního hrazení. V roce 2021 byla zpracována dokumentace pro stavební povolení pro nové úseky a proběhlo její projednání včetně koordinace s úpravou křižovatky Na Františku x Dvořákovo nábřeží. Dále bylo vydáno vodoprávní povolení pro navýšení původních úseků, které následně nabylo právní moci.

V průběhu roku 2022 byla zpracovaná a uhrazena dokumentace pro výběr zhotovitele stavby pro navýšení a rozšíření protipovodňových opatření a dokumentace pro stavební povolení.

Etapa 0007 – Troja – část 19 Troja – stabilizace výpusti DN 2000

Na úsek výusti severně od protipovodňového valu, stabilizovaný v roce 2010, navazuje úsek jižní, jehož délka včetně přeložení ústí pod jez činí cca 310 m.

V roce 2022 byla dokončena stavba stabilizace výpusti DN 2000 včetně souběžně prováděné stavby VD Troja – rekonstrukce dělicí zdi sportovního kanálu, jejíž investorem bylo Povodím Vltavy. 20. 9. 2022 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka, byl vydán kolaudační souhlas a zpracovány komplexní podklady pro vyvedení investice z účtu INV. Byla uhrazené stavební práce, činnost technického dozoru stavby a výkon koordinátora BOZP.

0000013 - BABA II - rekon.IS

Jedná se o rekonstrukci v minulosti nezkolaudované kanalizace a vodovodu, nyní provozované v havarijním stavu, včetně rekonstrukce komunikací na Praze 6, sídliště Baba II. Stavba se dělí na etapu 0001 - Východní část, etapu 0002 - Střední část a etapu 0003 - Západní část. Etapa 0001 je ukončena a zkolaudována. Etapa 0002 a 0003 mají vydané územní rozhodnutí.

Pro etapu 0002 bylo koncem roku 2022 na základě zahájeného stavebního řízení vydané stavební povolení. Finanční prostředky byly čerpány na úhradu čistopisu dokumentace pro stavební povolení.

0000050 - TV Slivenec

Etapa 0004 Komunikace Jezírka. Jedná se o rekonstrukci povrchů po výstavbě kanalizace a výměně vodovodů.

Etapa 0005 - Komunikace Slivenec, tj. rekonstrukce komunikace včetně výstavby chodníků a likvidace dešťových vod v ulici Ke Smíchovu a K Lochkovu včetně komunikací v ulici K Homolce a v ulici K Cikánce.

Etapa 0021 - Rekonstrukce mostků. Jedná se o rekonstrukci 3 mostků a jednoho propustku. V průběhu roku 2022 bylo u etapy 0004 - Komunikace prodlouženo stavební povolení, zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele a následně připraven záměrový tisk na realizaci.

Na etapě 0005 - Komunikace Slivenec byly čerpány finanční prostředky na stavební práce v rozsahu dle platného harmonogramu, a to dokončením 2. etapy včetně definitivního povrchu a chodníků a pracemi na 3. etapě realizací dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a sdělovacích kabelů. Na etapu 0021 – Rekonstrukce mostků bylo vydáno platné stavební povolení, byl vybrán zhotovitel stavby a stavba byla zahájena přípravnými pracemi objízdných tras a demolicí stávajícího objektu SO 01.

0000057 - Prodloužení stoky A2

Předmětem stavby je gravitační odkanalizování oblasti Cholupic a Točné do stoky A2 v Modřanech a dále nová kanalizace v Komořanech včetně rekonstrukce povrchů komunikací. Pro dokončení stavby zbývá realizace etapy 0004, část 01 - gravitační stoka z Cholupic do A2, část 05 - splašková kanalizace Jih a část 06 - dešťová kanalizace Jih. Na všechny tři zbývající části etapy 0004 jsou vydaná pravomocná stavební povolení.

V roce 2022 na etapě 0004 část 01, 05 a 06 byly uhrazené stavební práce na realizaci kanalizace.

0000085 - TV Řepy

Jedná se o dostavbu či rekonstrukci technické vybavenosti v tomto území.

V průběhu roku 2022 probíhala pouze projekční a inženýrská příprava, a to zpracováním a úhradou zjišťovací studie a studie proveditelnosti pro etapu 0006 - Řepy - dostavba; část severovýchodní.

0000088 - TV Libuš

Etapa 0013 Dobronická. Rekonstrukce kanalizačního přivaděče, včetně napojení vedlejších ulic. Následovat bude i rekonstrukce komunikace. Připravena dokumentace pro výběr zhotovitele.

Etapa 0022 - K Vrtilce - likvidace dešťových vod v ulic K Vrtilce.

Etapa 0030 - Klenovická, Modravská, Na Losách - rekonstrukce komunikace

Etapa 0031 - Putimská - rekonstrukce komunikace, inženýrské sítě včetně přilehlých ulic

Etapa 0032 - Zátoňská - rekonstrukce komunikace včetně inženýrských sítí

V roce 2022 byla stavba etapy 0022 - K Vrtilce vyvedena, byla uhrazena inženýrská činnost za vyvedení této etapy. Rovněž byla dokončena stavba etapy 0030 - Klenovická, Modravská, Na Losách a bylo zahájeno kolaudační řízení. U této etapy byly čerpány prostředky na úhradu stavebních prací, technický dozor stavebníka a autorský dozor. U etapy 0031 - Putimská bylo zajištěno společné povolení, byla zpracována a uhrazena dokumentace pro výběr zhotovitele a připravuje se výběrové řízení technický dozor stavebníka.

0000092 - TV Zličín

Etapa 0015 - Slánská - rekonstrukce komunikace, včetně odvodnění

Etapa 0016 - Ke Zličínu. Rekonstrukce Komunikace a části IS.

Etapa 0020 - U Zličínského hřiště - rekonstrukce komunikace včetně dešťové kanalizace v ulici Na Radosti v úseku ulic Hrozenkovská a u Zličínského hřiště.

Etapa 0024 - Nivnická a Etapa 0028 - Ke Břvům - rekonstrukce komunikace a uličního prostoru v ulici Ke Břvům, Nivnická

V průběhu roku 2022 byla příprava etapy 0020 - U Zličínského hřiště na základě zjištěných nevyjasněných majetkoprávních vztahů zastavena. Stavba etapy 0024 - Nivnická a etapa 0028 - Ke Břvům má platné stavební povolení a bylo zahájeno projednání změny stavby. U etapy 0024 byl zpracován a uhrazen geometrický plán.

0000093 - TV Kbely

Etapa 0028 - ČOV Kbely, náplní je vlastní rekonstrukce čistírny odpadních vod a její zkapacitnění na 20 000 EQ.

Etapa 0029 - Jilemnická, rekonstrukce komunikace v ulici Jilemnická v úseku od přejezdu ČD směrem k ulici Bohdanečská, včetně cyklostezky.

V roce 2022 bylo získáno u etapy 0028 - ČOV Kbely stavební povolení a odevzdána dokumentace pro výběr zhotovitele. Byly čerpány finanční prostředky za zpracovanou dokumentaci pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti. V současnosti se čeká na schválení delimitace stavby na PVS. U etapy 0029 - Jilemnická byla vybrán zhotovitel stavby a byla zahájena vlastní realizace stavby. První část rekonstrukce komunikace Jilemnická byla dokončena.

0000100 - TV Zbraslav

Etapa 0013 - Romana Blahníka. Týká realizace 3. části této etapy, tj. rekonstrukci komunikací v ulici Výtvarnická, Gutfreundova, Na Královně a Žofie Podlipské.

Etapa 0015 - Žabovřeská, Obsahem je rekonstrukce komunikace včetně výstavby vodohospodářské infrastruktury a VO v ulici Žabovřeská, 1. část.

Etapa 0020 - Komunikace Peluněk, propojovací komunikace mezi Zbraslaví a Lipencemi.

V průběhu roku 2022 byl u etapy 0015 - Žabovřeská byl proveden výběr zhotovitele a uzavřena smlouva o dílo. Po zajištění přípravných prací byla stavba zahájena a provedena přeložka části dešťové kanalizace. Finanční prostředky byly čerpány za provedené stavební práce. Projektční práce probíhají ve fázi dokumentace pro územní rozhodnutí u etapy 0020 - Komunikace Peluněk.

0000101 - TV Újezd

Etapa 0004 - Formanská. Jedná se o rozšíření komunikace, včetně její rekonstrukce a výstavby IS - dešťové, splaškové kanalizace, veřejné osvětlení.

Etapa 0022 - Ke mlýnu. Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníků v této části obce.

U etapy 0004 - Formanská byly v průběhu roku 2022 řešeny pouze koncepční otázky realizace ve vazbě na připravovanou stavbu přivaděče vody pro Prahu a na požadavky PVS a.s. v této lokalitě týkající se stávající ČOV. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0000102 - TV Koloděje

Etapa 0009 - K Jízdárně - rekonstrukce místních komunikací včetně likvidace dešťových vod a rekonstrukce stávající splaškové kanalizace v ulici K Jízdárně, U Kosinů, Sedlovická a Synkovická.

Etapa 0010 - Komunikace Koloděje - rekonstrukce místních komunikace včetně likvidace dešťových vod v ulici K Sibřině, Dobřanská, Kounovská, Kvasinská a Bohdašínská.

Etapa 0013 - Solnická - výstavbě dešťové kanalizace v ul. Solnická, která bude sloužit pro odvedení dešťových vod vznikajících při odvodnění ulic Kvasinská, Dobřanská, Kounovská, Bohdašínská a K Sibřině.

Stavby etapy 0009 - K Jízdárně a etapy 0010 - Komunikace Koloděje, jež byly ukončeny a zkolaudovány v roce 2021, se v průběhu roku 2022 nepodařilo vyvézt z DHM. U etapy 0013 -

Solnická probíhalo společné řízení na vydání územního a stavebního povolení, které však bylo na základě nesouhlasu dotčeného občana zastaveno. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0000106 - TV Šeberov

Etapa 0022 - K Hrnčírům je zaměřena na výstavbu vodohospodářské infrastruktury (splašková kanalizace a vodovod), přeložku cyklostezky, úpravy uličního prostoru atd. v ulicích K Hrnčírům a na rekonstrukci dotčené komunikace v úseku mezi k. ú. Šeberov a k. ú. Hrnčíře.

V roce 2022 probíhala realizace stavby, následně byla zahájena projektová příprava na vybudování zemního valu. Byly čerpány finanční prostředky na realizaci stavby, inženýrskou a projektovou činnost.

0000113 - TV Lipence

Etapa 0009 - IS Dolní Černošice II - zokruhování vodovodních řadů v Lipencích, včetně výstavby vodojemu.

Etapa 0011 - Intenzifikace COV - navýšení kapacity stávající ČOV.

Etapa 0015 - K Průhonu - je rekonstrukce komunikace v ulici Na Lhotkách, K Průhonu (včetně výstavby splaškové kanalizace).

V roce 2022 pokračovala realizace etapy 0011 - Intenzifikace ČOV Lipence. Byly čerpány finanční prostředky na stavební práce, technický dozor stavebníka, autorský dozor, výkon koordinátora BOZP a na úhradu nákladů spojených s provedením kontroly změnových listů. Rovněž pokračovaly projekční práce a inženýrská činnost u etapy 0013 - IS Lipence. V současnosti se řeší příprava pro výkupy pozemků od vlastníků u etapy 0015 - K Průhonu, která byla ukončená a zkolaudována v roce 2021, nejsou dosud dořešené majetkoprávní vztahy pro vyvedení DHM. U této etapy byly čerpány finanční prostředky na provedené přeložky sítí CETIN, na zřízení věcných břemen a na přípravu návrhů kupních smluv.

0000114 - TV Stodůlky

Etapa 0003 - Vstavačova - výstavba technické infrastruktury včetně rekonstrukce komunikací v ulici Vstavačová, Ostřicová a Pod Zličínem.

Etapa 0004 - Třebonice - je výstavba inženýrských sítí v k. ú. Třebonice.

V roce 2022 byla dořešena a uzavřena dohoda o narovnání se zhotovitelem stavby, také finančně vypořádána a byla uhrazena aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí pro ještě nerealizovanou druhou část etapy 0003 - Vstavačová - Pod Zličínem západ. Pokračovala projekční a investorská příprava etapy 0004 - Třebonice, a to aktualizací dokumentace pro územní rozhodnutí.

0000117 - TV Zbuzanská

Jedná se o rekonstrukci a dostavbu infrastruktury, zejména splaškové kanalizace v oblasti Jivin na Praze 6 mezi ulicemi Zbuzanská, Hořelická a Netřebská. Na stavbu je vydané stavební povolení.

V roce 2022 se projednávaly ze smlouvy o nabytí a zřízení služebnosti s dotčenými vlastníky telekomunikačních sítí. Finanční prostředky byly čerpány za technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta.

0000132 - TV Točná

Předmětem stavby je vybudování chybějící technické infrastruktury, zejména splaškové a dešťové kanalizace v Točné a Cholupicích. Stavba se dělí do čtyř etap.

Etapa 0001 - IS Cholupice. Výstavba dešťové kanalizace v Cholupicích,

Etapa 0002 - IS Točná, odkanalizování celé této oblasti.

Etapa 0003 - ČS + výtlačný řad do Cholupic.

Etapa 0004 - Dešťový řad a retenční nádrž.

Etapa 0006 - Výpustní místo.

V průběhu roku 2022 byla pro etapu 0002 - IS Točná, splašková kanalizaci I. etapa (jižní část), zpracována a uhrazena dokumentace pro stavební povolení včetně potřebných průzkumů a byly započaty projekční práce na dokumentaci pro výběr zhotovitele. U etapy 0002 - IS Točná, splašková kanalizace II. etapa (severní část) byla řešena příprava podkladů pro vyhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí. U etapy 0003 - ČS + výtlačný řad do Cholupic byl schválen záměr na soutěž na zhotovitele stavby.

0000133 - TV Ďáblice

Etapa 0005 - Odvodnění Ďáblic - likvidace dešťových vod v MČ Praha - Ďáblice, tj. zkapacitnění Mratínského potoka a rekonstrukce DUN (dešťová usazovací nádrž).

Etapa 0007 - Červený mlýn.

Etapa 0009 - Komunikace II - rekonstrukce chodníků, parkovacích stání atd.

Etapa 0010 - chodník Kostelecká - dobudování chodníku od ul. K Červenému mlýnu k nájezdu na Březiněves.

V roce 2022 byla dokončena investorská příprava u etapy 0005 - Odvodnění Ďáblic, kdy v rámci řešení návrhu odvodnění předložila PVS a.s. novou studii. V současné době probíhá její projednávání. U etapy 007 byly zpracován a uhrazen znalecký posudek pro výkup pozemků.

0000134 - TV Dolní Počernice

Etapa 0007 - Národních hrdinů I – rekonstrukce dešťové kanalizace v této ulici v úseku po jižní předmostí mostu přes Rokytku.

Etapa 0009 - Úpická - rekonstrukce komunikace, odvodnění, parkovací stání.

Etapa 0028 - Lávky přes Rokytku - rekonstrukce lávek

Etapa 0029 - Národních hrdinů II – rekonstrukce komunikace

Etapa 0030 - Nad Rybníkem - dokončení rekonstrukce komunikace a chodníků.

V roce 2022 v rámci etapy 0007 - Národních Hrdinů proběhlo prodloužení stavebního povolení a zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele. U etapy 0028 - Lávky přes Rokytku byla zpracována a uhrazena dokumentace pro výběr zhotovitele, u etapy 0029 - Národních hrdinů II bylo zajištěno stavební povolení a uhrazena inženýrská činnost spojená s jeho vyřízením. U etapy 0009 - Úpická proběhla soutěž na výběr zhotovitele stavby.

0000137 - TV Kyje – Hutě

Etapa 0006 - Cidlinská - Jaroslavická 2. část – vybudování inženýrských sítí a rekonstrukce vozovky a chodníků v trase provizorních komunikací.

V roce 2022 byl ukončen proces vyvádění z majetku u etapy 0006 - Cidlinská. Finanční prostředky byly čerpány na zpracování geometrického plánu a na inženýrskou činnost spojenou s vyváděním majetku.

0000138 - TV Kunratice

Etapa 0009 - K Zeleným domkům - rekonstrukce komunikace včetně výstavby dešťové kanalizace a chodníků v ulici K Zeleným domkům, a to v rozsahu ulic Vídeňská a K Libuši.

Etapa 0014 - Lesní - výstavba komunikací pro pěší a cyklisty.

Etapa 0018 - Komunikace IV - rekonstrukce komunikace, chodníků.

Etapa 0023 - Ohrada, chodníky - parkovací stání, veřejné osvětlení.

Etapa 0026 - Komunikace K Verneráku - rekonstrukce IS, komunikace, hráze rybníka.

V průběhu roku 2022 byla dokončena stavba etapy 0009 - K Zeleným Domkům, byly uhrazené provedené stavební práce včetně technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkonu koordinátora BOZP. V současné době probíhá proces kolaudace stavby. U etapy 0014 - Lesní byla zadána prověřovací studie, byla uhrazena příprava dokumentace pro výběr zhotovitele a aktualizace dokumentace pro zadání stavby. U etapy 0009 - K Zeleným domkům se uskutečnil výběr zhotovitele a u etapy 0026 - K Verneráku - sever proběhlo doplnění projektové dokumentace pro územní rozhodnutí včetně její úhrady a následně bude podána žádost o územní řízení.

0000152 - TV Dolní Chabry

Etapa 0010 - Chodník Spořická - výstavba oboustranného chodníku a zřízení zastávek BUS MHD podél komunikace v ulici Spořická.

V roce 2022 probíhala pouze koordinační jednání s MČ. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0000161 - TV Kolovraty

Etapa 0005 - Do Lipan - výstavba komunikace pro pěší a cyklisty podél komunikace v ulici Do Lipan.

Etapa 0007 - Propojovací komunikace, 2. část. - výstavba propojovací komunikace včetně chodníků a VO s napojením na komunikaci v ulici Přátelství.

Etapa 0008 - Komunikace Ve Skále - rekonstrukce komunikace včetně výměny vodoměrných znaků a chodníků.

Etapa 0009 - Parkoviště K Říčanům - vybudování přechodových míst (ostrůvek).

V roce 2022 byly čerpány finanční prostředky na výkupy pozemků v rámci etapy 0005 - Do Lipan. Dále byla uhrazena projektová dokumentace pro společné povolení u etapy 0008 - Komunikace Ve Skále. Dále byla v roce 2022 dokončena a vyvedena etapa 0009 a finanční prostředky byly čerpány inženýrskou činností spojenou s vedením této etapy.

0000196 - TV Klánovice

Etapa 0003 - Komunikace III, 2. část - rekonstrukce komunikací a výstavba dešťové kanalizace v ulici Blešnovská, Lovčická, Sendražická, Řepečská a K Rukavičkárně.

Etapa 0003 - Komunikace III, 3. část - rekonstrukce komunikací a výstavba dešťové kanalizace v ulicích Krovova, Voňkova atd.

Etapa 0004 - Komunikace IV - rekonstrukce komunikací a výstavba dešťové kanalizace v ulici K Rukavičkárně, Slavětínská.

V roce 2022 byla u etapy 0003 - Komunikace III, část. 1 - uzavřena a zaplácena Dohoda o narovnání se zhotovitelem. U etapy 0003 - Komunikace III, část.2 - byla zahájena realizace stavby, byly uhrazeny provedené stavební práce, dále technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta. Dále u etapy 0011 - TI pro IZS byl vybrán projektant a zahájena inženýrská činnost. Na základě vyhotovené dokumentace pro vydání společného povolení u etapy 0012 - Slavětínská byla podána žádost o vydání společného povolení a finanční prostředky byly čerpány na inženýrskou činnost spojenou s podáním žádosti o vydání společného povolení.

0000204 - TV Nebužice

Etapa 0006 - Gabrielka - vodohospodářské infrastruktury v ulici Truhlářka, Pod Vodojemem a U Gabrielky.

Etapa 0015 - U Pohádky - rekonstrukce komunikace a likvidace dešťových vod v ulici U Pohádky a okolí.

Etapa 0016 - V Sídlišti, je rekonstrukce komunikace a výstavba dešťové kanalizace.

V průběhu roku 2022 probíhala pouze koordinační jednání s MČ ohledně stavu přípravy investičních akcí na území MČ. Etapa 0015 - U Pohádky a etapa 0016 - V Sídlišti byly delimitovány na MČ. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0003082 - TV Radotín

Etapa 0017 - Lošetická - výstavba technické infrastruktury včetně rekonstrukce komunikací v oblasti ulic Lošetická, Zderazská, Otínská a Karlická.

Etapa 0020 - Staňkovka. Odkanalizování této dosud neodkanalizované oblasti.

V průběhu roku 2022 pokračovaly přípravné práce na zpracování projektové dokumentace u etapy 0020 - Staňkovka - jednáno o vyřešení pozemkových vlastnických vztahů. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0003090 - TV Řeporyje

Etapa 0006 - Jáchymovská. Rekonstrukce komunikace, výstavba dešťové kanalizace, rekonstrukce chodníků, veřejné osvětlení.

Etapa 0017 - vodovod Západní Kopanina – dostavba vodovodního řadu.

Etapa 0018 - Řeporyjské nám. II. část. - rekonstrukce komunikace, chodníků, prostoru náměstí atd.

Etapa 0025 - Muzikova - MHD, rekonstrukce komunikace včetně likvidace dešťových vod a zřízení obratiště BUS MHD v ulici Muzikova.

V roce 2022 byl u etapy 0006 - Jáchymovská vybrán zhotovitel stavby a finanční prostředky byly čerpány na provedené stavební práce, u etapy 0018 - Řeporyjské náměstí byla žádost o územní rozhodnutí vzata zpět a vyřešeny připomínky. U etapy 0025 - Muzikova bylo zajištěno stavební povolení a byl vybrán projektant na dokumentaci zadání stavby a autorský dozor. Byla uhrazena inženýrská činnost související s vydáním stavebního povolení. U etapy 0017 - vodovod Západní Kopanina byl vybrán zhotovitel stavby. Byla uzavřena smlouva se zhotovitelem a byly uhrazeny náklady na prodloužení stavebního povolení.

0003103 - TV Lochkov

Etapa 0007 - Centrum - výstavba a rekonstrukce technické vybavenosti v oblasti ulic Cementářská, Za Ovčínem a U Sušičky.

Etapa 0013 - propojovací chodník.

V roce 2022 byl vybrán zhotovitel stavby etapy 0013 - Propojovací chodník a samotná výstavba propojovacího chodníku byla dokončena včetně výsadby nových stromů. Finanční prostředky byly čerpány na provedené stavební práce včetně autorského dozoru, dále na výkup pozemků a na provedení přeložek sítí.

0003106 - TV Suchdol

Etapa 0001 - rekonstrukce komunikace a IS v části Suchdola.

Etapa 0002 - kanalizace Budovec. Rekonstrukce a dostavba kanalizace.

Etapa 0007 - Komunikace Výhledy - celoplošná rekonstrukce místních komunikací včetně rekonstrukce a dostavby splaškové kanalizace.

V roce 2022 byla dokončena stavba a proběhla kolaudace etapy 0001 - Nový Suchdol. Byly uhrazeny stavební práce. Dále proběhla kolaudace etapy 0002 - Kanalizace Budovec a finanční prostředky byly čerpány na související inženýrskou činnost. U etapy 0007 - Komunikace Výhledy 1. část proběhla soutěž na výběr zhotovitele a u etapy 0007 - Komunikace Výhledy 2-4. část byla zahájena a uhrazena projektová příprava dokumentace pro výběr zhotovitele.

0003111 - TV Lysolaje

Etapa 0008 - Protipovodňová opatření II - likvidace dešťových vod a protipovodňová opatření pro lokalitu nad ulicí Starodvorská a pro lokalitu Laťka.

Etapa 0018 - Záložní zdroj vody.

Etapa 0019 - Pěší spojky Šáreckého údolí - sít komunikací pro pěší a cyklisty, parkové úpravy a odvodnění.

V roce 2022 byla dokončena stavba etapy 0018 - Záložní zdroj vody, prostředky byly čerpány na stavební práce, technický dozor stavebníka a autorský dozor, bylo zajištěno sloučené povolení a proveden dendrologický průzkum u etapy 0019 - Pěší spojky Šáreckého údolí.

0003113 - TV Přední Kopanina

Etapa 001 - Rekonstrukce ČOV.

Etapa 0013 - Do Roklí. Řeší koncepci odvodnění komunikací.

V průběhu roku 2022 došlo k delimitaci etapy 0011 - ČOV Přední Kopanina z MČ Praha Přední Kopanina na INV MHMP. U etapy 0013 - Do Roklí bylo získáno stavební povolení a zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele a pro společné povolení. Finanční prostředky byly čerpány na zpracovanou projektovou dokumentaci a na inženýrskou činnost spojenou s vydáním stavebního povolení.

0003119 - TV Čakovice

Etapa 0007 - Čakovice - výtlač. Výstavba kanalizačního sběrače.

Etapa 0010 - Náves Třeboradice - rekonstrukce uličního prostoru.

Etapa 0020 - Kostelecká - jedná se o rekonstrukci komunikace včetně inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, chodníků, cyklostezky a kabelů NN a slaboproudu).

Etapa 0025 - Komunikace Cukrovarská - naplní je rekonstrukce komunikace Cukrovarská včetně výstavby chodníků a veřejné osvětlení v úseku od přejezdu ČD po ulici K Avii.

Etapa 0042 - Jirsákova - rekonstrukce komunikace a IS, rekonstrukce dešťové kanalizace.

Etapa 0043 - Na Kačence - rekonstrukce komunikací v dané lokalitě, včetně odvodnění a řešení uličního prostoru.

Etapa 0044 - Na Zlatém kopci - rekonstrukce komunikací v dané lokalitě, včetně odvodnění, přeložek sdělovacích sítí, rekonstrukce veřejného osvětlení a realizace cyklostezky.

V průběhu roku 2022 započalo u etapy 0007 - Čakovice - výtlač projednávání aktualizace stavebního povolení z důvodu změny majetkoprávních vztahů a rovněž probíhala jednání na zadání další části přivaděče nazvaného Na Sedlišti. U etapy 0020 - Kostelecká probíhala jednání o zajištění odvodnění komunikace, které v této oblasti není vyřešeno, u etapy 0025 - Komunikace Cukrovarská probíhala jednání o aktualizaci technického řešení v návaznosti na nevyřešený problém odvodnění. Byla započata realizace stavby etapy 0043 - Na Kačence. Finanční prostředky byly čerpány na provedené stavební práce u etapy 0043 - Ke Kačence.

0003127 - TV Běchovice

Etapa 0008 - Spojovací - rekonstrukce chodníků podél komunikace Mladých Běchovic v úseku Českobrodská a podchod pod tratí ČD, včetně komunikace pro pěší a cyklisty podél Běchovického potoka.

Etapa 0022 - K Jalovce - rekonstrukce komunikace, přeložky sítí, nové inženýrské sítě, úprava retenční nádrže.

Etapa 0028 - Sběrná - rekonstrukce komunikace, chodníků, veřejného osvětlení.

V průběhu roku 2022 byla u etapy 0008 - Spojovací získáno stavebního povolení, byl uhrazen správní poplatek za vydání stavebního povolení.

0003136 - TV Satalice

Etapy 0019 - Budovatelská II - rekonstrukce komunikace a výstavba chodníků včetně zastávky BUS MHD v ulici Budovatelská.

Etapa 0023 - Za železnicí - rekonstrukce komunikace, včetně dešťové kanalizace.

U etapy 0019 - Budovatelská II byl v průběhu roku 2022 vybrán zhotovitel stavby a stavba byla rovněž zahájena a úspěšně dokončena. Finanční prostředky byly čerpány za prodloužení stavebního povolení.

0003140 - TV Újezd nad Lesy

Etapa 0023 - Novolhotská - rekonstrukce komunikace vč. likvidace dešťových vod v části Blatov, která je ohraničena komunikacemi v ulici Novolhotská a Starokolínská.

Etapa 0024 - Propojovací - výstavba komunikace vč. chodníků a parkovacích stání.

Etapa 0028 - Rekonstrukce Starokolínské + Novosibřinské - snížení nivelety, dopravního značení, odvodnění komunikace, veřejného osvětlení, kabelové trasy a nezbytné přeložky.

Etapa 0029 - Rekonstrukce komunikace Starokolínské - návrh úpravy celého komunikačního prostoru, tj. rozšíření vozovky, vytvoření parkovacích stání a sadové úpravy.

V průběhu roku 2022 byla rekonstrukce komunikace převedena na etapu 0028 - Rekonstrukce Starokolínská + Novosibřinská. V rámci etapy 0028 - Starokolínská + Novosibřinská probíhala příprava podkladů pro vypsání soutěž na zhotovitele na průřezové činnosti v projektové dokumentaci (předpoklad IQ/2023). U etapy 0029 - Rekonstrukce komunikace Staroklánovické započala příprava dokumentace ke společnému povolení (zapotřebí vyřešit stanovisko IPR Praha). V roce 2022 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0003145 - TV Vinoř

Etapa 0011 - Sběrná. Výstavba cyklo chodníku mezi MČ Kbely a MČ Vinoř.

Etapa 0012 - ČOV Vinoř, jedná se o rekonstrukci a zkapacitnění stávající ČOV Vinoř, která byla původně navržena jako mechanicko-biologická na kapacitu 6 000 EO (ekvivalentních obyvatel).

Etapa 0013 - Dražkovská - výstavba nové komunikace mezi ulicemi Bohdanečská a Mladoboleslavská.

V roce 2022 byla dokončena realizace etapy 0011 - Sběrná, byla uhrazena aktualizace dokumentace pro výběr zhotovitele, technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta.

U etapy 0012 - ČOV Vinoř a bylo zažádáno o změnu stavby před dokončením. Finanční prostředky byly čerpány za inženýrskou činnost spojenou se zajištěním žádosti o změnu stavby před dokončením a dále byla uhrazena dohoda o narovnání ohledně zpracování projektové dokumentace s projektantem.

0003150 - TV Benice

Etapa 0006 - Revitalizace obce, její náplní je dokončení technické vybavenosti v MČ Praha - Benice.

V roce 2022 proběhlo vyvedení DHM etapy 0003 - Komunikace Benice - ul. Květnového povstání, ul. Na Luka a Na Koupališti do majetku MČ Benice. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0003151 - TV Dubeč

Etapa 0011 - Komunikace Dubeč - rekonstrukce komunikace, včetně rekonstrukce dešťové kanalizace a jejího doplnění, chodníky, veřejné osvětlení.

Etapa 0012 - Komunikace Na Lázeňce - rekonstrukce komunikace, dešťové a splaškové kanalizace, veřejné osvětlení.

Etapa 0026 - Kanalizace Lipové nám. - výstavba splaškové kanalizace.

Etapa 0027 - TI pro HZ - je podmiňující investicí pro výstavbu Hasičské zbrojnice Dubeč II v této městské části a její náplní je rekonstrukce komunikace a doplnění IS.

Etapa 0030 - Kolocova - úprava prostoru před hřbitovem.

Etapa 0033 - Ke Kolodějskému zámku - rekonstrukce komunikace, odvodnění, veřejné osvětlení.

V průběhu roku 2022 bylo vydáno sloučeného povolení (územního rozhodnutí a stavebního povolení) u etapy 0011 - Komunikace Dubeč, finanční prostředky byly čerpány na inženýrskou činnost spojenou s vydáním společného povolení a na zpracovanou dokumentaci pro společné povolení. U etapy 0026 - Lipové náměstí byl uhrazen správní poplatek za prodloužení stavebního povolení a započala příprava soutěže na zhotovitele dokumentace pro výběr zhotovitele. Etapa 0027 - TI pro HZ byly uhrazeny náklady na zpracování odborných posudků na stanovení ceny věcného břemene. Pro etapu 0030 - Kolocova bylo zajištěno stavební povolení a vodoprávní rozhodnutí. Byly uhrazeny náklady na související inženýrskou činnost.

0003168 - TV Křeslice

Etapa 0004 - Komunikace - rekonstrukce komunikace v rámci celoplošné rekonstrukce komunikací, včetně výstavby chodníků a likvidace dešťových vod v katastru MČ Praha - Křeslice, část B, C, D, pokračování plošné rekonstrukce komunikací v obci.

Etapa 0008 - Štychova - rekonstrukce části komunikace a chodníků.

V roce 2022 byla zahájena realizace etapy 0004 - Komunikace - část B, C, D a byl vybrán dodavatel na opravu komunikace s parkovištěm na pozemku parc. č. 7/14 v k. ú. Křeslice. Byly čerpány finanční prostředky na provedené stavební práce a technický dozor stavebníka u etapy 0004. Etapa 0008 - Štychova byla vyvedena z majetku INV na MČ Křeslice.

0003171 - TV Štěrboholy

Etapa 0012 - K Lesíku - kompletní rekonstrukce uličního prostoru (komunikace, kanalizace).

Etapa 0006 - Komunikace III. - v roce 2022 byly zajištěné podklady pro vyvedení a byla uhrazena inženýrská činnost spojená s vyvedením majetku. V průběhu roku 2022 bylo dále u etapy 0012 - K Lesíku zajištěno územní rozhodnutí a koncem roku byla podána žádost o vydání stavebního povolení. V této souvislosti byly finanční prostředky čerpány na úhradu dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení.

0003295 - TV Horní Počernice

Etapa 0012 - Třebešovská - náplní je dokončení výstavby vodohospodářské infrastruktury a rekonstrukce komunikací v ulici Sekeřická, Rožnovská, Třebešovská a další.

Etapa 0014 - komunikace Otovická.

Etapa 0025 - K Rybárně - rekonstrukce komunikace, uličního prostoru, veřejného osvětlení.

Etapa 0034 - V Slavětíně - rekonstrukce komunikace, uličního prostoru, veřejného osvětlení.

V roce 2022 byla ukončena stavba etapy 0012 - Třebešovská, byly čerpány finanční prostředky na provedené stavební práce. U etapy 0034 - V Slavětíně byla připravena soutěž na zhotovitele stavby a uhrazena dokumentace pro výběr zhotovitele. U etapy 0025 - K Rybárně byly čerpány finanční prostředky k úhradě dohody o narovnání v souvislosti se zpracovanou dokumentací pro výběr zhotovitele.

0004506 - TV Velká Chuchle

V rámci stavby TV Velká Chuchle je prováděna rozsáhlá rekonstrukce místních komunikací v oblasti ul. Na Hvězdárně. Do roku 2013 byly dokončeny etapy 0001 až 0012, které umožnily zavedení MHD.

Etapa 0013 - Na Hvězdárně.

Etapa 0014 - Na Cihelně - rekonstrukce komunikace, včetně odvodnění, veřejné osvětlení. V roce 2022 nadále probíhala jednání s MČ a TSK vedoucí k vyvedení majetku u etapy 0013 - Na Hvězdárně a stavba etapy 0014 - Na Cihelně byla ukončena a zkolaudována. Finanční prostředky byly čerpány za stavební práce, technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta.

0004507 - TV Vokovice

Předmětem připravovaného projektu je rekonstrukce splaškové a dešťové kanalizace, obnova vodovodu a uličního prostoru v podstatné části ulic v lokalitě Vokovic. Ve spolupráci s MČ připraveno celkem 6 etap. Bude zahájena projektová příprava.

V roce 2022 pokračovalo zpracování projektové dokumentace u etapy 0004 - V Kruhu, Půlkruhová a u etapy 0005 - Veleslavínská byla dokončena a uhrazena projektová dokumentace ve fázi pro vydání územního rozhodnutí.

0006963 - Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. Ostrově

etapa 0001 - Nová vodní linka. Nová vodní linka (dále jen NVL) na Ústřední čistírně odpadních vod na Císařském ostrově byla realizovaná s cílem zajistit plnění parametrů evropské a národní legislativy vyčištěných odpadních vod z území hlavního města Prahy vypouštěných do významného vodního toku Vltava. Stavba NVL byla zahájena 9. 10. 2015 a ukončena 18. 9. 2019. Bezprostředně po dokončení realizace stavby byl zahájen 19. 9. 2019 zkušební provoz Fáze B0 v délce 99 dní. Jeho cílem bylo zpracování biologické části NVL. Vlastní zkušební provoz označený jako Fáze B byl zahájen 27. 12. 2019. Zajišťoval jej po dobu 365 dní, do 26. 12. 2019, v rámci svého smluvního plnění zhotovitel stavby – Sdružení ÚČOV Praha. K tomuto termínu došlo ke zpětnému převzetí stavby Objednatel. Podle rozhodnutí Rady hlavního města Prahy zajišťuje navazující prodloužený zkušební provoz od 27. 12. 2019 pro hlavní město Prahu Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Ucelená část stavby, kromě UV lamp - technologického zařízení na hygienizaci a dezinfekci odpadních vod, byla k 31.12.2021 zkolaudována.

V současné době je zajišťován zkušební provoz UV lamp, který bude probíhat do 31.12.2025.

V roce 2022 byly pravidelně čerpány finanční prostředky na zkušební provoz UV lamp.

Kromě této nejdůležitější etapy zahrnuje stavba následující etapy:

etapa 0003 - Kalové hospodářství

V roce 2022 - bylo odzkoušeno a vyhodnoceno činnost Poloprovozního zařízení.

etapa 0004 - Nátokový labyrint – levý břeh.

V současné době probíhá inženýrsko-geologický průzkum a je dokončována DVZ na jejímž základě bude vybrán zhotovitel.

etapa 0005 - Nátokový labyrint - pravý břeh.

stavba zahájena 7. 6. 2021, stavba probíhá předpoklad dokončení 05/2023. Kapitálové výdaje zahrnovaly náklady na stavební práce, technický dozor stavebníka a na výkon koordinátora BOZP.

etapa 0008 - Kompenzační opatření - Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja.

Stavební povolení s nabytím právní moci 7. 12. 2018 bylo vystaveno na původní návrh. Z důvodu neúnosné finanční náročnosti původního řešení došlo ke změně projektu. V listopadu 2020 proběhla funkční zkouška k ověření nově navrhovaného řešení uzávěru, po vyhodnocení bylo konstatováno, že ani toto řešení není vhodné.

Ve spolupráci s PVS a.s. byla uzavřena smlouva na nové řešení uzávěru a v roce 2022 byly hrazeny náklady vyplývající z této smlouvy.

etapa 0009 - Retenční nádrž - pravý břeh - projektová dokumentace pro územní rozhodnutí je stále ve fázi projednávání. Finanční prostředky byly v roce 2022 čerpány na úhradu konceptu dokumentace pro územní rozhodnutí.

etapa 0010 - Retenční nádrž - levý břeh - stavba je ve fázi předprojektové přípravy.

0007133 - IP pro kapitolu 02

Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2022.

V roce 2022 nebyly čerpány finanční prostředky.

0007499 - TV Dolní Měcholupy

Etapa 0002 - Za Kovárnou - rekonstrukce komunikace, chodníků, vjezdů, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, přeložka plynu.

Etapa 0003 - Dolnoměcholupská - Jedná se o rekonstrukci páteřní komunikace, tělesa mostu, dobudování chodníků, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, přeložka plynu.

V rámci etapy 0003 - Dolnoměcholupská byla v roce 2022 zpracovaná prověřovací studie, která upozornila na problematické majetkové vztahy a problém likvidace srážkových vod. Kapitálové výdaje zahrnovaly náklady spojené se zpracováním této studie.

0007500 - TV Praha 6

Etapa 0006 - Komunikace v Šárecké údolí - kompletní rekonstrukce komunikace, včetně IS.

Etapa 0021 - Pokojná - výstavba splaškové kanalizace a vodovodu v ulici Pokojná a Dolní Šárka I.

V průběhu roku 2022 byl vybrán zhotovitel stavby etapy 0006 - Šárecké údolí a zahájena vlastní stavební činnost. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce a související inženýrskou činnost. Také byla zajištěna příprava podkladů pro vyvedení etapy 0021 na PVS a.s.

0007981 - TV Za Horou

Etapa 0009 - Třešňová. Budou řešeny nové povrchy komunikací v ul. Aloisovská, Jednostranná a zbývající část ul. Třešňová, včetně rekonstrukce vodovodu a VO. V místě komunikací a tras vodovodu doposud nejsou vypořádány majetkoprávní vztahy a významná část dotčených pozemků patří celkem 17 soukromým osobám.

V roce 2022 byla uhrazena zpracovaná dokumentace pro sloučené řízení u etapy 0009 - Třešňová. Finanční prostředky byly čerpány na dohodu o narovnání v souvislosti s provedeným autorským dozorem u etap 0006, 0007 a 0008.

0008548 - Kanal. sběrač H - prodl. do Běchovic

Z důvodu ukončení platnosti stávajícího povolení k vypouštění odpadních vod ze stávající ČOV v Běchovicích v roce 2010, byla v roce 2005 zahájena projekční příprava na prodloužení sběrače H o 2015 m směrem do Běchovic. Sběrač navazuje na stávající kanalizaci v ulici Národních hrdinů v MČ Dolní Počernice a povede do ulice Nad rybníkem a podél Počernického rybníka s ukončením před viaduktem ČD. Přepojení ČOV bude provedeno výtlakem v délce 420 m. Vzhledem k velké investiční náročnosti a dlouhodobé realizaci této stavby, byla tato stavba rozdělena do čtyř etap, a to etapa 0001 - Dolnopočernická, etapa 0002 - Běchovická, etapa 0003 - Výhledová a etapa 0004 - Svěpravická.

Etapa 0002 - Stoka H2 Běchovická - Část bude realizována mikrotuneláží délka cca 715 bm a část v pažené rýze délka cca 553 bm.

V roce 2022 bylo získáno povolení změny stavby před dokončením a vybrán zhotovitel stavebních prací vč. uzavření smlouvy u etapy 0002, byly uhrazeny náklady na administrátora této veřejné zakázky. Kapitálové výdaje zahrnovaly náklady na úhradu technického dozoru stavebníka, výkon koordinátora BOZP a geotechnický monitoring u etapy 0002.

0008588 - TV Malá Ohrada

Etapa 0006 - Červeňanského - dokončení komplexní rekonstrukce inženýrských sítí, vozovek a chodníků a městského mobiliáře v oblasti Malé Ohrady.

V roce 2022 proběhla kolaudace stavby a připraveny podklady k vyvedení z majetku. Byla připravena dohoda o narovnání se zhotovitelem firmou HES stavební s.r.o. ke schválení RHMP. Finanční prostředky byly čerpány na uhrazení náklady vyplývající z dohody o narovnání s projektantem v souvislosti s dokumentací o zadání stavby.

0008618 - TV Praha 4

Etapa 0007 - Na Vrstevnici - rekonstrukce komunikace a inženýrské sítě.

Etapa 0006 - Stará cesta - rekonstrukce komunikace a inženýrské sítě.

Etapa 0009 - Nad Koupadly.

V roce 2022 kapitálové výdaje zahrnovaly náklady na dopracovanou dokumentaci pro územní rozhodnutí a koncept dokumentace pro stavební povolení a na dohodu o narovnání ohledně ukončení zpracování projektové dokumentace u etapy 0009 - Nad Koupadly.

0008781 - Prodloužení sběrače "T" do Třebonic

Stavba zahrnuje prodloužení sběrače „T“ do Třebonic. Jedná se o gravitační kanalizaci DN300 a DN400 a výtlačný řad. Tento sběrač umožní odkanalizování k. ú. Třebonice a nová rozvojová území v povodí sběrače.

V roce 2022 byla uzavřena smlouva mezi HMP, PVS a PVK bylo požádáno o vydání stavebního povolení. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0008950 - TV Praha 15

Jedná se o rekonstrukce, sjednocení povrchů komunikací pro pěší, včetně dobudování chybějícího odvodnění, parkovacích stání, veřejného osvětlení na území Prahy 15 v rámci zbývajících etap stavby:

Etapa 0010 - Hornoměcholupská ulice, 1. část.

Etapa 0011 - Obnova oblastí Horní Měcholupy, 1. část - jedná se o rekonstrukci cest pro pěší včetně odvodnění v ulicích.

Etapa 0013 - Obnova oblastí Hostivař, 1. část - jedná se o rekonstrukci cest pro pěší včetně odvodnění v ulicích.

V roce 2022 proběhla kolaudace etapy 0011 - Obnova oblastí Horní Měcholupy, byl doplacen autorský dozor projektanta, dále proběhla realizace stavby etapy 0010 - Hornoměcholupská ulice, 1. část a pokračovala projektová příprava etapy 0013 - Obnova oblastí Hostivař, 1. část. Byly čerpány finanční prostředky na inženýrskou a projektovou činnost ve fázi DUR etapy 0010.

0040019 - Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi

Prodloužení sběrače G do MČ Praha Dubeč umožní přepojení kanalizačního systému sváděného do ČOV Uhříněves na městský kanalizační systém, a to včetně přepojení stávajících čerpacích stanic. Prodloužení zahrnuje řad DN800 v délce 2 800 bm a DN500 délky 440 bm.

V roce 2022 byla vyhotovena projektová dokumentace pro novou větev stoky pro napojení stávající PČOV (etapa 0002). V rámci etapy 0001 bylo projednáváno společné územní a stavební řízení, byly doplněny potřebná stanoviska a dokumenty. Finanční prostředky byly čerpány na dokumentaci pro společné povolení a na inženýrskou činnost spojenou s podáním žádosti o vydání společného povolení.

0040020 - TV Letňany

Etapa 0004 - Křivoklátská - rekonstrukce komunikace, uličního prostoru, inženýrských sítí.

Etapa 0010 - Vítkovická a Šumperská.

Etapa 0011 - Komunikace podél veletržního areálu PVA EXPO Letňany.

V roce 2022 bylo pro etapu 0004 - Křivoklátská zajištěno stavební povolení, vodoprávní rozhodnutí a vyhotovena dokumentace pro výběr zhotovitele. Prostředky byly čerpány na úhradu zajištění stavebního povolení, vodoprávního povolení a za zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele.

0040021 - TV Petrovice

Etapa 0004 - Novopetrovická - rekonstrukce komunikace, výstavba veřejného osvětlení. Bude zahájena projektová příprava.

Etapa 0005 - Dobrá voda - zpracován majetkoprávní elaborát.

V roce 2022 probíhala pouze koordinační jednání s MČ ohledně přípravy dalších investičních akcí na území MČ. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0040022 - TV Troja

Etapa 0007 - Trojská II. rekonstrukce komunikace včetně odvodnění křižovatky v ulici Trojská v křížení s ulicí Pod Havránkou. Součástí etapy je odvodnění části Botanické zahrady nad komunikací v této ulici.

Etapa 0006 - Pod Havránkou II - výstavba jednotné kanalizace a následná rekonstrukce komunikace v pokračování ulice Pod Havránkou.

V roce 2022 byla dopracovány podmínky pro aktualizaci projektové dokumentace pro výběr zhotovitele u etapy 0007 - Trojská II. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0040297 - TV Hloubětín

Stavba je rozdělena do řady etap, zahrnujících rekonstrukce komunikací podle schválené objemové studie.

Etapa 0004-0006 - Rekonstrukce komunikací, včetně dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, chodníky - část území Hloubětína. V průběhu roku 2022 byl ukončen proces vyvádění z majetku pro etapy 0004-0006.

Etapa 0007 - Mochovská I. - rekonstrukce uličního prostoru v okolí školy.

Etapa 0008 - Mochovská II. - rekonstrukce komunikace, včetně dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, chodníky.

Etapa 0012 - Milovická - rekonstrukce komunikace, včetně dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, chodníky.

V průběhu roku 2022 probíhala realizace stavby u etapy 0007 - Mochovská I a u etapy 0012 - Milovická. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce, technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta. Stavby byly také dokončeny a byl vydán kolaudační souhlas. V současnosti se připravuje vyvedení stavby z majetku. Pro etapu 0008 - Mochovská II. bylo zajištěno územní rozhodnutí a započala příprava dokumentace pro stavební povolení.

0040741 - TV Zahradní město

Etapa 0006 - Zabezpečení svahu Nad Chaloupkami a ul. Horní Chaloupky - realizace projekčních a následně stavebních prací na základě havarijního výměru.

V roce 2022 byla stavba (dle havarijního výměru a požadavků stavebního úřadu Prahy 10) ukončena a předána budoucímu správci. Byly uzavřeny smlouvy na věcná břemena. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce, technický dozor stavebníka, na zřízení věcných břemen včetně souvisejících znaleckých posudků a geometrických plánů.

0040954 - TV Bílá Hora

Řešení havarijního technického stavu IS, nevhodné uspořádání dopravního prostoru. Zpracována studie území, lokalitu rozděluje na sedm samostatných etap. Každá bude řešit jednotlivé stavební objekty: komunikace, kanalizaci splaškovou a dešťovou, vodovod, plynovod, rozvody VN a NN, slaboproudé rozvody a veřejné osvětlení. Etapa 0007 - Chýňská. První část území Bílé Hory zahrnující tuto a další ulice v lokalitě.

V roce 2022 pokračovala projednávání dokumentace s příslušnými správci sítí u etapy 0007 - Chýňská. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0042124 - PPO 2013 -modernizace a rozšíření části PPO

Cílem stavby je modernizace, doplnění a rozšíření stavby protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy na základě zkušeností z povodně v červnu 2013.

V průběhu roku 2022 byli vybráni zhotovitelé stavby u navýšení části PPO podél Krňáku a stavby rozšíření PPO Pod Zbraslavským zámkem. Obě uvedené investiční akce byly zahájeny a stavba navýšení části PPO podél Krňáku byla rovněž úspěšně dokončena. Byl vybrán zhotovitel stavby - PPO na Šachetském potoce a stavba byla rovněž v tomto roce dokončena. Bylo zajištěno stavební povolení a zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele na PPO Rašínovo nábřeží. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce, technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta všech těchto částí investiční akce.

0042359 - Papírenská - kanalizační sběrač

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace - rekonstrukci stávající stoky „D“ DN 1200 její zkapacitnění na DN 1400 mm z trouby litinové. Celková délka rekonstruované části kanalizace je 481 m. Napojení této stoky bude provedeno na stávající rozdělovací komoru v ulici Papírenská a konec stoky bude zaústěn do šachty D3 v prostoru ÚČOV. Součástí plnění je rušení stávajících nefunkčních řadů BET DN 1200. Realizace této stavby bude v koordinaci se stavbou „Nátokový labyrint - levý břeh“.

V roce 2022 nebyly čerpány žádné finanční prostředky. Bylo zahájeno řízení o změně stavby vodního díla spočívající v prodloužení lhůty pro dokončení.

0042472 - TV Březiněves

Etapa 0004 - Bezejmenná - rekonstrukce komunikace a inženýrské sítě.

Etapa 0005 - Bezinková - rekonstrukce komunikace a inženýrské sítě, chodníky.

Etapa 0006 - Na poli - rekonstrukce komunikace a inženýrské sítě, veřejné osvětlení.

V roce 2022 byla zhotovena a uhrazena studie proveditelnosti pro etapu Etapa 0004 - Bezejmenná a související etapu 0005 - Bezinková. Na popud stavebního úřadu Prahy 8 v rámci žádosti o společné rozhodnutí pro etapu 0004 - Bezejmenná byl proveden a uhrazen geotechnický a hydrogeologický průzkum, hluková a rozptylová studie.

0042473 - Botanická zahrada - areál západ, dostavba

Botanická zahrada připravila projekt dostavby areálu Západ, který by měl doplnit vybavenost pro návštěvníky. Jedná se o restauraci a sociální zařízení včetně objektů inženýrských sítí a komunikací. Tento areál je podpůrný pro provoz skleníku Fata Morgána. Realizace stavby byla zahájena v roce 2018. V roce 2021 byla stavba dokončena a zkolaudována.

V roce 2022 byly čerpány finanční prostředky za výkon koordinátora BOZP na základě RHMP schválené dohody o narovnání v 09/2022.

0042474 - Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle

Bývalá skládka TKO Slivenec se nachází v jihozápadní části hlavního města Prahy, převážně na pozemcích k. ú. Velká Chuchle a Slivenec. V dubnu 2018 byly zahájeny stavební práce, realizace je s využitím dotace Operačního programu Životní prostředí.

V roce 2022 neprobíhaly vlastní stavební práce na etapě I a započalo projednávání žádosti o stavební povolení na II. etapu. Řešen soudní spor o vyklizení části skládky a proběhla kontrola čerpání dotace ze strany SFŽP. Bylo čerpáno na činnost administrátora dotace v souvislosti s uskutečněnou veřejnoprávní kontrolou z MŽP.

0042476 - Dofakturace pro kap. 02

Jedná se o úhradu faktur za stavební práce na dokončených stavbách, které již nejsou ve schváleném rozpočtu. V roce 2022 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0042804 - Revitalizace Karlova náměstí, etapa II.

Jedná se o celkovou revitalizaci parku na Karlově náměstí s cílem obnovy a rozvoje hlavních přírodních a historických hodnot parku. Součástí stavby je kromě vlastního návrhu parku také koncepční architektonické řešení uličních částí náměstí a prověření vhodnosti a umístění podzemních garáží v jeho jihovýchodní části.

V roce 2021 byla dokončena dokumentace pro územní rozhodnutí, nicméně nebylo možné pokračovat bez získání kladného stanoviska NPÚ, které je podmíněno zpracovaným management plánem (IPR). Vzhledem k tomu, že otázka management plánu není stále ukončena, projekční práce nemohly pokračovat dle předpokladů a v roce 2022 nebyly čerpány prostředky rozpočtu v předpokládané výši.

0042811 - Vodovod Botanická zahrada

Jedná se o realizaci výstavby vodovodu na přívod užitkové vody z koryta Vltavy do areálu Botanické zahrady. Vodovod je napojen na nově zbudovaný jímací objekt umístěný v břehové části řeky, v prostoru pod jižním vstupem do zahrady Trojského zámku. Odtud pokračuje přes areál Trojského zámku, prochází pod veřejnou komunikací a vstupuje na území Botanické zahrady. Součástí stavby je vodojem vystrojený technologií a regulačním systémem, ze kterého bude, v rámci samostatné akce Botanické zahrady, provedeno napojení na stávající vnitro-areálový zavlažovací systém. Stavba dokončena a zkolaudována v roce 2021.

Stavba dokončena a zkolaudována v roce 2021 a v roce 2022 předána provozovateli – Botanické zahradě. Finanční prostředky byly určeny na úhradu nákladů spojených se zřízením služebnosti.

0042812 - Celková přestavba Císařského ostrova

Ze studie Celková koncepce Císařského ostrova zpracované v gesci IPR vyplývá několik dílčích studií proveditelnosti, které budou pokračovat dalšími projekčními stupni a následnou realizací. Studie řeší rozvoj území Císařského ostrova a obou břehů Vltavy v tomto místě s ohledem na zlepšení prostředí formou rozvoje zeleně, cyklostezek, úpravy břehů řeky.

Na jaře 2022 bylo požádáno o souhlas s ohlášením stavby, následně bude dokončena DVZ a v roce 2023 bude stavba zahájena. Finanční prostředky byly čerpány na úhradu správních poplatků.

0042813 - Výkup pozemků ke kanalizačnímu sběrači G vč. G6

Jedná se o výkup pozemků na dokončené investiční akce s původním názvem stavba č. 9620 - Kanalizační sběrač G vč. G6, která byla realizována v letech 1988 až 2004.

V roce 2022 nedošlo k realizaci výkupů pozemků, nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0043320 - TV Praha 22

Etapa 0001 Středohorská. Týká se dostavby inženýrských sítí a komunikace v ulici Středohorská.

V roce 2022 probíhala pouze koordinační jednání s MČ ohledně přípravy dalších investičních akcí na území MČ. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0043321 - TV Praha 11

Etapa 0001 - Propojení Mírového hnutí - Blažimská, jedná se o nový chodník šířky 2 m, veřejné osvětlení, likvidaci dešťových vod a mostek přes Košíkovský potok.

Etapa 0002 - Sportovní plochy - rekonstrukce a dostavba sportoviště.

Etapa 0004 - Dopravní hřiště Chodov - Jarníkova, jedná se o nový areál dopravního hřiště se zázeminím pro správce, sociální zařízení, učebnou skladem kol a dílnou.

V roce 2022 byla u etapy 0002 - Sportovní plochy zpracována a uhrazena aktualizace projektové dokumentace pro společné povolení a bylo zahájeno samotné společné řízení. U etapy 0004 - Dopravní hřiště Chodov - Jarníkova došlo k zastavení a ukončení všech prací na základě rozhodnutí MČ Prahy 11 o jiném využití pozemku.

0043322 - TV Nedvězí

Etapa 0001 - Rekonstrukce komunikace Slámová + Únorová a navazující - rekonstrukce komunikací a přilehlého uličního prostoru.

Pro etapu 0001 - Rekonstrukce komunikace Slámová + Únorová a navazující byla v roce 2022 vyhotovena dokumentace ke společnému povolení pro komunikace. Finanční prostředky byly čerpány na její úhradu.

0043323 - TV Královice

Etapa 0001 - Rekonstrukce mostu přes Rokytku - rekonstrukce mostu za účelem zlepšení průchodu povodňových vod Rokytky mostním otvorem.

V rámci investiční akce etapa 0001 - Rekonstrukce mostu před Rokytku byl v roce 2022 zajištěn demoliční výměr na stávající mostní konstrukci. Finanční prostředky byly čerpány na úhradu správního poplatku souvisejícího s vydáním pravomocného územního rozhodnutí.

0043324 - Drobné neodkanalizované oblasti (DNO)

V roce 2022 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0043799 - IS Sokolovská

Stavba se týká přeložek inženýrských sítí a výstavby dešťové kanalizace. V roce 2019 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. Po zahájení prací projektanta byly zjištěny technické překážky. Následně bylo od realizace této akce ustoupeno a dosavadní činnost projektanta byla ukončena a v roce 2022 finančně vypořádána Dohodou o ukončení smlouvy o dílo.

0043915 - VD Hostivař - zkapacitnění bezpečnostního přelivu

Předmětem této stavby je vybudování nového bezpečnostního přelivu na vodním díle Hostivař, schopného převést povodňovou vlnu Q 10000 a zabránit tak možnému destrukci hráze nekontrolovaným přelivem přes korunu hráze. Vodní dílo Hostivař (VD Hostivař) zadržuje 1,8 mil. m³ vody. Hráz VD je zemní sypaná s návodním těsněním. V případě nekontrolovaného přelivu zemní hráze hrozí nebezpečí její destrukce.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na stavební práce, technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta a výkon koordinátora BOZP.

0043916 - TV Praha 5

Etapa 0001 - Slivenecká Jedná se o vybudování chybějící splaškové kanalizace, přeložky dešťové kanalizace a komplexní rekonstrukci povrchů komunikací, včetně chodníků a odvodnění v ul. Hlubočepská, Slivenecká, Lochkovská. Dokončeno.

V roce 2022 probíhala pouze koordinační jednání s MČ ohledně přípravy dalších investičních akcí na území MČ. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0044151 - TV Rekonstrukce stoky D

Jedná se o vybudování nové podzemní retenční nádrže umístěné v Šáreckém údolí v Praze 6, na výstupu odlehčovacího potrubí z odlehčovací komory OK_3 D umístěné na Evropské ulici. Toto odlehčovací potrubí je v současné době nevhodně ukončeno volným výtokem do travnatého pozemku v ul. V Šáreckém údolí, vyhrazeného k tomuto účelu Územním plánem. Návrh nové podzemní záchytné retenční nádrže vychází ze zpracovaného Generelu odvodnění hl. m. Prahy.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na provedené stavební práce, technický dozor stavebníka a na geotechnický monitoring.

0044409 - TV Praha 9

Etapa 0001 - Oblast Prosek - ulice Bílkova, Rumburská, Novoborská, Českolipská; rekonstrukce komunikací, chodníky, odvodnění.

Etapa 0002 - Oblast Vysočany - ulice Čihákova, Kovářská, Kovanecká, U školičky, Na Břehu, Mlékárenská, Freyova; rekonstrukce komunikací, chodníky, odvodnění.

Etapa 0003 - Oblast Hrdlořezy – ulice Mezitřaťová; rekonstrukce komunikací, chodníky, odvodnění.

V roce 2022 pokračovaly práce na zpracování projektové dokumentace u etapy 0001 - Oblast Prosek a etapy 0002 - Oblast Vysočany a příprava podkladů pro vypsání dalších etap. Byly čerpány finanční prostředky na zpracování konceptu projektové dokumentace pro společné povolení a na průřezové činnosti.

0044574 - Kaštanka

Rekonstrukce zahrady Kaštanka v sousedství Šlechtovy restaurace, včetně prostoru před severní fasádou restaurace, je založena na obnovení původní druhové skladby stromů doložené od 19. století (tedy především jírovců - kaštanů) a zachování jejich rastru do trojsponu. Výška stromů bude limitována na 11 m, aby byl umožněn výhled z Mecseryho silnice na rybníky v popředí Šlechtovy restaurace. Budou provedeny především sadové úpravy, dále související terénní úpravy, vč. opěrné zdi, bude doplněno oplocení zahrady a objekt WC, vč. přípojek.

V roce 2022 byl schválen záměrový tisk na výběr zhotovitele opěrné zdi a proběhlo výběrové řízení. Dále bylo dne 22.8.2022 vydáno Rozhodnutí - schválení stavebního záměru na WC u Šlechtovy restaurace, které nabylo právní moci dne 15.9.2022. Pro tento objekt se zpracovává projektová dokumentace pro výběr zhotovitele. Finanční prostředky byly čerpány na inženýrskou činnost spojenou se zpracováním dokumentace pro výběr zhotovitele.

0044575 - Sběrač B Barrandov

Jedná se o výstavbu kanalizačních sběračů pro oddílný odvod dešťových a splaškových vod a vybudování souvisejících zařízení technické infrastruktury. Tato výstavba zajistí odlehčení stávající technické infrastruktury v oblasti Barrandova a umožní budoucí rozvoj této lokality.

V roce 2022 pokračovala odborná projekční a inženýrská příprava včetně projednání vypracované DSP pro 1. etapu Západní část kanalizace s DOSS. Budoucí výstavba Západní

větve je prioritní z důvodu zajištění kapacity kanalizace v rozvíjející se developerské lokalitě. 2. etapa Východní větve kanalizace a dílčí úsek Zokruhování vodovodu je zpracován ve stupni DUR dle požadavků akciové společnosti PVS. Finanční prostředky byly čerpány na zpracování dendrologického průzkumu, hydrogeologického průzkumu pro retenční nádrže a na geotechnický doměření.

0044849 - Biometan, využití kalového plynu na ÚČOV Praha

Biometan, využití kalového plynu na Ústřední čistírně odpadních vod Praha. Jedná se o přípravu a realizaci pilotního projektu úpravy kalového plynu produkovaného na ÚČOV Praha na biometan a následné využití tohoto produktu k distribuci do plynárenské sítě. Pilotní projekt Biometan, využití kalového plynu na ÚČOV Praha, je zaměřen na ověření efektivního využití této technologie v podmínkách HMP s cílem účelného využití dosavadních i budoucích přebytků bioplynu. Mimo to výsledky pilotního projektu přispějí k upřesnění koncepce modernizovaného kalového hospodářství ÚČOV a může mimo jiné poskytnout důležité informace pro budoucí efektivní využívání bioplynu jak po technické, tak ekonomické stránce.

V roce 2022 byla zahájena realizace těžebního plynovodu s napojením na středotlaké rozvodné potrubí, stavba bude v roce 2023 dokončena. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce.

0045108 - TV Praha 10

Rekonstrukce a dostavba technické vybavenosti v městské části. Etapa 0001 - Na Louži, rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí. Etapa 0002 - Dolinecká, dobudování inženýrských sítí.

V roce 2022 probíhala pouze koordinační jednání s MČ ohledně přípravy dalších investičních akcí na území MČ. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0045109 - Záchraná stanice pro volně žijící živočichy

Výstavba nového areálu záchrané stanice vyřeší problém hl. m. Prahy, které jako jediný kraj v ČR nedisponuje odpovídajícím zařízením pro léčbu zraněných volně žijících živočichů. Budou zde umístěny potřebné typy léčebných voliér, veterinární ošetřovna, operační sál, JIP, přípravná krmiv, izolace, zázemí zaměstnanců, léčebné výběhy a kafilerní sklad. Bylo vydané rozhodnutí pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení s nabytím právní moci dne 28. 5. 2020. Byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele a zahájena stavba výstavbou kanalizace.

V roce 2022 INV MHMP zajistil dokončení výstavby kanalizace včetně související inženýrské činnosti a činnosti dendrologa. Dále byla zajištěna administrace veřejné zakázky pro výběr zhotovitele, proběhlo výběrové řízení a byla uzavřena smlouva se zhotovitelem. Proběhlo výběrové řízení a uzavření smlouvy na technický dozor stavby. Koordinátor BOZP byl zajištěn dodatkem k rámcové smlouvě. Kapitálové výdaje zahrnovaly náklady na stavební práce, technický dozor stavebníka.

0046324 - Ekodukt Barrandov

Jedná se o vybudování nového ekoduktu, dvojmostí tvořeného zeleným přechodem pro volně žijící živočichy a lávkou pro pěší a cyklisty, jako přemostění rušné čtyřproudé ulice K Barrandovu.

V průběhu roku 2022 byl schválen záměr na zahájení projektové přípravy a byla vyhlášena veřejná zakázka. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

MHMP - OCP

0002003 - Výkupy lesních pozemků

Proběhl výkup rozsáhlých pozemků v kat. ú. Třeboradice.

0004527 - Komplex zahrad na Petříně

Po rozhodnutí RHMP byla většina staveb ukončena, probíhá pouze projekční a inženýrská příprava vodohospodářských projektů. Rovněž probíhá příprava rekonstrukce cest v Růžovém sadu na Petříně, bylo odevzdáno DSP a proběhlo stavební řízení. Výběrové řízení na dodavatele prací bylo zahájeno ve 2. polovině roku 2022, vlastní realizace byla zahájena v 11/2022 a bude pokračovat i v následujícím roce 2023, kdy bude fakturován zbytek z celkových nákladů k dokončení realizace.

0006475 - Obnova parku na Vítkově

Proběhlo stavební řízení a byla odevzdána dokumentace DPS. Rovněž byl zpracován a následně v 6/2022 schválen záměrový Tisk pro schválení stavebního záměru v ZHMP, výběrové řízení na zhotovitele bylo zahájeno v 9/2022, na základě dodatečných informací byla lhůta pro podání nabídek posunuta až na 1/2023. V roce 2023 po rozhodnutí o výběru zhotovitele RHMP by měla být fakturována větší část z celkových nákladů.

0006957 - Výkupy pozemků

Byl dokončen výkup rybníka Prasečák v kat. ú. Řepy, výkup pozemků pro revitalizaci Lipanského potoka a příměstský park Soutok v kat. ú. Lipence a odkup pozemku v kat. ú. Hlubočepy – plochy navazující na zástavbu sídliště Barrandov. Dále byla vykoupena plocha lesního charakteru v kat. ú. Hostivař a plochy orné půdy v kat. ú. Třeboradice.

0007531 - Rekreační park – Hostivař

Proběhlo stavební řízení a vydání SP v 5/2022. Zároveň byl zpracován a následně schválen záměrový tisk k této VZ RHMP, proběhlo výběrové řízení s termínem podání nabídek v 6/2022, díky zpoždění schválení výběru v RHMP bylo zahájení prací posunuto až na rok 2023.

0008306 - Rybník (vodojem) - Letenské sady

Bylo vydáno stavební povolení a zahájeny přípravné práce, byl dokončen záchranný archeologický průzkum a přeložka plynovodu v zátopě budoucí vodní plochy. Bylo vybudováno přívodní potrubí z Rudolfovy štoly a provedeny hrubé terénní úpravy celé zdrže rybníka a vytěžený materiál odvezen na deponii mimo park. Práce na opevnění břehů, objektu a zatěsnění dna proběhly od 4/2022 a byly kompletně dokončeny v 10/2022.

0008653 - Realizace opatření na úsporu energie a adaptační o

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci opatření v objektech příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou. Věcně se jednalo o projekty „EAO - rekonstrukce kotelny GMHS“ pro Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, „EAO - Rekonstrukce osvětlení - učebny“ pro Základní škola pro žáky s poruchami zraku, Praha 2, nám. Míru 19 a „EAO - kompletní rekonstrukce osvětlení“ pro Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576. Investice byly vyčerpány.

0010986 - EU-Kotlíkové dotace Praha III.

Jedná se o dotační program OPŽP – „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“. RHMP schválila usnesením č. 1025 ze dne 27.

5. 2019 realizaci tohoto projektu za podmínek daných Registrací akce a rozhodnutím o poskytnutí dotace číslo 115D313010028 vydané řídicím orgánem OPŽP Ministerstvem životního prostředí ČR. Usnesením RHMP č. 370 ze dne 1. 3. 2021 byl vytvořen zásobník projektů na žádosti, na které v době jeho schválení nebyly alokované finanční prostředky. Ty byly následně do rozpočtu HMP zaúčtovány. Výplata dotací žadatelům, kteří byli schválení příslušnými usneseními Rady, v rámci původního dotačního programu byla v roce 2021 ukončena. Zbývající finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu 2022. Tyto finanční prostředky byly v prvním pololetí roku 2022 použity na výplatu dotací všem zbývajícím žadatelům ze zásobníku projektů. Nevyužité finanční prostředky byly vráceny MŽP ČR v rámci konečného vyúčtování. Tento projekt byl ukončen.

0011136 - EU - Kotlíkové dotace Praha IV.

Jedná se o dotační program OPŽP 2021 - 2027 – „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech IV“. RHMP schválila usnesením č. 768 ze dne 11. 4. 2022 realizaci tohoto projektu za podmínek daných Registrací akce a rozhodnutím o poskytnutí dotace číslo 22_001/0000015 vydané řídicím orgánem OPŽP Ministerstvem životního prostředí ČR schválené RHMP usnesením č. 1584 ze dne 20. 6. 2022. Usnesením RHMP č. 2830 ze dne 31. 10. 2022 byla provedena úprava rozpočtu v kapitole 0254 a zavedení nové investiční akce do centrálního číselníku akcí a schválení 1. skupiny žadatelů, se kterými je možné uzavřít smlouvu a poskytnout dotaci. Usnesením RHMP č. 3106 ze dne 5. 12. 2022 byla schválena 2. skupina žadatelů, se kterými je možné uzavřít smlouvu a poskytnout dotaci. V závěru roku 2022 byly vyplaceny dotace 18 žadatelům a 3 zálohy na dotaci na základě žádosti žadatelů. Zbývající finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu 2023. Tyto finanční prostředky budou v roce 2023 použity na výplatu dotací všem zbývajícím žadatelům, kteří splní podmínky Programu.

0040027 - Dětská hřiště v lesích

Proběhlo výběrové řízení na dodavatele workoutové sestavy pro lesopark U Čeňku, práce byly zahájeny v 11/2022 a budou dokončeny v roce 2023.

0041459 - Pilotní projekty v životním prostředí

Finanční prostředky byly v rámci rozpočtu HMP převedeny na realizace projektů energeticky úsporných opatření příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou do č. akce 0008653.

0042815 - Revitalizace Letenských sadů

Probíhá projednávání stavebního povolení pro zpracovanou DSP na revitalizaci střední části Letenských sadů.

0043325 - Založení nových lesů a lesoparků

Finanční prostředky byly použity na celkovou rekonstrukci Mlynářské cesty v Dubči a na pokrytí nákladů na nové mlatové cesty v krajinném parku Lítožnice. Práce byly prováděny od 7/2022, stavba cesty v Lítožnici proběhla v 11-12/2022.

0043326 - Revitalizace Královské obory

Bylo dokončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby Začlenění části Výstaviště do parku Stromovka, díky opakovaným odvoláním neúspěšného uchazeče a nutnosti vyčkat na převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2021, byla smlouva o dílo podepsaná až v 4/2022, následně byly zahájeny vlastní práce s termínem dokončení v 7/2022. Bylo dokončeno projednávání stavby Rekonstrukce cest v okolí DH Koníček, která se připravuje

k realizaci v roce 2023. Zároveň proběhla stavba atypického piknikového místa v části parku za drahou.

0044570 - Kompostárna Horní Lada

V průběhu 2. poloviny roku 2022 obdržel OCP MHMP zpracovanou dokumentaci k územnímu řízení pro akci „kompostárna Horní Lada“ a rozpracovanou projektovou dokumentaci k územní a stavebnímu řízení „dopravního napojení - sever“
Finanční plnění bylo ze strany HMP uskutečněno ve výši odpovídající převzaté práci.

0044571 - Revitalizace a obnova vodních toků a nádrží

V rámci této akce proběhlo výběrové řízení na dodavatele prací v rámci stavby úpravy koryta Botiče v Záběhlicích, práce byly zahájeny v 4/2022 a kompletně dokončeny v 7/2022. Byla dokončena kompletní revitalizace Rokytky v Běchovicích, kde došlo k odtěžení navážek a vytvoření nového ekologického koryta vodního toku. Proběhlo odbahnění rybníka Prasečák v Řepích. Zásadní akcí byla revitalizace Litovicko - šáreckého potoka v Ruzyni, kde proběhlo kompletní odtrubnění části toku v zastavěném území obce.

0044572 - Stromovka - rozšíření parku

Bylo dokončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby Začlenění části Výstaviště do parku Stromovka, díky opakovaným odvoláním neúspěšného uchazeče a nutnosti vyčkat na převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2021, byla smlouva o dílo podepsaná až v dubnu 2022, následně byly zahájeny vlastní práce, které byly dokončeny v 7/2022. Tato stavební akce tím byla ukončena.

0044573 - Výkup rybníků a vodních ploch

Proběhl odkup pozemků v okolí Štěrboholského a Hostavického potoka v kat. ú. Dolní Počernice a Hostavice a pozemku pro revitalizaci Rokytky v kat. ú. Běchovice. Byl rozjednán výkup pozemků v prostoru bývalého hliňiště Řepora v kat. ú. Stodůlky (v roce 2022 byl schválen Majetkovou komisí RHMP).

0045111 - Rekonstrukce štol na Petříně

V polovině roku proběhla příprava na výběr dodavatele pro stavební akci „Odvodnění Nebozízky a oprava havarijního stavu štolý č. X.“ s termínem podání nabídek v 6/2022, vlastní práce byly zahájeny v 10/2022, ale větší část prací bude pokračovat ještě v roce 2023.

0045730 - Kotlíkové dotace NZÚ-AMO

Jedná se o dotační program „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech (NZÚ-AMO)“ jehož realizaci schválila RHMP usn. č. 2382 ze dne 2. 11. 2020. Na základě podané žádosti Hlavní město obdrželo potvrzení Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace z podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření. Projekt je financován z finančních prostředků státního rozpočtu bez spoluúčasti hlavního města Prahy. Výplata dotací žadatelům, kteří byli schváleni příslušnými usneseními Rady, byla realizována v roce 2021. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu 2022. V prvním pololetí roku 2022 byly vyplaceny dotace všem zbývajícím schváleným žadatelům. Nevyčerpané finanční prostředky byly v rámci konečného vyúčtování vráceny MŽP ČR (usnesení RHMP č. 2759 ze 17. 10. 2022. Tento projekt byl ukončen.

0046342 - Dotace v oblasti ŽP 2022

Jedná se o investiční dotace pro 6 programových projektů v oblasti ŽP. Dvě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace byly uzavřeny v 1. pololetí roku 2022 a následně byly příjemcům dotací uvolněny finanční prostředky. Ve 2. pololetí roku 2022 proběhlo uzavření zbývajících čtyř smluv, včetně uvolnění finančních prostředků příjemcům dotací. Doba realizace programových projektů je do konce roku 2023.

BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY

0006484 - Vstupní objekt - Areál SEVER

Vstupní objekt do areálu Botanické zahrady hl. m. Prahy ze severu bude tvořen komplexem budov zajišťující odbavení návštěvníků, parkovací dům, přednáškový sál, odbornou knihovnu, vyhlídkovou terasu, sociální zázemí, občerstvení, subtropický skleník a administrativní blok ředitelství. V roce 2020 došlo k ukončení řízení EIA a byla vypracována projektová dokumentace k územnímu řízení. Řízení k vydání územního rozhodnutí se bohužel protáhlo kvůli negativnímu vyjádření soukromých subjektů k plynové přípojce a nutnosti v této problematice přepracovat projektovou dokumentaci a znovu obeslat dotčené správní orgány. V prosinci 2022 bylo na úřední desce vyvěšeno oznámení k územnímu rozhodnutí, které by mělo nabýt právní moci na konci ledna 2023. Kapitálové prostředky byly v roce 2022 čerpány na správní poplatek k podanému územnímu řízení a zaplacení zálohy pro budoucí připojení objektu k distribuční soustavě PREDi a zajištění požadovaného rezervovaného příkonu.

0006936 - Expozice

V rámci akce byly použity finanční prostředky z fondu investic na dofinancování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení k expozici Vodní svět a Pueblo a na studie k rekonstrukci prostoru Ornametální zahrady, Bočního svahu u skleníku Fata Morgana, k nové expozici Chile a Šipákové doubravě.

0006937 - Infrastruktura

V roce 2022 byla z finančních prostředků fondu investic pořízena tlaková kanalizace pro sanitární kontejner v Areálu Sever a nový nápis nad bránou u vstupu Kovárna. Byl znovu postaven elektrický pilíř pro Areál Sever a pokračovalo se v rozšíření a rekonstrukci datové optické sítě.

0006938 - Návštěvnická vybavenost

V rámci této akce byly finanční prostředky použity z fondu investic na pořízení modelu motýla, zastřešení amfiteátru pro edukační účely, rekonstrukce domku včelaře, na pořízení zábavně vzdělávacího programu s QR kódy, na projektovou dokumentaci k novému řešení plochy pod Strání. Dále byly finanční prostředky čerpány na dofinancování akce Vstupenkové automaty.

0006942 - SZNR

V rámci této akce byly čerpány finanční prostředky z fondu investic na pořízení nového antiviru, 3 nových nákladních elektrovozů, pískovacího boxu a vyvažovačky kol.

0008277 - Komunikace a parkoviště

V roce 2022 byla v rámci akce z fondu investic dokončena 2. etapa rekonstrukce schodišť na vinici a pořízena projektová dokumentace k novému řešení parkoviště na pozemku parc. č. 121.

0008278 - Výstavní pavilon - Areál JIH

Multifunkční výstavní pavilon v jižní části Ornamentální zahrady bude zahrnovat kromě výstavní části také zázemí pro zahradníky, malé občerstvení a víceúčelovou zatravněnou plochu. Původní objekty v tomto prostoru byly z důvodu havarijního stavu v roce 2019 odstraněny. Na konci roku 2020 bylo vydáno stavební povolení. Realizace stavebních prací začala koncem června 2021 s termínem dokončení v březnu 2023. Kapitálové výdaje byly v IV. Q 2022 čerpány na pokračující stavební práce.

0042819 - Přemostění úvozu - spojení areálů VE a FM

Oplocený areál Botanické zahrady Praha je v současné době rozdělen na dvě části: hlavní expoziční areál a areál Západ se skleníkem Fata Morgana a novou restaurací, mezi kterými prochází veřejně přístupná historická úvozová cesta. Tato veřejná komunikace brání kontinuálnímu pohybu návštěvníků uvnitř areálu botanické zahrady a je potřeba jí přemostit. V roce 2020 byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení, jehož povolení bylo oddáleno až na konec června 2021 z důvodu podání námitek MČ Praha Troja. Na počátku roku 2022 byla uzavřena smlouva s dodavatelem a započala samotná realizace stavby s termínem dokončení stavby na počátku roku 2023. Kapitálové prostředky byly čerpány na stavební práce spojené s přemostěním.

0045104 - Mobiliář

V roce 2022 byly finanční prostředky z fondu investic využity na pořízení navigačních stojanů, výstavního systému, mobilních nádob na zeleň a marketingových nůžkových stanů.

0045105 - Technické zázemí vinice

Viničnímu domku na vinici sv. Kláry dlouhodobě schází adekvátní zázemí nezbytné jak pro provoz vinárny a její personál, tak i pro návštěvníky. Toalety zde jsou dlouhodobě řešeny provizorním způsobem. S ohledem na vytíženost zařízení nejsou již stávající dispozice ani velikost viničního domku vyhovující. Návrh z ateliéru architekta Ladislava Lábuse řeší umístění technického zázemí v objektu za viničním domkem, které budou propojeny spojovacím průchodem. Nacházet se v něm budou toalety pro návštěvníky a zaměstnance, nezbytné provozní zázemí vinárny a nový celistvější a větší konzumační prostor. V roce 2021 bylo vydáno stavební povolení. Na počátku roku 2022 byla uzavřena smlouva s dodavatelem a započala samotná realizace stavby. Kapitálové prostředky byly čerpány na stavební práce spojené s výstavbou technického zázemí.

0045106 - Závlahové systémy

Akce navazuje na inv. akci realizovanou odborem investic MHMP "Vodovod Botanická zahrada", která zajistí přívod užitkové vody z Vltavy do zahrady. Nezbytným následným krokem je převedení stávající závlahové sítě, která je napájena pitnou vodou, na užitkovou vodu. V rámci této akce se také instalují nové rozvody závlahové vody do expozic, které doposud nemají vybudované závlahové systémy a zajistí se přívod vody pro plánované vodní prvky (jezírka, mokřadní společenstva a drobné vodní toky). V roce 2020 - 2021 byly realizovány tři etapy vnitroareálových propojů užitkové vody z Vltavy a pitné vody. Na konci roku 2021 započala realizace další etapy, a to závlahy na vinici sv. Kláry, s termínem dokončení v dubnu 2022. V rámci této akce byly kapitálové prostředky čerpány na dokončení

kapkové závlahy ve vinici sv. Kláry a fyzické přepojení z řádu pitné vody na vodu z Vltavy. Kapitálové prostředky byly zcela vyčerpány.

LESY HL. M. PRAHY

0006573 - SZNR

Za rok 2022 byl z investičních prostředků MHMP pořízen univerzální dokončovací stroj včetně příslušenství (středisko Vodní toky), rýhovací zalesňovací stroj (středisko Lesy) a osobní elektromobil pro park Stromovka (středisko Městská zeleň). Dále byla z vlastního investičního fondu pořízena tato vozidla a stroje: štěpkovač za traktor s hydraulickou rukou, mulčovací sekačka typu Stiga Park, svahová sekačka typu Spider, cepákový mulčovač svahový za malotraktor (2 ks), cepákový mulčovač za malotraktor se sběrem, příkopový mulčovač za traktor, traktor s lesnickou nástavbou, vyvážecí vlek za traktor, nákladní automobil - nosič kontejneru do 12 t s hydraulickou rukou, multifunkční vozidlo, lehký přístřešek na seno a sčítače PYRO BOX (3 ks) pro sčítání návštěvnosti areálu Prales.

0042816 - Centrum trvalé udržitelnosti Kbely

Vestavěné patro dílna PRALES - projekt

Na základě poptávkového řízení byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace, který začal dokumentaci zpracovávat. Dokumentace ještě nebyla dokončena.

Rekonstrukce příjezdové brány - pojezdová brána

Akce byla ke konci roku 2022 dokončena.

Elektrifikace areálu

Vyhotovená projektová dokumentace byla předána na příslušný stavební úřad a čeká se na zahájení řízení.

Centrum trvalé udržitelnosti Kbely - mlatová cesta

Probíhá příprava projektové dokumentace skutečného provedení cest.

0043078 - Rekonstrukce objektů lesního hospodářství

Hájovna Čimice - rekonstrukce zázemí pro zaměstnance - realizace

Na stavbu bylo vydáno v roce 2020 stavební povolení a začátkem roku 2021 byla vydána 1. změna stavby před dokončením, která se týkala změny způsobu vytápění. Z důvodu končící platnosti stavebního povolení, bylo požádáno o prodloužení dokončení stavby. Předpokládá se, že realizace bude zahájena až v roce 2024.

Hájovna Čimice - rekonstrukce vnitro areálového vodovodu - realizace

Stavba byla dokončena.

Hájovna Běchovice - rekonstrukce zázemí pro zaměstnance - realizace

Stavba byla dokončena a zkolaudována.

Hájovna Krč - rekonstrukce zázemí pro zaměstnance

Vzhledem k vydanému rozhodnutí k demolici byla stavba zahájena až koncem března. Proběhla demolice stávajícího objektu a jsou vyhotoveny základové pasy. Po této realizaci došlo k zahájení insolvenčního řízení na zhotovitele. Z toho důvodu byla vypovězena smlouva a byl zahájen nový výběr zhotovitele. Předpokládaný termín dokončení je v prosinci 2023.

Hájovna Krč - rekonstrukce oplocení

Stavba nebyla zahájena z důvodu nedokončené rekonstrukce hájovny.

Strážnice Motol - rekonstrukce oplocení

Stavba byla dokončena v září 2022.

Kamýk Gizela - odstranění stavby

Demolice byla v prosinci 2022 dokončena.

0043080 - Rekonstrukce areálu Práče

Zázemí ostraha areálu včetně zabezpečení a rekonstrukce příjezdových vrat - projekt a inženýring

Na stavbu bylo vydáno stavební povolení. Pro výběr zhotovitele byla vypracována projektová dokumentace pro provedení stavby. Zahájení realizace proběhne v roce 2023.

Rekonstrukce kotelny s využitím fotovoltaiky

Z důvodu snížení nákladů za energie dojde k rekonstrukci kotelny tak, aby došlo k využití náhradních zdrojů energie, jako jsou např. fotovoltaika a tepelná čerpadla. V polovině června 2022 bylo zpracováno „Vstupní posouzení“ za účasti PSOE p.o. Dále byla zpracována studie, na kterou bude navazovat projekt pro územní řízení.

0044567 - Infrastruktura kompostáren

Kompostárna Slivenec – odbočovací pruhy z komunikace, nájezd a výjezd

Na zpracovanou projektovou dokumentaci bylo koncem prosince 2022 vydáno stavební povolení. Realizace se předpokládá koncem roku 2023.

Ostraha areálu – kamerový systém

Z důvodu dlouhé dojezdové doby výjezdové služby v případě narušení areálu, byla tato akce prozatím pozastavena.

0044568 - Rekonstrukce objektů lesního hospodářství II.

Chuchle - rekonstrukce hájovny a zookoutku - projekt a inženýring

Vzhledem k tomu, že celý areál se nachází v území ekologické stability, byla zahájena jednání pro změnu a zároveň bylo zahájeno i jednání s odborem územního rozvoje MHMP.

Chuchle - inženýrské sítě k areálu - projekt a inženýring

Zpracovaná projektová dokumentace na vodovodní a elektrickou přípojku byla předána na příslušný stavební úřad a momentálně se čeká na zahájení řízení.

Chuchle - seník - projekt a realizace

Akce byla dokončena.

Hájovna Šárka - zázemí pro techniku, zpevněné plochy a rekonstrukce oplocení - projekt a inženýring

Koncem roku 2021 bylo vydáno pravomocné stavební povolení. Začátkem roku 2022 byla zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu, která bude sloužit pro výběr zhotovitele.

Hájovna Kunratice - vrtaná studna - realizace

Realizace byla koncem roku 2022 dokončena. Pro zahájení užívání musí dojít ještě ke kolaudaci.

Správa mobiliáře (truhlárna) - úpravna vody

V srpnu proběhla montáž technologie a koncem roku byly provedeny odběry kontrolních vzorků.

Správa mobiliáře (truhlárna) - projektová dokumentace

Z důvodu legalizace stavby bude vyhotovena projektová dokumentace a následně dojde k legalizaci.

Správa mobiliáře (truhlárna) - střecha

Stavba byla dokončena v listopadu 2022.

Správa mobiliáře (truhlárna) - teplovzdušné vytápění

Akce byla začátkem roku 2022 dokončena.

0044569 - Rekonstrukce objektů školky Ďáblice II.

Rekonstrukce přístřešku pro techniku - realizace

Stavba byla dokončena a zkolaudována.

Rekonstrukce skleníků - inženýring II. etapa

Na základě plánovaného postupu prací v Zahradnictví došlo k částečné demolici skleníku.

Odvodnění stávajících ploch - projekt

Koncem roku 2022 byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace.

0046265 - Vodní plocha Letenské sady

V Letenských sadech se koncem roku 2022 dokončily práce na závlahové nádrži. Bylo dokončeno těsnění celé zdrže, dokončilo se opevnění břehů kamenným pohozem, dlažbou pro lepší přístup k vodě a na dno zdrže byl umístěn pohoz z kačírku. Vybudovala se dvě přístupová schodiště k vodě. Uprostřed zdrže vznikl nový ostrov, který je zpřístupněn lávkou, opevněn těžbou kamennou rovnatinou a osázen dvěma tisovci. Dále se dokončila technologická místnost pro budoucí závlahový systém. Kolem celé nádrže se provedly terénní úpravy včetně založení nových trávníků. Na části břehových zdí bylo namontováno kované zábradlí. Zprovoznila se také čerpací soustava v Havírně, která napájí rybník vodou z Vltavy.

0046491 - Revitalizace rybníka Prasečák

Akce byla v květnu 2022 dokončena. Byla provedena celková rekonstrukce a revitalizace hráze a zdrže rybníka.

0046492 - VD Jiviny - sanace funkčního objektu v Praze 6

Akce byla v prosinci 2022 dokončena. V rámci akce byla provedena sanace betonů funkčního objektu vodního díla.

PRAŽ. SPOL. OBNOVITELNÉ ENERGIE

0011131 - Budování FVE na budovách v majetku HMP

Ve 4. čtvrtletí roku 2022 (v prosinci) byly celkem uhrazeny 3 investiční akce. Jednalo se o výstavbu FVE včetně kompletní montáže a instalace na těchto adresách: Arnošta Valenty 650, 198 00 Praha 14, Karla Hlaváčka 2341/2, 198 00 Praha 14, Karla Hlaváčka 2285/5, 198 00 Praha 14.

0046335 - Pořízení licence na počítačový program

Program pro nově vzniklou PO byl nainstalován, vyfakturován a proplacen ve 2.čtvrtletí 2022.

0046336 - Pořízení barevné síťové tiskárny

Na základě analýzy trhu byla vybrána a pořízena vhodná barevná multifunkční tiskárna, která byla již zaplacená ve 2. čtvrtletí 2022.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY

0042123 - Pavilon goril – nový

V měsíci červnu se do nového pavilonu goril přestěhovala chovaná zvířata včetně části původní gorilí skupiny. Po uvyknutí zvířat na nové prostředí bylo opět obnoveno provádění dokončovacích prací a také reklamačního řízení. Začátkem měsíce září byl do pavilonu přivezen nový chovný samec Kisumu a následně také samice Duni. Dne 28. 9. 2022 došlo ke

slavnostnímu otevření pavilonu pro návštěvníky, který nyní ponese název „Rezervace Dja“.

0042818 - Náhradní objekty za Bosnu

Ve spolupráci s vedením SOŠ a SOU Čakovice, se podařilo zajistit financování objektu detašovaného školského zařízení, z kapitoly „školství“ rozpočtu HMP. S vítězným uchazečem byla uzavřena smlouva na výstavbu nové ubytovny a školského zařízení. Na obou objektech probíhají stavební práce dle harmonogramu.

0043049 - Expozice Arktidy - lední medvědi

Vzhledem k nepřiměřeným finančním nárokům projektanta jsme se s ním dohodli na ukončení spolupráce po odevzdání dokumentace pro stavební povolení. Dále probíhalo jednání se zástupci Magistrátu hl. m. Prahy o nutnosti navýšení celkových nákladů akce z důvodu zpracování aktualizovaného kontrolního rozpočtu, který ukázal vyšší finanční náročnost celé stavby. Navýšení celkových nákladů akce bylo schváleno dne 29. 8. 2022 Radou hl. m. Prahy usnesením č. 2171. Poté bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracovatele dalších stupňů projektové dokumentace. Toto výběrové řízení vyhrála společnost Sweco Hydroproject a. s.

0044576 - Odstranění starých dílen

Objekt starých dílen u jižního vchodu do Zoo Praha byl kompletně odstraněn. Akce pokračovala prováděním následných čistých terénních úprav a výsadbou zeleně a je již dokončena.

0044577 - Vodojem užitkové vody

Stavební práce na vodojemu užitkové vody byly dokončeny a 21. 4. 2022 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby (kolaudace). Kolaudační souhlas byl vydán dne 5. 5. 2022.

Nyní probíhá příprava druhé etapy akce spočívající v realizaci páteřních rozvodů užitkové vody od vodojemu k uzlovým bodům budoucích expozic.

0045570 - Pláně-Etapa I. Ubikace a výběhy koní Převalského

S projektantem, který zpracoval dokumentaci pro společné územní a stavební povolení, byla ukončena spolupráce a pro další stupeň dokumentace byl vybrán nový zpracovatel. Dne 10. 5. 2022 bylo vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci 16. 6. 2022. Po kontrole prováděcí dokumentace bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby, který byl vybrán, a byla s ním podepsána smlouva o dílo. Dne 3. 10. 2022 bylo předáno staveniště zhotoviteli. V současné době probíhá realizace stavby.

0045571 - Stavební úpravy a přístavba Zimoviště II.

V roce 2021 byla úspěšně realizována a zkolaudována stavba klecového výběhu o půdorysu 10,0 x 16,5 metru. Vzniklo tak univerzální zařízení, jež umožní dlouhodobé oddělení velkých šelem, respektive lidoopů, od ostatních jedinců jejich druhu. Týká se to například záložních samců, samců po dobu odchovu mláďat, zvířat hendikepovaných či dlouhodobě léčených.

Druhou etapou byla rekonstrukce přilehlé komunikace a manipulační plochy, zejména úprava nivelety, čímž při transportech zvířat odpadne pracné a potenciálně nebezpečné překládání z velkých kamionů na menší vozidla. S vybraným zhotovitelem stavby byla podepsána smlouva a během 3. čtvrtletí proběhla realizace stavebních prací. Rekonstrukce přilehlé komunikace a manipulační plochy je dokončena.

0045572 - Rekonstrukce pavilonu Indonéská džungle

Pavilon byl uveden do užívání v roce 2004. Přes řádnou pravidelnou údržbu se na stavu konstrukčních prvků projevují důsledky vlivu tropického mikroklimatu uvnitř pavilonu. Zároveň například končí životnost izolačním vrstvám střešního pláště nad provozním zázemím a ubikacemi orangutanů. Po patnácti letech provozu v extrémních podmínkách je třeba i zásahů do systémů vzduchotechniky atd. V březnu byla dokončena první etapa akce, kterou bylo provedení úprav noční expozice, tzv. Nokturna, pro potřeby chovu a expozice luskounů.

0045573 - Rekonstrukce vstupů, vjezdů a odbavení návštěvníků

Konečným cílem investice je komplexní řešení:

- vstupů do areálu Zoo Praha - rekonstrukcí stávajících a realizací další, nových
- řešení dopravy v klidu
- odbavení návštěvníků s důrazem na digitalizaci

První etapou je náhrada stávajících vstupních turniketů za nové. V květnu proběhlo výběrové řízení na turnikety pro nový vstup u nového pavilonu goril, jejichž realizace proběhla dle předloženého časového harmonogramu. Ve 4. čtvrtletí proběhlo výběrové řízení na dodavatele hardware a software vjezdového systému Zoo Praha. Vítězem této veřejné zakázky se stala společnost Green Center s. r. o., se kterou byla uzavřena smlouva o dílo. Dílo bylo převzato s menšími nedodělkami, které budou odstraněny během ledna 2023.

0046060 - Pláně - Etapa II. Ubikace a výběhy velbloudů

Akce je II. etapou realizace expozičního celku nazvaného „PLÁNĚ“. Pro novou ubikaci a navazující expoziční i záložní chovné výběhy je zpracovaná studie jako podklad pro vypracování projektu pro společné povolení. Realizačně by akce měla navazovat na Etapu č. I, kterou je výstavba nových ubikací a výběhů koní Převalského. V měsíci srpnu bylo objednáno rozpracování a aktualizace stávající studie. Odevzdání aktualizované verze studie očekáváme v 1. čtvrtletí 2023.

0046061 - Voliéra ptáků u pavilonu Sečuán

Voliéra o výměře více než 70 m² naváže na jižní fasádu pavilonu a bude sloužit expozici ptačích druhů z asijských hor. Součástí akce jsou modelace okolí voliéry, návazné komunikace a výsadby dotvářející celkový dojem expozice. Pro akci byla z prostředků Fondu investic Zoo Praha pořízena projektová dokumentace a bylo již vydáno stavební povolení. Následně byl vybrán zhotovitel prováděcí dokumentace, která sloužila jako podklad pro výběr zhotovitele. Veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby vyhrála společnost P&M bau s. r. o., se kterou byla uzavřena dne 16. 11. 2022 smlouva o dílo. V současné době probíhá realizace stavby.

0046062 - Výběh zebra evropského v Dolních Počernicích

Hlavním cílem projektu Zubří v Praze je vytvoření rozlehlého přírodního výběhu pro rozšíření chovu tohoto největšího evropského kopytníka. Akce současně přispěje k revitalizaci území a navýšení biodiverzity - zkušenosti totiž dokazují, že spásáním, rozrušováním půdního pokryvu kopyty či válením se zvířat v kalištích, respektive prachových lázních, dochází v lokalitě k selekci travních porostů ve prospěch kvetoucích rostlin, keřů i stromů, což v důsledku znamená návrat původních druhů živočichů od hmyzu až po obratlovce. V současné době máme k dispozici projektovou dokumentaci pro společné povolení a probíhá její

projednání s dotčenými orgány.

0046624 - Rekonstrukce Opičích ostrovů a Vodního světa

Kapitálové výdaje na tuto investiční akci byly dodatečně schváleny dne 29. 8. 2022 usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2094 a následně bylo vydáno rozpočtové opatření č. 5241.

Akce zahrnuje úpravy a rekonstrukce níže uvedených objektů a jednu novou expozici:

Přestavba ubikace gueréz na ubikaci pro malpy

Guerézy byly přestěhovány do nového pavilonu goril a jejich bývalá ubikace bude sloužit pro jiný druh primátů. Nejdříve se uvažovalo o kočkodanech nebo mangabejích a tyto druhy se objevily i v původním názvu akce. Po zvážení bude nakonec ubikace po přestavbě sloužit malpám, a proto byl název aktualizován. Úpravy budou muset řešit čtyři základní úkoly:

- náhradu sendvičových vnitřních stěn příčkami jednovrstvými (eliminace potenciálních úkrytů hlodavců),
- náhradu rákosové střešní krytiny,
- zastínění ubikace tak, aby bylo odstraněno zrcadlení expozičních skel
- a konečně přístavbu venkovní klece sloužící jako zimní výběh v době kdy nelze využívat hlavní expoziční výběh.

V průběhu prací na studii se ukázalo, že lepší než celková rekonstrukce ubikace bude její odstranění a náhrada úplně novou, což sice znamená nutnost absolvovat kompletní sloučené povolovací řízení, ale stavební program nebude nijak omezován.

Dokončená architektonická studie nového objektu pro chov malp nám byla odevzdána v prosinci 2022. Na základě této studie budou zpracovány další stupně projektové dokumentace.

Rekonstrukce vodních nádrží - jezírka a vodní příkopy

Stávající foliové nádrže je třeba rekonstruovat jak ve dnových partiích tak zejména v partiích břehových, kde nové technické řešení musí zabránit degradaci břehů vně hrany těsnění.

Zastínění ubikace gibbonů

Stávající ubikaci bylo nutné v zájmu zvýšení komfortu pro návštěvníky a celkového expozičního vyznění objektu zastínit tak, aby nedocházelo k nežádoucímu zrcadlení v expozičních sklech. Veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby vyhrála společnost Sirea Praha spol. s r. o., se kterou byla dne 4. 11. 2022 uzavřena smlouva o dílo. Dílo bylo dokončeno a bez nedodělků předáno v prosinci 2022. Tato část investiční akce je hotova a ukončena.

Expozice strašilek humřích

Nová expozice vzácných, kriticky ohrožených, strašilek humřích bude umístěna v zadní části rezervace Bororo a zahrnuje instalování dvou buněk - mobilních kontejnerů, z nichž jedna bude sloužit pro potřeby zvířat a chovatelů a druhá bude expozicí pro návštěvníky. K buňkám bude přistavěn skleník o půdorysu cca 6 x 3 metry k produkci listů na krmení strašilek. Území pro chovné zařízení strašilek humřích je připraveno pro následnou instalaci výše zmíněných buněk a skleníku. Na základě zpracované projektové dokumentace proběhla veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2022 v tis. Kč

Kapitola: 03 - Doprava												
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2021	RS	RU	čerpání	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2022	zdroje PO 1.1.-31.12.2022	Účetní opravy DEL	Zbývá z CNA celkem
					rok 2022							
Správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.												
MHMP - INV	0000053	Vysočanská radiála	2 566 040,00	2 558 264,72	200,00	200,00	0,00	0,00			0,00	7 575,28
MHMP - INV	0000065	Strahovský tunel 2.st.	6 002 505,85	5 909 015,62	4 500,00	9 365,40	7 126,59	76,09			0,00	84 124,84
MHMP - INV	0000079	MO Špejchar - Pelc/Tyrolka	23 632 190,20	23 348 624,83	82 000,00	166 007,80	106 054,49	63,89			0,00	117 557,57
MHMP - INV	0000080	MO Prašný Most - Špejchar	4 354 306,88	4 191 454,72	10 850,00	23 256,90	13 203,47	56,77			0,00	139 595,25
MHMP - INV	0000081	MO Pelc/Tyrolka - Balabenka	5 200 000,00	80 683,10	13 025,00	13 025,00	8 058,83	61,87			0,00	5 106 291,90
MHMP - INV	0000094	MO Balabenka-Štěrboholská radiála	9 000 000,00	264 435,45	127 230,00	210 038,00	169 442,53	80,67			0,00	8 525 526,56
MHMP - INV	0000211	Lipnická-Ocelkova	500 000,00	113 268,10	35 742,00	33 046,00	11 118,41	33,65			0,00	353 685,90
MHMP - INV	0004328	Rajská zahrada - přemostění	295 000,00	8 650,30	2 300,00	51 364,00	3 470,28	6,76			0,00	234 985,70
MHMP - INV	0007552	Budovatelská - Mladoboleslavská	600 000,00	8 693,13	500,00	500,00	372,44	74,49			0,00	590 806,88
MHMP - INV	0007556	IP pro dopravní stavby	32 500,00	0,00	500,00	205,90	0,00	0,00			0,00	32 294,10
MHMP - INV	0008313	Libeňská spojka	4 500 000,00	88 152,21	26 326,00	26 326,00	14 242,82	54,10			0,00	4 385 521,79
MHMP - INV	0008559	Komunik. propojení Evropská-Svatoví	650 000,00	8 590,11	3 500,00	3 500,00	387,20	11,06			0,00	637 909,89
MHMP - INV	0008560	Komunik. propojení Prahy 12 s Pražsk	2 900 000,00	102 041,11	1 000,00	1 000,00	368,28	36,83			0,00	2 796 958,89
MHMP - INV	0009515	MO Myslbekova-Prašný Most	8 993 857,86	8 873 452,90	10 800,00	34 520,00	29 591,45	85,72			0,00	85 884,96
MHMP - INV	0009567	Radlická radiála - JZM Smichov	14 000 000,00	571 062,06	36 000,00	35 500,00	25 455,66	71,71			0,00	13 393 437,94
MHMP - INV	0040032	Komunikace Toužimská	283 245,00	188 102,18	500,00	500,00	0,00	0,00			0,00	94 642,82
MHMP - INV	0040759	Multifunkční oper. stř. Malovanka	1 065 519,00	209 892,95	323 545,70	294 793,10	35 670,25	12,10			0,00	560 832,96
MHMP - INV	0041341	Rekonstrukce komunikace Pod Hrach	95 236,00	87 844,59	0,00	7 391,00	7 253,46	98,14			0,00	0,41
MHMP - INV	0042125	Hornopočernická spojka	250 000,00	1 512,50	314,00	314,00	0,00	0,00			0,00	248 173,50
MHMP - INV	0042126	Průmyslový polookruh	2 200 000,00	10 173,68	0,00	486,60	0,00	0,00			-10 103,50	2 199 443,22
MHMP - INV	0042177	Zelená Malovanka	120 000,00	9 325,84	500,00	500,00	122,68	24,54			0,00	110 174,16
MHMP - INV	0042360	Protipovod. opatření MO Blanka - Troj	210 500,00	186 056,45	1 500,00	1 500,00	1 334,89	88,99			0,00	22 943,55
MHMP - INV	0042479	Obchvatová komunikace Pisnice	350 000,00	5 064,46	1 426,00	1 426,00	372,19	26,10			0,00	343 509,54
MHMP - INV	0042481	Propojovací komunikace Lochkov - Si	80 000,00	3 557,71	550,00	550,00	104,54	19,01			0,00	75 892,29
MHMP - INV	0042674	Obchvatová komunikace Dolní Měcho	286 000,00	6 285,82	6 602,00	16 602,00	2 535,51	15,27			0,00	263 112,18
MHMP - INV	0042699	Rekonstrukce ulice Klapkova, I. fáze	68 300,00	10 798,09	1 000,00	1 440,70	409,30	28,41			0,00	56 061,21
MHMP - INV *	0042794	Náplavka Ledárny	65 000,00	3 159,81	0,00	6 000,00	525,75	8,76			0,00	55 840,19
MHMP - INV	0042808	Rekonstrukce Vinohradské ulice	277 000,00	9 370,82	11 071,00	17 071,00	8 515,13	49,88			0,00	250 558,18
MHMP - INV	0042820	Hostivařská spojka	175 000,00	2 958,43	9 421,00	17 421,00	2 394,38	13,74			0,00	154 620,58
MHMP - INV	0042821	Dvorecký most	1 570 000,00	122 118,19	180 000,00	155 008,80	51 522,68	33,24			0,00	1 292 873,01
MHMP - INV	0042822	Lávka Holešovice-Karlín	600 000,00	34 405,54	280 000,00	343 971,00	157 569,64	45,81			0,00	221 623,46
MHMP - INV	0042823	Propojovací komunikace Kutnohorská	210 000,00	5 237,76	16 352,00	16 352,00	0,00	0,00			0,00	188 410,24
MHMP - INV	0042932	P+R Černý Most III.	600 000,00	355 640,23	0,00	3 700,00	2 517,07	68,03			0,00	240 659,77
MHMP - INV	0042935	P+R Opatov	790 000,00	4 018,19	2 750,00	48 916,70	1 278,72	2,61			0,00	737 065,11
MHMP - INV	0043491	Zkapacitnění úrovněové křižovatky Vyp	800 000,00	585,64	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	798 414,36
MHMP - INV	0043496	P+R Depo Hostivař	300 000,00	5 000,85	3 911,00	3 911,00	229,95	5,88			0,00	291 088,15
MHMP - INV	0043498	Parkovací dům Dědina	308 000,00	6 218,67	5 000,00	17 904,00	2 064,00	11,53			0,00	283 877,33
MHMP - INV	0043776	P+R DEPO Zličín	860 000,00	24 597,00	8 893,00	10 426,00	0,00	0,00			0,00	824 977,00
MHMP - INV	0043784	Kompenzační opatření pro SOKP 511	2 500 000,00	1 174,91	10 000,00	166 550,00	157 708,90	94,69			0,00	2 332 275,09

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2022 v tis. Kč

Kapitola: 03 - Doprava												
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2021	rok 2022		čerpání 1.1.-31.12.2022	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2022	zdroje PO 1.1.-31.12.2022	Účetní opravy DEL	Zbývá z CNA celkem
					RS	RU						
MHMP - INV	0043923	Radlická radiála - doprovodné projekt	500 000,00	1 450,75	20 000,00	18 265,00	101,64	0,56			-117,37	480 401,62
MHMP - INV	0044115	Obnova Trojské lávky	167 000,00	158 923,13	0,00	294,10	294,03	99,98			0,00	7 782,77
MHMP - INV	0044141	Lávka Horoměřická	35 000,00	20,00	1 000,00	400,00	0,00	0,00			0,00	34 580,00
MHMP - INV	0044544	Terminál Smíchovské nádraží	2 162 000,00	47 001,20	69 970,00	66 270,00	46 634,49	70,37			0,00	2 048 728,80
MHMP - INV	0044545	Rohanský most	900 000,00	580,80	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	898 419,20
MHMP - INV	0044589	MŮK Řevnická	350 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	349 000,00
MHMP - INV	0044592	Parkovací dům Petržilkova	447 000,00	2 071,40	100 000,00	244 440,10	230 649,37	94,36			0,00	200 488,50
MHMP - INV	0044593	Parkovací dům Stodůlky	260 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	258 000,00
MHMP - INV	0044810	D4-mimoúrovňové křížení	70 000,00	1 067,87	1 500,00	17 502,30	2 322,42	13,27			0,00	51 429,84
MHMP - INV	0044811	Aglomerační okruh Pacov	355 000,00	1 760,55	3 500,00	2 500,00	8,23	0,33			0,00	350 739,45
MHMP - INV	0044812	Podjezd Bubny	450 000,00	3 575,55	3 000,00	6 204,30	4 636,36	74,73			0,00	440 220,15
MHMP - INV	0044813	Lávka Uhřetěves	20 500,00	65,59	7 664,00	19 664,00	19 359,12	98,45			0,00	770,41
MHMP - INV	0045112	Lávka Sacré Coeur - Mrázovka	200 000,00	580,80	100,00	100,00	0,00	0,00			0,00	199 319,20
MHMP - INV	0045114	Zkapacitění Jižní spojky Videňská - Š	150 000,00	1 929,95	0,00	0,00	0,00	***			-1 929,95	150 000,00
MHMP - INV	0045503	Plečnickova alej	40 000,00	659,93	500,00	1 000,00	164,98	16,50			1 291,07	37 049,00
MHMP - INV	0045809	Účel.inv.dot.pro SZ-Optim.trat'.Mstětic	40 095,90	32 128,17	0,00	7 966,90	7 966,86	100,00			0,00	0,83
MHMP - INV	0046313	Účel.inv.dot.pro SZ-dr.most pro trat'.M	35 742,00	0,00	0,00	35 742,00	35 742,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - INV	0046338	Hloubětínský tunel	6 900 000,00	0,00	0,00	1 600,00	867,23	54,20			2 717,66	6 895 682,34
MHMP - ODO	0046366	Přeložení cyklost. A11 lávka přes nám	16 308,00	0,00	0,00	16 308,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - ODO	2461131	Detekce vozidel s nadměrnými emisemi	21 499,10	0,00	0,00	5 904,60	0,00	0,00			0,00	15 594,50
MHMP - ODO SK	0003217	Systém řízení MSP	2 570 543,08	2 458 874,32	54 000,00	103 668,40	70 521,07	68,03			0,00	8 000,37
MHMP - ODO SK	0004346	Infrastruktura pro chodce a cyklisty	1 192 314,00	743 823,75	127 530,00	178 311,20	149 713,68	83,96			0,00	270 179,05
MHMP - ODO SK	0004347	Akce pro BESIP	1 317 924,00	900 893,55	62 000,00	154 025,90	142 209,61	92,33			0,00	263 004,55
MHMP - ODO SK	0004348	Zachytná parkoviště P + R	543 532,65	267 200,22	40 000,00	3 947,00	1 120,78	28,40			0,00	272 385,43
MHMP - ODO SK	0004535	Protihluková opatření - realizace	1 045 762,00	892 264,20	6 000,00	59 521,90	39 217,46	65,89			0,00	93 975,91
MHMP - ODO SK	0004540	Protihluková opatření - příprava	100 000,00	54 880,84	4 500,00	6 625,40	1 238,11	18,69			0,00	38 493,76
MHMP - ODO SK	0004892	Nedodělky	74 479,00	19 767,63	4 000,00	4 297,40	566,01	13,17			0,00	50 413,97
MHMP - ODO SK	0005910	Zlepšení infrastruktury MHD	439 843,00	284 122,50	50 000,00	58 978,00	58 969,38	99,99			0,00	96 742,50
MHMP - ODO SK	0006046	Příprava staveb	372 454,00	302 926,10	21 900,00	29 894,70	19 653,53	65,74			0,00	39 633,20
MHMP - ODO SK	0006047	Výkupy dokončených staveb	335 800,00	14 647,49	12 500,00	10 000,00	6 038,09	60,38			0,00	311 152,51
MHMP - ODO SK	0006493	Telematické systémy	500 000,00	296 700,09	20 000,00	20 933,00	12 412,92	59,30			0,00	182 366,91
MHMP - ODO SK	0006925	Libeňský most	1 500 000,00	57 793,41	38 300,00	53 999,60	53 280,21	98,67			0,00	1 388 206,99
MHMP - ODO SK	0007119	Karolíny Světlé	25 600,00	17 275,30	0,00	2 575,00	1 423,63	55,29			0,00	5 749,70
MHMP - ODO SK	0007125	Hlávčův most	800 000,00	34 882,65	5 000,00	2 287,00	479,40	20,96			0,00	762 830,35
MHMP - ODO SK	0007560	Chodníkový program	1 024 477,00	774 373,48	21 797,00	30 117,00	13 173,00	43,74			0,00	219 986,52
MHMP - ODO SK	0007567	Vyskočilova - 5.května, nájezdová ram	42 000,00	3 755,57	0,00	997,00	496,58	49,81			0,00	37 247,43
MHMP - ODO SK	0008107	Na Františku - Dvořákovo nábřeží	55 000,00	1 192,00	50,00	0,00	0,00	***			0,00	53 808,01
MHMP - ODO SK	0040030	Rek. ul. Průmyslové (U Stavoservisu-T	100 300,00	8 160,02	3 000,00	300,00	29,04	9,68			0,00	91 839,99
MHMP - ODO SK	0041162	Malešická 1. a 2. etapa	109 907,00	29 631,58	1 000,00	100,00	0,00	0,00			0,00	80 175,42
MHMP - ODO SK	0041884	Rek. ul. Koněvovy	229 969,00	170 459,98	2 000,00	2 850,00	2 670,94	93,72			0,00	56 659,02

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2022 v tis. Kč

Kapitola: 03 - Doprava												
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2021	rok 2022		čerpání 1.1.-31.12.2022	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2022	zdroje PO 1.1.-31.12.2022	Účetní opravy DEL	Zbývá z CNA celkem
					RS	RU						
MHMP - ODO SK	0042064	Revitalizace Karlova náměstí, etapa I.	151 300,00	122 444,46	2 000,00	10 003,80	9 490,12	94,87			0,00	18 851,74
MHMP - ODO SK	0042131	Praha bez barier	367 300,00	241 770,85	72 750,00	67 330,00	67 025,56	99,55			0,00	58 199,15
MHMP - ODO SK	0042167	Vokovická - rozš. křižovatky s ul. Evro	4 760,00	74,42	200,00	1 099,50	0,00	0,00			0,00	3 586,09
MHMP - ODO SK	0042371	Spořilovský plácek - PHS	70 000,00	54 624,23	0,00	1 600,00	0,00	0,00			0,00	13 775,77
MHMP - ODO SK	0042500	Vršovická	105 512,00	39 957,62	2 000,00	1 817,00	1 357,38	74,70			0,00	63 737,38
MHMP - ODO SK	0042502	Dodavatel služby ZPS (DS ZPS)	358 083,30	328 950,72	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	28 132,58
MHMP - ODO SK	0042827	U seřadiště, Na louži, Pod soutratím	97 437,00	12 386,75	1 000,00	1 000,00	974,05	97,41			0,00	84 050,25
MHMP - ODO SK	0042832	Lumiérův, rek. ul.	33 000,00	3 938,34	1 000,00	1 000,00	748,73	74,87			0,00	28 061,66
MHMP - ODO SK	0042835	Šarecká	30 000,00	1 905,99	1 670,00	0,90	0,00	0,00			0,00	28 093,11
MHMP - ODO SK	0043051	Břežiněves - obchvat	100 000,00	3 174,50	2 500,00	299,80	299,60	99,93			0,00	96 525,71
MHMP - ODO SK	0043257	Udržitelná mobilita a energetické úsp	36 008,00	14 855,12	2 420,00	2 432,70	262,38	10,79			0,00	18 720,18
MHMP - ODO SK	0043342	Na Slupí, Jaromírova - Křesomyslova	189 925,00	108 341,91	30 000,00	5 709,30	1 589,11	27,83			0,00	75 873,79
MHMP - ODO SK	0043350	Most v Horoměřické ul., S071	71 685,00	44 976,21	1 000,00	12 213,30	11 904,75	97,47			0,00	14 495,49
MHMP - ODO SK	0043354	Pěší cesta podél tratě oblasti Zličova	32 200,00	925,77	30 000,00	25 088,90	24 520,97	97,74			0,00	6 185,33
MHMP - ODO SK	0043926	Ďáblická, Rek. ul.	55 000,00	2 399,01	2 000,00	2 000,30	6,66	0,33			0,00	50 600,69
MHMP - ODO SK	0043927	Úpravy povrchů při SSZ	87 437,00	15 308,23	13 111,00	10 918,90	3 181,21	29,13			0,00	61 209,87
MHMP - ODO SK	0044147	Most Zličov Y002	50 000,00	42 716,66	1 000,00	1 000,00	924,75	92,48			0,00	6 283,34
MHMP - ODO SK	0044149	Za Černým mostem Y 502	58 990,00	57 353,48	100,00	99,80	0,00	0,00			0,00	1 536,72
MHMP - ODO SK	0044152	Trojská	102 400,00	1 321,92	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	100 078,08
MHMP - ODO SK	0044153	Elsnicovo náměstí - revitalizace	95 000,00	2 837,72	1 000,00	1 550,00	1 181,19	76,21			0,00	90 612,28
MHMP - ODO SK	0044156	Revitalizace Jižního nám. Nového Hlo	82 000,00	28 382,99	20 000,00	44 651,10	44 620,54	99,93			0,00	8 965,91
MHMP - ODO SK	0044157	Zámecké schody	35 000,00	3 440,99	500,00	600,00	0,00	0,00			0,00	30 959,01
MHMP - ODO SK	0044162	Slánská, most X 039	220 000,00	144 835,19	100,00	16 740,20	16 740,15	100,00			0,00	58 424,61
MHMP - ODO SK	0044273	Braunova	8 000,00	23,96	0,00	365,00	0,00	0,00			0,00	7 611,04
MHMP - ODO SK	0044274	Parašutistů	12 000,00	326,10	0,00	600,00	0,00	0,00			0,00	11 073,91
MHMP - ODO SK	0044275	Havlínova - Rekonstrukce pěších cest	4 400,00	1 790,38	100,00	0,40	0,00	0,00			0,00	2 609,22
MHMP - ODO SK	0044276	Na Staré	75 000,00	50 169,71	0,00	46,00	22,84	49,65			0,00	24 784,29
MHMP - ODO SK	0044280	Krynická - dostavba parkovací plochy	8 800,00	15,73	6 500,00	8 300,00	7 810,43	94,10			0,00	484,27
MHMP - ODO SK	0044333	Drážní promenáda	200 000,00	6 020,29	3 000,00	416,00	384,12	92,34			0,00	193 563,71
MHMP - ODO SK	0044334	Modernizace dopravního značení	255 700,00	31 884,05	80 000,00	100 768,30	83 193,59	82,56			0,00	123 047,65
MHMP - ODO SK	0044411	Komořanská - oprava opěrné zdi	58 693,00	9 162,68	5 000,00	49 337,30	48 322,02	97,94			0,00	193,03
MHMP - ODO SK	0044451	Příprava - mostní objekty (stupeň V)	51 698,00	16 994,43	19 900,00	13 182,00	4 447,11	33,74			0,00	21 521,58
MHMP - ODO SK	0044600	Barrandovský most - celková rekonst	866 000,00	93 652,59	249 020,00	325 366,10	305 821,89	93,99			0,00	446 981,31
MHMP - ODO SK	0044603	Kutnohorská, rek. ul.	244 000,00	117 134,64	10 000,00	120 988,50	120 870,45	99,90			0,00	5 876,86
MHMP - ODO SK	0044604	Malešická 3. etapa	54 000,00	53 269,72	0,00	24,00	23,78	99,08			0,00	706,28
MHMP - ODO SK	0044605	Most - Cyklo. přes ul. Poděbradská, X	31 550,00	877,25	2 300,00	100,00	0,00	0,00			0,00	30 572,75
MHMP - ODO SK	0044606	Most Legií, rekonstr., V020	498 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	***			0,00	498 000,00
MHMP - ODO SK	0044608	Most přes Kunratický potok K007	42 500,00	324,28	1 500,00	1 500,00	42,40	2,83			0,00	40 675,72
MHMP - ODO SK	0044609	Most v ul. Božanovská, X 503 - rek.	72 000,00	5 658,19	4 000,00	18 015,10	13 623,24	75,62			0,00	48 326,71
MHMP - ODO SK	0044610	Most v ul. Bystrá, X 525 - novostavba	68 500,00	105,80	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00			0,00	66 894,20

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2022 v tis. Kč

Kapitola: 03 - Doprava												
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2021	rok 2022		čerpání 1.1.-31.12.2022	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2022	zdroje PO 1.1.-31.12.2022	Účetní opravy DEL	Zbývá z CNA celkem
					RS	RU						
MHMP - ODO SK	0044611	Most v ul. Cibulka, Y 010 - rek.	40 000,00	838,71	3 000,00	100,00	0,00	0,00			0,00	39 061,29
MHMP - ODO SK	0044613	Most v ul. Kolbenova, Y505.3 - rek.	108 000,00	2 022,59	15 000,00	860,00	385,99	44,88			0,00	105 117,41
MHMP - ODO SK	0044614	Most v ul. Průmyslové X 512.3	50 000,00	2 301,72	5 000,00	600,00	0,00	0,00			0,00	47 098,28
MHMP - ODO SK	0044615	Most v ul. Statenická. rek - P6	10 000,00	617,13	100,00	200,00	86,32	43,16			0,00	9 182,87
MHMP - ODO SK	0044617	Most v ul. V Podbabě, S003 - rek.	27 000,00	1 280,18	1 000,00	500,00	0,00	0,00			0,00	25 219,82
MHMP - ODO SK	0044618	Most v ul. V pevnosti, P504 - rek.	12 500,00	105,88	300,00	300,00	0,00	0,00			0,00	12 094,13
MHMP - ODO SK	0044619	Most v ul. Českobrodská, Y 514 - rek.	12 400,00	751,41	600,00	600,00	566,28	94,38			0,00	11 048,59
MHMP - ODO SK	0044620	U sportovního hřiště K 004	16 300,00	126,08	3 000,00	140,00	92,93	66,38			0,00	16 033,92
MHMP - ODO SK	0044621	Opatovská - Chlilská, křižovatka k D1	26 000,00	3 085,89	5 000,00	11 770,10	11 767,78	99,98			0,00	11 144,01
MHMP - ODO SK	0044622	Platněfská – rek. opěrné zdi a vozovky	35 000,00	1 957,58	200,00	200,00	117,13	58,57			0,00	32 842,42
MHMP - ODO SK	0044623	Prosecká (U Pekařky – Na rozhraní)	214 000,00	110 160,74	50,00	48 314,60	48 264,21	99,90			0,00	55 524,66
MHMP - ODO SK	0044627	Opatření pro SOKP 511 a I/12	56 400,00	33 809,57	15 000,00	7 000,50	6 599,97	94,28			0,00	15 589,93
MHMP - ODO SK	0044629	Rekonstrukce SSZ	300 000,00	97 743,05	83 050,00	78 617,60	70 345,84	89,48			0,00	123 639,36
MHMP - ODO SK	0044727	Jaselská	87 000,00	60 292,21	1 208,00	1 642,80	1 642,20	99,96			0,00	25 064,99
MHMP - ODO SK	0044733	K Žižkovu	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	***			0,00	1 000,00
MHMP - ODO SK	0044735	Horoměřická, BUS - pruh	24 500,00	2 037,52	20 000,00	500,00	432,35	86,47			0,00	21 962,48
MHMP - ODO SK	0044736	Severojižní magistrála - zvýšení bezpečnosti	5 000,00	0,00	1 000,00	200,00	116,16	58,08			0,00	4 800,00
MHMP - ODO SK	0044809	Most K Žižkovu, X658	31 750,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00			0,00	31 250,00
MHMP - ODO SK	0044974	Na Kleovce	16 000,00	47,19	2 000,00	500,00	96,20	19,24			0,00	15 452,81
MHMP - ODO SK	0045116	Doprovodná opatření v Holešovičkáci	56 500,00	1 928,26	2 000,00	3 176,70	1 176,85	37,05			0,00	51 395,05
MHMP - ODO SK	0045118	Jana Želivského - rek. ul.	100 000,00	20 268,10	5 000,00	3 000,00	804,31	26,81			0,00	76 731,90
MHMP - ODO SK	0045119	Lávka Dlabáčov	10 000,00	640,04	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00			0,00	7 859,96
MHMP - ODO SK	0045121	Negrelliho viadukt - revit. okolí	300 000,00	3 961,09	25 000,00	2 200,10	0,00	0,00			0,00	293 838,81
MHMP - ODO SK	0045122	Opatření k metru D	200 000,00	2 074,06	6 000,00	5 999,90	0,00	0,00			0,00	191 926,04
MHMP - ODO SK	0045123	Rampa vychovatelna	31 500,00	1 046,65	14 000,00	24 785,00	24 056,71	97,06			0,00	5 668,35
MHMP - ODO SK	0045125	Schodiště a chodníky Vyšehrad - Svatopluk	5 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	***			0,00	5 000,00
MHMP - ODO SK	0045126	Vybavení parkovacích ploch	200 000,00	5 722,64	80 000,00	13 807,30	9 397,63	68,06			0,00	180 470,06
MHMP - ODO SK	0045127	Y 509 Bohdalec	25 000,00	107,69	2 100,00	900,00	899,03	99,89			0,00	23 992,31
MHMP - ODO SK	0045129	Úpravy okolí smyčky Bílá hora	15 000,00	295,24	800,00	800,00	0,00	0,00			0,00	13 904,76
MHMP - ODO SK	0045228	Karlická x Pod Klapci	115 650,00	48 559,87	31 337,00	67 079,30	60 287,90	89,88			0,00	10,83
MHMP - ODO SK	0045229	Příprava projektů v rámci OPD	50 000,00	95,95	3 000,00	3 000,00	1 203,10	40,10			0,00	46 904,05
MHMP - ODO SK	0045373	Vybíralka 25, rek. vnitrobloku, P14	386 900,00	1 156,16	3 000,00	3 000,00	1 180,17	39,34			0,00	382 743,85
MHMP - ODO SK	0045375	Chodovská, rek. komunikace, P4	73 000,00	63 242,45	0,00	2 893,20	1 805,32	62,40			0,00	6 864,35
MHMP - ODO SK	0045376	Rekonstrukce ZPS	62 800,00	13 630,25	20 000,00	17 507,20	12 452,22	71,13			0,00	31 662,55
MHMP - ODO SK	0045377	Žalanského, rek. komunikace, P17	36 800,00	741,87	2 000,00	31 654,00	31 361,98	99,08			0,00	4 404,13
MHMP - ODO SK	0045543	Bratří Čapků, revit. komunikace, P10	26 400,00	0,00	2 000,00	290,00	0,00	0,00			0,00	26 110,00
MHMP - ODO SK	0045544	Bulovka, rozš. komunikace, P8	7 600,00	4 041,44	100,00	99,60	0,00	0,00			0,00	3 458,96
MHMP - ODO SK	0045546	Generála Píky, rek. komunikace, P6	30 000,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00			0,00	29 500,00
MHMP - ODO SK	0045547	Hornokráčská, rek. komunikace, P4	38 600,00	563,07	1 000,00	0,00	0,00	***			0,00	38 036,93
MHMP - ODO SK	0045548	Jankovcova, rek. komunikace, P7	52 500,00	756,49	2 000,00	0,00	0,00	***			0,00	51 743,51

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2022 v tis. Kč

Kapitola: 03 - Doprava												
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2021	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2022	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2022	zdroje PO 1.1.-31.12.2022	Účetní opravy DEL	Zbývá z CNA celkem
					rok 2022							
MHMP - ODO SK	0045549	Jinonická, rek. komunikace, P5	37 000,00	690,31	2 000,00	910,00	94,38	10,37			0,00	35 399,70
MHMP - ODO SK	0045550	K Barrandovu, chodník k OMV, P5	8 000,00	436,76	0,00	3 821,20	3 820,54	99,98			0,00	3 742,04
MHMP - ODO SK	0045551	Most v ul. K Šeberáku, K 008, P4	13 400,00	0,00	1 000,00	300,00	0,00	0,00			0,00	13 100,00
MHMP - ODO SK	0045552	Most v ul. Jinočanská, S 032, P6	7 750,00	0,00	1 000,00	500,00	168,73	33,75			0,00	7 250,00
MHMP - ODO SK	0045553	Most v ul. K Horkám, X 515, P15	12 000,00	571,12	10 000,00	500,00	160,45	32,09			0,00	10 928,88
MHMP - ODO SK	0045554	Most v ul. Přílepská, S 033, P6	12 000,00	0,00	5 000,00	500,00	135,06	27,01			0,00	11 500,00
MHMP - ODO SK	0045555	Most v ul. Tůrkova, P 540, P11	21 400,00	674,09	500,00	690,00	687,51	99,64			0,00	20 035,91
MHMP - ODO SK	0045557	Podnikatelská, rek. komunikace, P21	24 200,00	371,11	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	22 828,89
MHMP - ODO SK	0045558	Starokolínská-Českobrodská, rozš. kc	103 500,00	520,30	2 000,00	1 568,70	1 278,97	81,53			0,00	101 411,00
MHMP - ODO SK	0045559	Strakonická, rozš. komunikace, P5	420 000,00	0,00	30 000,00	59 200,00	58 038,08	98,04			0,00	360 800,00
MHMP - ODO SK	0045560	Tuchoměřická, chodníky, P6	21 520,00	0,00	0,00	20 020,00	19 120,24	95,51			0,00	1 500,00
MHMP - ODO SK	0045561	Vršovická - Moskevská, rek. odboč. pr	44 000,00	24,20	22 000,00	24 000,00	23 291,82	97,05			0,00	19 975,80
MHMP - ODO SK	0045562	Za Poříčskou bránou, rek. komunikac	24 200,00	266,20	100,00	100,00	0,00	0,00			0,00	23 833,80
MHMP - ODO SK	0045563	Dopravní značení a doprav. bezpeč. za	115 104,00	16 837,53	60 500,00	6 049,70	0,00	0,00			0,00	92 216,77
MHMP - ODO SK	0045564	Provozní systémy ZPS	15 179,00	2 946,35	10 285,00	8 504,00	7 945,04	93,43			0,00	3 728,65
MHMP - ODO SK	0045565	Systémy elektronické kontroly ZPS	143 657,00	0,00	142 500,00	44 726,10	32 752,78	73,23			0,00	98 930,90
MHMP - ODO SK	0045566	Upgrade tunelové detekce TRAFICON	18 000,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	***			0,00	18 000,00
MHMP - ODO SK	0045745	Hrozenkovská, rek. komunikace, P17	23 000,00	17 999,50	0,00	1 026,00	1 025,60	99,96			0,00	3 974,50
MHMP - ODO SK	0045746	Plzeňská, rek. komunikace, P5	57 780,00	48 546,15	0,00	1 000,00	105,94	10,59			0,00	8 233,85
MHMP - ODO SK	0045748	Janovského, rek. komunikace, P7	101 097,90	0,00	2 000,00	10 150,90	1,21	0,01			0,00	90 947,00
MHMP - ODO SK	0045749	Ovenecká - Kostelní, rek. komunikace	56 575,60	0,00	2 000,00	9 554,60	1,21	0,01			0,00	47 021,00
MHMP - ODO SK	0045863	Horoměřická, rek. komunikace, P6	30 033,00	2 935,91	15 000,00	20 197,60	20 197,60	100,00			0,00	6 899,49
MHMP - ODO SK	0045864	Horoměřická, rek. mostu S016, P6	6 300,00	0,00	5 000,00	6 300,00	4 177,91	66,32			0,00	0,00
MHMP - ODO SK	0045865	Hradešinská, rek. komunikace, P10	36 300,00	33 514,06	0,00	205,00	200,11	97,61			0,00	2 580,94
MHMP - ODO SK	0045866	Komoňanská - sanace svahu, Praha -	23 835,00	12,10	5 000,00	28 623,20	27 671,71	96,68			0,00	-4 800,30
MHMP - ODO SK	0045867	Most v ul. Národní, X651,P1	42 000,00	25 373,77	0,00	16 534,20	8 458,86	51,16			0,00	92,03
MHMP - ODO SK	0045868	Na Baště sv. Ludmily, rekon. opěrné z	22 000,00	969,69	20 000,00	640,00	174,24	27,23			0,00	20 390,31
MHMP - ODO SK	0045869	Na baště sv. Tomáše, rekon. zdí, P1	30 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00			0,00	29 500,00
MHMP - ODO SK	0045870	Národní, Spálená - chodníky, P1	37 000,00	3 340,44	500,00	1 131,70	0,00	0,00			0,00	32 527,87
MHMP - ODO SK	0045871	Podbělohorská, rek. komunikace, P5	16 500,00	2 111,07	500,00	237,00	46,78	19,74			0,00	14 151,93
MHMP - ODO SK	0045872	Průmyslová, rek. opěrné stěny, P15	101 000,00	42 345,54	0,00	56 819,70	56 557,77	99,54			0,00	1 834,76
MHMP - ODO SK	0045971	Machovcova, rek. komunikace, P4	52 500,00	4 622,49	5 700,00	7 619,50	7 619,29	100,00			0,00	40 258,01
MHMP - ODO SK	0045972	Most u Reporyjského nám., D012, P5	14 500,00	2 289,95	8 000,00	11 990,00	9 773,39	81,51			0,00	220,05
MHMP - ODO SK	0045974	Na Hutích, rek. komunikace, P6	25 001,00	8 931,62	10 500,00	15 500,40	15 052,73	97,11			0,00	568,98
MHMP - ODO SK	0045975	Na Florenci, rek. komunikace, P1	270 000,00	0,00	5 000,00	121 314,00	121 225,43	99,93			0,00	148 686,00
MHMP - ODO SK	0045976	Na Pláni, rek. komunikace, P5	36 000,00	5 873,37	10 000,00	27 350,00	24 639,77	90,09			0,00	2 776,63
MHMP - ODO SK	0045977	Zalovská, rek. komunikace, P8	23 000,00	13 487,90	1 000,00	6 050,00	4 812,60	79,55			0,00	3 462,10
MHMP - ODO SK	0045978	Mobilní systém lin. řízení a provoz. do	79 994,00	134,94	37 711,00	32 054,10	0,00	0,00			0,00	47 804,96
MHMP - ODO SK	0046063	Polygrafická, rek. komunikace, P10	51 000,00	0,00	10 000,00	500,00	36,30	7,26			0,00	50 500,00
MHMP - ODO SK	0046167	Atletická, rek. komunikace, P6	14 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	***			0,00	14 000,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2022 v tis. Kč

Kapitola: 03 - Doprava												
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2021	rok 2022		čerpání 1.1.-31.12.2022	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2022	zdroje PO 1.1.-31.12.2022	Účetní opravy DEL	Zbývá z CNA celkem
					RS	RU						
MHMP - ODO SK	0046168	Barrandovská - Skalní, rek. schodiště	6 000,00	0,00	6 000,00	177,00	176,23	99,56			0,00	5 823,00
MHMP - ODO SK	0046169	Boleslavova - slepá, rek. kom. a schod	16 500,00	0,00	16 500,00	5 150,00	4 442,72	86,27			0,00	11 350,00
MHMP - ODO SK	0046170	Bubenské nábř., rek. komunikace, P7	161 000,00	0,00	5 000,00	42 339,00	35 542,71	83,95			0,00	118 661,00
MHMP - ODO SK	0046171	Hvězdova, rozš. chodníku, P4	5 800,00	0,00	3 000,00	800,00	272,25	34,03			0,00	5 000,00
MHMP - ODO SK	0046172	K Žižkovu, rek. komunikace, P9	127 639,00	0,00	0,00	48 593,20	46 242,38	95,16			0,00	79 045,80
MHMP - ODO SK	0046173	Kbelská - Kolbenova, prodl. odboč. pr	23 000,00	0,00	5 000,00	6 050,00	24,50	0,40			0,00	16 950,00
MHMP - ODO SK	0046174	Klikatá, rozš. komunikace, P5	22 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	***			0,00	22 000,00
MHMP - ODO SK	0046175	Mariánské nám. a okolí, rek. komunika	180 000,00	0,00	6 000,00	1 386,00	1 385,45	99,96			0,00	178 614,00
MHMP - ODO SK	0046176	Most Hrdlořezy, Y513, P10	6 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	***			0,00	6 500,00
MHMP - ODO SK	0046177	Most v ul. Ceskobrodská, X680, P9	40 000,00	0,00	800,00	2 150,00	1 560,90	72,60			0,00	37 850,00
MHMP - ODO SK	0046178	Most v ul. K Prádelně, B027, P10	11 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	***			0,00	11 000,00
MHMP - ODO SK	0046179	Most v ul. Zahradníčkova, M001, P5	15 000,00	0,00	1 000,00	700,00	0,00	0,00			0,00	14 300,00
MHMP - ODO SK	0046180	Náchodská, rek. komunikace, P20	20 000,00	0,00	500,00	500,00	26,63	5,33			0,00	19 500,00
MHMP - ODO SK	0046181	Podlipného, rek. komunikace, P8	10 200,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	9 200,00
MHMP - ODO SK	0046182	Příprava projektů k čerpání dotačních	6 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	5 000,00
MHMP - ODO SK	0046183	Rabakovská, výst. rampy, P10	19 850,00	0,00	12 850,00	18 290,00	18 290,00	100,00			0,00	1 560,00
MHMP - ODO SK	0046184	Ryšavého, rek. komunikace, P11	14 000,00	0,00	1 000,00	13 437,00	5 097,36	37,94			0,00	563,00
MHMP - ODO SK	0046185	Schodiště a pěší propojky	50 000,00	0,00	5 500,00	400,00	397,36	99,34			0,00	49 600,00
MHMP - ODO SK	0046186	Ve Struhách, rek. komunikace, P6	69 183,00	0,00	1 000,00	5 300,00	5 092,29	96,08			0,00	63 883,00
MHMP - ODO SK	0046187	Vítězné náměstí, revitalizace, P6	800 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	798 000,00
MHMP - ODO SK	0046188	Výstavba a obnova SSZ a KK	500 000,00	0,00	75 000,00	0,70	0,00	0,00			0,00	499 999,30
MHMP - ODO SK	0046300	Štěpnice, rozšíření kom., P-Lysolaje	9 000,00	0,00	0,00	8 180,00	4 089,05	49,99			0,00	820,00
MHMP - ODO SK	0046359	Barrandovský most, rozš. rampy Modř	15 730,00	0,00	0,00	8 305,00	7 781,20	93,69			0,00	7 425,00
MHMP - ODO SK	0046360	Kosárkovo nábř., rek. komunikace, P1	10 000,00	0,00	0,00	9 413,00	9 229,64	98,05			0,00	587,00
MHMP - ODO SK	0046361	Strakonická, výst. rampy Lihovar, P5	49 460,00	0,00	0,00	48 020,00	45 589,81	94,94			0,00	1 440,00
MHMP - ODO SK	0046541	Jižní spojka – zkap. MÚK Rybníčky – P	405 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	403 000,00
MHMP - ODO SK	0046542	Most Palackého, V024 – rek., P2,5	400 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	399 500,00
MHMP - ODO SK	0046543	Nám. I.P.Pavlova – jižní část, rek., P2	35 385,00	0,00	0,00	12 064,20	11 643,92	96,52			0,00	23 320,80
MHMP - ODO SK	0046545	Wolkerova – Sibiř. nám, rek. komunika	84 000,00	0,00	0,00	17 710,00	16 613,27	93,81			0,00	66 290,00
MHMP - ODO SK	0046555	Rozvadovská spojka, nájezdová ramp	53 336,00	0,00	0,00	27 427,00	24 841,86	90,57			117,37	25 791,63
MHMP - ODO SK	0046564	Bystrá, MÚK železniční trati, P20	126 100,00	0,00	0,00	11 600,00	8 024,81	69,18			0,00	114 500,00
MHMP - ODO SK	0046565	Do Horoměřic – NN2158, kruh. objezd	34 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	33 900,00
MHMP - ODO SK	0046566	Jižní spojka, zkapacit. - kolektor, P10	79 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	77 000,00
MHMP - ODO SK	0046691	Jižní spojka – zkap. úsek Vídeňská-5.	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***			1 929,95	250 070,05
MHMP - ODO SK	0046692	Průmyslový polookruh - realizace	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***			7 385,84	2 192 614,16
MHMP - ODO SK	0046721	Nám. Osvooboditelů, rek. parkoviště, P	9 560,00	0,00	0,00	9 560,00	9 466,60	99,02			0,00	0,00
MHMP - ODO SK	0046722	NN317 Čakovice – Miškovice, rek. kon	33 299,00	0,00	0,00	33 299,00	32 773,17	98,42			0,00	0,00
MHMP - ODO SK	2570604	Snížení energetické náročnosti Strahc	123 030,50	6 434,73	3 979,00	34 646,20	29 541,14	85,27			0,00	81 949,57
MHMP - ODO SK	2612050	Strakonická - rozšíření	838 822,00	256 433,08	103 184,00	405 450,40	190 092,82	46,88			0,00	176 938,52
MHMP - PRI	0046642	SC - Datová integrace parkovišť	14 820,00	0,00	0,00	11 855,00	11 854,76	100,00			0,00	2 965,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2022 v tis. Kč

Kapitola: 03 - Doprava												
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2021	rok 2022		čerpání 1.1.-31.12.2022	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2022	zdroje PO 1.1.-31.12.2022	Účetní opravy DEL	Zbývá z CNA celkem
					RS	RU						
MHMP - PRI	0046643	SC - Maas APP	18 449,20	0,00	0,00	15 094,80	13 417,59	88,89			0,00	3 354,40
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0042493	OPD- TT Divoká Šárka- Dědinská	859 134,00	0,00	25 150,00	25 150,00	25 150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	833 984,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0042923	I. provoz. úsek trasy D metra	52 090 000,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	4 270 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	47 820 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0043920	Výstavba nové vozovny Hloubětín	1 637 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 537 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0044579	Bezbarier. zpřístup. st. metra Jiřího z	788 131,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	688 131,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0044583	RTT Bubenské nábr.-Komunardů (Vlta	115 150,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	110 150,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0044585	T. smyčka Depo Hostivař	160 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0045505	Elektrifikace infrastrukt , e- BUS linky	197 905,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	97 905,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0045518	RTT Ohrada - Palmovka	160 415,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	110 415,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0045537	OPD - TT Modřany - Libuš	490 621,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	470 621,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	2480624	Modernizace vzduchotechnických zař	46 157,40	0,00	0,00	1 924,40	1 924,37	100,00	0,00	0,00	0,00	44 233,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	2480625	Modernizace vzduchotechnických zař	30 673,10	0,00	0,00	30 673,10	30 673,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	2601885	Pořízení 14 ks elektrobuseů typu Stand	146 378,50	0,00	0,00	146 378,50	146 020,14	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	2752060	Modernizace stanice metra Opatov	84 258,00	0,00	0,00	84 258,80	61 726,76	73,26	0,00	0,00	0,00	-0,80
Dopravní podnik hl.m.Prahy	2752065	Modernizace PS ev. č. 274, 275, 276 a	84 643,85	0,00	0,00	84 643,90	84 643,81	100,00	0,00	0,00	0,00	-0,05
Dopravní podnik hl.m.Prahy	2752280	Modernizace osvětlení tunelů KC - HA	74 660,60	0,00	0,00	74 660,60	53 946,63	72,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	2752317	Výměna pohyblivých schodů 613-1-11	44 200,00	0,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	2752329	Modernizace osvětlení tunelů NM - ZE	61 200,00	0,00	0,00	61 200,00	38 298,73	62,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	2752335	Modernizace vzduchotechnických zař	20 064,20	0,00	0,00	20 064,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROPID	0044799	Označnick PID a odjezdový panel PID	2 720,50	236,61	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 372,14	0,00	1 111,75
ROPID	0045038	Nová vizuální identita PID	2 178,00	1 669,80	0,00	0,00	0,00	***	0,00	217,80	0,00	290,40
ROPID	0045826	Graficko-designérská soutěž JIS - výs	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00	3 838,73	0,00	0,00	0,00
ROPID	0045903	Úpr. nebyt. prostor v terminálech Zličí	1 050,00	594,47	0,00	0,00	0,00	***	0,00	5,53	0,00	450,00
ROPID	0045904	Informačně-navigační plochy v rámci	13 000,00	285,00	0,00	11 050,00	11 050,00	100,00	2 804,48	715,00	0,00	950,00
ROPID	0045905	Revitalizace informačního kiosku žel.	130,00	0,00	0,00	40,00	40,00	100,00	40,00	90,00	0,00	0,00
ROPID	0045906	El. dobíjecí st. pro osobní vozy - zast.	230,00	199,88	0,00	30,00	30,00	100,00	30,00	0,00	0,00	0,12
ROPID	0045926	Analytická studie datové základny JIS	1 600,00	553,25	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 037,51	0,00	9,24
ROPID	0045927	Rekonstrukce společných prostor RO	4 834,00	848,12	0,00	3 950,00	3 950,00	100,00	3 779,07	1,88	0,00	34,00
ROPID	0046108	Revitalizace autobusového terminálu	7 788,00	0,00	6 788,00	6 788,00	6 788,00	100,00	3 086,37	1 000,00	0,00	0,00
ROPID	2460939	Inovativní využití mobilních dat pro pr	18 873,50	0,00	0,00	15 480,00	12 867,62	83,12	14 297,36	0,00	0,00	3 393,50
Správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc. celkem			196 905 314,67	57 658 352,07	8 285 582,70	10 794 358,40	8 989 500,82	83,28	27 876,00	4 439,87	1 291,07	128 446 873,51
Celkem akce MC						0,00	315 235,00	315 235,00	100,00			
Celkem			196 905 314,67	57 658 352,07	8 285 582,70	11 109 593,40	9 304 735,82	83,75	27 876,00	4 439,87	1 291,07	128 446 873,51

* akce 42794 byla přesunuta z kapitoly 01 do kapitoly 03 na základě usnesení RHMP č. 1586 ze dne 20.6.2021

Pozn.: Hodnoty čerpání VHMP v případě PO HMP představují objem načerpaného investičního transferu do fondu investic PO HMP, nikoliv čerpání v rámci hospodaření vlastní PO HMP.

KAPITOLA 03 – DOPRAVA

MHMP – INV

0000053 - Vysočanská radiála

Stavba byla ukončena a zkolaudována v roce 2012. Pro dokončení majetkoprávního vypořádání jako podmínky ŘSD Praha k převzetí části Vysočanské radiály do správy je nutno dokončit výkup pozemků.

V roce 2022 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0000065 - Strahovský tunel 2.st.

Stavba je součástí Městského okruhu a je členěna na dvě samostatné části. Část A představovala výstavbu mimoúrovňové křižovatky Malovanka, která byla stavebně ukončena a zprovozněna v roce 2011. Část B představuje hloubený dvoutubusový tunel v úseku Malovanka – Myslbekova. Ke zprovoznění stavby a zahájení zkušebního provozu došlo 19. září 2015. Stavba byla zkolaudována 14. 10. 2019, tím byl ukončen zkušební provoz a správce stavby zahájil přípravu aktivace dlouhodobého hmotného majetku.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2022 zahrnovalo uvolnění smluvních pozastávek zhotovitele, úhradu za zřízení věcného břemene a zpracování manipulačního a provozního řádu rybníku Kuklík, zpracování znaleckého posudku pro výkup pozemků a inženýrskou činnost související se zkušebním provozem světelného signalizačního zařízení.

0000079 - MO Špejchar - Pelc/Tyrolka

Stavba je součástí Městského okruhu. Jedná se o ražený dvoutubusový tunel v úseku Špejchar – Pelc/Tyrolka. Ke zprovoznění stavby a zahájení zkušebního provozu došlo 19. září 2015. Stavba byla zkolaudována 11. 10. 2019, tím byl ukončen zkušební provoz a správce stavby zahájil přípravu aktivace DHM. Městský soud v Praze rozsudkem č. j. 11 A 188/2019 ze dne 21. 1. 2021 kolaudační souhlas zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. Své rozhodnutí soud odůvodnil skutečností, že stavebník nedokončil stavbu v rozsahu protihlukových opatření dle bodu č. 21 stavebního povolení. Usnesením speciálního stavebního úřadu č. j. MHMP 423592/2021 ze dne 31. 3. 2021 je kolaudační řízení přerušeno.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za roce 2022 zahrnovalo úhradu stavebních prací související s realizací III. etapy protihlukových opatření v ul. V Holešovičkách a okolí, inženýrskou činnost související s realizací III. etapy protihlukových opatření v ul. V Holešovičkách a okolí, výkon koordinátora BOZP, uvolňování smluvních pozastávek zhotovitele stavby a inženýrskou činnost související s majetkovou aktivací stavby.

0000080 - MO Prašný Most – Špejchar

Stavba je součástí Městského okruhu. Jedná se o hloubený dvoutubusový tunel v úseku Prašný most – Špejchar. Ke zprovoznění stavby a zahájení zkušebního provozu došlo 19. září 2015.

Stavba byla zkolaudována 14. 10. 2019, tím byl ukončen zkušební provoz a správce stavby zahájil přípravu aktivace DHM.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2022 zahrnovalo inženýrskou činnost, související s majetkovou aktivací stavby.

0000081 - MO Pelc/Tyrolka – Balabenka

Jedná se o jednu ze staveb východní části Městského okruhu (Soubor staveb MO) v úseku od Pelc/Tyrolky po Balabenku o délce cca 3,2 km. Stavba je součástí sítě hlavních komunikací hl. m. Prahy dle územního plánu a je zařazena v seznamu veřejně prospěšných staveb.

Na základě smlouvy o vyhotovení DÚR stavby probíhají od 15. 12. 2018 projektové práce na této dokumentaci. Na základě Usnesení RHMP č. 2309 ze dne 4. 11. 2019 došlo ke změně celkové koncepce Souboru staveb MO, kdy došlo k podstatnému rozšíření tunelových úseků na cca 83 % z celkového rozsahu Souboru staveb MO. Současně s investorsko-projektovou přípravou probíhala jednání ohledně výkupů pozemků v trvalém záboru stavby a jednání o bezúplatném převodu pozemků ve vlastnictví státu na hl. m. Prahu. Na základě žádosti z listopadu 2016 prodloužilo MŽP platnost stanoviska EIA. Dále probíhá proces změny územního plánu č. Z 3125/00 jejíž pořízení bylo schváleno usnesením ZHMP č. 29/56 ze dne 14. 9. 2017 pro variantu MO dle dokumentace EIA.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2022 zahrnovalo projektovou přípravu v úrovni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, včetně zajišťování podkladů (hydrologické studie), zpracování předběžného geotechnického průzkumu a podkladů pro zpracování EIA.

0000094 - MO Balabenka-Štěrboholská radiála

Jedná se o jednu ze staveb východní části Městského okruhu (Soubor staveb MO) v úseku od Balabenky po Štěrboholskou radiálu o délce cca 5,6 km. Stavba je součástí sítě hlavních komunikací hl. m. Prahy dle územního plánu a je zařazena v seznamu veřejně prospěšných staveb. Na základě smlouvy o vyhotovení DÚR stavby probíhají od 15. 12. 2018 projektové práce na této dokumentaci.

Na základě Usnesení RHMP č. 2309 ze dne 4. 11. 2019 došlo ke změně celkové koncepce Souboru staveb MO, kdy došlo k podstatnému rozšíření tunelových úseků na cca 83 % z celkového rozsahu Souboru staveb MO. Současně s investorsko-projektovou přípravou probíhala jednání ohledně výkupů pozemků v trvalém záboru stavby a jednání o bezúplatném převodu pozemků ve vlastnictví státu na hl. m. Prahu. Na základě žádosti z listopadu 2016 prodloužilo MŽP platnost stanoviska EIA.

Dále probíhá proces změny územního plánu č. Z 3125/00 jejíž pořízení bylo schváleno usnesením ZHMP č. 29/56 ze dne 14. 9. 2017 pro variantu MO dle dokumentace EIA.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2022 zahrnovalo projektovou přípravu v úrovni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, předběžný geotechnický průzkum, výkupy nemovitostí pro realizaci stavby, zpracování znaleckých posudků a geometrických plánů a zřízení věcných břemen pro vrty realizované v rámci předběžného geotechnického průzkumu a podklady pro zpracování EIA.

0000211 - Lipnická-Ocelkova

Jedná se o část komunikačního tahu mezi Černým Mostem a Letňany, která je zároveň obchvatovou komunikací nově budované obytné zástavby lokality Kyje – Hutě. Stavba je ve schváleném Územním plánu i navrhovaném Metropolitním plánu zařazena jako stavba veřejně prospěšná. Stavba má zpracovaný první stupeň projektové dokumentace a v roce 2020 bylo projednáváno prodloužení platnosti územního rozhodnutí. Zároveň byla podána žádost o SP.

V průběhu roku 2022 byly dokončeny projekční práce na objektu cyklo lávky, byly provedené stavební práce pro přeložky kabelů – dokončení přeložky plynovodu, bylo vydáno stavební povolení pro světelnou křižovatku Lipnická – Skorkovská a dále se pokračovalo v jednáních o výkupech a vyvlastnění pozemků potřebných pro výstavbu.

0004328 - Rajská zahrada – přemostění

Účelem stavby je vybudovat pěší propojení mezi zastávkou metra Rajská zahrada a plánovanou železniční zastávkou Správy železnic. Toto propojení spočívá v přemostění komunikace Chlumecká a železniční trati prostřednictvím dvou navazujících lávek pro pěší vč. dvou výtahů. Jedná se o bezbariérový přístup ze stanice metra k železniční zastávce přes ulici Chlumeckou. Byla zpracována dokumentace pro změnu územního rozhodnutí, proběhlo zpracování

připomínek z projednání s dotčenými orgány. Proběhlo výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace, ze kterého vyšel vítězně účastník Sdružení Pontex / Link projekt – Rajská zahrada. Byla podepsána smlouva a projektové práce byly zahájeny.

Vzhledem k novým požadavkům na architektonické byl zpracován dodatek č. 1 ke smlouvě (v kolečku), kterým se rozšiřuje předmět plnění o návrh arch. řešení ve variantách a úpravu DSP podle zvolené varianty.

V roce 2022 bylo získáno stavební povolení, dokončeno zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a výběrovým řízením na zhotovitele stavby byla vybrána firma STRABAG, se kterou byla koncem roku podepsána smlouva, dále byl vybrán technický dozor investora. Realizace stavby proběhne během roku 2023.

0007552 - Budovatelská – Mladoboleslavská

Jedná se o pokračování komunikačního tahu mezi Černým Mostem a Letňany. Komunikace je zároveň obchvatovou komunikací západního sektoru Satalic pro vyloučení průjezdné dopravy z Vysočanské radiály touto obcí. Ze závěru procesu posuzování vlivu stavby na životní prostředí – zjišťovacího řízení vyplynul požadavek na provedení podrobného hydro-geologického průzkumu včetně aktualizace všech průzkumů a studií – hlukové zátěže, rozptylové studie a dendrologicko-biologického průzkumu, vše ve stupni EIA. V roce 2021 proběhlo zpracování výše uvedených průzkumů a studií, oproti předpokladům se nepodařilo získat stanovisko EIA a zahájit zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.

V roce 2022 byly čerpány finanční prostředky na úhradu průzkumů potřebných k získání stanoviska EIA.

0007556 - IP pro dopravní stavby

Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2022.

V roce 2022 nebyly čerpány finanční prostředky.

0008313 - Libeňská spojka

Libeňská spojka bude zajišťovat dopravu mezi mimoúrovňovou křižovatkou Vychovatelna (V Holešovičkách) a Městským okruhem (Balabenka) o délce cca 1,3 km. Stavba je součástí sítě hlavních komunikací hl. m. Prahy dle územního plánu a je zařazena v seznamu veřejně prospěšných staveb. Na základě smlouvy o vyhotovení DÚR stavby probíhají od 15. 12. 2018 projektové práce na této dokumentaci. Na základě Usnesení RHMP č. 2309 ze dne 4. 11. 2019 došlo ke změně celkové koncepce Souboru staveb MO, kdy došlo k podstatnému rozšíření tunelových úseků na cca 83 % z celkového rozsahu Souboru staveb MO. Současně s investorsko-projektovou přípravou probíhala jednání ohledně výkupů pozemků v trvalém záboru stavby a jednání o bezúplatném převodu pozemků ve vlastnictví státu na hl. m. Prahu. Na základě žádosti z listopadu 2016 prodloužilo MŽP platnost stanoviska EIA. Dále probíhá proces změny územního plánu č. Z 3125/00 jejíž pořízení bylo schváleno usnesením ZHMP č. 29/56 ze dne 14. 9. 2017 pro variantu MO dle dokumentace EIA.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2022 zahrnovalo projektovou přípravu v úrovni dokumentace pro vydání územní rozhodnutí a zpracování předběžného geotechnického průzkumu a zpracování podkladů pro EIA.

0008559 - Komunik. propojení Evropská-Svatovítská

Jedná se o novou 2 pruhovou komunikaci pro vozidla vedenou přibližně od křižovatky Evropská – Gymnazijní, dále v souběhu s tratí ČD a ústící do ulice Svatovítská. V uvedeném období probíhalo přepracování technického řešení ze 4 pruhů na 2 pruhy v úrovni studie a

v režii MČ Praha 6. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace a inženýrské činnosti a byl vybrán dodavatel Pudis a.s.

V roce 2022 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace a inženýrské činnosti. Na konci roku 2022 byla podepsaná smlouva s vybraným zhotovitelem a v první polovině roku 2023 budou zahájeny projekční práce.

0008560 - Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským okruhem

Předmětem veřejně prospěšné stavby je komunikační propojení s Pražským okruhem v jihozápadní části MČ Praha 12 – Modřany. Stavba je součástí základní dopravní infrastruktury hl. m. Prahy a zahrnuje novou čtyřproudovou komunikaci v délce 2,064 km, přeložku železniční tratě, mimoúrovňovou křižovatku s Pražským okruhem a novou cyklostezku. Stavba se člení na etapu 0001 - Hlavní trasa, MÚK a etapu 0002 - Infrastruktura Komořany Jih. Na etapu 0001 - Hlavní trasa, MÚK je vydané územní rozhodnutí, proti kterému probíhá odvolací řízení. V roce 2021 pokračují činnosti na zajištění výkupu pozemků a jsou zajišťovány podklady pro prodloužení stanoviska EIA a rozhodnutí o výsledku odvolání k ÚR.

V roce 2022 byla zpracována studie pro potřeby definice rozsahu a obsahu budoucí veřejné zakázky na zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení.

0009515 - MO Myslbekova-Prašný Most

Stavba je součástí Městského okruhu. Jedná se o hloubený dvoutubusový tunel v úseku Prašný most – Špejchar. Ke zprovoznění stavby a zahájení zkušebního provozu došlo 19. září 2015. Stavba byla zkolaudována 14. 10. 2019, tím byl ukončen zkušební provoz a správce stavby zahájil přípravu aktivace DHM.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2022 zahrnovalo uvolňování smluvních pozastávek a inženýrskou činnost související s majetkovou aktivací stavby.

0009567 - Radlická radiála - JZM Smíchov

Radlická radiála JZM – Smíchov bude páteří komunikací, spojující již provozovaný úsek Radlické radiály (Rozvadovská spojka – dálnice D5) a městský okruh v prostoru Zlíchova (již realizovaný podjezd pod Strakonickou ul.). Celková délka trasy je cca 6,0 km. Trasa je vedena směrem od dálnice D5 nejdříve na povrchu (v oblasti Prahy 13), ve středním úseku navazují dva hloubené tunely (Butovice o dl. 341 m a Jinonice o dl. 307 m) a končí v prostoru Radlic 2200 m dl. převážně raženými tunely (stoupající třípruhový o spádu 4,8 %, klesající dvoupruhový). Z dopravního hlediska jde o směrově rozdělenou komunikaci funkční třídy B1. Na trase je situováno celkem 5 mimoúrovňových křižovatek. Součástí stavby je průzkumná štola ve stopě budoucího Radlického tunelu. V současné době probíhá územní řízení.

V roce 2022 čerpání rozpočtu zahrnovalo údržbu průzkumné štoly včetně geotechnického a hydrogeologického monitoringu, inženýrské činnosti pro údržbu pozemků. Byla vypracována a částečně uhrazena technická studie Radlické radiály v úseku MÚK Bucharova – MÚK Butovice ve variantách A, B, C a BC a inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí.

0040032 - Komunikace Toužimská

Jedná se o výstavbu propojovací komunikace mezi ulicemi Mladoboleslavská (MČ Praha – Kbely) a ulicemi Veselská (MČ Praha – Letňany). Stavba je členěna na etapy 0001 – Kbelská (dokončena v r. 2013) a 0002 – Letňanská. Zahájení realizace etapy 0002 – Letňanská je podmíněno schválením nové trasy mimo nově zřízený lesopark Letňany. Tato skutečnost vyvolala potřebu změny územního plánu.

V roce 2022 nebyly čerpány žádné finanční prostředky; stavba má pozastavenou přípravu do doby schválení změny územního plánu.

0040759 - Multifunkční oper. stř. Malovanka

Stavba je umístěna nad výjezdem ze Strahovského tunelu. V objektu A budou umístěny dispečinky řízení provozu tunelů, řízení MHD, krizového řízení, dopravní řídicí ústředna a další související vybavení. K budově přiléhá dvoupodlažní objekt parkovacích garáží, na jehož střeše vznikne vegetační souvrství s parkovou úpravou a fontánou. V roce 2017 byla provedena konzervace stavby a zpracována zadávací dokumentace na dokončení etapy 0001 Stavební objekt. Na etapu 0002 Dopravně řídicí ústředna se projednala změna koncepce (podniková sběrnice TSK). Po schválení tohoto záměru bude zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele.

V roce 2022 bylo ukončeno zadávací řízení na výběr zhotovitele na dokončení etapy 0001 Stavební objekt a JŘBU na uzavření smlouvy na dopracování dokumentace pro výběr zhotovitele pro etapu 0002 Dopravní řídicí ústředna. Byly zahájeny stavební práce na dokončení stavby. Finanční prostředky byly čerpány na administraci zadávacího řízení a stavební práce na dokončení stavby etapy 0001.

0041341 - Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou

Stavba je rozdělena na etapu 0001 – ZOO Sever a na etapu 0002 – Podhoří. Etapa 0001 - ZOO Sever byla stavebně dokončena v r. 2017. Etapa 0002 - Podhoří řeší rekonstrukci komunikace Pod Hrachovkou od technického vjezdu ZOO až po obratiště BUS MHD v Podhoří. Součástí je rovněž výstavba chodníku, parkovacích stání, obratiště BUS MHD a likvidace dešťových vod. Realizace stavby byla v roce 2021 ukončena.

V průběhu roku 2022 byly čerpány finanční prostředky na činnosti, spojené s vypořádáním schválených víceprací a vyvedením majetku.

0042125 - Hornopočernická spojka

Stále rostoucí územní rozvoj východního sektoru Prahy – MČ Praha 20, Horní Počernice a přilehlých obcí Středočeského kraje (např. Zeleneč, Šestajovice), nekoordinované návaznosti vzájemných vazeb tohoto procesu v dané oblasti má za následek vznik mnoha negativních jevů, které se budou neustále zvětšovat. Jedním z negativních jevů je nepříznivý dopad na dopravu, zejména přetížení silnice II/611 při přechodu ulice Náchodské v Horních Počernicích. Aby bylo možno korigovat nepříznivý vliv dopravy na nadřazené komunikace je nutno vybudovat na dálnici D11 novou MÚK Beranka včetně nových přiváděcích komunikačních spojek k MÚK, tj. spojnici Horní Počernice – Klánovice (Klánovická spojka), východní obchvat Horních Počernic (stavba č. 42125 Hornopočernická spojka – napojení MÚK Beranka na silnici II/611) a komunikační spojku z ulice ve Žlíbku.

V roce 2022 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0042126 - Průmyslový polookruh

Stavba řeší zkapacitnění Průmyslového polookruhu, tj. zkapacitnění ulice Kbelská, Průmyslová a navazující části Jižní spojky k připravované mimoúrovňové křižovatce s Městským okruhem. V roce 2016 byla stavba delimitována z TSK do gesce OSI MHMP (nyní INV MHMP).

Od 1. 1. 2019 je stavba přejmenována z původního názvu Kbelská na Průmyslový polookruh. Dále jsou jako separátní akce připravovány podchody pro pěší vedle stávajícího podjezdu Kbelské ulice pod železniční tratí.

Stavba byla v roce 2022 delimitována na Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a.s. předávacím protokolem č. PP/21/02/DEL7/2022 podepsaným dne 2.12.2022.

V roce 2022 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0042177 - Zelená Malovanka

Stavba doplňuje stávající mimoúrovňovou křižovatku Malovanka a snižuje její dopady na životní prostředí. Je rozdělena na 3 etapy:

Etapa 0001 (Zelené stěny) – jedná se o konstrukci stěn pro popínavou zeleň včetně dalších vyvolaných investic a výsadby zeleně ve vnitřním prostoru mimoúrovňové křižovatky Malovanka na Městském okruhu. Účelem stavby je snížení emisní a hlukové zátěže lokality. Tato etapa má právoplatné stavební povolení. Výběrové řízení na zhotovitele bylo v roce 2015 zrušeno a nové zatím nebylo zahájeno.

Etapa 0002 (Pěší propojení) – jedná se o řešení pěších vazeb v okolí MUK Malovanka, a to v členění na několik dílčích úprav stávajících komunikací a ploch. Tato etapa má právoplatné stavební povolení, byl vybrán zhotovitel stavby a probíhá realizace stavby.

Etapa 0003 (Zakrytí portálu ST) - řeší odhlučnění portálu Strahovského tunelu, eventuálně odhlučnění dalších portálů MUK Malovanka. Aktuálně je tato etapa pozastavena.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2022 zahrnovalo vypracování mostního listu a hlavní prohlídky a přepočtu původního mostu X-076, na kterém je nová lávka postavena v rámci etapy 0002.

0042360 - Protipovod. opatření MO Blanka – Troja

Byly dokončeny stavební práce na zpevnění stávající hráze, výstavbě nové hráze a na stavbě přístupové komunikace k loděnici. Řeší se vydání dodatečného stavebního povolení pro některé objekty z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů k zastavěným pozemkům. Po vydání dodatečného stavebního povolení ostatních objektů odborem životního prostředí MHMP bude následně požádáno o kolaudaci a provedena aktivace.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů v roce 2022 zahrnovalo platby nákladů na zřízení služebnosti k pozemkům a na výkup pozemků v k. ú. Troja.

0042479 - Obchvatová komunikace Písnice

Jedná se o kapacitní komunikaci odvádějící tranzitní dopravu z Libušské ulice na obchvat Písnice. Komunikace bude navazovat na již vybudovaný sjezd na Pražském okruhu. V roce 2020 bylo definitivně zamítnuto odvolání proti ÚR, zahájeno a dokončeno zadávací řízení na zhotovitele dalších stupňů projektové dokumentace.

V roce 2022 byly zahájeny a dále probíhají práce na potřebných průzkumech území před zpracováním dokumentace pro stavební povolení, bylo zahájeno zpracování podkladů pro zadávací řízení na zajištění inženýrských činností.

0042481 - Propojovací komunikace Lochkov – Sliveneč

Jedná se o stavbu stávající staveništní komunikace ŘSD ČR, která byla vybudována v rámci výstavby Pražského okruhu, mezi Lochkovem a Slivencem v Praze 5. Tato komunikace byla získána do vlastnictví hl. m. Prahy a bude po provedení nezbytných stavebních a udržovacích prací začleněna do běžné silniční sítě jako veřejná místní komunikace.

V roce 2022 byly čerpány finanční prostředky na inženýrskou činnost, spočívající v zajištění prodloužení platnosti stavebního povolení.

0042674 - Obchvatová komunikace Dolní Měcholupy

Jedná se o střední úsek trasy původní Hostivařské spojky, který odvádí automobilovou dopravu mimo centrální část Dolních Měcholup. Výběrovým řízením byl vybrán zpracovatel na všechny stupně projektové dokumentace PRAGOPROJEKT a.s. Dodatkem č. 1 ke smlouvě byl rozšířen předmět plnění o provedení geotechnického průzkumu a zpracování technických studií na řešení vedení cyklistické dopravy. V roce 2021 intenzivně probíhaly projekční práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí, nicméně vzhledem k velkému rozsahu úprav, na základě

požadavků městských částí, úprav cyklo opatření a požadavků na změnu řešení některých částí komunikace nebylo možné dosáhnout v roce 2021 naplnění podmínek smlouvy s projektantem. V průběhu roku 2022 proběhlo dokončení konceptu projektové dokumentace pro územní rozhodnutí včetně zpracování nových požadavků a byla zahájena jednání pro získání stanovisek DOSS.

0042699 - Rekonstrukce ulice Klapkova, I. fáze

Jedná se o kompletní rekonstrukci uličního prostoru ulice Klapkova v úseku od ulice Březiněveská až po Hornáteckou.

V roce 2022 byla projektantem vypracována aktualizace projektové dokumentace DZS. Dále byla zajištěna inženýrská činnost k zajištění prodloužení platnosti stavebního povolení o další dva roky.

0042794 - Náplavka Ledárny

Akce řeší revitalizaci náplavky pravého břehu Vltavy v blízkosti mimoúrovňového křížení nájezdu na Barrandovský most po napojení na stávající pobřežní cestu, vedoucí kolem golfového hřiště směrem do Modřan. V rámci stavby dojde k provedení nové zpevněné komunikace včetně přemostění kanálu Ledáren, vybudování kotevního mola, promenády s pláni pro odpočinek, sadové a parkové úpravy.

V roce 2022 byla zpracována a uhrazena dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, schválen záměrový tisk Radou HMP na výběr zhotovitele stavby a TDI.

0042808 - Rekonstrukce Vinohradské ulice

Jedná se o celkovou rekonstrukci Vinohradské ulice v úseku ulic Legerova – Jana Želivského, včetně koordinace s investiční akcí Dopravního podniku na rekonstrukci tramvajové tratě (RTT) v celém tomto úseku.

V roce 2022 byly na stavbu čerpány finanční prostředky za zpracování dokumentace pro stavební povolení ve fázi „pro projednání“ a na úhradu části souvisejících průřezových činností.

0042820 - Hostivařská spojka

Původně byla Hostivařská spojka chápána jako propojení Městského okruhu s Pražským okruhem, tj. od MÚK u lanového mostu až k MÚK s 511. Vzhledem k tomu, že podstatné úseky ve stopě spojky jsou vedeny jako samostatné stavby (Propojovací komunikace Kutnohorská – SOKP a Obchvat Dolních Měcholup), je pod názvem Hostivařská spojka veden zbývající úsek tohoto propojení Propojovací komunikace Kutnohorská – Průmyslová.

V průběhu roku 2022 proběhlo dokončení konceptu projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a byla zahájena jednání pro získání stanovisek DOSS.

0042821 - Dvorecký most

Jedná se o tramvajový most přes Vltavu, spojující na pravém břehu Vltavy Podolské nábřeží v Praze 4 - Podolí a na levém břehu Vltavy ulici Strakonickou v Praze 5 - Smíchově. Most kromě tramvajové dopravy umožní pojezd autobusů a vozidel IZS, dále zajistí pěší a cyklistické propojení obou břehů Vltavy. Na stavbu proběhla architektonicko-konstrukční soutěž o návrh. V roce 2022 byly čerpány finanční prostředky na dokončení projekčních prací, získání společného povolení a výběr zhotovitele stavby. Od 09/2022 byly finanční prostředky čerpány na vlastní výstavbu Dvoreckého mostu a s ní související inženýrskou činnost, technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta a výkon koordinátora BOZP.

0042822 - Lávka Holešovice-Karlín

Jedná se o most pro pěší a pro cyklisty přes Vltavu. Most bude veden přes východní cíp ostrova Štvanice, který jej zároveň rozděluje na dva úseky. Na pravém břehu Vltavy bude lávka propojena navazující pěší komunikací až do prostoru Rohanského nábřeží a ulice Pobřežní v Praze 8. Na levém břehu Vltavy bude lávka napojena na Bubenské nábřeží, v místě Pražské tržnice v Praze 7. Proběhla architektonická soutěž o návrh. V roce 2021 byla zpracovaná dokumentace pro výběr zhotovitele a provedeny související průřezové činnosti. Dále byl zpracován expertní posudek dokumentace pro výběr zhotovitele, proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby a technický dozor investora. Vzhledem ke komplikovanému projednání dopravně inženýrských opatření, byla vlastní stavba zahájena až 3. 1. 2022.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na vlastní výstavbu lávky a s ní související inženýrskou činnost, technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta a výkon koordinátora BOZP.

0042823 - Propojovací komunikace Kutnohorská – SOKP

Stavba představuje poslední úsek trasy původní Hostivařské spojky směrem k Pražskému okruhu (MÚK 511). Jedná se o komunikaci, která vede chráněným územím s močálem a bažinami. Je zpracována podkladová studie pro územní plán, která řeší problémový úsek inundačním mostem. Výběrovým řízením byl vybrán zpracovatel na všechny stupně projektové dokumentace PONTEX spol. s r.o. Projektové práce na I. Fázi projektové přípravy (DUR) probíhají. V roce 2021 proběhly průřezové činnosti spojené s projektovou přípravou stavby. Projektové práce probíhají. Dodatkem č. 1 ke smlouvě byl rozšířen předmět plnění o provedení geotechnického průzkumu a zpracování technických studií na řešení vedení cyklistické dopravy.

V průběhu roku 2022 proběhlo dokončení konceptu projektové dokumentace pro územní rozhodnutí včetně zapracování nových požadavků, a dále se uskutečnila příprava jednání pro získání stanovisek DOSS, ale finanční prostředky nebyly čerpány.

0042932 - P+R Černý Most III.

Jedná se o stavbu objektového parkoviště typu P+R na ploše stávajícího plošného P+R, při ulici Chlumecká, Praha 20, k. ú. Horní Počernice, která zvýší současnou kapacitu z 300 stání na celkem 880 stání, tj. nárůst o 580 parkovacích stání.

V roce 2022 byly čerpány finanční prostředky na úhradu zbývajících činností administrátora dotace z evropských fondů a mandátáře stavby (TDI), na úhradu nákladů přeložky NN a VN, na zajištění servisních služeb po dobu zkušebního provozu obou světelných křižovatek, na servis ZDP-zařízení dálkového přenosu a na zpracování geometrických plánů pro věcná břemena.

0042935 - P+R Opatov

Jedná se o stavbu objektového parkoviště typu P+R v blízkosti stanice metra Opatov, při ulici Chilská, Praha 11, k. ú. Chodov, o kapacitě 500 parkovacích stání etapa 0001 – Severní sekce. Stavba má platnou DSP-dokumentaci pro stavební povolení, vydané stavební povolení, v právní moci, a zpracovanou DZS-dokumentaci pro zadání stavby.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu DZS (dokumentace pro zadání stavby) a úhradu příslušné odborné cenové kontroly rozpočtových podkladů.

0043491 - Zkapacitnění úrovně křižovatky Vypich

Mimoúrovně křižovatka Vypich je jednou z křižovatek budoucí Břevnovské radiály. Její realizace je navrhována pro vyřešení problémového, velmi dopravně zatíženého křížení ulic Bělohorská a Kukulova před realizací samotné Břevnovské radiály.

V roce 2022 nebyly čerpány žádné finanční prostředky; stavba má pozastavenou přípravu, neboť dosud nebylo definitivně rozhodnuto o podobě úrovněového řešení a koordinaci s připravovanou studií tramvajové trati Motol – Vypich.

0043496 - P+R Depo Hostivař

Jedná se o stavbu vícepodlažního objektu P+R pro záchytné parkování osobních vozidel o kapacitě minimálně 600 míst, umístěnou při ulici Černokostelecká a Sazečská v Praze 10. V současné době je stavba ve fázi projektování dokumentace pro územní rozhodnutí. Vzhledem ke komplikovanému projednání dokumentace pro stavební povolení s dotčenými orgány státní správy a řešení výkupu pozemků nebylo možno oproti předpokladu dokončit proces získání stavebního povolení a zpracovat dokumentaci ro výběr zhotovitele.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na zpracování průřezových činností potřebných pro fázi projektové dokumentace pro stavební povolení.

0043498 - Parkovací dům Dědina

Jedná se o stavbu parkovacího domu pro osobní vozidla rezidentů o kapacitě minimálně 250 nových parkovacích stání, na sídlišti Dědina, v ulici Vlastina, Praha 6. Nyní byla podána žádost o vydání stavebního povolení.

V roce 2022 byly čerpány finanční prostředky na projektovou dokumentaci pro územní a stavební rozhodnutí.

0043776 - P+R DEPO Zličín

Jedná se o stavbu objektového P+R o kapacitě min. 600 parkovacích stání, s možností rozšíření na 1 200 parkovacích stání, v blízkosti depa Zličín při ulici Na Radosti.

V roce 2022 nebyly čerpány finanční prostředky.

0043784 - Kompenzační opatření pro SOKP 511 a I/12

Jedná se o soubor opatření převážně krajinářského charakteru, podél částí nově připravovaných komunikací 511 a I/12 v k. ú. Běchovice a Kolovraty. V první fázi byly zahájeny výkupy pozemků, potřebných pro tato opatření, a dále budou pro ucelené části zpracovávány projektové dokumentace kompenzačních opatření dle podkladů IPR hl. města Prahy a proběhnou konzultace s příslušnými městskými částmi.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za r. 2022 zahrnovalo vyhotovení znaleckých posudků na stanovení ceny vykupovaných pozemků, výkup pozemků v k. ú. Běchovice a k. ú. Koloděje a první informační kampaň s nabídkou odkupu v k. ú. Kolovraty.

0043923 - Radlická radiála - doprovodné projekty

Stavba byla vyvolána projednáváním dokumentace pro vydání územního rozhodnutí Radlické radiály, během kterého dotčené městské části Praha 5 a Praha 13 požadují revitalizaci veřejných prostorů v bezprostředním okolí stavby Radlické radiály, a to jak před zahájením realizace Radlické radiály, tak i po jejím dokončení. Na základě výše uvedených požadavků bylo vytipováno 20 lokalit, které budou řešeny jako samostatné etapy v rámci stavby Radlická radiála – doprovodné projekty. Předmětem těchto etap bude především rekonstrukce veřejných komunikací a parterů v kat. území Butovice, Jinonice a Radlice. Zatím byly specifikované 4 etapy.

V roce 2022 probíhaly přípravné práce etapy 0001 na P+R Nové Butovice II – dokumentace pro společné povolení, bylo požádáno o povolení demolice stávajících objektů, dojde ke změně názvu na ZS manipulační plocha z důvodu nesplnění podmínek pro P+R. Etapa 0003 MUK Bucharova byla v 12/2022 delimitována na TSK a.s.

0044115 - Obnova Trojské lávky

Obnovená Trojská lávka zajistila pěší a cyklistické propojení Císařského ostrova a MČ Praha-Troja a je situována do osy původní zřícené lávky. Po lávce je rovněž možný přejezd vozidla IZS do celkové hmotnosti 3,5 t. Byla dokončena a zkolaudována v roce 2020.

V roce 2022 probíhá vyvedení stavby z majetku INV a finanční prostředky byly čerpány na inženýrskou činnost spojenou s vyvedením majetku.

0044141 - Lávka Horoměřická

Stavba lávky pro pěší přes ulici Horoměřická je připravována s cílem mimoúrovňového propojení Hanspaulky se sídlištěm Červený vrch. MČ Praha 6 tímto propojením řeší dva zásadní požadavky v místě. Jedním z požadavků je propojení dvou zmíněných lokalit pro nemotorovou dopravu (pěší, cyklisti, údržba) v rámci připravovaného systému sítě nemotorové dopravy na MČ Praha 6. Druhým z požadavků je propojení přilehlé části Hanspaulky a oblasti Červeného vrchu na významný uzel stanic MHD Bořislavka – na metro, autobus i tramvaj. V roce 2018 proběhla architektonická soutěž o návrh v režii MČ Praha 6.

V roce 2022 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0044544 - Terminál Smíchovské nádraží

Stavba zahrnuje výstavbu parkovacího domu pro parkování P+R, autobusového terminálu na střeše a provedení dopravních staveb napojujících objekt na okolní komunikace. V druhé fázi bude vybudována platforma nad prostorem nástupišť železniční stanice. Tato platforma bude využita pro zvýšení kapacity autobusového terminálu.

V roce 2022 proběhlo zpracování koncepční dokumentace pro stavební povolení. Bylo vydáno nepravomocné územní rozhodnutí. Proběhla příprava dokumentace stavebního povolení pro projednání s DOSS.

0044545 - Rohanský most

Jedná se o most přes Vltavu, spojující Bubenské a Rohanské nábřeží. Pro umístění mostu jsou v současné době možné variantní řešení dle platného územního plánu a dle připravovaného metropolitního plánu. Na stavbu jsou zpracovány ověřovací studie na stabilizaci polohy mostu. V roce 2022 nepokračovaly žádné projekční práce či průzkumy, a proto nebyly čerpány přidělené prostředky rozpočtu roku 2022.

0044589 - MÚK Řevnická

Jedná se o projekt úprav stávající mimoúrovňové křižovatky ulice Řevnická a Rozvadovské spojky v KÚ Zličín. Zlepšení kapacity MÚK Řevnická, je důležité v souvislosti s připravovanými investičními akcemi P+R Depo Zličín a P+R Řevnická (přestavbou autobusového terminálu a vybudování P+R).

Práce na tomto projektu nebyly v roce 2022 zahájeny, a proto nebyly finanční prostředky čerpány.

0044592 - Parkovací dům Petržilkova

Výstavba parkovacího domu Petržilkova byla připravována společností Trigema, která HMP předá projekt včetně stavebního povolení v rámci směny pozemků. Cílem je vytvořit polyfunkční parkovací dům pro parkování P+R a zvětšení kapacity parkování pro rezidenty.

V roce 2022 proběhly stavební práce na dokončení nového parkovacího domu. Dále byly finanční prostředky čerpány na související inženýrskou činnost, na technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta a na výkon koordinátora BOZP.

0044593 - Parkovací dům Stodůlky

Stavba parkovacího domu Stodůlky je připravována s cílem vytvořit polyfunkční parkovací dům mezi ulicí Jeremiášova a ulicí Hábova. MHMP tým řeší dva zásadní požadavky v místě. Jedním z požadavků je parkování P+R a druhým požadavkem je zvětšení kapacity parkování pro rezidenty sídliště Stodůlky. Umístění Parkovacího domu Stodůlky je velice dobře situováno vedle stanice metra Stodůlky.

V roce 2022 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0044810 - D4-mimoúrovňové křížení

Jedná se o stavbu lávky pro pěší a cyklisty, při ulici Strakonická, v úrovni za Dálnicí-Lesáků, Praha 5 - Zbraslav, k. ú. Zbraslav, obec Praha.

Bylo dokončeno majetkoprávní vypořádání pozemků stavby, všechny pozemky byly vykoupeny. Byla zpracována DUSP (dokumentace pro územní a stavební povolení) a byla projednána s dotčenými orgány a účastníky řízení. Byla rovněž zpracována DZS (dokumentace pro zadání stavby). V 03/2022 byla rovněž podána žádost o vydání územního rozhodnutí a stavební povolení, byly odstraněny nedostatky podání a doplněny zbývající doklady, resp. stanoviska.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu kupní ceny v rámci zbývajících výkupů pozemků stavby, na úhradu příslušných znaleckých posudků a na úhradu ceny za zpracování DZS.

0044811 - Aglomerační okruh Pacov

Jedná se přeložku silnice II/101, na jihovýchodním okraji Prahy, k. ú. Nedvězí u Říčán, obec Praha, kdy vznikne nová komunikace se dvěma mosty.

Byly zpracovány a projednány jednotlivé varianty technického řešení stavby a odsouhlasena finální varianta technického řešení pro DUR (dokumentaci pro územní rozhodnutí). Byly zpracovány příslušné podkladové studie a průzkumy pro účely DUR. Probíhá zpracování dokumentace EIA včetně rozšíření zmíněných podkladových studií a průzkumů pro účely dokumentace EIA.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na zpracování posouzení změnových listů.

0044812 - Podjezd Bubny

Předmětem stavby je vybudování podjezdu pod železniční tratí pro budoucí úpravu vedení TT a umožnění celkové optimalizace veřejného prostoru v okolí stanice metra Vltavská. Tato stavba musí být projekčně a realizačně koordinována s rekonstrukcí železniční trati a železniční zastávky Praha Bubny, připravované SŽDC.

V roce 2022 proběhlo vydání pravomocného územního rozhodnutí a podání žádosti o stavební povolení. Byl proveden výběr zhotovitele stavby včetně uzavření smlouvy se zhotovitelem. Dále proběhlo výběrové řízení na technický dozor stavebníka.

0044813 - Lávka Uhříněves

Jedná se o stavbu lávky pro pěší a cyklisty, umístěné při ulici Ke Kříži, v Praze 22 - Uhříněvesi, podél železničního viaduktu, na straně směrem do centra Uhříněvesi, k. ú. Uhříněves, obec Praha. V 02/2022 byla zahájena realizace stavby s předpokladem jejího dokončení do 7 měsíců dle schváleného harmonogramu, který je součástí smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.

V roce 2022 byly čerpány finanční prostředky na úhradu stavebních prací, na úhradu inženýrské činnosti, autorského dozoru projektanta a výkon koordinátora BOZP.

0045112 - Lávka Sacré Coeur – Mrázovka

Vybudovaná lávka bude sloužit jako propojení parku Sacré Coeur a parku Mrázovka pro pěší a cyklisty, v úrovni nad Městským okruhem. MČ Praha 5 připravuje architektonickou soutěž na podobu lávky.

V roce 2022 nebyly čerpány žádné prostředky.

0045503 - Plečnikova alej

Stavba Plečnikovy aleje je umístěna v prostoru současné ulice U Prašného mostu a jejím bezprostředním okolí. Jde o sadovou úpravu současné nevzhledné komunikace s parkovištěm na veřejný prostor charakteru pěšího prostranství.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2022 zahrnovalo vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

0045809 - Účel.inv.dot.pro SŽ-Optim.trať.Mstětice-Vysočany

Jedná se o dotaci na vybudování dvou podchodů pod násypovým tělesem z obou stran přemostění ulice Kbelská (příloha č. 2 k důvodové zprávě). Stavba podchodů bude provedena jako novostavba podle projektové dokumentace „Stavba č. 42126 Průmyslový polookruh, Podchody a návazné komunikace v oblasti železničního mostu přes Kbelskou ulici“ – zpracovatel SUDOP PRAHA a.s. 09/2020.

Investiční akce byla vyvolána stavem podjezdu pod touto železniční tratí, který svým šířkovým uspořádáním neumožňuje bezpečný pohyb chodců a cyklistů. Při projednávání variant možností uspořádání bylo zjištěno, že vzhledem ke stavu přípravy stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha Vysočany (včetně)“ již není možné začlenit do této stavby rozsáhlejší úpravy podjezdu pod touto železniční tratí, jejichž rozsah stejně nelze přesněji určit vzhledem ke stavu přípravy rekonstrukce Průmyslového polookruhu. V roce 2021 byly převedeny finanční prostředky na účelovou dotaci SŽ pro stavbu podchodů u Kbelské ulice.

V roce 2022 došlo k navýšení a čerpání finančních prostředků pro poskytnutí účelové dotace pro SŽ, které byly schválené zastupitelstvem HMP.

0046313 - Účel.inv.dot.pro SŽ-dr.most pro trať.Mstětice-Vys.

Jedná se o „Optimalizaci traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha Vysočany (včetně). V rámci této stavby dojde v souladu se zájmy hl. m. Prahy v této oblasti k vybudování drážního mostu SO 201 přes budoucí ulici Ocelkova, v souvislosti se stavbou č. 0211 Lipnická – Ocelkova.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány pro poskytnutí účelové dotace pro SŽ.

0046338 - Hloubětínský tunel

Stavba řeší zkapacitnění části Průmyslového polookruhu v oblasti křižovatek Kbelská x Kolbenova a Kbelská – Průmyslová x Poděbradská, včetně navazujících úseků zahloubením Kbelské a Průmyslové ulice do jednoho společného tunelu.

V roce 2016 byla stavba delimitována z TSK do gesce OSI MHMP (nyní INV MHMP). Od 1. 1. 2019 byla stavba přejmenována z původního názvu Kbelská na Průmyslový polookruh. Od března 2022 je stavba vedena jako stavba č. 46338 Hloubětínský tunel. Ostatní úpravy na Průmyslovém polookruhu jsou výrazně menšího rozsahu a bude je realizovat TSK. Nyní jsou jako separátní akce realizovány Správou železnic podchody pro pěší vedle stávajícího podjezdu Kbelské ulice pod železniční tratí, po jejich dokončení bude INV realizovat stavbu návazných komunikací na podchody.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2022 zahrnovalo náklady na stavební úpravy pro zařízení staveniště pro výstavbu podchodů, administraci veřejné zakázky pro výběr zhotovitele a na zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele.

MHMP – ODO

0046366 - Přeložení cyklost. A11 lávka přes nám.osvoboditelů

Akce je společnou investicí HMP a Správy železnic (SŽ), přičemž vůdčí roli plní SŽ, která v tomto území realizuje další investice, které ostatně tuto společnou investici vyvolaly. V roce 2022 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele.

2461131 - Detekce vozidel s nadměrnými emisemi částic

V roce 2022 nebylo čerpáno. Projekt přesahuje víceleté období s předpokladem dokončení v roce 2023.

MHMP – ODO SK

0003217 - Systém řízení MSP

Předmětem akce je obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze. Obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze (přímé investiční náklady samotného „Projektu Praha“) jsou realizovány na základě uzavřeného smluvního vztahu mezi HMP a společností ELTODO. Od 1. 3. 2017 již nejsou v rámci projektu zabezpečovány dodávky nových SSZ.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na zajištění činností, které se uskutečnily na konci minulého rozpočtového období, a dále pokračovalo provádění obnovy SSZ v rámci níže uvedených akcí:

Realizované akce obnovy a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze: SSZ Dáblická – Střelnická; SSZ Radlická – Ostrovského; SSZ Sulická – Před Nádražím; SSZ Türkova – Senohrabská; SSZ Türkova – Lešanská; SSZ Vinohradská – nám. Jiřího z Lobkovic; SSZ Českobrodská – Národních hrdinů; SSZ Rašínovo nábřeží – Libušina; SSZ Újezd – Vítězná; SSZ Ječná x Štěpánská; SSZ Letenská x Malostranské náměstí; SSZ Koněvova x přechod Na Vrcholu; SSZ Koněvova x přechod Šikmá; SSZ Jiráskovo náměstí; SSZ Branická x Modřanská; SSZ Legerova x Vinohradská.

Dále v rámci této akce došlo k připojení vybraných 16 SSZ na nadřazenou úroveň (k ODŘÚ-V Českomoravská) a obnově radiče SSZ Novosibírská x Staroújezdská.

0004346 - Infrastruktura pro chodce a cyklisty

Předmětem akce je výstavba cyklistických tras a stezek na území hl. m. Prahy. Vybudované trasy a stezky řeší zejména bezpečnost dopravy cyklistů s cílem oddělit v největší možné míře cyklistickou dopravu od ostatních druhů dopravy. Jednotlivé podněty jsou shromažďovány na ODO MHMP, resp. komisi rady pro cyklistickou dopravu. Po jejich odsouhlasení jsou požadavky předány prostřednictvím objednávky spolu s žádostí o zahájení přípravy a jejich následnou realizaci.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na zajištění činností, které se uskutečnily na konci loňského roku a také byly v průběhu tohoto rozpočtového období finanční prostředky čerpány v rámci níže uvedených dílčích akcí:

Cyklo Kačerov-Kamýk/Kačerov - Labuť

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

Cyklo Klárov podjezd Mánesova

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti, specifické činnosti, které nezbytně předcházejí realizaci díla, realizaci stavebních prací, specifických činností nezbytných k realizaci díla a výkon autorského dozoru stavby.

Cyklo Komořany-Lahovice-návaznosti Vltava

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti, specifické činnosti, které nezbytně předcházejí realizaci díla, realizaci stavebních prací, specifických činností nezbytných k úplnému a bezvadnému provedení díla, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

Cyklo Průmyslová - Jahodnice A24

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti, specifické činnosti, které nezbytně předcházejí realizaci díla, realizaci stavebních prací, specifických činností nezbytných k úplnému a bezvadnému provedení díla.

Cyklo Zbraslav - Jarov (2.et.)

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za specifické činnosti nezbytné k úplnému a bezvadnému provedení díla.

Cyklo Satalice - Vinoř

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací a výkon autorského dozoru stavby.

Cyklo A 500 Staroklánovická, Praha 21

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP, výkon inženýrské činnosti, úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon autorského a technického dozoru stavby a realizaci specifických činností nezbytných k úplnému a bezvadnému provedení díla.

Cyklo A22 Braník - Labuť

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS.

Cyklo Terminál Smíchov - cyklistické návaznosti

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za předprojektovou přípravu spočívající ve zpracování studie.

Cyklo U Záběhlického zámku, oprava povrchu

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

Cyklolávka přes Masarykovo nádraží, Praha 1

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za předprojektovou přípravu spočívající ve zpracování studie.

Cykloprojení Ocelkova - Půdova, Praha 14

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS, výkon inženýrské činnosti, úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon autorského a technického dozoru stavby a správní poplatky.

Cyklostezka Beladova

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti.

Cyklostezka pro chodce a cyklisty v ul. K Vodě

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

Cyklostožany vč. označnicků 2020 - 2022

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací a výkon technického dozoru stavby.

Instalace cyklistické infrastruktury

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

Instalace cyklistické infrastruktury ZŠ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

Instalace cyklistické infrastruktury FZŠ Chodovická

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

Cyklo Zbraslav-překonání Ohrobeckého potoka

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním stavby a správními poplatky.

Cyklo Modřany - Zbraslav – rozšíření

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním stavby.

Cyklo A1 Radotín – Šárovo kolo II, Praha 16

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním stavby.

Cyklo Cholupice - Dolní Břežany, II. etapa

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za předprojektovou přípravu spočívající ve zpracování studie a výkon inženýrské činnosti.

Cyklo A2 Přístaviště - Vyšehradský tunel, Praha 4

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti.

Cyklo propojení cyklostezky Lhota - Zbraslav s A2

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za předprojektovou přípravu spočívající ve zpracování studie.

Cyklo Nádražní – U Královské louky (A1), Praha 5

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

Cyklo Stromovka - Varhulíkové (A1)

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti,

Cykloservis Point 2019

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za specifické činnosti nezbytné k úplnému a bezvadnému provedení díla.

Cyklistické stezky

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za specifické činnosti nezbytné k úplnému a bezvadnému provedení díla.

Cyklo Rokytka - vodní prostup

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za specifické činnosti nezbytné k úplnému a bezvadnému provedení díla.

Cyklo Doplnění pěší komunikace

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti.

Cyklo propojení MČ Koloděje s obcí Stupice

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti.

Cyklo Severovýchodní magistrála, I. Etapa

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za předprojektovou přípravu spočívající ve zpracování studie.

Cyklo A2 Přístaviště - Vyšehradský tunel

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za předprojektovou přípravu spočívající ve zpracování studie.

Cyklo A1 Radotín - Šárovo kolo

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za specifické činnosti nezbytné k úplnému a bezvadnému provedení díla.

Cyklo – Prodloužení cyklostezky

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

Cyklo A215 podél ul. U Kunratického lesa

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

Cyklo - Běchovice – Klánovice

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za předprojektovou přípravu spočívající ve zpracování studie.

Cyklo most, Průmyslová I. Y525

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

Cyklo A2 Přístaviště

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon autorského a technického dozoru stavby a na úhradu nákladů za specifické činnosti nezbytné k úplnému a bezvadnému provedení díla.

Cyklo KOLárna Opatov, Hůrka

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti a realizaci stavebních prací.

Cyklo Stromovka – Varhulíkové

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon autorského a technického dozoru stavby a na úhradu nákladů za specifické činnosti nezbytné k úplnému a bezvadnému provedení díla.

Cyklo A44 retenční nádrž Slatina

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za předprojektovou přípravu spočívající ve zpracování studie.

0004347 - Akce pro BESIP

Předmětem akcí pro BESIP jsou drobné stavební úpravy zvyšující bezpečnost na nebezpečných křižovatkách a přechodech pro chodce ležících primárně na cestě dětí do škol. Příkladem konkrétních úprav na přechodech pro chodce jsou dělicí ostrůvky, stavební zpomalovací prahy, vytažené chodníkové plochy, přisvětlení přechodů. Seznam akcí pro daný rok je vybírán na základě rozhodnutí pracovní komise (skupiny) BESIP.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na zajištění činností, které se uskutečnily na konci loňského roku, a také byly v průběhu tohoto rozpočtového období finanční prostředky čerpány v rámci níže uvedených dílčích akcí:

Přisvětlení přechodu

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

Letňanská × Čakovická × Ke Klíčovu, OK

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu správního poplatku a nákladů za realizaci specifických činností nezbytných k úplnému a bezvadnému provedení díla.

U Parkánu - ZŠ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti, realizaci přeložky inženýrských sítí a stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon autorského a technického dozoru stavby.

Na Dlouhém Lánu - ZŠ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti.

Starodubečská - Tesco

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

Vlkova - Krásova

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti, úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon autorského a technického dozoru stavby.

U Zahradního Města - Břečťanová

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti, úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon autorského a technického dozoru stavby.

Tusarova - Osadní

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti, úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon autorského a technického dozoru stavby.

Toužimská - Hrušovická

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

Nad Kajetánkou - ZŠ Duhovka

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti, za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby.

Štěchovická - Žermanická

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů realizaci stavebních prací a výkon technického dozoru stavby.

Milová, Přisvětlení přechodu

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti, úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

U Vojenské Nemocnice × Na Petřínách

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS.

Schoellerova - Za Tratí

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon autorského a technického dozoru stavby.

Dejvická - Eliášova

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti, za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

Ďáblická - Hřenská

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, provedení nezbytných zkoušek a měření, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

Kováků - Karla Engliše

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti, úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

Horoměřická - Nebušická

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti a realizaci stavebních prací.

BESIP – Národní – Na Perštýně

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

BESIP Davidkova - Pod Vodárenskou věží

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu správního poplatku.

BESIP dodávka a montáž inf. měřičů rychlosti

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací a specifických činností nezbytných k úplnému a bezvadnému provedení díla.

BESIP Drtinova – Holečkova, Praha 5

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

BESIP Hornoměřolupská - MHD Boloňská, Praha 15

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

BESIP Janského - Kurzova, Praha 13

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti.

BESIP K Šeberáku, přisvětlení přechodu pro chodce

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti a realizaci stavebních prací.

BESIP Koněvova - Viklefova, Praha 3

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti.

BESIP Křížíkova - Urxova, Praha 8

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti.

BESIP Most závodu Míru, Praha - Zbraslav

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti a realizaci stavebních prací.

BESIP Na Slovance - Na Dílcích, Praha 8

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu správního poplatku, nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti a realizaci stavebních prací.

BESIP Podleská – Na Vrchách, Praha 22

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu zálohy za staveništní odběr elektrické energie a výkon inženýrské činnosti.

BESIP Před Bateriemi, Praha 6

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

BESIP Sládkova, Praha 7

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu správního poplatku a na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti.

BESIP Starokolínská, MHD Plhovská, Praha 21

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti, úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon autorského a technického dozoru stavby.

BESIP Stochovská - Ruzyňská, Praha 6

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

BESIP V Olšínách - Litevská, úprava křižovatky

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za předprojektovou přípravu spočívající ve zpracování studie a zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS.

BESIP Vaňkova – Čertouská, Praha 14

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

Přisvětlení Roztylská

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu zálohy za staveništní odběr elektrické energie.

BESIP Elišky Přemyslovny – Ke Kamínce, Praha 16

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

Plaňanská

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

BESIP K Ďáblicům - Ládevská , Praha 8

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu správního poplatku a na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti.

Nad Královskou oborou - Čechova

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti.

BESIP Edisonova, Praha 15

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

Náměstí 14. října x Preslova

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

Jana Masaryka - před ZŠ

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon autorského a technického dozoru stavby a správní poplatky.

BESIP Trojská – U Lisu, Praha 7

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

BESIP Přisvícení přechodů

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu zálohy za staveništní odběr elektrické energie.

BESIP Dolákova - Hackerova, u MŠ, Praha 8

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu správního poplatku.

BESIP Pernerova – Kollárova, Praha 8

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti.

BESIP Dolákova – Hackerova, u ZŠ, Praha 8

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti.

BESIP Ocelkova - Dobrovolného

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

BESIP Beranových – MHD Staré Letňany

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

BESIP Korunní – U Vodárny, Praha 10

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

Jeseniova – Tovačovského

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu zálohy za staveništní odběr elektrické energie.

BESIP Dolnoměcholupská - U Střediska

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti.

Jeseniova – Ambrožova

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti.

Pod Školou – Nepomucká

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací a výkon autorského dozoru.

Pod Školou - Slávy Horníka

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací a výkon autorského dozoru.

Podbělohorská - Pod Stadiony

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

BESIP Novovysočanská – Za Krejčárkem, Praha 9

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti.

BESIP Perneroва - Šaldova, Praha 8

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti.

BESIP Ve Žlábku - Štveráková , Praha 20

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

BESIP Pertoldova - ZŠ, Praha 12

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

BESIP Koldínova - Žerotínova, Praha 3

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

BESIP Janského - Baštického, Praha 13

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS.

BESIP Mladoboleslavská – Chaltická, OK, Praha 9

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti.

BESIP Korunovační–Nad Královskou oborou–Jana Zajíc

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

BESIP Klánovická - Čertouská, Praha 14

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS, DSP a výkon inženýrské činnosti.

Hloubětínská – Šestajovická

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS, DSP a výkon inženýrské činnosti.

BESIP V. P. Čkalova – Čs. Armády, Praha 6

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti.

BESIP Přípotoční - Sportovní, Praha 10

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti.

BESIP V Olšinách - Starostrašnická, Praha 10

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

BESIP Kukelská - Slévačská, Kukelská – Žárská

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti.

Formanská

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS, DSP a výkon inženýrské činnosti.

BESIP – Kutnohorská

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS, DSP a výkon inženýrské činnosti.

BESIP – Jateční – Osadní – Praha 7

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

BESIP – Terronská – Sukova, Praha 6

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

BESIP Poděbradská (MHD Lehovec)

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

BESIP – Pod Hranicí – Běhounkova

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

BESIP – Pernerova – Březinova

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

BESIP –Solidarity – Dvouletky – Praha

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

BESIP – Libická – Slezská

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

BESIP – Bubenečská – Jaselská

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

0004348 - Zachytná parkoviště P + R

Předmětem akce je příprava a realizace plošných P+R ve vybraných lokalitách dle zadání MHMP. TSK AS připravuje nízkokapacitní plošná P+R ve standardech schválených Radou HMP.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na zajištění činností v rámci níže uvedených akcí:

P+R Běchovice - střed

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů, souvisejících s realizací majetkoprávního vypořádání pozemků dotčených stavbou, na úhradu správního poplatku a výkon inženýrské činnosti.

P+R Horní Počernice

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

P+R Hostivař 3 - sever

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu správního poplatku a nákladů, souvisejících s realizací majetkoprávního vypořádání pozemků dotčených stavbou.

P+R Lednická

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a DSP.

Studie proveditelnosti P+R Podbaba

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

0004535 - Protihluková opatření – realizace

Předmětem akce je realizace dílčích akcí v rámci akčního plánu postupného snižování hlukové zátěže pro aglomeraci Praha. V rámci technických opatření se provádí odstraňování „staré hlukové zátěže“ výměnou nevhodných krytů vozovek, výstavbou protihlukových stěn, valů a bariér, případně dalšími opatřeními na ochranu vnitřního prostředí, zvláště pak v zástavbě určené pro bydlení.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na zajištění činností v rámci níže uvedených akcí:

Branická – hluk

1. etapa - úsek Ke Krči – Mezivrší; 2. etapa - úsek Mezivrší – Nad strouhou

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů souvisejících s realizací majetkoprávního vypořádání pozemků dotčených stavbou, za realizaci stavebních prací včetně specifických činností nezbytných k úplnému a bezvadnému provedení díla, výkon autorského dozoru stavby.

Za Strašnickou vozovnou

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon autorského a technického dozoru stavby a správní poplatky a specifické činnosti nezbytné k úplnému a bezvadnému provedení díla.

5. května, mob. PHS – DC, P4

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby.

0004540 - Protihluková opatření – příprava

Předmětem akce je zajištění přípravy dílčích akcí v rámci akčního plánu postupného snižování hlukové zátěže pro aglomeraci Praha tak, aby v následujícím rozpočtovém období bylo možno zahájit realizaci předmětných akcí.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na zajištění činností v rámci níže uvedených akcí:

Generála Šišky – PHS

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za správní poplatky.

Badeniho – HLUK

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

Jugoslávská HLUK

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

0004892 – Nedodělky

Předmětem akce je zajištění činností, jejichž požadavek vyplynul v průběhu kolaudace a přejímkového řízení a jejichž provedení je k dokončení díla nezbytné.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány v rámci níže uvedených akcí na zajištění činností, které se uskutečnily na konci loňského roku a také byly v průběhu tohoto rozpočtového období finanční prostředky čerpány na zajištění činností:

Broumarská II

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za finalizaci dopravního značení.

Křesomyslova

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za finalizaci specifických činností nezbytných k úplnému a bezvadnému provedení díla.

Libušská nájemní smlouva

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za finalizaci přisvětlení přechodů.

Husitská

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za provedené zkoušky a měření.

0005910 - Zlepšení infrastruktury MHD

Předmětem akce je realizace souboru drobných staveb pro zlepšení infrastruktury MHD, spočívající ve stavebních úpravách stávajících a výstavbě nových zastávek MHD. Zásobník akcí je připravován v koordinaci s organizací ROPID.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na zajištění činností v rámci níže uvedených akcí:

K Žižkovu - Nádraží Libeň PID

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby, náklady na přeložky inž. sítí.

Vožická

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby.

Novosibřinská, zast. sídl. Rohožník

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS.

Na Hlavní, zast. Na Boleslavce

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby, náklady na přeložky inž. sítí.

Na Hlavní, zast. Březiněves

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby.

Tupolevova

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací včetně specifických činností nezbytných k úplnému a bezvadnému provedení díla.

PID Beranových, zast. Boletická DC

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

PID Branická, zast. Přístaviště, Praha 4

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za předprojektovou přípravu spočívající ve zpracování studie a výkon inženýrské činnosti.

PID Jeremenkova, zast. Dvorce, Praha 4

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a výkon inženýrské činnosti.

PID Ke Kateřinkám, zast. Zdiměřická

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

PID Přetlucká, zast. Rembrantova, Praha 10

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu správního poplatku, nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru.

PID Ryšavého, zast. Dědinova, Praha 11

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP

PID Slévačská, zast. Poříčanská, Praha 14

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR.

Černošická, obratiště

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR.

Březiněves

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

Slévačská, zast. Žárská, Praha 14

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti.

Novodvorská, zast. Sídliště Novodvorská ZC

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS.

Spojovací, rozšíření vozovky, Praha 3

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

Vaníčkova, zast. Koleje Strahov

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru.

Bubenečská, zast. RONALDA REAGANA

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS.

Do Říčan, zast. Hasičská a Otakara Vrby

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

Türkova

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

V Olšinách, zast. Strašnická, Praha 10

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

Na Hřebenech II

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

Řevnická

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

Chlumecká, zast. Olomoucká

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR.

Na Baních, zast. Na Drahách, Praha 5

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR.

Bělocerkevská

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

U Hvězdy, zast. Sídlíště Petřiny, Praha 6

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti.

Černošická rozšíření

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR.

Podolské nábřeží, zast. Dvorce

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

Jeremenkova BUS

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

Evropská, zast. Nádraží Veveřslavín

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

Střelničná, zast. Ládví směr DC

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

Hornoměřolská

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

Beranových, zast. Staré Letňany

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za předprojektovou přípravu spočívající ve zpracování studie.

0006046 - Příprava staveb

Předmětem akce je příprava nových, dosud jmenovitě nesledovaných akcí v souladu s požadavky hl. m. Prahy.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na zajištění činností, které se uskutečnily na konci loňského roku a také byly v průběhu tohoto rozpočtového období finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a případně na zajištění dalších činností, které bezprostředně předcházejí realizaci díla v období zajišťování přípravy, v rámci níže uvedených dílčích akcí:

Na Větrníku; Pod Bateriemi; Dostihová X Strakonická; Bystrá; Barrandovský most – sjízdná rampa Modřanská; Do Horoměřic – úsek NN 66; Kosárkovo nábřeží, rek. komunikace, P-1; Košická, rek. komunikace, P10; Lopuchová; Nad Strání. P-8; Náměstí I.P. Pavlova; Smetanovo nábřeží, Čapadlo; Strakonická, výst. rampy Lihovar, P5; V Ohybu; Zengrova II; Slivenecká, rek. komunikace, P5; Nad Krocínkou, část Letňanská, P9; Klárov; Most, SPHM X022, Nadj. M Vltavská, 2. etapa - provizorní podepření; Nad Lomem – parkovací pás; MÚK Barrandovský most; Modřanská, rozš. nájezd. rampy na JS – JIH, P4.

0006047 - Výkupy dokončených staveb

Předmětem akce je zajištění majetkoprávního vypořádání nemovitostí, dotčených stavbou komunikace, její součásti a příslušenství, a to v období zajišťování akce, realizace nebo po jejím dokončení a zaměření skutečného provedení díla. Dále se jedná o činnosti, spočívající v zajištění výkupů, pořízení věcných břemen a dalších odborných služeb, které jsou nezbytné pro realizaci majetkoprávního vypořádání ve prospěch hlavního města Prahy, a které mají ve svém konečném důsledku charakter investiční akce.

V roce 2022 byly v rámci řešení majetkoprávních vztahů čerpány finanční prostředky na akci PBB Mladoboleslavská, akci Libušská a Nuselská.

0006493 - Telematické systémy

Předmětem akce je systematické doplňování různých telematických zařízení nebo celých systémů v souladu s požadavky hl. m. Prahy.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za níže uvedené činnosti: rozšíření systému pro HW monitoring telematických systémů, obnova a rozšíření serverové infrastruktury řídicího systému Hlavní dopravní řídicí ústředny hl. m. Prahy a Dopravně-informačního centra včetně systému pro off-line zálohování, zabezpečení síťové infrastruktury HDRÚ novými síťovými prvky a obnova firewallu, rozšíření systému ŘS HDRÚ a DIC o nové funkcionality (potlačování zpráv, omezení generování scénářů ZPI podle kvality FCD dat), obnova a rozšíření podstropních monitorů TVD-TSK na HDRÚ, dodávka a instalace serveru pro systém měření výšky vozidel (KVV), rozšíření funkce úsekového měření rychlosti v ulici V Holešovičkách o měření jednostopých vozidel, rozšíření kamerového systému o videosever pro připojování nových a upgradovaných kamerových lokalit, výměna analogových kamer KTDS za digitální, rozšíření systému pro detekci neoprávněné jízdy ve vyhrazeném jízdním pruhu na ulici Evropská o detekci výstražných světél a rozšíření systému měření rychlosti v ulici Lodžská o Unicom Radar.

0006925 - Libeňský most

Předmětem akce je rekonstrukce Libeňského soumostí, a to v souladu s usnesením Rady HMP, kterým je stanoven rozsah a způsob realizace prací.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci specifických činností nezbytných k úplnému a bezvadnému provedení díla a výkon autorského a technického dozoru stavby.

0007119 - Karoliny Světlé

Předmětem akce je dokončení rekonstrukce části vozovky v ulici Karoliny Světlé za účelem odstranění následků povodní z roku 2002, která byla přerušena z důvodu nutné koordinace s realizací záměru "Veřejný prostor Karoliny Světlé před Pachtovým palácem" (investice MČ Praha 1) do úplného dokončení stavebních činností tohoto investora.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na realizaci stavebních prací, které nebyly v roce 2021 provedeny v původně předpokládaném rozsahu z důvodu koordinace se stavebním záměrem jiného subjektu.

0007125 - Hlávkův most

Předmětem akce je rekonstrukce souboru objektů Hlávkova mostu, který obsahuje sestavu celkem 6 mostů. V rámci celkové rekonstrukce tohoto soumostí bude realizována rekonstrukce a sanace všech mostních objektů, částečná demolice a nahrazení neúnosných prvků jednotlivých mostů novými, rekonstrukce nájezdových ramp Bubenská a sanace základů těchto ramp.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za předprojektovou přípravu spočívající ve zpracování studie a výkon inženýrské činnosti a na zajištění činností, které se uskutečnily na konci loňského roku.

0007560 - Chodníkový program

Předmětem akce je rekonstrukce chodníků na území jednotlivých městských částí s podmínkou jejich spoluúčasti na financování akce, spočívající ve výměně konstrukčních vrstev chodníku a stávajícího povrchu za nový při zohlednění požadavků příslušných městských částí a požadavků stanovených v památkových zónách. V rámci akce jsou měněny poškozené obruby, budovány nové uliční vpusti a zúženy přechody pro chodce pro zvýšení bezpečnosti při přecházení komunikace.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na zajištění činností, které se uskutečnily na konci loňského roku a také byly v průběhu tohoto rozpočtového období finanční prostředky čerpány v rámci níže uvedených dílčích akcí:

MČ Praha 2

Americká

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

Nám. Míru – sv. Ludmila

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

Sokolská, Lékařský dům

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti

MČ Praha 3

Pod Javorem 13-15

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací včetně specifických činností nezbytných k úplnému a bezvadnému provedení díla, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby.

Mezi Domky 9-11

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby.

Na Rovnosti 9-11

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby.

MČ Praha 6

Dejvická (Eliášova - č.p. 317/8)

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby.

Jaselská

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby.

Čs. Armády

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby.

Pod Kaštany (BUS Hradčanská)

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby.

MČ Praha 7

Argentinská

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za provedení podkladových a průzkumných prací a zajištění aktualizace inženýrské činnosti.

0007567 - Vyskočilova - 5.května, nájezdová rampa

Předmětem akce je výstavba nájezdové rampy z ulice Vyskočilovy za účelem zajištění přímého dopravního propojení k lokálním cílům bez vratných pohybů a snížení dopravní zátěže v obytných částech Pankráce, Michle, Nuslí a Vršovic.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za přípravu akce, která se uskutečnila na konci minulého rozpočtového období, spočívající ve zpracování potřebných stupňů projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších činností, které předcházejí realizaci díla.

0008107 - Na Františku - Dvořákovo nábřeží

Předmětem akce je rekonstrukce stávající komunikace v úseku mezi Čechovým a Štefánikovým mostem, spočívající v sanaci podloží (eliminaci kaveren) v souladu s podklady zpracovanými IPR.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu nevyjasněných požadavků ze strany MČ P1.

0040030 - Rek. ul. Průmyslové (U Stavoservisu-Tiskařská)

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Průmyslová v úseku Tiskařská – U Stavoservisu, a to včetně rekonstrukce části chodníků a integrace cyklistické dopravy.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

0041162 - Malešická 1. a 2. etapa

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Malešická včetně rozšíření chodníků či jejich vybudování po obou stranách komunikace.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu probíhajícího přepracování koncepčního vyjádření IPR pro danou oblast.

0041884 - Rek. ul. Koněvovy

Předmětem akce je rekonstrukce Koněvovy ulice v úseku mezi Tachovským náměstím a křižovatkou s ulicí Jana Želivského. V rámci akce bude změněna stávající poloha chodníkových obrubníků, upraven jízdní koridor, vybudovány parkovací pruhy v parkovacích zálivech se shodnou výškovou úrovní vozovky s průběžným jízdním pruhem.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za provedení přeložky, a dále na měření hluku.

0042064 - Revitalizace Karlova náměstí, etapa I.

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace a chodníků v okolí Karlova náměstí. V rámci akce jsou prováděny stavební úpravy přilehlých křižovatek včetně napojení SSZ, změna dopravního režimu a integrace cyklistů. Stavba je rozdělena na etapy a koordinována s akcí Revitalizace parku Karlovo náměstí.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci specifických činností, nezbytných k úplnému a bezvadnému provedení díla, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby a na zajištění činností, které se uskutečnily na konci loňského roku.

0042131 - Praha bez barrier

Předmětem akce je odstraňování překážek na chodnících a pěších trasách v lokalitách stanovených komisí Rady HMP pro Prahu bezbariérovou a otevřenou, které omezují osoby se ztíženou orientací pohybu, na vozíku, starší osoby a rodiče s kočárky. Realizace stavebních prací spočívá v úpravách přístupnosti k majetku DP hl. m. Prahy, úpravách bezbariérových přechodů na komunikacích a bezbariérovém zpřístupnění stanic metra a tramvají.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány v rámci níže uvedených akcí na zajištění činností, které se uskutečnily na konci loňského roku, a také byly v průběhu tohoto rozpočtového období finanční prostředky čerpány na zajištění činností:

PBB DC Paprsek

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti.

PBB Karlovy lázně, úprava zast.

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS, výkon inženýrské činnosti, realizaci stavebních prací a výkon autorského dozoru stavby.

PBB nákladové nádr. Žižkov

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS.

PBB Dolínecká, Praha 10

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za předprojektovou přípravu spočívající ve zpracování studie.

PBB Národní divadlo - zast. TRAM, Praha 1

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby.

PBB Podolské schody, Praha 4

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti.

PBB Smetanovo nábřeží, Praha 1

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu zpracování projektové dokumentace, nákladů za výkon inženýrské činnosti, za realizaci stavebních prací včetně specifických činností nezbytných k úplnému a bezvadnému provedení díla, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby.

PBB Terminál Černý most, Praha 14

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS.

PBB U Slavie, Praha 10

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za předprojektovou přípravu spočívající ve zpracování studie a výkon inženýrské činnosti.

PBB Údolní - chodník k BUS Psohlavců, Praha 4

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a úhradu správního poplatku.

Rampa pro kočárky, Čs. exilu, Praha 4

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

I.P.Pavlova, úprava zastávek

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů přeložek inž. sítí.

Čechův most, úprava zastávky

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti.

Kukulova, Praha 6

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za předprojektovou přípravu, spočívající ve zpracování studie.

Na Jelenách

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

U seřadiště

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za předprojektovou přípravu, spočívající ve zpracování studie.

Podchýšská

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za předprojektovou přípravu, spočívající ve zpracování studie a výkon inženýrské činnosti.

V Korytech

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za předprojektovou přípravu, spočívající ve zpracování studie.

Strančická

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za předprojektovou přípravu, spočívající ve zpracování studie.

Gregorova

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

Dukelských hrdinů

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

0042167 - Vokovická - rozš. křižovatky s ul. Evropskou

Předmětem akce je zřízení samostatného odbočovacího pruhu pro odbočení vlevo plynule navazujícího na řešení křižovatky Vokovická × Evropská. Součástí akce je posunutí uličních vpustí a přeložky inženýrských sítí.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu probíhající koordinace s PVS.

0042371 - Spořilovský plácek – PHS

Předmětem akce je vybudování protihlukové stěny „sever“ a „jih“ a protihlukového valu při ul. 5. května a Jižní spojce. Účelem stavby je zajistit protihlukovou ochranu obytných objektů v ulici Jižní XVII a Čtyřdílná tak, aby byly dodrženy hygienické limity i pro výhledové stavy dopravy v lokalitě.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu revize požadavků ve spolupráci s IPR.

0042500 – Vršovická

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Vršovická, spočívající v obnově živičných vrstev včetně dopravního značení. Rozsah úpravy je závislý na koordinaci se stavbami jiných investorů.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za průzkumné a projektové práce a dále za výkon inženýrské činnosti.

0042502 - Dodavatel služby ZPS (DS ZPS)

Předmětem akce jsou především jednorázová plnění (parkovací automaty a dopravní značení), související s dalšími etapami realizace ZPS a provedením změn v provozovaných ZPS ve vybraných lokalitách hl. m. Prahy (podle Nařízení hl. m. Prahy). Smlouva s dodavatelem služby ZPS skončila 31. 1. 2021.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány a akce je ukončena.

0042827 - U seřadiště, Na louži, Pod soutratím

Předmětem akce je rekonstrukce ulic U Seřadiště, Na Louži, Pod Soutratím, které jsou v nesjízdném stavu. V rámci akce bude provedeno odvodnění ulic, nová parkovací stání, chodníky a nový povrch vozovek. Akce navazuje na stavební záměr PVS, se kterým je koordinována.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů spojených se zpracováním DSP.

0042832 - Lumiérů, rek. ul.

Předmětem akce je zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici Lumiérů a Skalní, spočívající v provedení lokálního zúžení komunikace, vybudování zvýšených zpomalovacích prahů pro zvýšení bezpečnosti chodců. Součástí akce je uspořádání parkování vozidel a řešení zastávek MHD na Kříženeckém náměstí, zpracované ve spolupráci s IPR.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu správního poplatku, na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti.

0042835 – Šárecká

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Šárecká včetně chodníků a přilehlé zeleně. Akce je v koordinaci s PVS a PVK, realizace bude probíhat po etapách po ukončení prací správců inženýrských sítí.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu nevyjasněných majetkových vztahů se soukromými vlastníky pozemků.

0043051 - Březiněves – obchvat

Předmětem akce je výstavba obchvatové komunikace, která bude odvádět tranzitní dopravu mimo zastavěnou část obce Březiněves. Navržená komunikace se odpojuje od současného průtahu obcí, obchází obec z východu a na severním konci se opět vrací do stávající trasy. V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

0043257 - Udržitelná mobilita a energetické úspory

Předmětem akce je příprava projektů a jejich následná administrace v rámci dotačního titulu Operační program Praha – pól růstu ČR, a to v programovacím období 2016–2022. V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na zajištění činností, které se uskutečnily na konci loňského roku a na zajištění dotačního poradenství.

0043342 - Na Slupi, Jaromírova – Křesomyslova

Předmětem akce je rekonstrukce komunikací včetně chodníků, která je rozdělena do etap:

1. etapa - rekonstrukce v úseku Svobodova – Ostrčilovo nám. (etapa ukončena v roce 2018),
2. etapa - rekonstrukce v úseku Ostrčilovo nám. – Jaromírova 91 (koordinace s PVS – předpoklad realizace 2022–2023),
3. etapa - rekonstrukce v úseku Bělehradská – most ČD (realizace 2020–2021),
4. etapa - rekonstrukce v úseku most ČD – Jaromírova 91 (koordinace se SŽ, nevypořádané majetkové vztahy – předpoklad realizace 2022–2023).

Součástí akce bude úprava odvodnění, přeložky inženýrských sítí a doplnění mobiliáře. Realizace stavby je ovlivněna koordinací se stavbami dalších investorů, kterými jsou Pražská plynárenská, Pražská vodohospodářská společnost, Dopravní podnik, Vodafone, T-Mobile, HMP (osvětlení, zeleň).

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS, zajištění přeložek inženýrských sítí, výkon inženýrské činnosti a na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací nezbytných k úplnému a bezvadnému provedení díla.

0043350 - Most v Horoměřické ul., S071

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu S071 přes Nebušický potok, spočívající v demolici současného mostu včetně komunikace a následné výstavbě nového železobetonového mostu včetně mostního vybavení. Součástí stavby budou přeložky inženýrských sítí.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na zajištění činností, které se uskutečnily na konci loňského roku a také byly v průběhu tohoto rozpočtového období finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zajištění přeložek inženýrských sítí a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

0043354 - Pěší cesta podél tratě oblasti Zlíchova

Předmětem akce je rekonstrukce pěší cesty podél tratě v lokalitě Zlíchov. Z důvodu špatných geologických poměrů bude nutná výstavba opěrné zdi nad tratí, aby nedocházelo k sesuvu svahu, na kterém se cesta nachází.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS, na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby.

0043926 - Ďáblická, Rek. ul.

Předmětem akce je rekonstrukce povrchu asfaltové komunikace včetně jedné strany povrchu chodníku v ul. Ďáblická. V rámci stavby budou odfrézovány vrstvy komunikace, budou provedeny případné sanace podkladních vrstev a pokládka nových asfaltových vrstev.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

0043927 - Úpravy povrchů při SSZ

Předmětem akce je realizace víceprací při obnovách SSZ a KK ("Projekt Praha"), vyvolaných změnou relevantních právních předpisů – např. chodníková vyhláška, a úpravy povrchů po výkopech v celé šíři chodníku.

V roce 2022 byly finanční prostředky použity na úhradu víceprací na obnově chodníků po obnově SSZ Štefánikova x Kartouzská.

0044147 - Most Zlíchov Y002

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu Y002 v Nádražní ulici v Praze 5, spočívající v celkové výměně vozovkového a hydroizolačního souvrství mostu, odvodnění mostu a opravě mostního závěru.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na zajištění činností, které se uskutečnily na konci loňského roku, a také byly v průběhu tohoto rozpočtového období finanční prostředky čerpány na úhradu správního poplatku a nákladů, souvisejících s realizací majetkoprávního vypořádání pozemků dotčených stavbou.

0044149 - Za Černým mostem Y 502

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu Y502, který převádí městské komunikace přes tři kolejové tratě (trať Vysočany – Lysá nad Labem a Praha Vysočany – Neratovice), spočívající v rekonstrukci svršku, ložisek a mostních závěrů mostu a sanaci pohledových ploch nosné konstrukce a spodní stavby mostu.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu revize požadavků projektu ze strany IPR a HMP.

0044152 – Trojská

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Trojská v úseku Nad Šutkou – Pod Lisem v Praze 8, spočívající v sanaci podélných a příčných trhlin, nové konstrukci vozovky s živičným krytem, rekonstrukci chodníků a parkovacích stání.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu protichůdných stanovisek dotčených částí a občanských sdružení.

0044153 - Elsnicovo náměstí – revitalizace

Předmětem akce je revitalizace veřejného prostoru, spočívající v obnovení přítomnosti řeky Rokytky odstraněním stávajícího betonového záklopu a využití jejího pobytového a estetického potenciálu. Celkový návrh komunikačních úprav vychází ze záměru rozebrání současného překrytí Rokytky a zapojení nově otevřeného prostoru po obou stranách Rokytky do pobytových ploch náměstí. Součástí akce bude vybudování nových pěších a cyklistických tras.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

0044156 - Revitalizace Jižního nám. Nového Hloubětína

Předmětem akce je revitalizace jižní části náměstí v Novém Hloubětíně. V rámci stavby dojde k rekonstrukci plochy náměstí. Zpevněné plochy náměstí budou dlážděny, náměstí bude

doplněno o vodní prvek, mobiliář, dětské hřiště a zeleň. Dojde k úpravě odvodnění, přeložce plynovodu a vodovodu.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na zajištění činností, které se uskutečnily na konci loňského roku a také byly v průběhu tohoto rozpočtového období finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací včetně specifických činností, nezbytných k úplnému a bezvadnému provedení díla a přeložek inženýrských sítí, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

0044157 - Zámecké schody

Předmětem akce je rekonstrukce historických Nových zámeckých schodů, které jsou z důvodu chybějících izolačních vrstev v havarijním stavu, spočívající v doplnění chybějící hydroizolace, sanaci schodiště a opěrné zdi.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu koordinace PVS a THMP. Na akci je vydáno stavební povolení.

0044162 - Slánská, most X 039

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu X039, spočívající v provedení nové hydroizolace včetně vytvoření úžlabí, obnovení systému odvodnění mostu, výměně kompletního příslušenství a ložisek. Součástí rekonstrukce bude výměna stožárů veřejného osvětlení a jejich nové osazení na mostní konstrukci. V každé komoře mostu budou instalovány zesilující volné kabely, které zvýší zatížitelnost mostu.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na zajištění činností, které se uskutečnily na konci loňského roku.

0044273 – Braunova

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Braunova včetně chodníků, spočívající v injektáži podloží a ve výměně konstrukčních a povrchových souvrství vozovky. Součástí akce je výstavba opěrné zdi ze železobetonu.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu koordinace s PVS.

0044274 – Parašutistů

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace včetně chodníku v úseku ulic Dědinská – Pilotů. Součástí stavby je i kompletní výměna veřejného osvětlení. Všechny konstrukční vrstvy budou vyměněny a dojde k úpravě křižovatky ul. Parašutistů x Dědinská. Vozovka je navržena s krytem z asfaltového betonu. Chodníky jsou navrženy z litého asfaltu. Chodníkové přejezdy budou tvořeny betonovou dlažbou. Odvodnění vozovky je řešeno příčným a podélným sklonem do celkem 5 uličních vpustí.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány. Z důvodu koordinace s akcí PVS.

0044275 - Havlínova - Rekonstrukce pěších cest

Předmětem akce je rekonstrukce pěších cest při komunikaci Havlínova v Praze 8, spočívající ve výměně asfaltového povrchu za povrch dlážděný betonovou dlažbou a výměně obrub. Nově bude proveden chodník mezi ul. Veleňská a Havlínova, jehož odvodnění bude řešeno spádově pomocí příčného a podélného sklonu do zeleně.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu koordinace PPD.

0044276 - Na Staré

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Na Staré a na ní navazujících ulic Ke Stanici, K Řece a K Zahradám v Praze 5 – Zbraslav, spočívající ve změně uspořádání uličního prostoru ve vazbě na jeho skutečné funkční využití, usměrnění dopravního režimu, zvýšení bezpečnosti

a pohodlí všech účastníků silničního provozu a provedení funkčního odvodnění v celém řešeném prostoru.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na zajištění činností, které se uskutečnily na konci loňského roku.

0044280 - Krynická - dostavba parkovací plochy

Předmětem akce je výstavba parkovacích stání podél ulice Krynická. Stávající plochy používané k parkování budou nově zadlážděny betonovou dlažbou. Dále budou postaveny nové opěrné gabionové zdi a revitalizovány plochy zeleně.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby.

0044333 - Drážní promenáda

Předmětem akce je výstavba liniového parku na strženém tělese trati 221. Promenáda začíná na hranici Strašnic a Hostivaře a je bez stavebních úprav vedena ulicí Dolínecká. Stavební úpravy začínají na hranici pozemku se SŽDC, končí ve Vršovicích na úrovni Vršovického nádraží. Promenáda bude využívána chodci, bruslaři i cyklisty a bude mít různé povrchy dle volnočasového využití.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR a realizaci specifických činností nezbytných pro přípravu akce.

0044334 - Modernizace dopravního značení

Předmětem akce je modernizace orientačního dopravního značení na vybraných komunikacích dočasně nahrazujících funkci SOKP dle schválené metodiky ŘSD.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na zajištění činností, které se uskutečnily na konci loňského roku a také byly v průběhu tohoto rozpočtového období finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů dílčí akce Barrandovský most – Patočkova za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

0044411 - Komořanská - oprava opěrné zdi

Předmětem akce je odstranění havarijního stavu opěrné zdi, spočívající v zajištění stability základu při patě zdi železobetonovým kotveným prahem z důvodu nedostatečné hloubky založení.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na zajištění činností, které se uskutečnily na konci loňského roku a také byly v průběhu tohoto rozpočtového období finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů souvisejících s realizací majetkoprávního vypořádání pozemků dotčených stavbou, za realizaci stavebních prací a výkon autorského a technického dozoru stavby.

0044451 - Příprava - mostní objekty (stupeň V)

Předmětem souboru akcí je zajištění předprojektové a projektové přípravy, která nezbytně předchází zahájení realizace rekonstrukce, sanace nebo demolice vybraných mostních objektů. Jedná se o následující činnosti: provedení historických a jiných stavebně-technických průzkumů; zpracování projektové práce, tj. zpracování všech nezbytných stupňů projektové dokumentace včetně příloh k zadávací dokumentaci; zajištění vydání stanovisek dotčených institucí a jiných subjektů; zajištění příslušných rozhodnutí orgánů státní správy.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na zajištění činností v rámci níže uvedených dílčích akcí:

Most Ohrada X607

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

Šafránecká, most P006, Praha 5

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

Most v ul. Pernerova, Y538, P3

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

Most, Legerova X673

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

Most v ul. Mírového hnutí, B081 – rek., P11

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování studie.

Jižní spojka, soubor mostů, studie

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování studie.

U Továren, most X519..3, P15

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování studie.

Most, Wilsonova X672

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

0044600 - Barrandovský most - celková rekonstrukce

Předmětem akce je celková rekonstrukce Barrandovského mostu včetně nájezdových ramp, spočívající v provedení komplexní sanace, případné výměně nosných konstrukcí, výměně vozovkových souvrství a přeložkách inženýrských sítí. Akce je rozdělena do dvou etap:

1. etapa – sanace spodní stavby – bude probíhat v letech 2020 – 2021;
2. etapa – rekonstrukce ostatních konstrukcí – je plánována na roky 2022 – 2025.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na zajištění činností, které se uskutečnily na konci loňského roku, a také byly v průběhu tohoto rozpočtového období finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci specifických činností nezbytných k zajištění přípravy akce a realizaci stavebních prací včetně specifických činností nezbytných k úplnému a bezvadnému provedení díla.

0044603 - Kutnohorská, rek. ul.

Předmětem akce je rekonstrukce vozovky Kutnohorská v úseku Ústřední – OK Přátelství, spočívající v odfrézování stávajících asfaltových vrstev a následné pokládce vrstev nových, a to včetně výškové úpravy navazujícího chodníku. Součástí akce je rekonstrukce autobusových zastávek.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na zajištění činností, které se uskutečnily na konci loňského roku a také byly v průběhu tohoto rozpočtového období finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací včetně nezbytných zkoušek a měření, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby.

0044604 - Malešická 3. etapa

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Malešická, a to 3. etapa v úseku K Červenému dvoru – Jilmová.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

0044605 - Most - Cyklo. přes ul. Poděbradská, X509

Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu X509, převádějícího cyklostezku přes Poděbradskou ulici v Praze 9.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu revize zadání a smluvních vztahů na základě standardu FIDIC.

0044606 - Most Legií, rekonstr., V020

Předmětem akce je rekonstrukce kulturní památky Most Legií, jejíž koncepce je zpracována v souladu se závěry rozsáhlé diagnostiky a průzkumů. Součástí rekonstrukce bude výměna porušených kamenů kleneb i poprsních zdí a repase kamenného zábradlí. Akce je průběžně koordinována s připravovanou Koncepční studií lokality Újezd – Vítězná – most Legií, jejímž garantem je IPR hl. m. Prahy.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu nejasností zadání ze strany IPR a DPP.

0044608 - Most přes Kunratický potok K007

Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu K007 v ul. U Michelského lesa v Praze 4, který vede přes Kunratický potok. Realizace stavebních prací je v koordinaci se stavebním záměrem jiného investora.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci přeložek inženýrských sítí.

0044609 - Most v ul. Božanovská, X 503 - rek.

Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu X503 v ul. Božanovská v Praze 20, který vede přes ul. Olomoucká (D11).

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS, zpracování DIO, realizaci specifických činností nezbytných pro přípravu akce, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

0044610 - Most v ul. Bystrá, X 525 – novostavba

Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu X525 v ul. Bystrá v Praze 20, který vede nad ul. Novopacká (D11).

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu změny koncepce na základě stanovisek ŘSD. Prostředky budou čerpány v letech 2023-2025.

0044611 - Most v ul. Cibulka, Y 010 - rek.

Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu Y010 v ul. Naskové v Praze 5, který vede přes těleso ČD. Novostavba mostu bude umístěna v příznivější poloze pro průjezd MHD.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu revize zadání a smluvních vztahů na základě standardu FIDIC.

0044613 - Most v ul. Kolbenova, Y505.3 - rek.

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu Y505.3 v ul. Kolbenova v Praze 9, který vede nad železniční tratí, spočívající v odstranění mostního svršku a provedení demolice nosné konstrukce a úložných prahů opěr. Spodní část opěr a křídla budou zachována. Budou vybudovány nové úložné prahy, nová nosná konstrukce a nový mostní svršek. Povrch ponechaných částí spodní stavby bude sanován.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

0044614 - Most v ul. Průmyslové X 512.3

Předmětem akce je rekonstrukce mostu X 512.3 v ul. Průmyslové v Praze 9, spočívající v sanaci nosné mostní konstrukce včetně výměny mostního svršku.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu nejasnosti řešení na základě požadavků HMP, přizváno ČVUT k nalezení optimálního řešení.

0044615 - Most v ul. Statenická. rek - P6

Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu S034 v ul. Statenická v Praze 6, který vede přes Litovický potok.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti.

0044617 - Most v ul. V Podbabě, S003 - rek.

Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu S003 v ul. V Podbabě v Praze 6, který vede přes Šárecký potok.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu revize zadání a smluvních vztahů na základě standardu FIDIC.

0044618 - Most v ul. V pevnosti, P504 - rek.

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu P504 v ul. V Pevnosti v NKP Vyšehrad v Praze 2. V rámci stavby bude provedena přestavba zděných částí mostu, dojde k sepnutí poprsných zdí, výměně hydroizolace, mostního svršku a vybavení.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu revize zadání a smluvních vztahů na základě standardu FIDIC.

0044619 - Most v ul. Českobrodská, Y 514 - rek.

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu Y514 v ul. Českobrodská v Praze 20, který vede přes jednokolejnou trať, spočívající ve výměně nosné konstrukce a spodní stavby mostu a sanaci křídel mostu a úložných prahů.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti.

0044620 - U sportovního hřiště K 004

Předmětem akce je demolice mostu K 004, který vede přes vodoteč Kunratický potok vedle bezejmenné ulice NN 4315 v Praze 4 – Braníku u sportovního hřiště. Mostní objekt nebude nahrazen, protože končí v oplocení a ztratil svou funkci.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS.

0044621 - Opatovská - Chilská, křižovatka k D1

Předmětem akce je realizace úpravy křížení dálnice D1 (Brněnská) s ulicí Chilská a navazujícího dopravně bezpečnějšího řešení křižovatky ulic Chilská × Opatovská, spočívajícího ve vyloučení stávajícího průpletu a zřízení nového levého odbočení na sjezdu z D1 do ulice Chilská se začleněním stavby parkovacího domu P+R podél ulice Chilská a jeho dopravním napojením na přilehlé pozemní komunikace. Akce je koordinována s ŘSD z důvodu její návaznosti na změnu dopravního řešení na D1.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na zajištění činností, které se uskutečnily na konci loňského roku a také byly v průběhu tohoto rozpočtového období finanční prostředky čerpány na realizaci stavebních prací a výkon technického dozoru stavby.

0044622 - Platněřská – rek. opěrné zdi a vozovky

Předmětem akce je rekonstrukce stávající opěrné stěny z cihelného zdiva, která slouží jako opora záspy pod komunikací. Součástí akce je rekonstrukce přiléhající vozovky.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nezbytných zkoušek a měření a realizaci dopravního značení.

0044623 - Prosecká (U Pekařky – Na rozhraní)

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Prosecká v úseku U Pekařky – Na Rozhraní, spočívající v sanaci podloží a styčné spáry. Součástí akce bude úprava zálivu zastávky BUS s asfaltovým povrchem.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na zajištění činností, které se uskutečnily na konci loňského roku.

0044627 - Opatření pro SOKP 511 a I/12

Předmětem akce je rekonstrukce komunikací jako souvisejících investic do dopravní infrastruktury hlavního města Prahy, v návaznosti na výstavbu a zprovoznění staveb Pražského okruhu č. 511, zkapacitnění okruhu č. 510 a přeložku silnice I/12.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

0044629 - Rekonstrukce SSZ

Předmětem akce jsou stavební úpravy, vyvolané rekonstrukcí stávajícího SSZ a dodávkami nových SSZ, realizovaných na základě Projektu Praha. Příprava a realizace jednotlivých dílčích akcí je koordinována a navazuje na probíhající činnosti uskutečňované v rámci Projektu Praha. V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na zajištění činností v rámci níže uvedených dílčích akcí:

Rekonstrukce SSZ - Jiráskovo náměstí

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby.

Rekonstrukce SSZ 5.018 Janáčkovo nábřeží

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

Rekonstrukce SSZ na Petřinách – Na Větrníku

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby.

Rekonstrukce SSZ Tupolevova

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za předprojektovou přípravu, spočívající ve zpracování studie.

Rekonstrukce SSZ Veletržní – Kamenická

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti.

Rekonstrukce SSZ, Argentinská – Plynární

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů realizaci stavebních prací.

Rekonstrukce SSZ, etapa Nádražní

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

Rekonstrukce SSZ, etapa Poděbradská - Průmyslová

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci specifických činností, nezbytných realizaci akce, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

Rekonstrukce SSZ, etapa Strakonická

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

Rekonstrukce SSZ, Kolbenova – Kbelská

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za předprojektovou přípravu, spočívající v provedení diagnostiky komunikace.

Rekonstrukce SSZ, etapa Sokolovská

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti.

Rekonstrukce SSZ, Plynární - Komunardů

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

0044727 – Jaselská

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace ul. Jaselská v úseku Dejvická – Bubenečská, spočívající ve výměně stávající dlažby vozovky za nový povrch z asfaltobetonu a předlažbě chodníků z mozaikové dlažby řezané. Dále budou vyřešena parkovací stání, zřízeny bezbariérové přechody pro chodce a upravena rabátka pro stromy vč. obnovy stávajícího stromořadí.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na zajištění činností, které se uskutečnily na konci loňského roku a také byly v průběhu tohoto rozpočtového období finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon autorského dozoru.

0044733 - K Žižkovu

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace K Žižkovu v Praze 9, spočívající v sanaci podkladních vrstev vozovky a položení nových podkladních a asfaltových vrstev pro zlepšení jízdních vlastností komunikace. Součástí akce je rekonstrukce odvodnění, rektifikace těles vpustí, výměna starých typů armatur a vyvločkování porušených přípojek. V rámci koordinace proběhne výstavba autobusových zastávek a rekonstrukce křižovatky, kterou zajišťuje soukromý investor.

V roce 2022 na akci č. 44733 – K Žižkovu, nebyly finanční prostředky čerpány, neboť tato akce byla do rozpočtu zařazena duplicitně a je vedena také jako akce č. 46172 – K Žižkovu, rek. komunikace, P9 – rovněž je financována v rámci akce č. 46172, na kterou byly veškeré alokované finanční prostředky v souladu s usnesením Rady HMP č. 314 ze dne 21. 2. 2022 převedeny z akce č. 44733.

0044735 - Horoměřická, BUS – pruh

Předmětem akce je rozšíření komunikace Horoměřická o BUS pruh dle studie Preference autobusů v Horoměřické ulici (zpracována pro ROPID).

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR, realizaci specifických činností nezbytných v přípravě a zkoušek a měření.

0044736 - Severojižní magistrála - zvýšení bezpečnosti

Předmětem akce je rozšíření a úprava chodníkových ploch, navazujících na budovu Hlavního nádraží, a dále pak na příprava a realizace nutných opatření pro zvýšení bezpečnosti na SJM.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za předprojektovou přípravu spočívající ve zpracování studie.

0044809 - Most K Žižkovu, X658

Předmětem akce je demolice mostního objektu v ul. K Žižkovu v Praze 3.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu revize zadání a smluvních vztahů na základě standardu FIDIC.

0044974 - Na Kleovce

Předmětem akce je rekonstrukce vozovky a chodníků v úseku Koperníkova – Perucká, spočívající v rozšíření komunikace Na Kleovce a v úpravách křižovatky s ulicí Perucká včetně výměny povrchů, provedení kanalizačních vpustí a vybudování přípojek do jednotné kanalizace.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

0045116 - Doprovodná opatření v Holešovičkách

Předmětem akce je úprava uličního prostoru v ulici V Holešovičkách v Praze 7, jejíž součástí je rekonstrukce chodníků, podchodů, výsadba stromů, doprovodná protihluková opatření a změny řešení dopravy v klidu, kde bude v místech parkovacích stání asfaltový povrch nahrazen dlažbou.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na zajištění činností, které se uskutečnily na konci loňského roku.

0045118 - Jana Želivského - rek. ul.

Předmětem akce je rekonstrukce ulice Jana Želivského v úseku Vinohradská – Koněvova, spočívající ve snížení hlukové zátěže a bezbariérovém zpřístupnění tramvajových zastávek.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a zkoušek a měření.

0045119 - Lávka Dlabačov

Předmětem akce je rekonstrukce, případně demolice, lávky X008 situované v oblasti Dlabačov, vedoucí nad ul. Diskařská, v Praze 6 – Strahově.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu nevyjasněného zadání ze strany HMP a NPÚ.

0045121 - Negrelliho viadukt - revit. okolí

Předmětem akce je rekonstrukce veřejného prostoru a přilehlých komunikací v okolí Negrelliho viaduktu, a to dle studie zpracované IPR. Součástí akce bude úprava jednotlivých podloubí viaduktu, kde budou umístěny např. kavárny a čítárny. Stavba je rozdělena na etapy.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu projednání stanovisek NPÚ, SŽ a IPR.

0045122 - Opatření k metru D

Předmětem akce je zajištění dílčích opatření v okolí plánovaných stanic metra D, spočívajících zejména v úpravách křižovatek, sjezdů a provedení protihlukových opatření v lokalitě Krč, Praha 4.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu zapracování stanovisek dotčených orgánů a správců vyplývajících z koordinace s výstavbou metra D.

0045123 - Rampa vychovatelna

Předmětem akce je rekonstrukce podchodu P533, tvořeného soustavou tří samostatných vzájemně propojených objektů, umístěného v prostoru mezi rampami propojujícími komunikace Zenklova a V Holešovičkách v Praze 8. Součástí akce je revitalizace atria včetně sadových úprav.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS, úhradu nákladů za realizaci stavebních prací a osazení dočasného dopravního značení.

0045125 - Schodiště a chodníky Vyšehrad – Svatoplukova

Předmětem akce je rekonstrukce schodiště, propojujícího podchod pod železniční trať, který ústí v ulici Jaromírova s ulicí Čiklova, včetně úprav a přisvětlení přechodu a schodiště z ulice Čiklova ke stanici metra Vyšehrad.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu upřesnění podkladů pro zadání PD mezi TSK, NPÚ a MČ P2.

0045126 - Vybavení parkovacích ploch

Předmětem akce je pořízení vybavení pro parkovací plochy, a to odkup vybavení parkovišť od současných provozovatelů a investice do nového vybavení a nových technologií pro zajištění parkovacích služeb.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na vybavení parkovacích ploch: P+R Holešovice, P+R Kotlečka, P+R Opatov, P+R Rajská zahrada, P+R Skalka 1, P+R Skalka 2, P+R Chodov, P+R Zličín 1, P+R Zličín 2, garáže Letná, P+R Zahradní Město, P+R garáže Černý Most.

0045127 - Y 509 Bohdalec

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu Y509, který převádí ul. Moskevská přes železniční trať v Praze 10 – Vršovice. Součástí akce je osazení nového zádržného systému oddělujícího vozovku od chodníků, a to s vyšším stupněm zádržnosti.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.

0045129 - Úpravy okolí smyčky Bílá hora

Předmětem akce je rekonstrukce okolí smyčky Bílá Hora v závislosti na rekonstrukci traťového tělesa, kterou zajišťuje DPP. V důsledku posunutí zastávek dojde k rekonstrukci přiléhajících komunikací včetně výstavby chodníků.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu koordinace s DPP a nevyjasněných požadavků IPR.

0045228 - Karlická x Pod Klapicí

Předmětem akce je rozšíření křižovatky ul. Karlická x Pod Klapicí, spočívající ve výstavbě samostatných odbočovacích pruhů na jednotlivých křižovatkových větvích, v přeložkách inženýrských sítí a úpravě dešťové kanalizace, ve zřízení přechodů pro chodce přes všechny křižovatkové větve, a to včetně výstavby zvýšeného dopravního ostrůvku v hlavním směru Radotín – Černošice, přes který jsou vedeny 3 z navržených přechodů ze zámkové dlažby.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na zajištění činností, které se uskutečnily na konci loňského roku a také byly v průběhu tohoto rozpočtového období finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

0045229 - Příprava projektů v rámci OPD

Předmětem akce je zajištění administrativní podpory v období do schválení dotačních projektů, týkajících se telematických systémů v rámci Operačního programu Doprava.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na dotační poradenství a přípravu projektového záměru.

0045373 - Vybíralka 25, rek. vnitrobloku, P14

Předmětem akce je nové uspořádání veřejného prostranství dle závazné studie IPR, rozpracované v souladu s usnesením HMP v oblasti tzv. vnitrobloku "Vybíralka 25" včetně rekonstrukce komunikací.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za specifické činnosti v přípravě.

0045375 - Chodovská, rek. komunikace, P4

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Chodovská v Praze 4, spočívající ve výměně vozovkových souvrství včetně zásahů do odvodnění vozovky. V rámci akce dojde k úpravám povrchů autobusových zastávek v úseku od křižovatky s ul. U Plynárny k Jižní spojce a k lokálním úpravám povrchů chodníků.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na zajištění činností, které se uskutečnily na konci loňského roku.

0045376 - Rekonstrukce ZPS

Předmětem akce je úprava veřejného prostoru v oblasti zón placeného stání, kde je dovoleno podélné stání vozidel částečně na chodníku. Chodníky nemají zesílenou konstrukci a jejich šíře neumožňuje komfortní pohyb chodců. Z tohoto důvodu budou provedeny bezbariérové úpravy, výměna krytu, resp. zřízení parkovacího pásu na chodníku zesílením jeho konstrukce. Dále bude zabezpečena ochrana inženýrských sítí a rozšíření průjezdu části vozovky mezi značením modré zóny.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na zajištění činností v rámci níže uvedených dílčích akcí:

Tovární

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a DSP, úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

NN5132

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

0045377 - Žalanského, rek. komunikace, P17

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Žalanského v Praze 17, v úseku Slánská – Hofbauerova, za účelem odstranění havarijního stavu vozovky i chodníků, spočívající ve výměně vozovkového souvrství včetně zesílení konstrukce autobusových zastávek, vyrovnání a doplnění obrub.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru st

0045543 - Bratří Čapků, revit. komunikace, P10

Předmětem akce je revitalizace komunikace Bratří Čapků v Praze 10 včetně přiléhajících chodníků. V rámci akce dojde k novému řešení celého veřejného prostoru s ohledem na jeho význam a umístění v památkově chráněné oblasti v blízkosti vily Bratří Čapků.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu koordinace s PPD.

0045544 - Bulovka, rozš. komunikace, P8

Předmětem akce je rekonstrukce a rozšíření komunikace Bulovka v Praze 8, která slouží pro příjezd vozidel k FN Bulovka. V rámci akce bude komunikace rozšířena vně směrového oblouku při nájezdu z ulice Povltavská, současně bude zřízen přechod pro chodce se středovým ostrůvkem.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu koordinace.

0045546 - Generála Píky, rek. komunikace, P6

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Generála Píky na Praze 6, spočívající v sanaci konstrukčních vrstev vozovky, ve vyrovnání a doplnění obrub, v úpravě vnějších znaků inženýrských sítí a výstavbě parkovacích stání. V rámci akce budou obnovena rabata a provedena výsadba stromů.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu koordinace.

0045547 - Hornokrčská, rek. komunikace, P4

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Hornokrčská v Praze 4 včetně chodníků po obou stranách vozovky. V rámci akce bude zvýšena nosnost konstrukčních vrstev vozovky, a to zejména v úsecích s původní dlažbou, dojde k výškové úpravě chodníků tak, aby byly nad úroveň povrchu vozovky. Současně budou zrekonstruovány revizní šachty, šoupata a hydranty. V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu prodlevy vydání stavebního povolení.

0045548 - Jankovcova, rek. komunikace, P7

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Jankovcova v úseku Argentinská – Dělnická v Praze 7 včetně chodníků. Součástí akce bude úprava odvodnění, sadové úpravy a přeložky inženýrských sítí.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu revize projektu pro implementaci prvků MZI.

0045549 - Jinonická, rek. komunikace, P5

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Jinonická v úseku ul. Plzeňská – Peroutkova v Praze 5, spočívající v odfrézování asfaltových vrstev a jejich náhradě vrstvami odolnými proti trvalým deformacím. Akce je koordinována s plánovanou obnovou vodovodního řádu PVS.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu výkonu inženýrské činnosti a na úhradu správního poplatku.

0045550 - K Barrandovu, chodník k OMV, P5

Předmětem akce je stavba nového chodníku s veřejným osvětlením podél ul. K Barrandovu od autobusové zastávky Smaragdová k čerpací stanici OMV. Stavební úpravy jsou řešeny v souladu s platnými předpisy a normami pro pohyb osob se zdravotním omezením.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby.

0045551 - Most v ul. K Šeberáku, K 008, P4

Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu K008 v ulici K Šeberáku v Praze 4. Součástí akce budou přeložky inženýrských sítí.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu revize zadání a smluvních vztahů na základě standardu FIDIC.

0045552 - Most v ul. Jinočanská, S 032, P6

Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu S032 v ulici Jinočanská v Praze 6. Součástí akce budou přeložky inženýrských sítí.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

0045553 - Most v ul. K Horkám, X 515, P15

Předmětem akce je rekonstrukce mostu X515 v ulici K Horkám v Praze 15, spočívající v sejmutí degradované nosné konstrukce a její náhradě za novou, v doplnění izolačního souvrství, rekonstrukci souvrství vozovky a přeložkách inženýrských sítí, přičemž opěry stávajícího mostního objektu budou ponechány.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci specifických činností nezbytných pro přípravu akce.

0045554 - Most v ul. Přílepská, S 033, P6

Předmětem akce je rekonstrukce mostu S033 v ulici Přílepská v Praze 6, který vede přes Litovický potok, spočívající v sanaci degradovaných mostních opěr, doplnění hydroizolační vrstvy, rekonstrukci souvrství vozovky a přeložkách inženýrských sítí.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

0045555 - Most v ul. Türkova, P 540, P11

Předmětem akce je rekonstrukce mostu P540 pod ulicí Türkova v Praze 11, spočívající v sanaci nosné konstrukce, rekonstrukci souvrství vozovky, izolaci mostního svršku a zpevnění rozvolněných kotev ocelového zábradlí.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

0045557 - Podnikatelská, rek. komunikace, P21

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Podnikatelská v Praze 21, spočívající v sanaci betonové vozovky a výměně asfaltové vrstvy. Součástí akce bude vybourání stávajícího chodníku, pokládka nového povrchu, doplnění chybějících obrub podél vozovky a přeložky inženýrských sítí.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu koordinace s výstavbou VRT.

0045558 - Starokolínská-Českobrodská, rozš. komunikace, P21

Předmětem akce je zřízení vyhrazeného jízdního pruhu pro BUS MHD v úseku Starokolínská – Českobrodská v Praze 21, spočívající v odstranění nevyhovujících šířkových a výškových poměrů stávající komunikace a v rekonstrukci povrchu vozovky. Součástí akce bude výstavba opěrné zdi, provedení rekonstrukce stávajícího mostu, přeložky stávajících stožárů VO a uložení stávajících kabelových tras do chrániček.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na zajištění činností, které se uskutečnily na konci loňského roku.

0045559 - Strakonická, rozš. komunikace, P5

Předmětem akce je II. etapa rekonstrukce a rozšíření komunikace Strakonická v úseku křížení komunikace Strakonická x Mezichuchelská včetně doplnění připojení od Loděnice. Akce

navazuje na akci ORG 2612050 Strakonická – rozšíření, která je kofinancována z dotačních titulů EU v rámci Operačního programu Praha – pól růstu.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace, za výkon inženýrské činnosti, na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

0045560 - Tuchoměřická, chodníky, P6

Předmětem akce je výstavba chodníku při komunikaci Tuchoměřická v úseku Koncová – NN2156 v Praze 6 – Nebušice, jednostranně vedeného ve směru do centra podél nové zástavby rodinných domů, spočívající v šířkové úpravě vozovky umožňující doplnění konstrukce chodníku s asfaltovým povrchem a zajištění potřebných parametrů vozovky z důvodu plynulosti dopravy při míjení kloubových autobusů. Součástí akce jsou přeložky inženýrských sítí (CETIN a PRE).

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti, na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon autorského dozoru a výkon technického dozoru stavby.

0045561 - Vršovická - Moskevská, rek. odboč. pruhu, P10

Předmětem akce je rekonstrukce vozovky odbočovacího pruhu z komunikace Vršovická na komunikaci Moskevská v Praze 10 v důsledku jejího havarijního stavu, spočívající v odstranění konstrukčních vrstev vozovky a provedení sanace pláně na požadovanou únosnost.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby.

0045562 - Za Poříčskou bránou, rek. komunikace, P8

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Za Poříčskou bránou v Praze 8 včetně chodníků a parkovacích stání. Součástí akce bude úprava odvodnění a přeložky inženýrských sítí.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu koordinace s akcí Na Florenci, komunikace slouží jako objízdná trasa.

0045563 - Dopravní značení a doprav. bezpeč. zařízení v ZPS

Předmětem akce je instalace dopravního značení a dopravně bezpečnostního zařízení v zónách placeného stání.

S ohledem na skutečnost, že vedení městských částí během roku rozhodla o nezasahování do zón placeného stání v roce 2022, nebyly finanční prostředky čerpány. Pokud by TSK, a. s. finanční prostředky nealokovala, vystavila by se nepřiměřenému riziku, že nebude schopna případné požadavky na úpravu zónového značení realizovat.

0045564 - Provozní systémy ZPS

Předmětem akce je komplexní upgrade provozních systémů zón placeného stání.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na zajištění činností, které se uskutečnily na konci loňského roku a dále na nákup čelních panelů k parkovacím automatům s bezkontaktní čtečkou karet, zavedení hodinového kreditu a doplňkového parkování CIS a portál pro správu parkovacích oprávnění.

0045565 - Systémy elektronické kontroly ZPS

Předmětem akce je převzetí systémů elektronické kontroly zón placeného stání do přímé správy.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na nákup osazených monitorovacích vozidel pro monitoring místních komunikací, zrychlení harmonogramu, implementace systémů a procesů a zavádění procesů monitoringu. Další čerpání je plánováno na rok 2023.

0045566 - Upgrade tunelové detekce TRAFICON

Předmětem akce je výměna staré analogové technologie kamerového systému a tunelové videodetekce za novou digitální.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány. Akci původně plánoval úsek telematiky. S převodem systému Traficon pod odd. správy tunelů není upgrade systému dále připravován jako samostatná akce.

0045745 - Hrozenkovská, rek. komunikace, P17

Předmětem akce je rekonstrukce povrchu komunikace Hrozenkovská v úseku od křižovatky Nedašovská po ulici K Třešňovce v Praze 17, a to včetně povrchu autobusových zastávek MHD, spočívající v odstranění stávajícího asfaltového povrchu, sanaci podkladní vrstvy, položení nové obrusné vrstvy z asfaltové směsi zajišťující snížení hladiny hluku a obnově vodorovného dopravního značení.

Stavba je rozdělena na dva úseky:

1. úsek Nedašovská – Strojírenská,
2. úsek Strojírenská – K Třešňovce,

které se vzájemně liší konstrukčním uspořádáním navrhované vozovky. Součástí akce je rekonstrukce přípojek uličních vpustí.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

0045746 - Plzeňská, rek. komunikace, P5

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Plzeňská v úseku od muzea Trabantů až po ul. Bucharova v Praze 5, a to včetně autobusových zastávek MHD, spočívající v sanacích podkladní vrstvy, položení nové obrusné vrstvy z asfaltové směsi zajišťující snížení hladiny hluku a obnově vodorovného dopravního značení. Součástí akce je rekonstrukce odvodnění, těles a přípojek uličních vpustí.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci dopravního značení.

0045748 - Janovského, rek. komunikace, P7

Předmětem akce je revitalizace veřejného prostoru komunikace Janovského v úseku od Strossmayerova náměstí po ulici Strojnická v Praze 7, spočívající v rekonstrukci vozovky a chodníků s povrchem z pražské mozaiky a vjezdů či parkovacích stání z velké kamenné dlažby, včetně vysazených chodníkových ploch, doplnění bezbariérových prvků a výsadbě nové zeleně. V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu správního poplatku.

0045749 - Ovinecká - Kostelní, rek. komunikace, P7

Předmětem akce je revitalizace veřejného prostoru komunikací Ovinecká a Kostelní v Praze 7, spočívající v rekonstrukci vozovky, chodníků a nové organizaci parkování. První část revitalizace ulice Ovinecká se týká prostoru křižovatky Ovinecká x U Akademie x Nad Královskou oborou (úsek A), kde dojde ke zklidnění automobilové dopravy přetvarováním křižovatkové plochy a úpravou přiléhajících zpevněných ploch pro pěší. Druhou revitalizovanou částí ulice Ovinecká je úsek od ulice Letohradská po ulici Milady Horákové (úsek B), kde bude revitalizován uliční prostor v celé šíři a bude provedena výsadba nového stromořadí. V rámci všech křižovatek v tomto úseku dojde k vysazení chodníkových ploch tak, aby došlo ke zkrácení přechodu a lepší viditelnosti chodců. Součástí akce je výstavba nového

přechodu pro chodce přes ulici Kostelní spočívající ve výškové úpravě stávajících obrub a realizace zpevněné plochy v prostoru zeleného pásu.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu správního poplatku.

0045863 - Horoměřická, rek. komunikace, P6

Předmětem akce je pokračování v realizaci rekonstrukce komunikace Horoměřická v úseku V Šáreckém údolí – Nebušická v Praze 6, spočívající v odstranění konstrukčních vrstev vozovky, provedení statických zatěžovacích zkoušek podloží a následné obnově vozovkového souvrství provedením vrstvy šterkodrtě, kameniva sceleného cementem a asfaltových vrstev. V chodníkové části bude nově proveden kryt z litého asfaltu. Součástí akce je rekonstrukce odvodnění. Souběžně bude realizován stavební záměr jiného investora, týkající se obnovy veřejného osvětlení (THMP), který je s touto akcí koordinován. Akce je v přímé časové i věcné koordinaci s rekonstrukcí mostu S071, s výstavbou okružní křižovatky Nebušická x Horoměřická a rekonstrukcí mostu S016. V roce 2021 byla akce zahájena s přerušením stavebních prací v zimním období.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na zajištění činností, které se uskutečnily na konci loňského roku a také byly v průběhu tohoto rozpočtového období finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, provedení potřebných zkoušek a měření, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

0045864 - Horoměřická, rek. mostu S016, P6

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu S016 v Praze 6, spočívající v přeizolaci mostu včetně opravy a vyspádování přechodové desky a opravy říms, výměně mostních závěrů a obnově vozovkového souvrství. Rekonstrukce mostu navazuje a je koordinována s akcí č.0045863 – Horoměřická, rek. komunikace, P6 a rovněž je v přímé časové i věcné koordinaci s rekonstrukcí mostu S071, výstavbou okružní křižovatky Nebušická x Horoměřická a rekonstrukcí komunikace Horoměřická.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, za realizaci přeložek inženýrských sítí, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

0045865 - Hradešinská, rek. komunikace, P10

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Hradešinské v úseku U Vodárny – Benešovská v Praze 10 včetně chodníků, spočívající v odstranění konstrukčních vrstev vozovky, provedení statických zatěžovacích zkoušek podloží a následné obnově vozovkového souvrství provedením vrstvy šterkodrtě, KSC a asfaltových vrstev. V chodníkové části budou nově provedeny mozaikové povrchy a upravena rabátka pro novou výsadbu stromů. Součástí akce je rekonstrukce odvodnění.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci přeložek inženýrských sítí.

0045866 - Komořanská - sanace svahu, Praha – Zbraslav

Předmětem akce je zajištění stability svahu nad ul. Komořanská v Praze – Zbraslavi, v úseku od mostu Závodu míru směrem na Komořany, spočívající v odtěžení nestabilních částí svahu a bloků a následné instalaci nové záchytné konstrukce – ploty a ocelové sítě celoplošně kotvené pomocí svorníků.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na zajištění činností, které se uskutečnily na konci loňského roku a také byly v průběhu tohoto rozpočtového období finanční prostředky

čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby.

0045867 - Most v ul. Národní, X651,P1

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu X651 na komunikaci Národní třída v Praze 1, spočívající v provedení nové izolace, sanaci povrchu betonu, sanaci výztuže včetně náhrady zkorodovaných částí, doplnění mostního vybavení a úpravě zábradlí tak, aby splňovalo bezpečnostní normy a předpisy. Stavba je koordinována s výlukou související s rekonstrukcí tramvajové tratě.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na zajištění činností, které se uskutečnily na konci loňského roku a také byly v průběhu tohoto rozpočtového období finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za provedení nezbytných zkoušek a měření a výkon technického dozoru stavby.

0045868 - Na Baště sv. Ludmily, rekon. opěrné zdi, P6

Předmětem akce je rekonstrukce opěrné zdi v parku Charlotty G. Masarykové v úrovni komunikace Na Baště sv. Ludmily na Hradčanech v Praze 6 za účelem odstranění jejího havarijního stavu. Rekonstrukce spočívá v odstranění nesourodého cihlového materiálu z líce zdi, odtěžení zeminy z rubu opěrné zdi a provedení její nové izolace. Materiál nového zdiva bude specifikován odborem památkové péče. Součástí akce je rekonstrukce komunikace a parkovacího stání, které přímo zasahují do koruny opěrné zdi, spočívající v odstranění konstrukčních vrstev vozovky a jejich opětovném provedení, a to včetně rekonstrukce odvodnění komunikace.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za provedení diagnostiky v rámci zpracování projektové dokumentace.

0045869 - Na baště sv. Tomáše, rekon. zdi, P1

Předmětem akce je rekonstrukce opěrné zdi v Letenských sadech zajišťující oporu vyvýšeného terénu v úrovni komunikace Na baště sv. Tomáše v Praze 1 za účelem odstranění jejího havarijního stavu. Rekonstrukce spočívá v odstranění nesourodého cihlového materiálu z líce zdi, odtěžení zeminy z rubu opěrné zdi a provedení její nové izolace. Materiál nového zdiva bude specifikován odborem památkové péče. Součástí akce je rekonstrukce komunikace a parkovacího stání, které přímo zasahují do koruny opěrné zdi, spočívající v odstranění konstrukčních vrstev vozovky a jejich opětovném provedení, a to včetně rekonstrukce odvodnění komunikace.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu úpravy projektu na základě stanovisek NPÚ.

0045870 - Národní, Spálená - chodníky, P1

Předmětem akce je rekonstrukce chodníků Národní a Spálená v Praze 1 spočívající v sanaci jejich konstrukčních vrstev z důvodu eliminace nerovností a propadů způsobených stářím a výkopy inženýrských sítí, zejména po havarijních výkopech. Původní povrchy budou nahrazeny mozaikovou dlažbou. Součástí akce jsou úpravy betonových rabat, která budou obložena rovněž mozaikovou dlažbou. Návrh rekonstrukce chodníků a jejich povrchů koresponduje se studií Hradební korzo zajišťované IPR v zájmové lokalitě.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu koordinace s rekonstrukcí OD Máj.

0045871 - Podbělohorská, rek. komunikace, P5

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Podbělohorská v Praze 5, v úseku Pod Stadiony – Smrčinská, a to včetně chodníků, spočívající v odstranění konstrukčních vrstev vozovky,

provedení statických zatěžovacích zkoušek podloží a následné obnově vozovkového souvrství provedením vrstvy šterkodrtě, kameniva stmelého cementem a asfaltových vrstev. V chodníkové části bude proveden povrch z litého asfaltu. Součástí akce je rekonstrukce odvodnění. Realizace stavby je v koordinaci s prací PVS (obnova vodovodu). V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

0045872 - Průmyslová, rek. opěrné stěny, P15

Předmětem akce je rekonstrukce opěrné stěny při komunikaci Průmyslová v Praze 15, u křižovatky Švehlova × Hostivařská, spočívající v plošné sanaci stěn, vyspravení dilatačních spár speciálními prvky včetně doplnění nových přepadů pro vodu protékající zpoza stěny. Stávající římsa opěrných stěn bude zdemolována a nově vybudována s novou výztuží a mrazuvzdorným betonem. Realizace je v přímé koordinaci s výlukou související s rekonstrukcí tramvajové trati

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na zajištění činností, které se uskutečnily na konci loňského roku a také byly v průběhu tohoto rozpočtového období finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, výkon technického dozoru stavby.

0045971 - Machovcova, rek. komunikace, P4

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Machovcova v Praze 4, v celé délce od ulice Ve Studeném po ulici Skaláků, spočívající ve výměně konstrukce vozovky i chodníků a sanaci podloží včetně úpravy příčných sklonů vozovky ke zlepšení odtokových poměrů. V rámci akce bude upraveno odvodnění, doplněny kanalizační vpusti, zřízeny přechody pro chodce a dojde k osazení vodících prvků pro nevidomé. Povrch vozovky bude z asfaltu, povrch chodníků z mozaikové dlažby a povrchy sjezdů a chodníkových přejezdů budou provedeny z dlažby.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na zajištění činností, které se uskutečnily na konci loňského roku.

0045972 - Most u Řeporyjského nám., D012, P5

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu D012 u Řeporyjského náměstí v Praze 5 - Řeporyjích, který převádí obousměrnou dvouproudou místní komunikaci přes Dalejský potok, spočívající v sanaci spodní stavby a nosné konstrukce, přeizolaci objektu, výměně vozovkového souvrství a provedení protikorozní ochrany. Součástí akce jsou dočasné přeložky inženýrských sítí. V roce 2021 byla akce zahájena a proběhly přípravné práce, které byly v zimním období přerušeny.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

0045974 - Na Hutích, rek. komunikace, P6

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace a chodníků v ulici Na Hutích v Praze 6, spočívající ve výměně podkladních vrstev, úpravě parkovacích stání a přechodů pro chodce. Povrchy jednotlivých částí komunikace budou provedeny: vozovka z asfaltových vrstev, chodníky z pražské mozaiky a vjezdy z drobné dlažby. Součástí akce bude úprava odvodnění komunikace.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

0045975 - Na Florenci, rek. komunikace, P1

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace a úprava přiléhajícího veřejného prostranství v rozšířeném prostoru navazujícím na areál Masarykova nádraží, kde vznikne plocha s funkcí pobytovou, charakteru menšího náměstí. Návrh je zpracován ve spolupráci s IPR a v souladu Manuálem tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy. Po demolici stávající komunikace (vozovky i chodníků) dojde k novému uspořádání uličního prostoru, úpravě dopravního režimu, šířkových poměrů komunikace a parkovacích stání, rekonstrukci vozovkových a chodníkových souvrství, úpravě veřejného osvětlení včetně přisvětlení přechodů, výstavbě nové dešťové kanalizace, zřízení oboustranných pruhů pro cyklisty, doplnění výsadby stromořadí včetně dalších sadových úprav, umístění vodního prvku a nového mobiliáře.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na zajištění činností, které se uskutečnily na konci loňského roku, a také byly v průběhu tohoto rozpočtového období finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů, souvisejících s realizací majetkoprávního vypořádání pozemků dotčených stavbou, za realizaci stavebních prací včetně přeložek inženýrských sítí, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

0045976 - Na Pláni, rek. komunikace, P5

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace včetně chodníků, spočívající v sanaci podkladních vrstev vozovky, položení nových podkladních a asfaltových vrstev pro zlepšení jízdních vlastností komunikace. Součástí akce je rekonstrukce odvodnění, rektifikace těles vpustí, výměna starých typů armatur a vyvločkování porušených přípojek.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon autorského dozoru a výkon technického dozoru stavby.

0045977 - Žalovská, rek. komunikace, P8

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Žalovská v úseku Dražanská – Čimická v Praze 8 včetně chodníku spočívající v sanaci podkladních vrstev vozovky a položení nových podkladních a asfaltových vrstev pro zlepšení jízdních vlastností komunikace. Součástí akce je rekonstrukce odvodnění, rektifikace těles vpustí, výměna starých typů armatur a vyvločkování porušených přípojek. Akce je v přímé koordinaci se stavebním záměrem jiného investora, souvisejícím s realizací obnovy zařízení PPD.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací včetně nezbytných zkoušek a měření, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby.

0045978 - Mobilní systém lin. řízení a provoz. doprav. informací

SYSTÉM pořizovaný v rámci projektu OP Doprava představuje dodávku kompletního SW, HW vybavení a dopravně telematických prvků včetně zaškolení a následného záručního servisu. HW vybavení a dopravně telematické prvky se člení na jednotlivé sety, které mají specifikovány jednotlivé prvky mobilní telematiky. Součástí každého setu je transportní přípojné vozidlo.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány. V průběhu lhůty pro podání nabídek bylo obdrženo velké množství žádostí o dodatečné informace včetně podnětů, které by bylo třeba v zadávacích podmínkách zohlednit včetně nutnosti prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku. Z tohoto důvodu bylo zadávací řízení zrušeno. Připomínky a podněty došlé v průběhu zadávacího řízení od dodavatelů byly reflektovány a Zadavatel opětovně vyhlásil zadávací řízení na začátku listopadu.

0046063 - Polygrafická, rek. komunikace, P10

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Polygrafická v Praze 10 – Malešicích, s cílem zlepšit bezpečnost provozu, jednoznačně vymežit plochy pro odstavování vozidel a doplnit uliční zeleň při respektování stávající technické infrastruktury. Doprava bude usměrněna zúžením jízdního pásu a vytvořením parkovacích pruhů včetně návrhu dopravního značení, oddělovacího jízdní pruhy, parkovací stání apod. Pro zamezení parkování nákladních vozidel na chodníku jsou navrženy v chodníku zábrany. Stávající konstrukce vozovky a chodníků budou vyměněny. Plochy pro pěší jsou zachovány s tím, že v napojení na ul. Sazečská je navržen dělený přechod pro chodce s ochranným ostrůvkem. Perspektivní dřeviny budou zachovány a do prostoru bude doplněna zeleň pomocí rabátek v chodníku a přerušením parkovacích stání zelenými ostrůvky. Součástí akce je ochrana inženýrských sítí, doplnění uličních vpustí včetně nových přípojek a instalace nového dopravního značení.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci specifických činností nezbytných pro přípravu akce.

0046167 - Atletická, rek. komunikace, P6

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Atletická v úseku ulic Skokanská – Běžecká v Praze 6, spočívající v odstranění konstrukčních vrstev vozovky, provedení statických a zatěžovacích zkoušek a následném provedení sanace podloží v nevyhovujících úsecích. Dále bude provedena obnova konstrukčních vrstev vozovky a obnovení dopravního značení.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu prodloužení vydání SP.

0046168 - Barrandovská - Skalní, rek. schodiště, P5

Předmětem akce je rekonstrukce schodiště, které propojuje místní obslužnou komunikaci Barrandovská s jednosměrnou ulicí Skalní v Praze 5, spočívající v odstranění stávající degradované konstrukce a výstavbě nového schodišťového ramene s instalací bezpečnostních prvků dle aktuálních předpisů. Součástí akce je úprava odvodnění a provedení přípravy na umístění veřejného osvětlení, jehož instalaci následně provede THMP. Vzhledem k umístění, využití a charakteru okolní zástavby zůstane schodiště po provedení rekonstrukce bariérovým prvkem.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti.

0046169 - Boleslavova - slepá, rek. kom. a schod., P4

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Boleslavova v Praze 4, a to včetně schodiště propojujícího ulici Boleslavova se ZŠ Boleslavova, spočívající v odstranění konstrukčních vrstev vozovky, provedení statických zatěžovacích zkoušek podloží a následné obnově vozovkového souvrství provedením vrstvy šterkodrtě, kameniva slepeného cementem a asfaltových vrstev. V chodníkové části bude povrch tvořen z litého asfaltu. Součástí akce je rekonstrukce odvodnění a rekonstrukce přilehlého schodiště, spočívající v sanaci podloží pod schodnicemi, doplnění nových schodnic a instalaci nových bezpečnostních prvků.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

0046170 - Bubenské nábř., rek. komunikace, P7

Předmětem akce je úprava uličního prostoru a rekonstrukce komunikací včetně chodníků Bubenského nábřeží v úseku Za Viaduktem – Komunardů ve smyslu koncepčního zadání IPR a dalších požadavků vzešlých z projednání. Akce je koordinována se ostatními stavebními

záměry HMP na Bubenském nábřeží, které jsou zajišťovány prostřednictvím dalších subjektů, a navazuje na rekonstrukci tramvajové trati a zaústění lávky „Hol-Ka“ do nábřeží.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, úhradu nákladů za realizaci stavebních prací a výkon technického dozoru stavby.

0046171 - Hvězdova, rozš. chodníku, P4

Předmětem akce je úprava uličního prostoru komunikace Hvězdova v úseku Na Pankráci – Kotorská v Praze 4, spočívající v rozšíření a rekonstrukci chodníku za účelem zvýšení bezpečnosti chodců včetně výměny stávajícího živičného povrchu za zámkovou dlažbu. Součástí akce je revitalizace navazující zeleně.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a DSP a výkon inženýrské činnosti.

0046172 - K Žižkovu, rek. komunikace, P9

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace K Žižkovu v Praze 9, spočívající v sanaci podkladních vrstev vozovky a položení nových podkladních a asfaltových vrstev pro zlepšení jízdních vlastností komunikace. Součástí akce je rekonstrukce odvodnění, rektifikace těles vpustí, výměna starých typů armatur a vyvločkování porušených přípojek.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na zajištění činností, které se uskutečnily na konci loňského roku, a také byly v průběhu tohoto rozpočtového období finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, dopravní značení, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby.

0046173 - Kbelská - Kolbenova, prodl. odboč. pruhu, P9

Předmětem akce je úprava levého odbočovacího pruhu za účelem zkapacitnění křižovatky Kbelská × Kolbenova v Praze 9, a to ve směru z Letňan na Černý Most, spočívající v jeho prodloužení a rozšíření směrem do středového pásu. Součástí akce jsou přeložky inženýrských sítí.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za provedení nezbytných zkoušek a měření.

0046174 - Klikatá, rozš. komunikace, P5

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Klikatá v úseku od ulice Puchmajerova k okružní křižovatce U Trezorky v Praze 5 včetně chodníků, spočívající v sanaci podkladních vrstev vozovky a položení nových podkladních a asfaltových vrstev pro zlepšení jízdních vlastností komunikace. Proběhne úprava režimu parkování za účelem zvýšení bezpečnosti chodců. Součástí akce je rekonstrukce odvodnění, rektifikace těles vpustí, výměna starých typů armatur a vyvločkování porušených přípojek.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu koordinace s výstavbou soukromého investora.

0046175 - Mariánské nám. a okolí, rek. komunikace, P1

Předmětem akce je revitalizace veřejného prostoru Mariánského náměstí a jeho okolí (zahrnuje ulice Platněřská, Linhartská, U Radnice, náměstí France Kafky a Kaprova) v Praze 1 za účelem zkvalitnění a zlepšení koncepčního využívání např. pro pěší pohyb, cykloturistiku, kulturní a umělecké aktivity, a to v souladu s koncepční studií „Mariánské náměstí“ schválenou IPR.

Stavba je rozdělena do etap:

1. etapa - Platněřská v úseku Křížovnická – Valentinská;

2. etapa - Mariánské nám., Linhartská, Platněřská v úseku Valentinská – Mariánské nám.;

3. etapa - Kaprova, Nám. Fr. Kafky, U Radnice.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR.

0046176 - Most Hrdlořezy, Y513, P10

Předmětem akce je demolice mostního objektu Y513 v Hrdlořezech v Praze 10, a to bez náhrady, který vede přes železniční trať Praha – Běchovice a již neslouží svému účelu, pro silniční dopravu je nevyužitelný.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu revize zadání a smluvních vztahů na základě standardu FIDIC.

0046177 - Most v ul. Českobrodská, X680, P9

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu X680 v ul. Českobrodská v Praze 9, spočívající v celkové výměně vozovkového a hydroizolačního souvrství mostu, odvodnění mostu a opravě mostního závěru. Součástí akce budou přeložky inženýrských sítí.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti.

0046178 - Most v ul. K Prádelně, B027, P10

Předmětem akce je demolice mostního objektu B027 v ulici K Prádelně v Praze 10 a následná výstavba nového mostního objektu s nosnou konstrukcí tvořenou jednoduchým železobetonovým rámem. Součástí akce budou přeložky inženýrských sítí.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu revize zadání a smluvních vztahů na základě standardu FIDIC.

0046179 - Most v ul. Zahradníčkova, M001, P5

Předmětem akce je demolice mostního objektu M001 přes Motolský potok v bezejmenné ulici NN 3009 v Praze 5, a následná výstavba nového mostního objektu se stávajícím šířkovým uspořádáním a nosnou konstrukcí tvořenou jednoduchým železobetonovým rámem s hlubinným založením.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu revize zadání a smluvních vztahů na základě standardu FIDIC.

0046180 - Náchodská, rek. komunikace, P20

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Náchodská v Praze 20 včetně chodníků, spočívající v odstranění vozovkového souvrství a položení nových asfaltových vrstev pro zlepšení jízdních vlastností komunikace. Součástí akce je úprava režimu parkování za účelem zvýšení bezpečnosti chodců, úprava autobusových zastávek MHD a rekonstrukce odvodnění, spočívající v rektifikaci těles vpustí, výměně starých typů armatur a vyvložkování porušených přípojek.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za provedení kamerových zkoušek a dále za správní poplatky.

0046181 - Podlipného, rek. komunikace, P8

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Podlipného v úseku ul. Primátorská – Braunerova v Praze 8, spočívající v sanaci podloží, výměně vozovkového souvrství včetně pokládky nového živičného krytu vozovky a provedení vodorovného dopravního značení.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu koordinace.

0046182 - Příprava projektů k čerpání dotačních titulů

Předmětem akce je příprava projektů zajišťovaných v souladu s požadavky hl. m. Prahy, vhodných k čerpání dotačních titulů v tomto programovacím období, a to v rámci programů jako např. Modernizační Fond, IROP, RRF atp.

TSK v roce 2022 připravovala podklady (studie proveditelnosti; CBA atp.) pro čerpání dotačního titulu v rámci programu OPD 3, proto všechny náklady byly účtovány na OPD - příprava projektů. Ostatní dotační tituly nebyly využity z důvodu nevyhlášené výzvy, popř. irelevantnosti k tématům TSK.

0046183 - Rabakovská, výst. rampy, P10

Předmětem akce je výstavba dočasného sjezdu ze silnice pro motorová vozidla Jižní spojky ve směru na Ústí nad Labem v oblasti Hostivaře do ulice Rabakovská ve směru na hostivařskou průmyslovou zónu, a to do doby realizace Městského okruhu v této lokalitě, spočívající ve výstavbě mimoúrovňové sjízdné rampy včetně napojení na ulici Rabakovská a stávající obslužné komunikace a dále v napojení a obnově chodníků. Součástí akce je doplnění chodníků o nové varovné a vodící pásy, úprava odvodnění, veřejného osvětlení a ploch zeleně zatravněním.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon autorského a technického dozoru stavby a na úhradu nákladů za realizaci specifických činností nezbytných k úplnému a bezvadnému provedení díla.

0046184 - Ryšavého, rek. komunikace, P11

Předmětem akce je revitalizace prostoru podél opěrné zdi při komunikace Ryšavého v Praze 11, spočívající v sanaci zdiva včetně římsy zárubní zdi, rekonstrukci přilehlé zpevněné plochy a schodiště tak, aby vznikl plnohodnotný chodník i schodiště splňovalo veškeré požadavky z hlediska bezpečnosti chodců.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS, výkon inženýrské činnosti, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského dozoru.

0046185 - Schodiště a pěší propojky

Předmětem akce je rekonstrukce schodišť a tras pro pěší na území jednotlivých městských částí s podmínkou jejich spoluúčasti na financování akce, při zohlednění požadavků příslušných městských částí a požadavků stanovených v památkových zónách. Cílem rekonstrukce je provedení stavebních úprav chodníků či schodišť tak, aby splňovaly veškeré stavebně-technické parametry a požadavky z hlediska bezpečnosti chodců.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na zajištění činností v rámci níže uvedených dílčích akcí:

Podolská, rek. zdi a chodníku, P4

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za vypracování studie ve stadiu přípravy.

0046186 - Ve Struhách, rek. komunikace, P6

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Ve Struhách v úseku Antonína Čermáka – Podbabská v Praze 6, spočívající v úpravě uličního prostoru se změnou režimu parkování, lokálních sanacích podkladních vrstev, výměně ložné a ohrubné vrstvy a vyrovnání a doplnění obrub. Chodníky budou tvořeny mozaikovou dlažbou s možností úpravy režimu parkování vozidel. Součástí akce je rektifikace uličních vpustí a vyvločkování přípojek kanalizace. Akce je v přímé koordinaci s rekonstrukcí zařízení PVS, PPD a THMP.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS, výkon inženýrské činnosti, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského dozoru.

0046187 - Vítězné náměstí, revitalizace, P6

Předmětem akce je úprava veřejného prostoru Vítězného náměstí v Praze 6 v souladu s koncepční studií zajištěnou IPR, spočívající v revitalizaci Vítězného náměstí a přilehlých komunikací vytvořením centrální odpočinkové plochy ve středu náměstí, vymístěním tramvajového tělesa na obvod náměstí a zvětšením kruhového objezdu pro automobilovou dopravu za účelem zvýšení plynulosti dopravy. Součástí akce jsou úpravy dvou objektů metra, přeložky inženýrských sítí, masivní výsadba zeleně.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu úpravy koncepčního vyjádření IPR.

0046188 - Výstavba a obnova SSZ a KK

Předmětem akce jsou dodávky a obnova technologie světelných signalizačních zařízení a koordinačních kabelů v hl. m. Praze včetně realizace potřebných stavebních úprav a obnov povrchů po výkopových pracích. Po ukončení Projektu Praha tato akce následně nahradí akci č. 03217 Systém řízení MSP a č. 43927 Úpravy povrchů při SSZ.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány. Dodávky a obnovy technologie SSZ jsou nadále prováděny pod Projektem Praha (smlouva 3/07/212/0007 – Údržba, obnovy a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hl. m. Praze - ELTODO), který byl prodloužen do konce roku 2023 (tj. v rámci akcí 3217 a 43927). Nové projekty zatím připravovány nejsou.

0046300 - Štěpnice, rozšíření kom., P-Lysolaje

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Štěpnice v Praze – Lysolajích, spočívající v rozšíření stávající komunikace za účelem zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu v daném úseku.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na zajištění činností, které se uskutečnily na konci loňského roku.

0046359 - Barrandovský most, rozš. rampy Modřanská, P4

Předmětem akce je rozšíření odbočovacího pruhu na sjízdné rampě z Barrandovského mostu ve směru ul. Modřanská v Praze 4, které je doplňkovým dopravním opatřením rekonstrukce Barrandovského mostu, spočívající ve výstavbě částečné opěrné stěny a jednoho jízdního pruhu od konce mostovky, čímž budou vytvořeny tři plnohodnotné jízdní pruhy umožňující odlehčení pravému odbočení a zkapacitnění levého odbočovacího pruhu. Součástí akce je úprava stávajícího pravého svodidla do polohy mimo most a dlouhý výškový náběh, výměna obrusné a ložné vrstvy stávající vozovky, posun uličních vpustí do nové polohy a úprava dopravního značení.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby.

0046360 - Kosárkovo nábř., rek. komunikace, P1

Předmětem akce je rekonstrukce chodníků včetně zeleně v ul. Kosárkovo nábřeží a navazující ulice U Plovárny v Praze 1, spočívající v odstranění stávajících podkladních vrstev chodníků s živičným krytem chodníku a položení nových podkladních vrstev s krytem z mozaikové dlažby, výstavbě nového schodiště k propojení zahrady v areálu Úřadu vlády. Součástí akce bude revitalizace zeleně v pásu mezi chodníkem a vozovkou.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby.

0046361 - Strakonická, výst. rampy Lihovar, P5

Předmětem akce je realizace nové obslužné komunikace, spočívající ve vybudování jednosměrné jednopruhové větve mezi jízdniemi pásy ulice Strakonické, umožňující návrat k Barrandovskému mostu. Směrově i výškově větev navazuje na oba jízdni pásy ulice Strakonické a směr jízdy je určen z jízdniho pásu směr centrum na jízdni pás směr Barrandovský most. Součástí stavby je zřízení nové přístupové komunikace k retenční nádrži, demolice části stávající opěrné zdi a vozovky místních komunikací Strakonická a Zlíchovský tunel a přeložky technické infrastruktury, obnova vozovky stávající obslužné komunikace u retenční nádrže, kterou bude nutné odstranit z důvodu výkopu pro opěrnou zeď a obnova dopravního značení. Chodník dotčený výstavbou přídatného pruhu bude ve stávající ploše obnoven.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu správního poplatku, na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS, výkon inženýrské činnosti a realizaci stavebních prací a výkon technického dozoru stavby.

0046541 - Jižní spojka – zkap. MÚK Rybníčky – Prům.,P10,15

Předmětem akce je zkapacitnění Jižní spojky v Praze 10, spočívající v rozšíření stávajícího počtu jízdniích pruhů 2+2 na 3+3 za účelem naplnění požadavku na zkapacitnění všech silničních/dálničních vstupů do HMP včetně eliminace nedostatečného připojení na městský okruh z ulice Průmyslová.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu nejasností v zadání HMP.

0046542 - Most Palackého, V024 – rek., P2,5

Předmětem akce je rekonstrukce mostu, kdy dojde k výměně cihelné klenby na smíchovské straně mostu, chodníkové konzole, železobetonové desky pod vozovkou a tramvajovou tratí a izolace. Nově bude vybudováno vozovkové souvrství, zábradlí bude kompletně rozebráno a opraveno.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu revize zadání a smluvních vztahů na základě standardu FIDIC.

0046543 - Nám. I.P.Pavlova – jižní část, rek., P2

Předmětem akce jsou stavební úpravy jižní části náměstí I. P. Pavlova v Praze 2 se zaměřením na zvýšení kvality veřejného prostoru ve prospěch pohybu a pobytu lidí a nemotorové dopravy. Stávající obslužná komunikace mezi ostrovem a zástavbou na jižní hraně náměstí bude nově zvýšena do úrovně pěších ploch s výjimkou úseků přilehlých ke křižovatkám, kde bude pro bezpečné převedení nevidomých a slabozrakých na východní hraně zachován, respektive na západní hraně doplněn přechod pro chodce. V rámci zkulturnění prostoru byla navržena výsadba stromů ve dvou řadách.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon autorského a technického dozoru stavby a nákladů za realizaci specifických činností, nezbytných k úplnému a bezvadnému provedení díla.

0046545 - Wolkerova – Sibiř. nám, rek. komunikace, P6

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Wolkerova v Praze 6, spočívající v částečné výměně stávajícího krytu vozovky za asfaltový povrch z důvodu snížení hlukové zátěže.

Protože se komunikace nachází v památkové zóně, budou zbývající povrchy provedeny z dlažebních kostek. Součástí akce bude rekonstrukce chodníků s povrchem z mozaiky a přeložky inženýrských sítí.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS, realizaci stavebních prací, výkon autorského dozoru stavby a na úhradu nákladů za realizaci specifických činností nezbytných k úplnému a bezvadnému provedení díla.

0046555 - Rozvadovská spojka, nájezdová rampa, P5,13

Předmětem akce je zřízení nové nájezdové rampy na komunikaci Rozvadovská spojka spočívající ve vytvoření nových konstrukčních vrstev vozovky, provedení obnovy povrchu a dopravního značení, přeložkách inženýrských sítí a doplnění signalizačního světelného zařízení.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za provedení přeložky inženýrských sítí, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského dozoru stavby.

0046564 - Bystrá, MÚK železniční trati, P20

Předmětem akce je výstavba mimoúrovňového křížení komunikace Bystrá v Praze 20 s železniční tratí, spočívající v novostavbě železničního podjezdu a výškové úpravě vedení komunikace. Součástí akce je rekonstrukce vozovkového souvrství, stavební úpravy přílehlých částí vozovky dotčených výstavbou dalších stavebních objektů, jako jsou zárubní zdi, vodohospodářské objekty (uložení retenční podzemní prefabrikované nádrže před vyústěním do nádrže Chvalka) a inženýrské sítě, a to včetně nezbytných stavebních úprav v ulici Jiřího ze Vtelná. Realizace akce je koordinována se zahájením přestavby železniční tratě.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a provedení nezbytných zkoušek a měření.

0046565 - Do Horoměřic – NN2158, kruh. objezd, P6

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace NN2158 v Praze 6, spočívající v jejím výškové úpravě a rozšíření v návaznosti na vybudovaný kruhový objezd, odstranění stávajících vrstev vozovky a nahrazením novým vozovkovým souvrstvím, sanaci krajnic, profilaci příkopů a dosadbě stromořadí. Součástí akce je vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčeným rozšířením komunikace.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu nemožnosti realizace akce pro nedostatečné finanční krytí.

0046566 - Jižní spojka, zkapacit. - kolektor, P10

Předmětem akce je výstavba kolektoru pod komunikací Jižní spojka pro přeložky stávajících inženýrských sítí, za účelem naplnění požadavku na zkapacitnění této komunikace, která je silničním vstupem do HMP, a dostavby městského okruhu.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu nejasnosti v zadání HMP.

0046721 - Nám. Osvoboditelů, rek. parkoviště, P16

Předmětem akce je rekonstrukce parkovací plochy pro osobní automobily, a to včetně přílehlého chodníku, spočívající ve výměně jednotlivých konstrukčních vrstev a řešení odvodnění parkovací plochy. Součástí akce je sanace stávající betonové opěrné stěny, instalace svodidla s vyšší úrovní zadržení a napojení stávající zdi na opěrnou zeď nově vybudovanou v rámci akce č. 45228 – Karlická X Pod Klapicí.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby.

0046722 - NN317 Čakovice – Miškovice, rek. komunikace, P18

Předmětem akce je rekonstrukce stávající místní komunikace NN 317 Čakovice – Miškovice (k hranicím se Středočeským krajem) spočívající v odfrézování a znovu položení krytu vozovky, úpravě nezpevněné krajnice a pročištění příkopů.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS, realizaci stavebních prací a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

2570604 - Snížení energetické náročnosti Strahovského a Zlíchovského tunelu

Předmětem akce, která obdržela podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR, je realizace energeticky efektivních úsporných technologií, vedoucích ke snížení energetické náročnosti technických zařízení, sloužících pro zajištění provozu silniční dopravy, a to modernizací stávajícího sodíkového osvětlení za nová osvětlovací tělesa s LED světelnými zdroji vč. napájecích kabelů, a dále modernizací transformátorů pro napájení technologií tunelů, čímž přispěje k vyšší ekonomičnosti a ekologičnosti provozu.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby.

2612050 - Strakonická - rozšíření

Předmětem akce, která je spolufinancována z dotačních titulů EU v rámci Operačního programu Praha – pól růstu, je rekonstrukce a rozšíření vozovky komunikace Strakonická v Praze 5 o jeden jízdní pruh, který bude vyhrazen pro BUS MHD. Součástí stavby bude vybudování opěrné zdi a přeložky inženýrských sítí.

V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na zajištění činností, které se uskutečnily na konci loňského roku, a také byly v průběhu tohoto rozpočtového období finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby.

MHMP – PRI

0046642 - SC - Datová integrace parkovišť

Předmětem akce „Datová integrace parkovišť“ ve spádové oblasti Prahy“ je implementace a provoz systému datové integrace parkovišť ve spádové oblasti Prahy. Jako celek bude vytvořen a implementován systém obsahující otevřené datové sady o statistických geoprostorových datech, statistických doménových datech a dynamických informacích o volných kapacitách parkovacích stání na parkovištích ve spádové oblasti Prahy. Současně systém umožní uveřejnění těchto datových sad pro cestující veřejnost v mobilní aplikaci PID Lítačka a v Datové platformě Golemio.

V roce 2022 byly čerpány finanční prostředky na zálohové platby, vycházející ze Smlouvy o implementaci a zkušebním provozu systému datové integrace parkovišť ve spádové oblasti Prahy.

0046643 - SC - MaaS APP

Předmětem akce je vývoj a implementace software „MaaS APP“, který obsahuje modul jednotné registrace „MaaS iD“ a modul jednotné platby „MaaS Pay“ pro služby mobility, a poskytování dalších souvisejících plnění, včetně integrace do mobilní aplikace PID Lítačka. V roce 2022 byly z akce čerpány finanční prostředky na zálohové platby, vycházející ze Smlouvy o vývoji a provozu systému pro jednotnou registraci a platbu pro služby mobility.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

0042493 - OPD- TT Divoká Šárka- Dědinská

Předmětem akce je výstavba nové tramvajové trati o délce 2,3 km, na které je navrženo pět nových zastávek. Nová tramvajová trať je zakončena smyčkovým obratištěm, ve kterém je situována také nová měnična. Územní rozhodnutí bylo zajištěno v roce 2019 a stavební povolení na tramvajovou trať bylo zajištěno v srpnu 2021. Pro stavbu probíhá majetkoprávní zajištění v režii odboru Nemovitého majetku DP.

Stavba byla zahájena 1. 7. 2022 s předpokladem dokončení říjnu 2023.

0042923 - I. provoz. úsek trasy D metra

Trasa metra I.D je jednou z nejdůležitějších připravovaných dopravních a veřejně prospěšných staveb v Praze. Její trasování a uvažovaný dopravní systém prošly dlouhým vývojem. Byla zpracována řada studií vedení trasy i dopravního systému pro nalezení optimální varianty. Výsledkem porovnání všech těchto studií a hodnocení je v současné době stabilizovaná trasa v rozsahu Náměstí Míru - Depo Písnice, která je plně v souladu se všemi dalšími strategickými dokumenty hlavního města, a dále se zásadami územního rozvoje. V kontextu územního plánování lze dále doplnit, že 22. 4. 2021 byla Zastupitelstvem HMP schválena změna územního plánu č. 2440/00, která upravuje a doplňuje stávající územní plán v souvislosti s připravovanou stavbou metra D, neboť dřívější územně plánovací dokumentace byla rozhodnutím Městského soudu v Praze zrušena.

Pro celý úsek metra I.D v rozsahu Náměstí Míru - Depo Písnice bylo vydáno platné územní rozhodnutí, které bylo společně s EIA prodlouženo do roku 2024. V prosinci 2019 vešla v platnost změna zákona č. 266/1994 Sb., o drahách a v červnu 2020 změna vyhlášky č. 177/1995 Sb. Dne 1. 6. 2021 představenstvo DP rozhodlo usnesením č. 11/2021/8 o výběru nejvýhodnější nabídky zhotovitele stavební části úseku Pankrác - Olbrachtova. Dozorčí rada usnesením č. 6/2021/4 udělila souhlas s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem. Zastupitelstvo HMP usnesením č. 28/1 ze dne 17. 6. 2021 a Rada HMP usnesením č. 1345 ze dne 7. 6. 2021 schválily realizaci výstavby metra I.D v rozsahu I.D1 (Pankrác - Nové Dvory s přístupovými tunely z lokality Depo Písnice včetně dopravního systému) a garanci finančního krytí realizace této výstavby ze strany HMP.

Úvěrový výbor Evropské investiční banky schválil v červnu 2022 HMP úvěrový rámec na výstavbu prvního úseku metra D ve výši 23 miliard Kč.

Byla dokončena dokumentace pro výběr zhotovitele stavební části Olbrachtova (mimo) - Nové Dvory s přístupovými tunely TBM (Tunnel Boring Machine - technologie plnoprofilových razících štítů) z lokality Depo Písnice (Varianta VI) a dokumentace pro výběr zhotovitele dopravního systému Pankrác - Nové Dvory. Výbor projektu v září 2022 schválil zpracování studie úseku I.D3 za účelem optimalizace technického řešení.

V prosinci 2019 byla podána hlavní žádost o stavební povolení Varianty VI, které bylo v červnu 2021 vydáno. Vzhledem k obstrukcím Pankrácké společnosti nabylo stavební povolení pro veřejně prospěšnou stavbu „Výstavba trasy metra I.D v Praze, provozní úsek Pankrác -

Nové Dvory“ právní moci 24. 3. 2022. DP následně udělil výzvy k zahájení činnosti zhotovitelům úseku Pankrác - Olbrachtova, včetně zajištění technického dozoru.

ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) dne 28. 6. 2021 zamítl rozklad společnosti Eurovia CS, a.s. a potvrdil správnost nastavených podmínek zadávacího řízení na zhotovitele stavby úseku I.D1 Pankrác - Olbrachtova. DP na základě rozhodnutí představenstva společnosti podepsal smlouvu s vítězem veřejné zakázky na stavbu. První úsek metra D Pankrác - Olbrachtova postaví mezinárodní sdružení pěti společností - Subterra a.s., Hochtief CZ a.s., Strabag a.s., Hochtief Infrastructure GmbH a Ed. Züblin AG, které ve veřejné zakázce nabídlo nejnižší cenu 13 750 mil. Kč. Dne 6. 9. 2021 podala Eurovia CS, a.s. u krajského soudu žalobu proti rozhodnutí ÚOHS. Městský soud v Brně vyzval DP, zda se chce přihlásit jako osoba zúčastněná na řízení. Výbor projektu s účastí DP v řízení na základě doporučení advokátní kanceláře souhlasil. Na základě zamítnutí rozkladu ze strany ÚOHS u veřejné zakázky na komplexní monitoring a pasportizaci došlo dne 26. 11. 2021 k podpisu smlouvy se sdružením čtyř českých firem - SG Geotechnika a.s., Inset s.r.o., GeoTech-GS, a.s. a PUDIS a.s.

Dne 24. 3. 2022 nabylo právní moci stavební povolení na první úsek metra D Pankrác - Nové Dvory. DP následně dal pokyn k zahájení stavby zhotovitelům úseku Pankrác - Olbrachtova. Dne 21. 4. 2022 byla v lokalitě Pankrác slavnostně zahájena stavba metra D.

DP v lednu 2022 vyhlásil předběžné tržní konzultace ke stavbě druhého úseku metra D, kterých se zúčastnilo osm subjektů. Jejich vyhodnocení proběhlo v březnu 2022. V květnu 2022 byla vypsaná veřejná zakázka na zhotovitele stavby druhého úseku metra D Olbrachtova - Nové Dvory. DP obdržel ve veřejné zakázce na zhotovitele druhého úseku metra D nabídky od tří sdružení. Předpoklad vyhlášení vítěze je do konce března 2023.

0043920 - Výstavba nové vozovny Hloubětín

Realizace I. etapy Energo centrum byla dokončena a uvedena do zkušebního provozu dne 30. 9. 2021 na dobu jednoho roku. Zkušební provoz na žádost interního zákazníka byl prodloužen do 30. 11. 2022.

U II., III. a IV. etapy této akce proběhlo předání staveniště zhotoviteli pro realizaci díla dne 6. 9. 2022.

0044579 - Bezbarier. zpřístup. st. metra Jiřího z Poděbrad

Předání staveniště proběhlo dne 1. 9. 2021 a byla zahájena realizace ražbou bezbariérového zpřístupnění. Práce na ražbách pokračovaly i v roce 2022 a jejich dokončení se předpokládá ve 2. čtvrtletí roku 2024.

0044583 - RTT Bubenské nábr.-Komunardů (Vltavská- Dělnická)

Stavba zahrnuje rekonstrukci tramvajové trati cca od uzlu Vltavská (mimo) po kolejovou konstrukci Dělnická - Komunardů (mimo). Délka úseku činí 1 367 m dvoukolejně. Dále bude provedena celková rekonstrukce trolejového vedení z důvodu havarijního stavu většiny podpěr nosné konstrukce trolejového vedení od křižovatky s Argentinskou po oblouk do ulice Komunardů. Stávající tramvajová trať ve velkoplošných panelech je zčásti ve špatném technickém stavu, zastávky Pražská tržnice jsou velmi úzké a bariérové. Výměna starých již dožilých trolejových stožárů bude spojena s pracemi na vylepšení ochrany trolejového vedení proti přepětí.

Realizace I. etapy (Komunardů jih) úspěšně proběhla na podzim 2019.

Po vypracování studie IPR na úsek Argentinská - Komunardů byl vybrán zhotovitel projekčních prací II. etapy, požadavek na odevzdání projektové dokumentace byl stanoven k 31. 12. 2020. Byl předložen návrh na uzavření 1. dodatku k prováděcí smlouvě s termínem odevzdání projektové dokumentace do 30. 8. 2021. Důvodem prodloužení termínu dodání projektové

dokumentace je koordinace s projektovou přípravou stavby lávky „HolKa“ (Holešovice - Karlín).

S ohledem na vývoj přípravy lávky „HolKa“ a záměry PVS (Pražská vodohospodářská společnost a. s.) na Bubenském nábřeží došlo k rozdělení II. etapy na dvě části. I. část II. etapy v úseku Vltavská (mimo) - Argentinská (mimo) byla realizována na podzim 2021. Trať byla uvedena do zkušebního provozu (od 5. 11. 2021 do 30. 4. 2022). O společné povolení na II. část II. etapy v úseku Argentinská (včetně) - Komunardů (mimo) bylo zažádáno v prosinci 2021. Rekonstrukce tramvajové trati proběhla v termínu dokončení 15. 12. 2022. Dne 15. 12. 2022 proběhlo řízení s MHMP o povolení zkušebního provozu v úseku Argentinská - Komunardů. Doba zkušebního provozu byla povolena do 30. 11. 2023.

0044585 - T. smyčka Depo Hostivař

Dne 12. 8. 2022 proběhlo řízení o povolení zkušebního provozu s MHMP. Slavnostní zprovoznění smyčky proběhlo dne 15. 8. 2022 a zkušební provoz bude ukončen během 3. čtvrtletí roku 2023.

0045505 - Elektrifikace infrastrukt , e- BUS linky č. 140

Projekt elektrifikace BUS linky 140 bezprostředně navazuje na pilotní projekt dynamického nabíjení v Prosecké ulici (od 1. 7. 2018 jako linka 58). Princip dynamického nabíjení je vhodný především pro páteřní autobusové linky s vysokým denním proběhem a velkou přepravní poptávkou, které jsou obsluhovány převážně kloubovými vozidly navíc často v obtížných sklonových poměrech. Cílem projektu je nasazení kloubových bateriových trolejbusů na linku 140, které plně nahradí stávající naftové kloubové autobusy. Za tímto účelem je nutno vybudovat trolejové vedení trolejbusového typu v části trasy linky (cca 45 % trasy), přičemž ve zbytku trasy pojedou vozidla v režimu „na baterii“. Projekt získal všechna potřebná povolení, v roce 2021 došlo k výběru zhotovitele stavby.

Od ledna do října 2022 byla zrealizována samotná stavba a v současnosti probíhá zkušební provoz.

0045518 - RTT Ohrada – Palmovka

Předmětem akce je zejména rekonstrukce mostního objektu mezi zastávkami Krejčárek a Palmovka přes železniční trať, vč. přeložení zastávky Krejčárek, úpravy směrového vedení tramvajové trati a modernizace kolejového svršku v celé délce vyloučeného úseku mezi Ohradou a Palmovkou. V roce 2021 bylo na akci získáno stavební povolení a byl vybrán generální dodavatel stavby.

Dne 28. 3. 2022 byla stavba zahájena, s předpokladem dokončení v 2. čtvrtletí roku 2023.

0045537 - OPD - TT Modřany – Libuš

Předmětem akce je výstavba nové tramvajové trati o délce 1,9 km za současnou konečnou Sídliště Modřany do nové konečné stanice Libuš, situované v prostoru u budoucí stanice metra D. Na trati jsou navrženy čtyři nové zastávky, trasa je zakončena úvratí, kterou je plánováno zhruba do pěti let nahradit trvalým prodloužením na Nové Dvory. Územní rozhodnutí bylo zajištěno v roce 2017, pravomocné stavební povolení v roce 2021 a byl vybrán generální dodavatel stavby.

Dne 1. 4. 2022 byla stavba zahájena a v 2. čtvrtletí roku 2023 se předpokládá její dokončení.

2480624 - Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra – stanice Smíchovské nádraží

Projekt "Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra - stanice Smíchovské nádraží", financovaný z evropských fondů prostřednictvím OPPPR, spočíval v dosažení

energetické úspory prostřednictvím výměny stávajících zastaralých a energeticky vysoce náročných vzduchotechnických zařízení za moderní energeticky efektivní systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.

Hlavním cílem projektu byla energetická úspora dosažená modernizací - výměnou.

Další cíle projektu byly:

- snížení dopadů provozu městské veřejné dopravy na životní prostředí prostřednictvím snížení emisí skleníkových plynů a částic,
- snížení nákladů na provoz vzduchotechnických zařízení,
- zvýšení požární bezpečnosti provozu VZT,
- zkvalitnění nabízených služeb MHD a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců DP.

Samotná realizace projektu probíhala na základě uzavřené smlouvy o financování projektu a dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 v období 1. 6. 2018 - 31. 12. 2021. Projekt je zkolaudován a z hlediska dotačního je od 15. 6. 2022 v pětiletem období udržitelnosti.

2480625 - Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra – stanice Můstek

A

Projekt "Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra - stanice Můstek A", financovaný z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR, spočíval v dosažení energetické úspory prostřednictvím výměny stávajících zastaralých a energeticky vysoce náročných vzduchotechnických zařízení za moderní energeticky efektivní systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.

Hlavním cílem projektu byla energetická úspora dosažená modernizací - výměnou.

Další cíle projektu byly:

- snížení dopadů provozu městské veřejné dopravy na životní prostředí prostřednictvím snížení emisí skleníkových plynů a částic,
- snížení nákladů na provoz vzduchotechnických zařízení,
- zvýšení požární bezpečnosti provozu VZT,
- zkvalitnění nabízených služeb MHD a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců DP.

Samotná realizace projektu probíhala na základě uzavřené smlouvy o financování projektu a dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 v období 1. 6. 2018 - 31. 12. 2021. Projekt je zkolaudován a z hlediska dotačního je od 16. 6. 2022 v pětiletem období udržitelnosti.

2601885 - Pořízení 14 ks elektrobusů typu Standart (Sd) – elektrifikace linky 154

Projekt "Pořízení 14 ks elektrobusů typu Standard (Sd) - elektrifikace linky 154", financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR, spočíval v nákupu plně bezemisních elektrobusů, které na lince 154 a dalších nahradí stávající zastaralé naftové autobusy, čímž dojde k významnému snížení produkce hluku a emisí škodlivin z autobusů a k rozvoji nízkouhlíkové multimodální městské dopravy a tím i k rozvoji udržitelné mobility.

Samotná realizace projektu probíhala na základě uzavřené smlouvy o financování projektu v období 1. 11. 2020 - 30. 6. 2022. Žádost o změnu ve věci prodloužení realizace dotačního projektu byla ze strany řídicího orgánu OPPIPR schválena a stvrzena uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o financování.

V únoru 2022 byly elektrobusy dodány.

2752060 - Modernizace stanice metra Opatov

Projekt "Modernizace stanice metra Opatov", financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR, spočíval v dosažení energetické úspory prostřednictvím výměny stávajících zastaralých a energeticky vysoce náročných zařízení - osvětlovací soustavy stanice a její vzduchotechniky za moderní energeticky efektivní osvětlovací soustavu a systém

nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. Projekt byl realizován ve stanici metra Opatov na lince C pražského metra.

Samotná realizace projektu probíhala na základě uzavřené smlouvy o financování projektu v období 1. 12. 2019 - 31. 12. 2020. Projekt je z hlediska dotačního od 15. 6. 2022 v pětiletém období udržitelnosti.

2752065 - Modernizace PS ev. č. 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice metra Anděl / na Knížecí

Projekt "Modernizace pohyblivých schodů ev. č. 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí", financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR, spočíval v dosažení energetické úspory prostřednictvím výměny stávajících zastaralých a energeticky vysoce náročných eskalátorů za moderní energeticky efektivní eskalátory s vyšší bezpečností provozu a nižšími provozními náklady. Projekt byl realizován v jižní části stanice metra Anděl s podpovrchovým vestibulem Na Knížecí.

Samotná realizace projektu probíhala na základě uzavřené smlouvy o financování projektu v období 1. 11. 2020 - 31. 10. 2021. Projekt je z hlediska dotačního od 17. 6. 2022 v pětiletém období udržitelnosti. Dne 21. 12. 2022 byl vydán kolaudační souhlas.

2752280 - Modernizace osvětlení tunelů KC – HA

Projekt "Modernizace osvětlení tunelů Kačerov - Háje", financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR, spočíval v dosažení energetické úspory prostřednictvím výměny zastaralého a energeticky vysoce náročného osvětlení traťových tunelů na trase metra C v úseku Kačerov - Háje za moderní energeticky efektivní osvětlovací soustavu. Projekt byl realizován v traťových tunelech a navazujících částech stanic Kačerov, Roztyly, Chodov, Opatov a Háje úseku II.C trasy C pražského metra v městských částech Praha 4 a Praha 11.

Samotná realizace projektu proběhla na základě uzavřené smlouvy o financování projektu v období 1. 10. 2019 - 30. 11. 2022.

2752317 - Výměna pohyblivých schodů 613-1-119 až 121, revitalizace stanice a vybudování bezbariérového přístupu ve stanici Jiřího z Poděbrad.

Projekt "Výměna pohyblivých schodů 613-1-119 až 121, revitalizace stanice a vybudování bezbariérového přístupu ve stanici Jiřího z Poděbrad", financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR, spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím výměny stávajících zastaralých a energeticky vysoce náročných eskalátorů za moderní energeticky efektivní eskalátory s vyšší bezpečností provozu a nižšími provozními náklady.

Dne 1. 9. 2021 byla zahájena realizace ražbou bezbariérového zpřístupnění. V roce 2022 dále probíhaly práce v neveřejné části stanice (zejména demontáže kazet, sanace průsaků do stanice, demontáž původních zontů a montáž nových).

V roce 2022 proběhla ve výrobním závodě kontrola pohyblivých schodů. V prosinci 2022 byly dodány 2 kusy na depo Zličín.

Samotná realizace projektu probíhá na základě uzavřené smlouvy o financování projektu v období 1. 8. 2021 - 31. 12. 2023.

2752329 - Modernizace osvětlení tunelů NM – ZE

Projekt "Modernizace osvětlení tunelů Náměstí Míru - Želivského", financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR, spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím výměny zastaralého a energeticky vysoce náročného osvětlení traťových tunelů na trase metra A v úseku Náměstí Míru - Želivského za moderní energeticky efektivní osvětlovací soustavu. Úsek Náměstí Míru - Flora je hrazen z dotace a úsek Flora - Želivského z vlastních zdrojů.

Dne 31. 5. 2021 bylo předáno staveniště pro 1. etapu Náměstí Míru - Jiřího z Poděbrad.

Dne 4. 9. 2021 bylo předáno staveniště pro 2. etapu - spojovací tunely mezi trasou A a C.

Dne 6. 6. 2022 byla zahájena 3. etapa Jiřího z Poděbrad - Flora.

1. etapa byla uvedena do zkušebního provozu dne 4. 10. 2022.

Samotná realizace projektu probíhá na základě uzavřené smlouvy o financování projektu v období 31. 5. 2021 - 31. 5. 2023.

2752335 - Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra – stanice Malostranská

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR – modernizace stávajících zastaralých a energeticky vysoce náročných vzduchotechnických zařízení za moderní energeticky efektivní systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány.

ROPID

0044799 - Označnický PID a odjezdový panel PID

V roce 2022 došlo ze strany Olgoj Chorchoj k dodání konečného designu označnického a konečného designu samostatného informačního panelu. Rovněž byla dodána finální verze výrobní dokumentace samostatného odjezdového panelu. Současně byly realizovány práce na druhém prototypu označnického, který byl osazen na Palackého náměstí.

0045038 - Nová vizuální identita PID

V roce 2022 probíhaly práce na dokončení zakázky na Grafický manuál PID, konkrétně jde o výkresy jednotlivých typů vozidel vlaků, tramvají a autobusů, určení jejich vnějšího lakování a umístění jednotlivých exteriérových polepů. Tyto konkrétní typy nebyly v předchozích obdobích ještě potřeba.

0045826 - Graficko-designérská soutěž JIS – výstupy

Na konci října 2022 byla uzavřena smlouva s vítězem graficko-designérské soutěže studiem Side2. Práce probíhaly již během přípravy smlouvy a byla tak vyfakturována cca polovina přidělené částky, za práci odvedenou podle schváleného harmonogramu. Např. se jednalo o koncept díla, navigace ve veřejném prostoru – grafika, produktový design konkrétních nosičů či písma.

0045903 - Úpr. nebyt. prostor v terminálech Zličín a Letňany

Informační centrum na Zličíně bude sloužit pro informování cestujících a prodej jízdních dokladů v rámci autobusového terminálu Zličín, jakožto i dispečerské pracoviště pro dohled nad provozem terminálu. Prostory v Libuši budou sloužit pro fungování zcela nově vznikajícího dispečinku pro dopravu na objednání pro hendikepované.

Akce byla v roce 2022 ukončena.

0045904 - Informačně-navigační plochy v rámci projektu JIS

Na základě Usnesení MHMP č. 293 ze dne 22. 2. 2021 je organizace ROPID pověřena realizací pilotních projektů Jednotného informačního systému hl. m. Prahy.

V roce 2022 došlo zejména na realizaci samostatných odjezdových panelů (bylo nainstalováno cca 20 ks). Dále pokračoval vývoj a testování druhého prototypu označnického v designu Olgoj Chorchoj a proběhl vývoj a výroba prototypů obelisku, totemu a směrovky, které budou od

letošního roku ve větším rozsahu umístovány a testovány v ulicích Prahy. Dále byl instalován informační panel v Klánovicích a na Nádraží Holešovice.

0045905 - Revitalizace informačního kiosku žel. st. Smíchov

Investiční akcí byla provedena náhrada za informační kiosek starý 10 let, který již nesplňuje potřebné technické parametry a je morálně zastaralý. Jeho další využití nelze předpokládat a podpora tohoto výrobku byla již ukončena. Cílem byla výměna za moderní typ, vzhledově a funkčně odpovídající době. Poskytuje nově aktuální odjezdy vč. zpoždění všech typů dopravy v uzlu (tzn. metro, tramvaj, bus městský/příměstský, vlak). Jeho umístění ve vestibulu naproti pokladnám ČD je ideálním místem. Cestující vystupující z vlaku mohou rychle získat přehled o odjezdech spojů MHD. Stávající zařízení toto neumožňovalo - nelze jej upgradovat, navíc zobrazovací plocha je malá a neodpovídá současnému trendu. Zobrazovací plocha zajistí lepší čitelnost (LCD, 32 palců). Stojan je připojen do systému MPVNET (monitorování provozu vozidel v PID) a zobrazuje aktuální zpoždění a bude na něj možné v případě mimořádností zobrazovat i textové informace z dispečinku PID.

0045906 - El. dobíjecí st. pro osobní vozy - zast. Letňany

V roce 2020 bylo zakoupeno vozidlo s plug-in hybridním pohonem. Pro lepší využití provozu na elektrický pohon tohoto vozidla bylo nutné vystavět dobíjecí stanici v místě pracoviště v Letňanech. V roce 2021 byla akce téměř dokončena.

V roce 2022 byl pořízen elektroměr a tím byla akce ukončena.

0045926 - Analytická studie datové základny JIS

Na základě schváleného Usnesení Rady hlavního města Prahy (dále jen „RHMP“) č. 293 ze dne 22. 2. 2021 je jedním z cílů projektu Jednotného informačního systému (dále jen „JIS“) navržení a vytvoření datové základny dle schválené Realizační studie JIS. Datová základna má v budoucnu sloužit jako centrální bod celého systému v rámci JIS a zajišťovat hlavně datová propojení mezi systémy organizací hl. m. Prahy. Bez zpracování datové základny není možné nový systém JIS implementovat, udržovat ani spravovat. Její absence může komplikovat též implementaci některých pilotních opatření a nastavení kompetencí.

V roce 2021 byla podle smlouvy poskytnuta záloha dodavateli ve výši 30%. Uzavřením dodatku ke smlouvě na konci roku 2021 došlo k prodloužení termínu dodání a dílo byla předáno v září 2022. Investiční akce byla tímto ukončena.

0045927 - Rekonstrukce společných prostor ROPID

V roce 2022 byla provedena rekonstrukce neutěšeného stávajícího stavu společných prostor ROPID (vstupní prostor, společná chodba, sociální zařízení, stávající zasedací místnost, dva kuchyňské kouty a prostory pro kopírky), které nebyly za posledních 25 let rekonstruovány a významná část pracovního, technického a sociálního zařízení je zastaralá a mnohdy nefunkční.

0046108 - Revitalizace autobusového terminálu Černý Most

V roce 2022 bylo na terminálu instalováno 12 ks elektronických odjezdových panelů, nové osvětlení (86 ks) včetně výměny kabeláže, vyměněny byly poškozené držáky na světla (13ks), instalovány nové lavičky (27 ks) a koše (6 ks). Rovněž došlo v rekonstrukci infocentra PID.

2460939 - Inovativní využití mobilních dat pro projektování veřejné dopravy

Jedná se o realizace projektu, financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR.

Cílem projektu bylo nalezení inovativního řešení při zpřístupnění nových datových zdrojů na bázi lokalizačních dat sítí mobilních operátorů, pro projektování veřejné dopravy

prostřednictvím nově vyvinutého informačního systému, který dokáže vstupní lokalizační data mobilních operátorů přetransformovat do podoby využitelné pro jednotlivé cílové skupiny. Ke konci srpna 2022 došlo k implementaci a dodání systému, který odpovídá výstupům všech předcházejících fází projektu, a tím byl projekt dokončen.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2022 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport												
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2021	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2022	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2022	zdroje PO 1.1.-31.12.2022	Účetní opravy DEL	Zbývá z CNA celkem
					rok 2022							
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Simral, Ph.D. et Ph.D.												
MHMP - FON	2540873	Modernizace učeben chemie, biologie	2 079,60	714,57	0,00	752,70	0,00	0,00			0,00	612,33
MHMP - FON	2540929	Modernizace vybavení v Univerzitní zá	1 288,20	0,00	0,00	306,60	258,74	84,39			0,00	981,60
MHMP - FON	2541052	Modernizace odborných učeben na ZŠ	2 766,30	972,12	0,00	1 188,00	837,62	70,51			0,00	606,18
MHMP - FON	2541111	Semínko - bezpečný a podnětný prost	1 020,20	0,00	0,00	45,00	33,82	75,16			0,00	975,20
MHMP - FON	2732159	Modernizace truhlářské dílny	594,20	0,00	0,00	594,20	594,24	100,01			0,00	0,00
MHMP - FON	2732167	Výstavba celoroční venkovní učebny	1 282,00	0,00	0,00	1 282,00	899,69	70,18			0,00	0,00
MHMP - FON	2732168	Modernizace kovářské dílny pro učeb	1 044,70	0,00	0,00	1 044,70	524,25	50,18			0,00	0,00
MHMP - FON	2732177	Venkovní učebna a prvky pro podpor	1 118,50	0,00	0,00	1 118,50	649,11	58,03			0,00	0,00
MHMP - FON	2732201	Bezpečně a v souladu s přírodou	1 360,90	0,00	0,00	1 360,90	667,39	49,04			0,00	0,00
MHMP - FON	2732202	Zkvalitnění jazykového vzdělávání žák	219,40	0,00	0,00	219,40	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2732204	Modernizací k rozvoji II	896,20	0,00	0,00	896,20	896,22	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2732209	Jazyková učebna pro Trojské gymnáz	373,50	0,00	0,00	373,50	373,39	99,97			0,00	0,00
MHMP - FON	2732213	Modernizace zařízení a vybavení SPŠU	860,60	0,00	0,00	860,60	572,40	66,51			0,00	0,00
MHMP - FON	2732215	Učebny přírodovědných předmětů	1 041,40	0,00	0,00	984,40	810,00	82,28			0,00	57,00
MHMP - FON	2732224	Modernizace výuky ZŠ Človiček	296,10	0,00	0,00	296,10	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2732230	Modernizace zařízení a vybavení MŠ a	1 228,50	0,00	0,00	1 228,50	1 228,32	99,99			0,00	0,00
MHMP - FON	2732235	Multimediální knihovna jako prostor p	80,60	0,00	0,00	80,60	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2732236	Modernizace tří odborných učeben a j	93,10	0,00	0,00	93,10	46,54	49,99			0,00	0,00
MHMP - FON	2732238	Vybudování laboratoře pro hodnocení	494,30	0,00	0,00	494,30	277,73	56,19			0,00	0,00
MHMP - FON	2732240	Vybudování dvou jazykových učeben	109,80	0,00	0,00	109,80	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2732248	Modernizace MŠ Happy Child pro pod	527,70	0,00	0,00	527,70	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2732255	Modernizace vybavení a zařízení odbo	176,40	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2732263	Naše škola Praha: Nové odborné učeb	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2732264	Rekonstrukce školní chemické labora	234,70	0,00	0,00	234,70	234,78	100,03			0,00	0,00
MHMP - FON	2732265	Jazyková učebna for educanet school	121,50	0,00	0,00	121,50	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2732267	Modernizace OA Praha	491,80	0,00	0,00	491,80	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2732268	Jazyková učebna for educanet school	162,00	0,00	0,00	162,00	80,96	49,98			0,00	0,00
MHMP - FON	2732272	Jazykové učebny a polytechnická díln	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2832336	Navýšení kapacit dětských skupin Mo	680,00	0,00	0,00	680,00	678,61	99,80			0,00	0,00
MHMP - FON	2832337	Vznik DS Dioda	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	2 255,97	83,55			0,00	0,00
MHMP - INV	0040431	Konzervatoř J.Ježka-nástavba obj.	60 000,00	1 055,28	15 000,00	2 000,00	1 304,38	65,22			0,00	56 944,72
MHMP - INV	0040548	SOŠ staveb.a zahrad. P9-zateplení obj	209 000,00	191 399,85	6 000,00	1 000,00	239,52	23,95			0,00	16 600,15
MHMP - INV	0041436	Park vodních sportů Praha	149 000,00	7 173,37	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	140 826,63
MHMP - INV	0041505	ZŠ Dolní Počernice	230 000,00	3 829,39	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			0,00	223 170,61
MHMP - INV	0042296	Dostavba JUŠ,etapa 3-hospodářský p	196 400,00	1 794,89	2 500,00	1 000,00	212,92	21,29			0,00	193 605,11
MHMP - INV	0042837	Rekonstrukce Gymnázia prof.J.Patoč	150 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	148 000,00
MHMP - INV	0042981	Rekonstrukce Duncan	93 000,00	2 826,58	51 000,00	51 000,00	15 833,80	31,05			0,00	39 173,42
MHMP - INV	0043010	VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 - výsta	120 000,00	2 766,78	47 300,00	1 300,00	372,78	28,68			0,00	115 933,22
MHMP - INV	0043101	ZŠ Kolovraty	240 000,00	1 615,33	2 000,00	500,00	0,00	0,00			0,00	237 884,67

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2022 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport													
		Kapitálové výdaje		Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2021	RS		RU	čerpání 1.1.-31.12.2022	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2022	zdroje PO 1.1.-31.12.2022	Účetní opravy DEL	Zbývá z CNA celkem
					rok 2022								
MHMP - INV	0043358	ZUŠ Stodůlky	220 000,00	169,40	5 000,00	500,00		0,00	0,00			0,00	219 330,60
MHMP - INV	0043359	ZŠ pro žáky s poruchami chování	241 000,00	3 911,94	30 000,00	3 000,00		1 769,00	58,97			0,00	234 088,06
MHMP - INV	0043360	IP pro kap. 04	4 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00			0,00	1 000,00
MHMP - INV	0043361	Výstavba tělocvičny Voděradská	143 000,00	434,39	3 000,00	2 000,00		1 063,59	53,18			0,00	140 565,61
MHMP - INV	0043727	Přístavba MŠ Aloyse Klara	70 000,00	4 486,63	15 000,00	3 000,00		1 255,47	41,85			0,00	62 513,37
MHMP - INV	0043769	Umělecká škola Znojemská	140 000,00	24 833,65	10 000,00	2 000,00		661,97	33,10			0,00	113 166,35
MHMP - INV	0043928	Gymnázium Na Zatlance	127 000,00	2 103,04	30 000,00	30 000,00		140,36	0,47			0,00	94 896,97
MHMP - INV	0044800	Sportovní hřiště ZŠ Zličín	27 000,00	0,00	12 000,00	1 000,00		236,19	23,62			0,00	26 000,00
MHMP - INV	0044801	Dostavba tělocvičny SŠ - COPTH Pod	80 000,00	427,37	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00			0,00	67 572,64
MHMP - INV	0044802	Taneční sál konzervatoře HMP	150 000,00	117,01	5 000,00	5 000,00		358,16	7,16			0,00	144 882,99
MHMP - INV	0044806	ZŠ Šeberov	528 000,00	446,00	120 000,00	120 000,00		29 209,06	24,34			15 335,79	392 218,21
MHMP - INV	0045130	SŠT Zelený pruh - rekonstrukce bazén	135 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00			0,00	132 000,00
MHMP - INV	0046495	ZŠ Formanská - Újezd u Průhonic	490 000,00	0,00	0,00	4 000,00		0,00	0,00			0,00	486 000,00
MHMP - PRI	0011109	EU-Prague Smart Accelerator	800,00	1 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00			-710,00	-90,00
MHMP - PRI	0011113	EU-Krajský akční plán II (inovace)	11 629,00	616,61	0,00	4 298,90		0,00	0,00			0,00	6 713,49
MHMP - SML	0011112	EU-Krajský akční plán II (šablony)	24 465,80	0,00	7 000,00	24 465,80		6 429,18	26,28			0,00	0,00
MHMP - SML	0042132	Rezerva na přestavby škol a akce MČ	200 000,00	0,00	80 000,00	0,00		0,00	0,00			0,00	200 000,00
MHMP - SML	0042843	Granty sport - investice	955 800,00	896 035,63	80 000,00	80 000,00		79 559,84	99,45			0,00	-20 235,63
MHMP - SML	0043368	VOŠPg a SOŠPg a Gym.Evropská,P6-	56 963,10	6 631,47	15 000,00	19 564,60		19 528,86	99,82			0,00	30 767,03
MHMP - SML	0043643	VOŠ a SŠSE Novovysočanská, P9 - m	7 468,60	0,00	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00			0,00	4 468,60
MHMP - SML	0043733	ZŠ a MŠ logopedická, P10 - výstavba d	54 738,30	34 257,88	0,00	10 239,20		10 239,17	100,00			0,00	10 241,22
MHMP - SML	0043932	Gym. K.Sladkovského, P3 - rekonstruk	40 466,00	3 940,63	13 325,00	22 855,40		22 855,32	100,00			0,00	13 669,97
MHMP - SML	0043934	Gym.Na Zatlance,P5-půdní vest.a zate	47 413,50	717,82	15 425,00	11 879,90		917,70	7,72			0,00	34 815,78
MHMP - SML	0043935	Karlínská OA a VOŠ ekonomická,P8-r	73 850,00	29 269,64	0,00	3 323,80		3 323,73	100,00			0,00	41 256,56
MHMP - SML	0043940	Smichovská SPŠ, P5-vybudování haly	26 820,38	3 345,12	18 000,00	21 493,80		2 404,90	11,19			0,00	1 981,46
MHMP - SML	0043952	DDM Praha 9 - propojení pavilonů B a	28 240,00	0,00	5 000,00	5 240,00		570,15	10,88			0,00	23 000,00
MHMP - SML	0044326	Výstavba šaten 02 na Stadionu mláde;	52 641,00	640,33	10 000,00	0,00		0,00	0,00			0,00	52 000,67
MHMP - SML	0044529	Rekonstrukce budovy DDM v Suchdol	21 320,00	2 133,72	7 200,00	10 497,00		10 496,92	100,00			0,00	8 689,28
MHMP - SML	0044530	ZŠ pro žáky se specifick.poruchami uč	57 596,70	2 003,76	10 000,00	0,00		0,00	0,00			0,00	55 592,94
MHMP - SML	0044549	Rezerva na výzvu č. 30 OPPPR - Inteli	370 000,00	0,00	80 000,00	0,00		0,00	0,00			0,00	370 000,00
MHMP - SML	0044635	Celková rekonstrukce TZ Kozojedy	22 517,50	702,41	10 000,00	10 000,00		2 354,79	23,55			0,00	11 815,10
MHMP - SML	0044688	Gymn. Na Vítězné pláni, P4 - letní šatr	11 354,59	354,58	6 000,00	10 000,00		3 367,58	33,68			0,00	1 000,01
MHMP - SML	0044689	Jazyková škola, P1 - rekonstrukce ok	19 953,80	18 803,66	0,00	38,80		38,76	99,90			0,00	1 111,35
MHMP - SML	0044702	SPŠ stroj. Betlémská, P1 - rekonstruk	40 444,10	33 254,54	15 000,00	17 079,90		16 741,13	98,02			0,00	-9 890,34
MHMP - SML	0044768	DDM HMP, P8 - nást. obj. letních šater	17 691,00	2 413,45	8 000,00	5 971,60		5 971,55	100,00			0,00	9 305,95
MHMP - SML	0044776	MŠ a ZŠ, P9 - nástavba MŠ, Litvinovsk	22 665,40	356,80	8 000,00	14 000,00		11 973,77	85,53			0,00	8 308,60
MHMP - SML	0044778	Gymnázium Na Pražačce, P3 - nástavb	39 314,80	813,90	0,00	700,20		699,99	99,97			0,00	37 800,70
MHMP - SML	0044826	Gymnázium Špitálská, P9 - rekonstruk	17 679,10	4 779,07	11 000,00	9 890,40		9 890,31	100,00			0,00	3 009,63
MHMP - SML	0044976	VOŠ a SPŠ Na Příkopě, P1 - rekonstru	22 550,60	440,44	7 000,00	9 220,30		0,00	0,00			0,00	12 889,86
MHMP - SML	0045070	ZŠ a SŠ Karla Herforta, P1- rekonstru	6 296,60	665,62	5 000,00	5 176,80		0,00	0,00			0,00	454,18

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2022 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport													
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profín. k 31.12.2021	RS		RU	čerpání 1.1.-31.12.2022	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2022	zdroje PO 1.1.-31.12.2022	Účetní opravy DEL	Zbývá z CNA celkem
					rok 2022								
MHMP - SML	0045132	Gymnázium Ch.Dopplera, P5 - rekonst	10 000,00	0,00	0,00		200,00	94,39	47,20			0,00	9 800,00
MHMP - SML	0045133	Gymnázium Loučanská, P5 - rekonstr	15 696,50	350,42	0,00		10 100,00	7 407,40	73,34			0,00	5 246,09
MHMP - SML	0045134	OA Hovorčovická, P3 - rekonstrukce c	22 000,00	478,68	5 000,00		0,00	0,00	***			0,00	21 521,33
MHMP - SML	0045138	ZUŠ U Půjčovny, P1 - rekonstrukce ob	46 958,10	1 953,53	10 000,00		22 764,00	9 733,71	42,76			0,00	22 240,57
MHMP - SML	0045139	ZŠ Ružínovská, P4 - rekonstrukce hla	23 390,00	157,64	6 000,00		18 245,40	169,25	0,93			0,00	4 986,96
MHMP - SML	0045207	Gymnázium Arabská, P6 - výstavba ví	36 041,70	642,51	0,00		1 071,60	1 070,85	99,93			0,00	34 327,59
MHMP - SML	0045293	ZŠ a SŠ Vinohradská,P2 - půdní vesta	15 100,00	172,30	0,00		690,00	689,22	99,89			0,00	14 237,70
MHMP - SML	0045479	DDM Modřany - přístavba objektu Urb	32 358,00	12 589,40	8 000,00		9 064,60	9 064,60	100,00			0,00	10 704,00
MHMP - SML	0045480	SŠAal Weilova, P 10 - rek. elektroinsta	30 599,00	11 222,97	12 600,00		15 375,20	13 659,85	88,84			0,00	4 000,83
MHMP - SML	0045482	VOŠ a SPŠ dopravní Masná, P 1 - rek.	37 020,00	887,66	10 000,00		32 132,30	26 523,06	82,54			0,00	4 000,05
MHMP - SML	0045483	Jahodovka - VOŠSP, P10 - rekonstruk	26 287,50	287,50	5 000,00		22 517,40	12 992,93	57,70			0,00	3 482,61
MHMP - SML	0045614	OA Resslova P 2 - půdní vestavba	2 300,00	1 835,23	5 000,00		0,00	0,00	***			0,00	464,77
MHMP - SML	0045843	VOŠIS a SŠEMI Novovysočanská,P9 -	463,60	119,27	0,00		163,60	163,59	99,99			0,00	180,73
MHMP - SML	0045925	ZUŠ Jana Hanuše, P 6 - rek. objektu B	7 865,00	0,00	3 100,00		3 100,00	679,99	21,94			0,00	4 765,00
MHMP - SML	0045957	VOŠES, SPŠPT a SOŠPV Podskalská,	7 502,00	4 081,78	0,00		3 333,80	3 333,74	100,00			0,00	86,42
MHMP - SML	0045990	VOŠ a SOŠ umprum, P3 - výměna výp	8 748,80	7 472,00	0,00		948,80	948,72	99,99			0,00	328,00
MHMP - SML	0046047	Pražská konzervatoř, P1 - rek. 2. patra	7 700,00	0,00	0,00		6 515,70	6 515,65	100,00			0,00	1 184,30
MHMP - SML	0046077	Gym. Českolipská 373, P9 - nástavba	25 531,00	0,00	8 000,00		0,00	0,00	***			0,00	25 531,00
MHMP - SML	0046078	Gym. Budějovická, P4-přestavba těloc	16 200,00	0,00	0,00		200,00	71,39	35,70			0,00	16 000,00
MHMP - SML	0046079	Gym. Nad Štolou, P7 - vestavba šaten	28 900,00	0,00	10 000,00		0,00	0,00	***			0,00	28 900,00
MHMP - SML	0046080	SŠAal Weilova, P 10 - vybudování aul	9 630,70	0,00	0,00		4 000,00	390,26	9,76			0,00	5 630,70
MHMP - SML	0046081	Rezerva na rozvoj sportovní infrastru	60 000,00	0,00	50 000,00		0,00	0,00	***			0,00	60 000,00
MHMP - SML	0046192	Sportovní hala Přípotoční, P10	450 000,00	0,00	6 000,00		0,00	0,00	***			0,00	450 000,00
MHMP - SML	0046193	Dostavba ven.areálu Aquacentrum Šu	250 000,00	0,00	5 000,00		3 417,90	0,00	0,00			0,00	246 582,10
MHMP - SML	0046401	SPŠST Josefa Gočára - rek. sportovní	15 125,00	0,00	0,00		15 125,00	4 887,32	32,31			0,00	0,00
MHMP - SML	0046469	VOŠ a SOŠ umprum, P3 - oprava angli	7 800,00	0,00	0,00		7 800,00	2 311,65	29,64			0,00	0,00
MHMP - SML	0046470	ZUŠ P9 - přístavba hlavní budovy	350,00	0,00	0,00		350,00	343,64	98,18			0,00	0,00
AKADEMIE REMESEL ZELE	0011126	EU KAP II (inovace) - HW a SW	441,10	0,00	0,00		0,00	0,00	***	0,00	193,25	0,00	247,85
AKADEMIE REMESEL ZELE	0045772	Rekonstrukce 4 učeben pro CIV	1 574,00	1 501,03	0,00		0,00	0,00	***	0,00	72,63	0,00	0,34
AKADEMIE REMESEL ZELE	0045861	Přestavba prostor pro potřeby SPC A.	2 418,40	2 347,93	0,00		0,00	0,00	***	0,00	69,59	0,00	0,89
AKADEMIE REMESEL ZELE	0046457	Rek. učebny pro vybavení CIV	2 916,80	0,00	0,00		3 600,10	3 600,10	100,00	1 074,78	0,00	0,00	-683,30
AKADEMIE REMESEL ZELE	0046701	Výměna ventilů ústředního topení	410,00	0,00	0,00		410,00	410,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKADEMIE REMESEL ZELE	0046711	Automatická závora na parkoviště	180,00	0,00	0,00		180,00	180,00	100,00	179,64	0,00	0,00	0,00
DD KLÁNOVICE P9	0046426	Rek. havarijního stavu střechy	3 815,80	0,00	0,00		3 815,80	3 815,80	100,00	1 164,42	0,00	0,00	0,00
DD NÁRODNÍCH HRDINŮ P	0046007	7-místné vozidlo	650,00	0,00	0,00		0,00	0,00	***	0,00	568,46	0,00	81,54
DD NÁRODNÍCH HRDINŮ P	0046008	Osobní vůz - 5 míst	769,00	0,00	0,00		0,00	0,00	***	0,00	571,44	0,00	197,56
DD NÁRODNÍCH HRDINŮ P	0046372	Osobní automobil pro min. 7 osob	850,00	0,00	0,00		850,00	850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DD NÁRODNÍCH HRDINŮ P	0046486	Rekonstrukce nádvoří - 2. část	3 630,00	0,00	0,00		3 630,00	3 630,00	100,00	3 628,65	0,00	0,00	0,00
DDM HMP KARLÍN P8	0046700	Rek. přístupové cesty TZ Lhotka	2 900,00	0,00	0,00		2 900,00	2 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DDM POD STRAŠNIC.VINIC	0045952	Rek. 2. NP hosp. objektu v TZ Tří Stud	3 189,80	2 797,82	0,00		0,00	0,00	***	0,00	699,46	0,00	-307,47

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2022 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport													
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2021	RS		RU	čerpání	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2022	zdroje PO 1.1.-31.12.2022	Účetní opravy DEL	Zbývá z CNA celkem
					rok 2022								
DDM POD STRAŠNIC.VINIC	0046294	Venkovní stav. úpravy areálu Tři Stud	1 089,70	758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	107,62	0,00	223,28
DDM POD STRAŠNIC.VINIC	0046404	PD a inž. činnosti - přetlaková hala	435,60	0,00	0,00	435,60	435,60	435,60	100,00	392,04	0,00	0,00	0,00
DDM SUCHDOL P6	0046480	Zhotovení a montáž kuchyňské linky	175,60	0,00	0,00	175,60	175,60	175,60	100,00	175,60	0,00	0,00	0,00
DDM SUCHDOL P6	0046651	Nábytek do keramické dílny	168,70	0,00	0,00	168,70	168,70	168,70	100,00	168,70	0,00	0,00	0,00
DDM SUCHDOL P6	0046707	Vybavení odd. chovatelů a nejmenších	172,30	0,00	0,00	172,30	172,30	172,30	100,00	172,24	0,00	0,00	0,00
DDM SUCHDOL P6	0046719	Rekonstrukce oplocení v havarijním s	363,00	0,00	0,00	363,00	363,00	363,00	100,00	363,00	0,00	0,00	0,00
DDM U BOROVIČEK P6	0046287	Sportoviště pro plážové sporty	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	176,04	0,00	-27,04
DDM ŠIMÁČKOVA P7	0046479	Rekonstrukce CPD	222,90	0,00	0,00	222,90	222,90	222,90	100,00	222,90	0,00	0,00	0,00
DM A ŠJ LOVOSICKÁ P9	0046355	Rek. hav. stavu potrubí SV, TV a cirku	777,40	0,00	0,00	777,40	777,40	777,40	100,00	777,31	0,00	0,00	0,00
DM NEKLANOVA P2	0046334	Nové ekologické plynové kotle - výmě	312,00	0,00	0,00	312,00	312,00	312,00	100,00	311,08	0,00	0,00	0,00
DM NEKLANOVA P2	0046406	Výměna střešní krytiny Pobřežní	3 630,00	0,00	0,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	100,00	3 215,76	0,00	0,00	0,00
DM NEKLANOVA P2	0046488	Instalace tepelného čerpadla	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	100,00	438,34	0,00	0,00	0,00
DM NEKLANOVA P2	0046667	Instalace tepelných čerpadel	505,00	0,00	0,00	505,00	505,00	505,00	100,00	498,91	0,00	0,00	0,00
DM NEKLANOVA P2	0046682	Stavební úprava dílny na prádelnu	944,00	0,00	0,00	944,00	944,00	944,00	100,00	23,50	0,00	0,00	0,00
DM NEKLANOVA P2	0046720	Pořízení elektromobilu - dodávky	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00	961,76	0,00	0,00	0,00
GYM A SOŠ PRO ZP RADLÍ	0045950	Rekonstrukce kuchyňek a zázemí inte	3 687,40	3 577,72	0,00	62,00	62,00	62,00	100,00	61,94	47,68	0,00	0,00
GYM A SOŠ PRO ZP RADLÍ	0046421	Havarijní rek. chodeb internátu	3 629,60	0,00	0,00	3 629,60	3 629,60	3 629,60	100,00	3 508,60	0,00	0,00	0,00
GYM,SOŠ,ZŠ a MŠ SP JEČN	0046329	Rekonstrukce požární únikové cesty	1 580,00	0,00	0,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	100,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00
GYM. AK. A JŠ ŠTĚPÁNSKA	0046402	PD jazykové učebny - jazykové labora	116,20	0,00	0,00	116,20	116,20	116,20	100,00	116,16	0,00	0,00	0,00
GYM. AK. A JŠ ŠTĚPÁNSKA	0046427	Nový kamerový systém+tlačítko Tiseř	325,00	0,00	0,00	325,00	325,00	325,00	100,00	178,89	0,00	0,00	0,00
GYM. AK. A JŠ ŠTĚPÁNSKA	0046428	Rek. učeben - 3. patro Jazykové školy	3 622,40	0,00	0,00	3 622,40	3 622,40	3 622,40	100,00	3 622,40	0,00	0,00	0,00
GYM. AK. A JŠ ŠTĚPÁNSKA	0046485	Rek. sklepů objektu Školská	3 082,10	0,00	0,00	3 082,10	3 082,10	3 082,10	100,00	3 082,10	0,00	0,00	0,00
GYM. BOTIČSKÁ P2	0046449	Rek. víceúčelového hřiště	1 203,80	0,00	0,00	1 203,80	1 203,80	1 203,80	100,00	1 203,80	0,00	0,00	0,00
GYM. BUDĚJOVICKÁ P4	0046346	Rekonstrukce chodby ve 4. NP	1 943,00	0,00	0,00	1 943,00	1 943,00	1 943,00	100,00	1 943,00	0,00	0,00	0,00
GYM. CH. D. ZBOROVSKA	0046391	Rekonstrukce kotelny	3 598,40	0,00	0,00	3 598,40	3 598,40	3 598,40	100,00	3 598,39	0,00	0,00	0,00
GYM. CH. D. ZBOROVSKA	0046685	Mycí automat do výdejny jídel	1 934,40	0,00	0,00	1 934,40	1 934,40	1 934,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM. CH. D. ZBOROVSKA	0046708	Rek. kotelny - předávacích stanic	3 573,10	0,00	0,00	3 573,10	3 573,10	3 573,10	100,00	3 573,00	0,00	0,00	0,00
GYM. CHODOVICKÁ P9	0046405	Pořízení školního informačního systé	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	100,00	209,60	0,00	0,00	0,00
GYM. LITOMĚŘICKÁ P9	0045920	Výstavba venkovního víceúčelového p	3 630,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	20,93	0,00	-262,93
GYM. LITOMĚŘICKÁ P9	0046325	Realizace bezpečnostních opatření	1 130,00	0,00	0,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	100,00	1 130,00	208,45	0,00	-208,45
GYM. LITOMĚŘICKÁ P9	0046371	Rekonstrukce oplocení J a Z	3 828,00	0,00	0,00	3 828,00	3 828,00	3 828,00	100,00	3 828,00	74,36	0,00	-74,36
GYM. LITOMĚŘICKÁ P9	0046455	Rek. učebny pro vybavení CIV	3 961,30	0,00	0,00	3 961,30	3 961,30	3 961,30	100,00	3 961,30	0,00	0,00	0,00
GYM. LITOMĚŘICKÁ P9	0046666	Rekonstrukce školní knihovny	2 492,30	0,00	0,00	2 492,30	2 492,30	2 492,30	100,00	2 492,28	0,00	0,00	0,00
GYM. LITOMĚŘICKÁ P9	2732221	Rekonstrukce školní knihovny pro po	741,10	0,00	0,00	741,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM. NA VÍTĚZNÉ PLÁNI P	0046031	Venkovní učebna	3 000,00	1 618,97	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 381,03	0,00	0,00
GYM. NA VÍTĚZNÉ PLÁNI P	2732206	MODERNIZACE VÝUKY PŘÍRODNÍCH	917,80	0,00	0,00	917,80	917,71	99,99	263,87	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM. OHRADNÍ P4	0046467	Rek. kabinetu a přípravný fyziky, výmě	2 951,10	0,00	0,00	2 951,10	2 951,10	2 951,10	100,00	2 951,00	0,00	0,00	0,00
GYM. OMSKÁ P10	0045408	Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146	341,90	115,56	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	-226,27	452,62
GYM. OMSKÁ P10	0045832	Projektové a inženýrské činnosti OPŽ	1 161,60	1 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	348,48	226,27	-452,54
GYM. OMSKÁ P10	0046381	Rekonstrukce sportoviště	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00	1 557,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2022 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport													
		Kapitálové výdaje		Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2021	RS		RU	čerpání 1.1.-31.12.2022	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2022	zdroje PO 1.1.-31.12.2022	Účetní opravy DEL	Zbývá z CNA celkem
					rok 2022								
GYM. POSTUPICKÁ P4	0045648	Rekonstrukce oken	3 696,30	3 589,99	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	36,74	-69,58	139,15
GYM. POSTUPICKÁ P4	0045829	Výměna oken a instalace žaluzií v bud	3 932,90	3 718,29	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	41,66	0,00	172,95
GYM. POSTUPICKÁ P4	0046249	Pořízení myčky provozního nádobí s r	999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	957,10	-11,50	53,90
GYM. POSTUPICKÁ P4	0046273	Rekonstrukce oken - objekt A 4. NP	4 997,90	177,87	0,00	999,40	999,40	100,00	999,31	3 820,63	0,00	0,00	0,00
GYM. POSTUPICKÁ P4	0046274	Pořízení myčky bílého nádobí	2 286,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 286,78	0,00	0,12
GYM. POSTUPICKÁ P4	0046275	Přestavba sborovny včetně navazujících	4 708,00	165,77	0,00	717,40	717,40	100,00	717,40	3 824,83	0,00	0,00	0,00
GYM. POSTUPICKÁ P4	0046676	Zateplení 4.NP	3 840,60	0,00	0,00	3 840,60	3 840,60	100,00	3 840,60	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM. PROF.J.PATOČKY P1	0046279	Rekonstrukce fasády z ulice U Půjčov	3 867,20	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	3 821,94	0,00	29,26
GYM. PROF.J.PATOČKY P1	0046416	Sanace a staveb úpravy prostor v 1. P	3 837,60	0,00	0,00	3 837,60	3 837,60	100,00	3 837,60	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM. PROF.J.PATOČKY P1	0046473	Výměna osvětlení za LED - 2. NP	3 330,00	0,00	0,00	3 330,00	3 330,00	100,00	3 329,49	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM. PROF.J.PATOČKY P1	0046475	Akustické řešení prostor ve 2. NP	2 391,00	0,00	0,00	2 391,00	2 391,00	100,00	2 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM. PROF.J.PATOČKY P1	0046664	Rek. schodišťového prostoru	3 644,00	0,00	0,00	3 644,00	3 644,00	100,00	1 930,12	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM. PROF.J.PATOČKY P1	2732149	Modernizace učebny fyziky na Gymnáz	1 086,10	0,00	0,00	1 086,10	1 086,09	100,00	1 086,09	774,77	0,00	0,00	-774,77
GYM. SLADKOVSKÉHO NÁM	0045442	Montáž bezpečnostních systémů	3 760,20	160,95	0,00	530,00	530,00	100,00	530,00	2 810,21	0,00	0,00	259,04
GYM. SLADKOVSKÉHO NÁM	2732220	Investice do odborných učeben v Gymn	1 423,00	0,00	0,00	1 423,00	1 042,30	73,25	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM. ŠPITÁLSKÁ P9	0046665	Výměna oken v suterénu školy	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM. ČAKOVICE P9	0046370	Tabule s dataprojektorem a gen. klíč	204,80	0,00	0,00	204,80	204,80	100,00	204,72	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM.U LIBEŇSKÉHO ZÁMK	0046039	EAO - Rekonstrukce osvětlení - učebn	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 198,07	0,00	0,93
GYM.U LIBEŇSKÉHO ZÁMK	0046444	Stavební úpravy laboratoře č. 153	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	100,00	658,66	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM.U LIBEŇSKÉHO ZÁMK	2732211	Modernizace odborné učebny fyziky	857,20	0,00	0,00	857,20	857,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GYMNÁZIUM A HUDEBNÍ ŠKOLA	0046362	EAO - Rekonstrukce kotelny GMHS	9 903,00	0,00	0,00	9 903,00	9 903,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GYMNÁZIUM NA ZATLANEC	0046695	Pořízení TV lupy pro výuku	90,00	0,00	0,00	90,00	89,99	99,99	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00
GYMNÁZIUM VODĚRADSKÁ	0044744	Rekonstrukce kotelny	5 200,00	4 947,42	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	37,00	0,00	215,58
HOT. ŠKOLA A GYM. RADLICE	0046447	Rek. vzduchotechniky v budově A2	6 143,20	0,00	0,00	6 143,20	6 143,20	100,00	6 143,20	0,00	0,00	0,00	0,00
HOT. ŠKOLA A GYM. RADLICE	0046699	Nákup a instalace tepelných čerpadel	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOV	0046120	Rekonstrukce havarijního stavu elektr	1 529,50	1 379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	150,19	0,00	0,00
HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOV	0046281	Rek. hav. výplní otvorů v 1. a 2. NP	3 825,50	1 499,03	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 329,47	0,00	-3,00
HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOV	0046285	Rekonstrukce toalet v 1.PP a 1. NP	4 077,70	3 433,09	0,00	179,40	179,40	100,00	179,40	465,21	0,00	0,00	0,00
HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOV	0046354	Rek. havarij. stavu oken v 1.PPa 3.NP	3 830,90	0,00	0,00	3 830,90	3 830,90	100,00	3 830,90	0,00	0,00	0,00	0,00
HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOV	0046378	Havarijní rekonstrukce SZ fasády dvo	3 813,30	0,00	0,00	3 813,30	3 813,30	100,00	3 813,30	0,00	0,00	0,00	0,00
HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOV	0046434	Rek. výtahu - kotvení a související úpr	3 877,50	0,00	0,00	3 877,50	3 877,50	100,00	3 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00
KONZERVATÓŘ NA REJDIŠK	0045490	Rekonstrukce vrátnice a vstupu do ob	3 625,00	3 433,35	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	191,65	0,00	0,00
KONZERVATÓŘ NA REJDIŠK	0045622	Výbav. koncert. sálu zvukovou tech. -	3 140,00	644,68	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 495,32	0,00	0,00
KONZERVATÓŘ NA REJDIŠK	0046014	Klimatizace - sál, režie, učebny	5 063,00	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593,00
KONZERVATÓŘ NA REJDIŠK	0046114	Rekonstrukce vel. sálu Pálffy II.	3 630,00	3 266,81	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	362,98	0,00	0,21
KONZERVATÓŘ NA REJDIŠK	0046282	Baterie pro UPS	390,10	64,47	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	325,63	0,00	0,00
KONZERVATÓŘ NA REJDIŠK	0046290	Koncertní klavír Steinway	4 000,00	799,81	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	3 199,24	0,00	0,95
KONZERVATÓŘ NA REJDIŠK	0046496	Přechod z knihovního systému Claviu	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	100,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONZERVATÓŘ NA REJDIŠK	0046617	Rek. Pálffy - EPS, podlahy, akustika, v	3 630,00	0,00	0,00	3 630,00	3 630,00	100,00	3 062,01	0,00	0,00	0,00	0,00
KONZERVATÓŘ NA REJDIŠK	0046668	Repase oken	3 350,00	0,00	0,00	3 350,00	3 350,00	100,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2022 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport												
Odbor / organizace		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Císlo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2021	RS		RU	čerpání	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2022	zdroje PO 1.1.-31.12.2022	Účetní opravy DEL	Zbývá z CNA celkem
				rok 2022	rok 2022							
KONZERVATĚR NA REJDIŠ	0046715	Klavír do odborné učebny	3 509,00	0,00	0,00	3 509,00	3 509,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONZERVATĚR NA REJDIŠ	0046716	Budování PC sítě a obnova IT techniky	505,00	0,00	0,00	505,00	505,00	100,00	375,67	0,00	0,00	0,00
MASARYKOVA SŠ CHEMICKÁ	0046196	Pořízení membránových vakuových p	1 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 161,60	0,00	0,00
MASARYKOVA SŠ CHEMICKÁ	0046487	Rekonstrukce učebny č. 311	365,30	0,00	0,00	365,30	365,30	100,00	365,23	0,00	0,00	0,00
MŠ SPEC. NA LYSINÁCH P	0046353	Rek. havarijního stavu terasy	2 856,30	0,00	0,00	2 856,30	2 856,30	100,00	2 856,30	0,00	0,00	0,00
MŠ SPEC. NA LYSINÁCH P	0046418	Rek. havar. stavu dětských koupelen v	1 606,70	0,00	0,00	1 606,70	1 606,70	100,00	1 606,70	0,00	0,00	0,00
MŠ SPEC.SLUNÍČKO,DEYLA	0046422	Rek. havarijního stavu střech	3 288,00	0,00	0,00	3 288,00	3 288,00	100,00	2 367,88	0,00	0,00	0,00
MŠ a ZŠ BĀRTLOVA P9	0046718	Pořízení mobilního zvedáku	100,50	0,00	0,00	100,50	100,50	100,00	99,52	0,00	0,00	0,00
OA DUŠNÍ P1	0046415	Repase vybraných výplní otvorů dvora	3 772,80	0,00	0,00	3 772,80	3 772,80	100,00	3 772,80	0,00	0,00	0,00
OA DUŠNÍ P1	0046615	Kamerový systém CCTV	1 273,30	0,00	0,00	1 273,30	1 273,30	100,00	1 273,30	0,00	0,00	0,00
OA HEROLDOVY SADY P10	0046384	Stav. úpravy učeben a kabinetů 206 a	1 364,50	0,00	0,00	1 364,50	1 364,50	100,00	1 364,50	0,03	0,00	-0,03
OA HOLEŠOVICE P7	0046690	Úprava prostorové akustiky tělocvičny	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	100,00	840,00	0,00	0,00	0,00
OA HOVORČOVICKÁ	0046387	Hav. rekonstrukce opěrné zdi a střech	1 046,20	0,00	0,00	1 046,20	1 046,20	100,00	1 022,35	0,00	0,00	0,00
OA HOVORČOVICKÁ	0046465	Rozšíření elektroinstalace pro kameru	746,60	0,00	0,00	746,60	746,60	100,00	656,92	0,00	0,00	0,00
OA HOVORČOVICKÁ	2732216	Rekonstrukce a modernizace učebny	754,80	0,00	0,00	754,80	754,75	99,99	754,75	449,22	0,00	-449,22
OA VINOHRADSKÁ P2	0046471	PD rekonstrukce sociálního zařízení	194,00	0,00	0,00	194,00	194,00	100,00	194,00	0,00	0,00	0,00
OA VINOHRADSKÁ P2	0046618	Rekonstrukce WC v 5. patře budovy	842,00	0,00	0,00	842,00	842,00	100,00	842,00	0,00	0,00	0,00
OA ČSL DR.E.BENEŠE P2	0046454	Rek. páteřních rozvodů ÚT v suterénu	5 891,50	0,00	0,00	5 891,50	5 891,50	100,00	5 876,28	0,00	0,00	0,00
OU VYŠEHRAD P2	0046423	Rekonstrukce sborovny a navazujících	3 817,50	0,00	0,00	3 817,50	3 817,50	100,00	3 817,50	86,52	0,00	-86,52
OU VYŠEHRAD P2	0046429	Sanace venkovních prostor v objektu	3 469,80	0,00	0,00	3 469,80	3 469,80	100,00	3 469,80	0,00	0,00	0,00
PPP FRANCOUZSKÁ P10	0046284	Nákup tiskárny do PPP	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	42,35	0,00	2,85
PPP PRO PRAHU 11 a 12 P	0046375	Rek. havarijního stavu fasády	3 188,50	0,00	0,00	3 188,50	3 188,50	100,00	3 188,18	0,00	0,00	0,00
PPP PRO PRAHU 11 a 12 P	0046376	Rek. - nový kondenzační kotel	181,50	0,00	0,00	181,50	181,50	100,00	181,50	0,00	0,00	0,00
PPP pro PRAHU 7 a 8	0046048	Rekonstrukce zahrady Glowackého	1 263,70	18,15	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 245,55	0,00	0,00
PPP pro PRAHU 9	0046333	Diagnostický nástroj Woodcock-John	216,50	0,00	0,00	216,50	216,50	100,00	216,50	0,00	0,00	0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ a GYMN	0011127	EU KAP II (inovace) - audio a měřicí te	606,70	0,00	0,00	0,00	0,00	***	328,50	0,00	0,00	606,70
SMÍCHOVSKÁ SPŠ a GYMN	0045669	Elektroinstalace, vzduchotechnika a v	2 285,00	3 077,19	0,00	0,00	0,00	***	0,00	348,66	0,00	-1 140,85
SMÍCHOVSKÁ SPŠ a GYMN	0046009	Inkubátor Start - upů - vybavení	1 947,50	232,68	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 622,48	0,00	92,34
SMÍCHOVSKÁ SPŠ a GYMN	0046010	Inkubátor Start - upů - vybudování	3 252,40	363,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 889,40	0,00	0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ a GYMN	0046502	Akustické úpravy Coworkingového ce	1 299,70	0,00	0,00	1 299,70	1 299,70	100,00	616,36	0,00	0,00	0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ a GYMN	0046504	Vzduchotechnika pro Coworkingové c	1 908,10	0,00	0,00	1 908,10	1 908,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ a GYMN	0046619	Hav. rekonstrukce elektroinstalace v z	1 298,60	0,00	0,00	1 298,60	1 298,60	100,00	461,92	0,00	0,00	0,00
SOU GASTRONOMIE P10	0046255	Dodání a instalace LED osvětlení v uč	2 801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 801,50	0,00	0,00
SOU GASTRONOMIE P10	0046409	LED osvětlení v učebnách - pavilony c	2 973,50	0,00	0,00	2 973,50	2 973,50	100,00	2 973,50	0,00	0,00	0,00
SOU KADERNICKÉ P8	0046464	Rek. učebny pro vybavení CIV	513,00	0,00	0,00	513,00	513,00	100,00	452,24	0,00	0,00	0,00
SOU OHRADNÍ P4	0046328	Výměna dvou soustruhů	815,30	0,00	0,00	815,30	815,30	100,00	815,24	0,00	0,00	0,00
SOU OHRADNÍ P4	0046458	Rek. učebny pro vybavení CIV	643,90	0,00	0,00	643,90	643,90	100,00	643,90	1 080,30	0,00	-1 080,30
SOU PRAHA-RADOTÍN	0045806	Učební pomůcky - stroje a zařízení pro	1 666,00	3 259,21	0,00	1 611,10	1 611,11	100,00	1 611,11	0,00	0,00	-3 204,31
SOU PRAHA-RADOTÍN	0046110	Vybavení učeben a kabinetů technicko	1 194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 194,26	0,00	0,04
SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOV	0045771	Projektové a inženýrské činnosti -výz	1 038,20	726,73	0,00	0,00	0,00	***	0,00	311,45	0,00	0,02

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2022 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport													
		Kapitálové výdaje		Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2021	RS		RU	čerpání 1.1.-31.12.2022	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2022	zdroje PO 1.1.-31.12.2022	Účetní opravy DEL	Zbývá z CNA celkem
					rok 2022								
SOŠ JAROV P9	0011128	EU KAP II (inovace) - multifunkce	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	59,90	0,00	-7,20
SOŠ JAROV P9	0043484	Příprava projektů do OPPPR - Energet	6 738,50	5 282,62	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 736,22	0,00	-280,33
SOŠ JAROV P9	0045807	Učební pomůcky - stroje a zařízení pro	1 659,60	3 715,98	0,00	1 361,60	1 361,60	100,00	100,00	1 361,60	151,29	0,00	-3 569,27
SOŠ JAROV P9	0046113	Automatické vjezdové závory	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	349,99	0,00	50,01
SOŠ JAROV P9	0046241	Sanace objektu v botanické zahradě	2 800,00	1 171,43	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 591,85	0,00	36,72
SOŠ JAROV P9	0046330	Stavebně technický průzkum - zámeček	363,00	0,00	0,00	363,00	363,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ JAROV P9	0046348	Víceúčelová dodávka kategorie N1	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ JAROV P9	0046374	Rekonstrukce střech skleníků	2 233,30	0,00	0,00	2 233,30	2 233,30	100,00	100,00	2 233,21	0,00	0,00	0,00
SOŠ JAROV P9	0046390	PD na rekonstrukci zahradního domku	319,50	0,00	0,00	319,50	319,50	100,00	100,00	175,45	0,00	0,00	0,00
SOŠ JAROV P9	0046417	Rozebíratelný kryt pro palmu	380,30	0,00	0,00	380,30	380,30	100,00	100,00	380,22	0,00	0,00	0,00
SOŠ JAROV P9	0046456	Rek. učebny pro vybavení CIV	2 829,70	0,00	0,00	2 829,70	2 829,70	100,00	100,00	2 803,72	0,00	0,00	0,00
SOŠ JAROV P9	0046679	Trenažér svařování	586,90	0,00	0,00	586,90	586,90	100,00	100,00	586,85	0,00	0,00	0,00
SOŠ JAROV P9	0046680	Projekty pro pavilon na provozní zahr	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ JAROV P9	0046681	Pořízení tlf. ústředny včetně zapojení	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ JAROV P9	0046683	Nanovlákněné sítě do oken	58,30	0,00	0,00	58,30	58,30	100,00	100,00	58,26	0,00	0,00	0,00
SOŠ JAROV P9	2471320	Školní budova SOŠ Jarov stojící na pa	84 828,70	0,00	0,00	2 600,00	2 517,41	96,82	96,82	2 797,13	0,00	0,00	82 228,70
SOŠ JAROV P9	2471326	SOŠ Jarov - stavební úpravy, projekt e	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00	3 100,00	18,67	18,67	3 100,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ PRAHA 5, DRTINOVA	0046483	Zabezpečovací systém	132,40	0,00	0,00	132,40	132,40	100,00	100,00	132,36	0,00	0,00	0,00
SOŠ PRO ADM. EU LIPÍ P9	0045633	Dovybavení zař. varny škol. kuchyně	1 200,00	591,61	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	300,00	0,00	308,39
SOŠ PRO ADM. EU LIPÍ P9	2540977	Vybavení učeben mediální komunikac	1 486,80	501,31	0,00	234,00	223,46	95,50	95,50	0,00	0,00	0,00	751,49
SOŠ-COP a G PODĚBRADS	0043485	Příprava projektů do OPPPR - Energet	6 448,10	5 206,51	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	234,26	0,00	1 007,34
SOŠ-COP a G PODĚBRADS	0044444	Rekonstrukce kanalizace objektu Čes	2 269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 193,54	0,00	1 075,86
SOŠ-COP a G PODĚBRADS	0045024	Instalace systému řízení provozu škol	2 420,00	785,95	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 634,05	0,00	0,00
SOŠ-COP a G PODĚBRADS	0045230	Přeměna bud. Českobrodská 362/32a	156 728,20	83 823,71	0,00	72 904,50	72 904,50	100,00	100,00	54 573,29	35 588,88	0,00	-35 588,88
SOŠ-COP a G PODĚBRADS	0045383	EÚO - Rek. otopné soustavy-objekt No	3 232,00	238,18	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 993,82	0,00	0,00
SOŠ-COP a G PODĚBRADS	0045955	Energetické úspory - OPŽP výzva č. 1	2 108,20	1 435,67	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	143,99	0,00	528,55
SOŠ-COP a G PODĚBRADS	0046036	EAO - Regulace otopné soustavy - No	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	503,00	0,00	0,00
SOŠ-COP a G PODĚBRADS	0046351	Systém Revisio - správa budov	1 452,00	0,00	0,00	1 452,00	1 452,00	100,00	100,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ-COP a G PODĚBRADS	0046388	Zpracování žádosti o dotaci SFŽP a ři	101,70	0,00	0,00	101,70	101,70	100,00	100,00	101,64	0,00	0,00	0,00
SOŠ-COP a G PODĚBRADS	0046430	Rek. zpevněných ploch v areálu Podě	3 718,60	0,00	0,00	3 718,60	3 718,60	100,00	100,00	3 696,31	0,00	0,00	0,00
SOŠ-COP a G PODĚBRADS	0046431	Havarijní rek. suterenních prostor - Po	2 290,80	0,00	0,00	2 290,80	2 290,80	100,00	100,00	2 290,80	0,00	0,00	0,00
SOŠ-COP a G PODĚBRADS	0046460	Rek. učebny pro vybavení CIV	1 171,80	0,00	0,00	1 171,80	1 171,80	100,00	100,00	162,14	0,00	0,00	0,00
SOŠ-COP a G PODĚBRADS	0046621	Dodávka ICT - IQ budova Českobrod	10 981,50	0,00	0,00	10 981,50	10 981,50	100,00	100,00	10 981,44	0,00	0,00	0,00
SOŠ-COP a G PODĚBRADS	2470673	Pilotní projekt přeměny budovy střed	245 606,80	156 790,78	0,00	85 956,30	85 286,31	99,22	99,22	26 803,29	0,00	0,00	2 859,72
SOŠ-COP a G PODĚBRADS	2732232	Nová fotografická učebna	29,70	0,00	0,00	29,70	29,70	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ A GYM. NA TŘEBEŠINĚ	0045008	Stavební úprava učebny č.1 pro Polyte	3 451,50	3 304,21	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	99,58	0,00	47,71
SPŠ A GYM. NA TŘEBEŠINĚ	0046267	EAO - Rekonstrukce výměňkové stan	4 580,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	4 526,00	0,00	0,00
SPŠ A GYM. NA TŘEBEŠINĚ	0046386	Vybavení odb. učebny fyziky a chemie	515,70	0,00	0,00	515,70	515,70	100,00	100,00	515,70	0,00	0,00	0,00
SPŠ ELTECH.V ÚŽLABINĚ	0046433	Rek. odborných učeben a kabinetu	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00	100,00	3 690,00	4,20	0,00	-4,20
SPŠ ELTECH.V ÚŽLABINĚ	0046652	Rek. sklepních prostor ve školní kuch	604,00	0,00	0,00	604,00	604,00	100,00	100,00	604,00	30,29	0,00	-30,29

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2022 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport													
		Kapitálové výdaje		Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2021	RS		RU	čerpání	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2022	zdroje PO 1.1.-31.12.2022	Účetní opravy DEL	Zbývá z CNA celkem
					rok 2022	rok 2022							
SPŠ ELTECH.V ÚZLABINĚ P	2732150	Nová učebna praktické výuky silnoprc	934,10	0,00	0,00	0,00	934,10	930,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ NA PROSEKU P9	0046034	Pořízení 2ks CNC strojů HAAS	2 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 324,47	0,00	0,03
SPŠ NA PROSEKU P9	0046331	Pneumatické hydraulické systémy - in	2 262,00	0,00	0,00	0,00	2 262,00	2 262,00	100,00	2 262,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ NA PROSEKU P9	0046383	Vybudování workoutového hřiště	1 656,20	0,00	0,00	0,00	1 656,20	1 656,20	100,00	1 656,13	0,00	0,00	0,00
SPŠ NA PROSEKU P9	0046413	Rozšíření plotu a rekonstrukce brány	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50	312,50	100,00	312,35	0,00	0,00	0,00
SPŠ NA PROSEKU P9	2732252	Učebna rychlé výroby prototypů (3D t	1 086,00	0,00	0,00	0,00	1 086,00	1 023,00	94,20	1 023,00	837,00	0,00	-837,00
SPŠ STAVEB. J.GOČÁRA P	0045410	Realizace opatření na základě bezp. a	3 400,00	2 564,23	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	327,65	0,00	508,12
SPŠ STAVEB. J.GOČÁRA P	0046350	Gastro technologické chlazení	1 865,00	0,00	0,00	0,00	1 865,00	1 865,00	100,00	1 389,13	0,00	0,00	0,00
SPŠ STAVEB. J.GOČÁRA P	0046703	Rek. sport. hřiště - autorský dozor	58,70	0,00	0,00	0,00	58,70	58,70	100,00	56,34	0,00	0,00	0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0046023	Frézky do dílen - malé frézky - 2ks	3 113,30	49,66	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	3 084,98	0,00	-21,34
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0046024	Fréza velká	2 043,60	49,66	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 009,13	0,00	-15,19
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0046293	Záložní zdroj UPS k novému serveru	450,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	100,00	60,00	395,86	0,00	-5,86
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0046299	Havarijní stav datové sítě - switche	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 012,08	0,00	-22,08
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0046437	Datové centrum II - UPS a rozvaděč, zd	418,00	0,00	0,00	0,00	418,00	418,00	100,00	144,32	0,00	0,00	0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0046438	Vybudování záložního centra II ve vrát	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	100,00	98,45	0,00	0,00	0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0046478	Pořízení nových svítidel do společn	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	100,00	750,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0046490	Protihlukové dveře do kabinetů	3 616,80	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	100,00	228,95	0,00	0,00	3 381,80
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0046503	SMART interaktivní tabule pro výuku d	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	100,00	370,00	22,25	0,00	-22,25
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0046662	Zvedací zařízení osvětlení schodiště	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	100,00	158,98	0,00	0,00	0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0046688	Tech. zhodnocení budovy - celková el	1 250,30	0,00	0,00	0,00	1 250,30	1 250,30	100,00	1 250,30	34,31	0,00	-34,31
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0046714	Dovybavení kuchyně	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	100,00	69,18	0,00	0,00	0,00
SPŠ ZEMĚMĚŘICKÁ P9	0045930	EAO - Rekonstrukce osvětlení - SPŠZ	2 733,00	1 604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 128,80	0,00	0,00
SPŠ ZEMĚMĚŘICKÁ P9	0046407	Sklad zeleniny pro školní jídelnu - I. et	153,60	0,00	0,00	0,00	153,60	153,60	100,00	153,60	0,00	0,00	0,00
SPŠ ZEMĚMĚŘICKÁ P9	0046489	Rekonstrukce elektroinstalace	3 616,80	0,00	0,00	0,00	3 616,80	3 616,80	100,00	3 340,52	0,00	0,00	0,00
SPŠ ZEMĚMĚŘICKÁ P9	0046508	TDI - rek. elektroinstalace	116,20	0,00	0,00	0,00	116,20	116,20	100,00	107,29	0,00	0,00	0,00
SPŠ ZEMĚMĚŘICKÁ P9	0046717	Techn.zhodnocení - stav.úpravy prove	988,00	0,00	0,00	0,00	988,00	988,00	100,00	988,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ ZEMĚMĚŘICKÁ P9	2732176	Pořízení odborné učebny pro výuku c	2 001,00	0,00	0,00	0,00	2 001,00	1 269,73	63,45	1 165,00	681,33	0,00	-681,33
STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ PRAHA	0046420	Rek. hav. stavu chodeb a prostor 3. N	3 822,30	0,00	0,00	0,00	3 822,30	3 822,30	100,00	3 809,37	0,00	0,00	0,00
STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ PRAHA	0046482	Výměna vybraných dveřních výplní	2 388,80	0,00	0,00	0,00	2 388,80	2 388,80	100,00	2 371,64	0,00	0,00	0,00
STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ PRAHA	0046616	Rek. učebny pro vybavení CIV	270,70	0,00	0,00	0,00	270,70	270,70	100,00	270,65	0,00	0,00	0,00
STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ PRAHA	0046712	Rek. šaten a hygienického zázemí 1. F	3 810,80	0,00	0,00	0,00	3 810,80	3 810,80	100,00	1 831,15	0,00	0,00	0,00
SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁBR. PRAHA	0046408	Rekonstrukce a vybavení laboratoře č	3 390,00	0,00	0,00	0,00	3 390,00	3 390,00	100,00	3 385,08	0,00	0,00	0,00
SS A VOŠ UMĚLECKÁ A REKONSTRUKCE PRAHA	0043624	Rekonstrukce multifunkčního hřiště	2 800,00	45,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00	600,00	2 155,00	0,00	0,00
SS A VOŠ UMĚLECKÁ A REKONSTRUKCE PRAHA	0043625	Instalace venkovní posilovny	750,00	343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	406,38	0,00	0,00
SS A VOŠ UMĚLECKÁ A REKONSTRUKCE PRAHA	0044784	Rekonstrukce malé kovárny	3 035,70	2 919,97	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	115,73	0,00	0,00
SS A VOŠ UMĚLECKÁ A REKONSTRUKCE PRAHA	0045343	Stavební úpravy 3D učebny	1 640,00	1 539,26	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	100,74	0,00	0,00
SS A VOŠ UMĚLECKÁ A REKONSTRUKCE PRAHA	0045486	Modernizace počátečního odb. vzdělá	8 000,00	105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	3 046,68	0,00	4 847,60
SS A VOŠ UMĚLECKÁ A REKONSTRUKCE PRAHA	0046207	Pořízení vybavení do truhlářské dílny	900,00	720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	179,20	0,00	0,00
SS A VOŠ UMĚLECKÁ A REKONSTRUKCE PRAHA	0046332	Interaktivní tabule do nových tříd	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	100,00	360,00	0,00	0,00	0,00
SS A VOŠ UMĚLECKÁ A REKONSTRUKCE PRAHA	0046472	Vestavba dílen Zlíchov	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2022 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport													
		Kapitálové výdaje		Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2021	RS		RU	čerpání 1.1.-31.12.2022	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2022	zdroje PO 1.1.-31.12.2022	Účetní opravy DEL	Zbývá z CNA celkem
					rok 2022								
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A RE	0046713	Rekonstrukce plotu - havárie	460,00	0,00	0,00	460,00	460,00	100,00	424,86	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A RE	2732066	Digitalizace výuky na SŠ a VOŠ uměle	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ AUTOMOBILNÍ A INF.	0046055	Informační systém pro správu majetku	2 238,50	1 658,91	0,00	0,00	0,00	***	0,00	146,41	0,00	0,00	433,18
SŠ AUTOMOBILNÍ A INF.	0046670	Doplnění strukturované kabeláže	498,30	0,00	0,00	498,30	498,30	100,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ AUTOMOBILNÍ A INF.	0046678	Rekonstrukce SŠAI - II. etapa	602,50	0,00	0,00	602,50	602,50	100,00	602,50	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ AUTOMOBILNÍ A INF.	0046709	PD - objekt autoškoly s garáží a učebn	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ AUTOMOBILNÍ A INF.	0046710	Audiovizuální technika pro vybavení a	2 160,50	0,00	0,00	2 160,50	2 160,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ DOSTIH. A JEZDECTVÍ	0046461	Rek. učebny pro vybavení CIV	3 442,70	0,00	0,00	3 442,70	3 442,70	100,00	3 442,43	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ EL. A STROJ.JESENICK	0046412	Zabezpečení budovy č. 2 v objektu Pr	717,00	0,00	0,00	717,00	717,00	100,00	716,79	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ EL. A STROJ.JESENICK	0046706	Doplňková požární signalizace	747,00	0,00	0,00	747,00	747,00	100,00	726,06	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ NÁHORNÍ P8	0046419	Připojení školy k optické síti	337,00	0,00	0,00	337,00	337,00	100,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ NÁHORNÍ P8	0046463	Rek. učebny pro vybavení CIV	673,90	0,00	0,00	673,90	673,90	100,00	673,86	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ NÁHORNÍ P8	0046505	Elektrický přívod do serverovny	539,20	0,00	0,00	539,20	539,20	100,00	539,17	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ NÁHORNÍ P8	0046509	Obměna měřicího a regulačního systé	591,30	0,00	0,00	591,30	591,30	100,00	591,21	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ NÁHORNÍ P8	0046705	Sítotiskový stůl	93,00	0,00	0,00	93,00	93,00	100,00	92,91	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSK	2541114	Vybudování odborné a jazykové učeb	2 407,70	746,82	0,00	3,40	3,39	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657,48
SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P	0045914	Automobil SPC	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	604,93	0,00	0,00	-0,93
SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P	0046352	Keramická pec	179,00	0,00	0,00	179,00	179,00	100,00	179,00	0,08	0,00	0,00	-0,08
SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P	0046414	Tandemové kolo	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00	100,00	105,00	1,81	0,00	0,00	-1,81
SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P	0046424	Konvektomat	386,00	0,00	0,00	386,00	386,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P	0046425	Rekonstrukce sociálních zařízení	1 562,00	0,00	0,00	1 562,00	1 562,00	100,00	1 562,00	6,20	0,00	0,00	-6,20
SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P	0046432	Vybavení dílny čalouníků	79,00	0,00	0,00	79,00	79,00	100,00	79,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P	0046439	Rek. rozvodů silnoproudu a slaboprou	3 757,00	0,00	0,00	3 757,00	3 757,00	100,00	3 757,00	1,17	0,00	0,00	-1,17
SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P	0046669	Šicí stroj	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00	100,00	48,00	0,53	0,00	0,00	-0,53
TANEČNÍ KONZERVATOR	0044815	PP - Zřízení kotelny TK hl.m. Prahy	7 623,00	8 065,90	0,00	0,00	0,00	***	0,00	6,06	0,00	0,00	-448,96
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1	0046476	Rek. a vybavení odborné učebny B103	1 240,20	0,00	0,00	1 240,20	1 240,20	100,00	1 240,06	0,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1	0046477	Rek. školního autoservisu - investiční	1 702,50	0,00	0,00	1 702,50	1 702,50	100,00	1 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1	0046702	Odvlhčení zdiva suterénu budovy	632,70	0,00	0,00	632,70	632,70	100,00	632,64	0,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SPŠ EL.F.KŘIŽÍKA P	0045953	Projektové a ing. činnosti - OPŽP výzv	2 323,20	1 721,24	0,00	0,00	0,00	***	0,00	337,83	0,00	0,00	264,13
VOŠ A SPŠ EL.F.KŘIŽÍKA P	0046459	Rek. učebny pro vybavení CIV	586,10	0,00	0,00	586,10	586,10	100,00	586,10	0,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SPŠ STAVEBNÍ DUŠ	0046451	Rekonstrukce střešního pláště v hav.	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SPŠ STAVEBNÍ DUŠ	0046462	Rek. učebny pro vybavení CIV	1 364,10	0,00	0,00	1 364,10	1 364,10	100,00	1 364,10	0,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0046385	Instalace nových rolet po výměně oke	435,10	0,00	0,00	435,10	435,10	100,00	435,08	0,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0046445	Rozšíření zázemí knihovny a přemístě	584,70	0,00	0,00	584,70	584,70	100,00	584,67	0,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0046474	PD rekonstrukce fasády školní budov	550,60	0,00	0,00	550,60	550,60	100,00	460,47	0,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0046500	AD projektanta-přebudování angl. dvo	119,80	0,00	0,00	119,80	119,80	100,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0046663	Rekonstrukce parket v učebně č. 35	520,30	0,00	0,00	520,30	520,30	100,00	520,20	0,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0046684	Výměna svítidel v lakovně	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	100,00	109,03	0,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0046689	Pořízení třídimezního scanneru	132,40	0,00	0,00	132,40	132,40	100,00	132,37	0,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0046704	Obnova strojního parku truhlářské díln	317,40	0,00	0,00	317,40	317,40	100,00	317,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2022 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport													
		Kapitálové výdaje		Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2021	RS		RU	čerpání 1.1.-31.12.2022	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2022	zdroje PO 1.1.-31.12.2022	Účetní opravy DEL	Zbývá z CNA celkem
					rok 2022								
VOŠ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ P1	0046052	Rek. a zprovoznění vnitřních prostor c	3 327,50	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	3 299,90	0,00	-20,80
VOŠ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ P1	0046053	Zabezpečení a monitoring areálu Jahc	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	386,14	0,00	823,86
VOŠ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ P1	0046054	Venkovní učebna	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	3 661,68	0,00	-31,68
VOŠ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ P1	0046251	Zabezpečení areálu oplocením a regu	1 815,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 805,02	0,00	7,78
VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZS	0046326	Instalace systému UKS a PZS-PC - II. e	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00	100,00	1 240,17	0,00	0,00	0,00
VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZS	0046345	Nákup přístroje InBody270	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	199,65	0,00	0,00	0,00
VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ P1	0046297	Stavební úpravy prostor 1. NP - 2. etap	3 892,00	1 832,34	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 059,66	0,00	0,00
VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ P1	0046298	Vybavení interiéru a akustika v 1. NP -	2 157,70	1 768,34	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	389,36	0,00	0,00
VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ P1	0046382	Hav. výměna výplní otvorů - Jižní fasá	3 901,20	0,00	0,00	3 901,20	3 901,20	100,00	100,00	3 901,20	0,00	0,00	0,00
VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ P1	0046436	Výměna osvětlení za LED ve vybranýc	3 210,00	0,00	0,00	3 210,00	3 210,00	100,00	100,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ P1	0046450	Akustické řešení nevyhovujících pros	2 802,00	0,00	0,00	2 802,00	2 802,00	100,00	100,00	2 802,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ P1	0046501	Rek. vybraných výplní otvorů 1.PP a 1	3 820,30	0,00	0,00	3 820,30	3 820,30	100,00	100,00	3 820,30	0,00	0,00	0,00
VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ P1	0046510	Interiér a akustické úpravy prostor - 2.	1 625,50	0,00	0,00	1 625,50	1 625,50	100,00	100,00	1 625,50	0,00	0,00	0,00
VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ P1	0046677	Hav. výměna výplní otvorů - Západní f	3 811,80	0,00	0,00	3 811,80	3 811,80	100,00	100,00	3 752,51	0,00	0,00	0,00
VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ P1	0046687	Stavební úpravy prostor 1.NP - 3. etap	3 839,00	0,00	0,00	3 839,00	3 839,00	100,00	100,00	1 749,22	0,00	0,00	0,00
VOŠ, G, SPŠ a SOŠ Podska	0045808	Učební pomůcky - stroje a zařízení pro	414,00	939,83	0,00	1 631,80	1 631,83	100,00	100,00	1 631,83	0,00	0,00	-2 157,63
VOŠ, G, SPŠ a SOŠ Podska	0046650	Projekt výměny okenních výplní	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00	100,00	100,00	580,00	0,00	0,00	0,00
VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSO	0046057	Rek. havarijního stavu fasády objektu	3 978,70	929,37	0,00	513,60	513,60	100,00	100,00	513,60	3 049,33	0,00	-513,60
VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSO	0046411	Rek. hav. stavu fasády v objektu B - 2.	4 128,50	0,00	0,00	4 128,50	4 128,50	100,00	100,00	4 128,50	0,00	0,00	0,00
VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSO	0046620	Hav. rekonstrukce ploché střechy objk	470,70	0,00	0,00	470,70	470,70	100,00	100,00	470,70	0,00	0,00	0,00
VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSO	2732257	DiGiArt_Celoroční venkovní učebna	1 041,00	0,00	0,00	1 041,00	1 004,54	96,50	100,00	1 041,59	0,00	0,00	0,00
VOŠPg a SOŠPg a GYM. P6	0046246	Rekonstrukce osvětlení pro učebny	3 532,70	3 451,22	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	81,48	0,00	0,00
VOŠPg a SOŠPg a GYM. P6	0046403	Retenční nádrž	205,00	0,00	0,00	205,00	205,00	100,00	100,00	205,00	0,00	0,00	0,00
VOŠPg a SOŠPg a GYM. P6	0046466	Vybavení Centra volného času	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00	1 256,81	0,00	0,00	0,00
VOŠPg a SOŠPg a GYM. P6	0046623	Myčka a konvektomat - školní kuchyn	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ BISKUPSKÁ P1	0046389	Modernizace koncertního sálu, režie a	2 346,20	0,00	0,00	2 346,20	2 346,20	100,00	100,00	2 346,20	0,00	0,00	0,00
ZUŠ CH.MASARYKOVÉ P6	0046327	Digitální varhany	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	100,00	100,00	340,80	0,00	0,00	0,00
ZUŠ DUNICKÁ P4	0046448	Modernizace učeben a hyg. zázemí 2.n	3 858,80	0,00	0,00	3 858,80	3 858,80	100,00	100,00	3 858,80	0,00	0,00	0,00
ZUŠ DUNICKÁ P4	0046481	Připojky - inženýrské sítě 2022	3 859,00	0,00	0,00	3 859,00	3 859,00	100,00	100,00	1 364,98	0,00	0,00	0,00
ZUŠ DUNICKÁ P4	0046484	Rekonstrukce vstupních prostor	3 742,00	0,00	0,00	3 742,00	3 742,00	100,00	100,00	3 741,04	0,00	0,00	0,00
ZUŠ JANA HANUŠE P6	0046446	Akustické varhany - vícemanuálové	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	100,00	100,00	160,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ KLAPKOVA P8	0046347	Rekonstrukce podlahy	77,40	0,00	0,00	77,40	77,40	100,00	100,00	77,35	0,00	0,00	0,00
ZUŠ KLAPKOVA P8	0046410	Rekonstrukce vjezdové brány	246,30	0,00	0,00	246,30	246,30	100,00	100,00	246,30	0,00	0,00	0,00
ZUŠ KŘTINSKÁ P4	0046379	Výměna osvětlovacích těles za LED	2 630,40	0,00	0,00	2 630,40	2 630,40	100,00	100,00	2 630,40	68,48	0,00	-68,48
ZUŠ OLEŠSKÁ P10	0046661	Rekonstrukce kotelen	3 240,40	0,00	0,00	3 240,40	3 240,40	100,00	100,00	3 240,40	0,00	0,00	0,00
ZUŠ TAUSSIGOVA P8	0046373	Pořízení pianina Yamaha - Petrof	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00	100,00	281,30	0,00	0,00	0,00
ZŠ A MŠ PŘI FN BULOVKÁ	2732251	Rozvíjení kreativity v polytechnickém	340,70	0,00	0,00	340,70	170,38	50,01	100,00	170,38	209,75	0,00	-209,75
ZŠ A SŠ KUPECKÉHO P4	0046369	Akustika tělocvičny, respiria a chodby	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00	100,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ A SŠ KUPECKÉHO P4	0046435	Výměna osvětlení za LED - TV, respiri	3 544,00	0,00	0,00	3 544,00	3 544,00	100,00	100,00	3 544,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ A SŠ KUPECKÉHO P4	0046441	EAO - kompletní rekonstrukce osvětle	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00	100,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2022 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport												
		Kapitálové výdaje		Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2021	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2022	% plnění Sč k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Účetní opravy DEL	Zbývá z CNA celkem
					rok 2022				rok 2022	1.1.-31.12.2022		
ZŠ A SŠ WALDORFSKÁ P4	0046349	Server a optimalizace funkcí ICT	276,30	0,00	0,00	276,30	276,30	100,00	276,30	0,00	0,00	0,00
ZŠ PRO ŽÁKY S PORUCHAMI	0046363	EAO - Rekonstrukce osvětlení - učebn	3 998,00	0,00	0,00	3 998,00	3 998,00	100,00	3 998,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ PRO ŽÁKY S PORUCHAMI	0046377	Vybavení školní zahrady pro MŠ a ZŠ	1 249,40	0,00	0,00	1 249,40	1 249,40	100,00	1 249,40	39,00	0,00	-39,00
ZŠ PŘI PSYCH.NEM. BOHNI	0046380	Nákup 3 interaktivních tabulí	477,00	0,00	0,00	477,00	477,00	100,00	477,00	3,00	0,00	-3,00
ZŠ TOLERANCE MOCHOVS	0046506	Rekonstrukce místností ve 2.NP - žák	3 551,90	0,00	0,00	3 551,90	3 551,90	100,00	3 539,74	0,00	0,00	0,00
ZŠ TOLERANCE MOCHOVS	0046507	Rek. prostor pro potřeby PPP P9	3 670,70	0,00	0,00	3 670,70	3 670,70	100,00	3 550,91	0,00	0,00	0,00
ZŠ TOLERANCE MOCHOVS	0046511	Rek. vodovodního rozvodu po havárii	1 183,70	0,00	0,00	1 183,70	1 183,70	100,00	1 183,63	0,00	0,00	0,00
ZŠ a MŠ ZA INVALIDOVNOU	0046698	Tepelná čerpadla	3 266,50	0,00	0,00	3 266,50	3 266,50	100,00	3 266,42	0,00	0,00	0,00
ZŠ,MŠ LOG. MOSKEVSKÁ	0046622	Instalace tepelných čerpadel	4 281,00	0,00	0,00	4 281,00	4 281,00	100,00	4 281,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ,MŠ LOG. MOSKEVSKÁ	0046686	Realizace sadových úprav	601,00	0,00	0,00	601,00	601,00	100,00	601,00	2,52	0,00	-2,52
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. celkem			8 358 654,57	1 683 717,18	936 450,00	1 300 036,20	908 522,88	69,88	393 346,48	134 064,91	14 544,72	5 226 291,67
Celkem akce MC					0,00	1 470 176,70	1 413 365,87	96,14				
Celkem			8 358 654,57	1 683 717,18	936 450,00	2 770 212,90	2 321 888,75	83,82	393 346,48	134 064,91	14 544,72	5 226 291,67

Pozn.: Hodnoty čerpání VHMP v případě PO HMP představují objem načerpaného investičního transferu do fondu investic PO HMP, nikoliv čerpání v rámci hospodaření vlastní PO HMP.

KAPITOLA 04 – ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

MHMP – FON

2540873 - Modernizace učeben chemie, biologie, chovatelství

Nebylo ve 2022 čerpáno.

2540929 - Modernizace vybavení v Univerzitní základní škole

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – pořízení pracovních polytechnických koutů do tříd a výměna podlahových krytin.

2541052 - Modernizace odborných učeben na ZŠ Věda

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – vybavení učeben specializovaným nábytkem pro umístění techniky jazykové a přírodovědné laboratoře.

2541111 - Semínko - bezpečný a podnětný prostor pro nejmenší

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – pořízení nábytku a vybavení pro účely polytechnického vzdělávání.

2732159 - Modernizace truhlářské dílny

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – pořízení moderního strojního zařízení, které se nachází v truhlářských provozech.

2732167 - Výstavba celoroční venkovní učebny

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – výstavba celoroční venkovní učebny pro výuku předmětu Výtvarná příprava pro obory Grafický design a Design interiéru

2732168 - Modernizace kovářské dílny pro učební obor 82-51-H

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – modernizace odborných učeben - kovářských dílen a pasířské dílny

2732177 - Venkovní učebna a prvky pro podporu EVVO a polytechnického vzdělávání

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR - vybudování venkovní učebny a didaktických prvků k rozvoji EVVO, polytechnických dovedností a klíčových kompetencí dětí

2732201 - Bezpečně a v souladu s přírodou

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – vybudování venkovní učebny pro EVVO (jurta) a vybavení zahrady a vnitřních prostor badatelskými pomůckami.

2732202 - Zkvalitnění jazykového vzdělávání žáků Královské MŠ a ZŠ s r.o.

Nebylo ve 2022 čerpáno.

2732204 - Modernizaci k rozvoji II

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR - vybudování tří odborných učeben pro rozvoj klíčových kompetencí v oblasti odborné výuky dle profilace školy, práce s digitálními technologiemi, kompetencemi k podnikavosti, iniciativě a kreativě.

2732209 - Jazyková učebna pro Trojské gymnázium

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – investiční vybavení jazykové učebny.

2732213 - Modernizace zařízení a vybavení SPŠD a.s. III.

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – modernizace a dovybavení laboratoře diagnostiky vozidel, dílen odborného výcviku a elektroučebny.

2732215 - Učebny přírodovědných předmětů

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – podpoření tří odborných učeben a dvou laboratoří a vytvoření adekvátního pracovního zázemí pro pedagogy.

2732224 - Modernizace výuky ZŠ Človíček

Nebylo ve 2022 čerpáno.

2732230 - Modernizace zařízení a vybavení MŠ a ZŠ v rámci IMSP

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – rekonstrukce terasy v MŠ, vybavení dvou odborných učeben pro výuku přírodních věd, pracovní a technické výchovy a vybudování dvou nových venkovních učeben pro výuku EVVO a přírodních věd.

2732235 - Multimediální knihovna jako prostor pro realizaci

Nebylo ve 2022 čerpáno.

2732236 - Modernizace tří odborných učeben a jazykové učebny

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – modernizace fotoateliéru a výtvarného ateliéru a vznik zcela nové kreslírny a jazykové učebny

2732238 - Vybudování laboratoře pro hodnocení kvality tisku

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – vznik laboratoře pro hodnocení kvality tisku vybavenou plotrem pro tisk rolového i deskového materiálu a řezacím plotrem a dále PC.

2732240 - Vybudování dvou jazykových učeben

Nebylo ve 2022 čerpáno.

2732248 - Modernizace MŠ Happy Child pro podporu polytechnické výchovy dětí

Nebylo ve 2022 čerpáno.

2732255 - Modernizace vybavení a zařízení odborných učeben školy

Nebylo ve 2022 čerpáno.

2732263 - Naše škola Praha: Nové odborné učebny a vybavení

Nebylo ve 2022 čerpáno.

2732264 - Rekonstrukce školní chemické laboratoře

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – nové moderní vybavení pro školní chemickou laboratoř

2732265 - Jazyková učebna for educanet schools ZŠ

Nebylo ve 2022 čerpáno.

2732267 - Modernizace OA Praha

Nebylo ve 2022 čerpáno.

2732268 - Jazyková učebna for educanet schools SŠ

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR – pořízení moderního vybavení pro jazykovou učebnu

2732272 - Jazykové učebny a polytechnická dílna pro 21. století

Nebylo ve 2022 čerpáno.

2832336 - Navýšení kapacit dětských skupin Monte Kids ve Vysočanech

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR – stavební úpravy prostor a také nákup zařízení a vybavení

2832337 - Vznik DS Dioda

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR – stavební rekonstrukce prostor v objektu Ústavu informatiky AV a pořízení vybavení DS

MHMP – INV

0040431 - Konzervatoř J. Ježka-nástavba objektu

Jedná se o stavbu v areálu objektu Konzervatoře a vyšší odborné školy Jaroslava Ježka č.p. 1692, ul. Roškotova 4, Praha 4 – Braník. Je navržena nástavba objektu I o víceúčelový sál pro 196 diváků přístupný nově zbudovaným výtahem a požárním schodištěm a nástavbu objektu II o dva taneční sály muzikálového oddělení školy. Výstavba probíhá za částečného provozu školy v etapách. Stavba byla zahájena dne 7. 5. 2021 výstavbou základu pro venkovní schodiště, které bude sloužit pro staveništní dopravu.

V roce 2022 INV MHMP zajistil dokončení aktualizace dokumentace pro výběr zhotovitele a statický průzkum a posudek na stávající konstrukce. Ze statického posudku však vyplývá nutnost rozsáhlých statických úprav stávajících nosných konstrukcí. Příprava stavby může pokračovat až po provedených statických úpravách. Finanční prostředky byly čerpány na dokumentaci pro výběr zhotovitele a provedení technický průzkum.

0040548 - SOŠ stavební a zahradnická P9-zateplení objektů Jarov

Jedná se o provedení stavebních prací v rámci areálu SOŠ stavební a zahradnické v Praze 9 v rámci níže uvedených etap. Předcházející etapy již byly realizovány.

etapa 0005 – Zateplení objektů Jarov

2. část – objekt B

Zateplení budovy B je možné až po ukončení smluvního vztahu s nájemcem (Metropolitní univerzita). Z důvodu stavu budovy bylo provedeno pouze redukované řešení. Byla opravena a zateplena střecha, dále byla opravena a natřena zděná část fasády. Kompletní zateplení bude provedeno až po vypršení nájemní smlouvy (předpoklad roku 2027).

etapa 0006 – Rekonstrukce tělocvičen a sportovního zázemí

2.část – bazén v budově E

V roce 2022 INV MHMP připravil zakázku na výběr projektanta pro aktualizaci projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a autorský dozor projektanta k rekonstrukci bazénu.

etapa 0007 – Rekonstrukce vnitřních prostor

3.část – venkovní výtah v budově B

Venkovní výtah bude řešen společně s kompletním zateplením objektu B (etapa 0005, část 2 – předpoklad v roce 2027). Finanční prostředky byly čerpány na inženýrskou činnost.

0041436 - Park vodních sportů Praha

V Troji, mezi Vltavou a protipovodňovou hrází, hlavní město připravuje záměr Revitalizace veřejného prostoru Troja – Vodácká, v rámci, kterého bude upraveno a veřejnosti zpřístupněno území o celkové rozloze cca 11 hektarů. Součástí tohoto území bude i nové říční rameno s dráhou pro vodní slalom – Park vodních sportů Praha. Etapa 0001 - slalomová dráha bude sloužit k pořádání mezinárodních závodů i tréninku sportovců. Navazující prostor bude v rámci etapy 0002 - revitalizace území upraven na klidovou zónu pro veřejnost, ve které budou umístěna sportovní a dětská hřiště a další volnočasové aktivity.

V roce 2022 byla projednávána dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí na etapu 0001 na základě požadavků IPR Praha, MČ Praha Troja, změny územního plánu. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0041505 - ZŠ Dolní Počernice

Jedná se o výstavbu nového areálu základní školy v Dolních Počernicích s kapacitou 540 žáků. V areálu se nachází prostory pro výuku prvního i druhého stupně, prostory pro tělovýchovu, stravování i zájmovou činnost žáků. Dále zde bude administrativní i technické zázemí, vč. služebního bytu. Výstavbou I. etapy vznikne 14 kmenových tříd v nové budově. I nadále budou využity stávající prostory školy pro 4 třídy a stávající sportoviště, vč. tělocvičny. II. etapa obsahuje doplnění 4 kmenových tříd, družiny a tělocvičen.

V roce 2022 INV MHMP zajistil podání podnětu na Ministerstvo pro místní rozvoj k zahájení přezkumného řízení ve věci závazného stanoviska ke stavebnímu záměru, který byl však MMR zamítnut. V současné době probíhá proces změny územního plánu. V roce 2022 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0042296 - Dostavba JÚŠ, etapa 3 - hospodářský pavilon a hudební škola

Jedná se o výstavbu školního objektu s hudebním zaměřením a víceúčelovým sálem, stavba má 5 podlaží. Objekt se nachází v areálu Jedličkova Ústavu. K objektu patří i samostatný jednopodlažní objekt garáží. Na akci je zpracována studie a dokumentace pro územní řízení (změnu územního rozhodnutí) a probíhá projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy.

V roce 2022 INV MHMP zajistil pokračování inženýrské činnosti pro získání územního rozhodnutí. Na základě výzvy stavebního úřadu k doplnění dokumentace pro územní řízení probíhala úprava projektové dokumentace a doplnění podkladů. Podklady byly doplněny a bylo zahájeno územní řízení. Finanční prostředky byly čerpány na připojení PRE.

0042837 - Rekonstrukce Gymnázia prof. J. Patočky

Jedná se o kompletní rekonstrukci vnitřních prostor budov Gymnázia prof. Jana Patočky na Praze 1, dále o vestavbu tělocvičny do atria, vestavbu podkroví a přístavbu. Rekonstrukce se týká všech povrchů, výplní otvorů a instalací, včetně nových sociálních zázemí a komunikačních vazeb. Částečně budou upraveny i vnitřní dispozice stávajících prostor školy. V prostoru atria bude vybudována tělocvična a nad ní zastřešený foyer. Vestavbou podkroví vzniknou další prostory pro výuku včetně potřebného sociálního a administrativního zázemí.

V roce 2022 INV MHMP zajistil přípravu podkladů k výběru projektanta, dále došlo ke schválení záměrového tisku, byl vybrán administrátor pro veřejnou soutěž a byl připraven návrh smlouvy a zadávací dokumentace pro výběr projektanta. V roce 2022 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0042981 - Rekonstrukce Duncan

Jedná se o kompletní rekonstrukci historického objektu Duncan v Jánských Lázních, který je využíván pro školy v přírodě. Objekt je v nevyhovujícím technickém stavu. Rekonstrukce

zahrnuje především sanaci vlhkých suterénních prostor, zateplení budovy, opravu střechy, rekonstrukci technického zařízení budovy. Dále bude upraveno i dispoziční řešení dle současných standardů pro ubytovací zařízení.

V roce 2022 INV MHMP zajistil výběr zhotovitele stavby a byla zahájena rekonstrukce včetně výkonu autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce, technický dozor stavebníka, autorský dozor a výkon koordinátora BOZP.

0043010 - VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 - výstavba tělocvičny

Předmětem výstavby je nová tělocvična v areálu školy. Stavba tělocvičny je navržena do prostoru stávajícího dvora uvnitř vnitrobloku školy. Funkční náplní je pokrytí chybějících potřeb školy. Stavba obsahuje prostor tělocvičny určený i pro společenské funkce školy a zázemí tělocvičny včetně jídelny. Tělocvična bude provozně a funkčně propojena s budovou školy. Zázemí tělocvičny je situováno do části prostor suterénu původní budovy školy. Pro tuto akci je vydáno stavební povolení a zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele.

V roce 2022 INV MHMP dokončil výběrové řízení na zpracovatele předstihového záchranného archeologického výzkumu a podepsal smlouvu s vybraným zpracovatelem. Zároveň probíhalo jednání s vybraným zhotovitelem stavby, který ale neposkytl součinnost při podpisu smlouvy a odmítl smlouvu podepsat. Byl tak vyloučen z výběrového řízení a bylo vypsáno nové výběrové řízení na zhotovitele stavby. Finanční prostředky byly čerpány na administraci veřejné zakázky a inženýrskou činnost.

0043101 - ZŠ Kolovraty

Předmětem výstavby je nová ZŠ Kolovraty. Škola byla navržena mezi ulicemi Meduňková, Měsíčková a Na Července. Po změně koeficientu pro výpočet maximální hrubé podlažní plochy bylo nutné zažádat o změnu územního plánu. Vzhledem k průtahům při schvalování změny byla příprava stavby na původním pozemku zastavena a bylo rozhodnuto delimitovat projekt z městské části (po vydání stavebního povolení) a pokračovat v přípravě akce v nové lokalitě při ul. Měsíčková.

V roce 2022 nahlásila městská část problémy při projednávání dokumentace pro vydání stavební povolení, proto nebyl tento projekt prozatím delimitován na INV. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0043358 - ZUŠ Stodůlky

Vybudování nové budovy fakultní základní umělecké školy s kapacitou cca 1000 žáků je navrženo na pozemku v blízkosti metra Hůrka na Slunečním náměstí. Výuka žáků bude probíhat ve čtyřech uměleckých oborech – hudební obor, literárně dramatický obor, taneční a výtvarný obor. Tato nová budova umělecké školy, kromě své funkce vzdělávací, obsahuje také multifunkční kulturní centrum s koncertním sálem, malým divadlem, galerií a knihovnou. Součástí školy je umělecky laděná zahrada pro výuku a aktivity ve venkovních prostorách. Byl připraven odpovídající stavební program, který byl vytvořen za pomoci odborníků a schválen odborem školství. Stavba bude po odsvěření pozemku z městské části převedena tiskem na Pražskou developerskou společnost, která zajistí architektonickou soutěž a zpracování projektové dokumentace.

V roce 2022 INV MHMP probíhala jednání k převodu akce na Pražskou developerskou společnost, městská část však prozatím neodsvěřila předmětné pozemky. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0043359 - ZŠ pro žáky s poruchami chování

Jedná se o výstavbu nového pavilonu ZŠ SPCH Praha 5, Zlíchov pro I. stupeň, kterou se stávající kapacita 160 žáků zvýší o dalších 100 žáků. Součástí nového pavilonu je 10 kmenových tříd,

tělocvična, dílna, kabinety a šatna. Návrh je rozdělen na 2 etapy, z nichž první etapou je výstavba nového pavilonu a zkapacitnění jídelny ve stávajícím vilovém objektu a ve druhé etapě dojde k optimalizaci školního provozu ve stávající budově.

V roce 2022 byl odsouhlasen záměr pro výběr zhotovitele. Byl vybrán administrátor pro veřejnou zakázku. Přípravují se podklady pro zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby. Finanční prostředky byly čerpány na projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele a na zpracování posudku kontroly změnových listů.

0043360 - IP pro kap. 04

Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2022.

V roce 2022 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0043361 - Výstavba tělocvičny Voděradská

Jedná se o výstavbu dvou nových tělocvičen pro gymnázium v Praze 10, Voděradská 2, postavených nad sebou. Tělocvičny budou napojeny na stávající budovu školy spojovacím krčkem. Bude provedena rovněž rekonstrukce stávajícího venkovního hřiště. Další součástí projektu je přestavba malé stávající tělocvičny na multimediální sál.

V roce 2022 byla zpracovaná a uhrazena projektová dokumentace pro územní řízení a probíhala inženýrská činnost k podání žádosti o vydání Územního rozhodnutí. Žádost o vydání Rozhodnutí o umístění stavby byla podána dne 21.12.2022.

0043727 - Přístavba MŠ Aloyse Klara

Jedná se o výstavbu objektu mateřské školy v areálu speciálního pedagogického centra Aloyse Klara pro žáky s vadami řeči a žáky se zrakovým postižením. Bude zde umístěn provoz školky pro děti s potřebou zvláštní péče a speciální pedagogické centrum, technické a provozní zázemí objektu vč. zázemí pro personál. Součástí objektu budou dvě garážová stání a skladovací prostory.

V roce 2022 INV MHMP zajistil vydání stavebního povolení a výběr projektanta dokumentace pro výběr zhotovitele. Následně byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele. Na základě dendrologického průzkumu proběhlo kácení – příprava pozemku na zahájení výstavby. Ve schvalovacím procesu je záměrový tisk na výběr zhotovitele. Finanční prostředky byly čerpány na zpracovanou projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele a na posouzení rozpočtu realizace stavby.

0043769 - Umělecká škola Znojemská

Předmětem akce je výstavba nových budov pro potřeby taneční konzervatoře Duncan centre a ZUŠ. Výuka žáků bude přesunuta ze stávajících pronajatých prostor do nově vybudovaného areálu. Návrh stavby zahrnuje učebny včetně potřebného zázemí, tělocvičny, stravovací část a ateliéry. Akce bude realizována dle podmínek FIDIC „Žlutá kniha“. Proběhla demolice stávajících objektů. Dále byla zjištěna rozdílná poloha vodovodních řadů a byla upravena studie s ohledem na zachování vzrostlých stromů.

V roce 2022 INV MHMP zajistil pokračování projednání dokumentace pro územní rozhodnutí na stavebním úřadě, zajistil zpracování technických specifikací a knihy místností a zajistil administrátora pro veřejnou zakázku na generálního dodavatele stavby. Finanční prostředky byly čerpány projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, inženýrskou činnost, provedení překládek sítí a na administraci veřejné zakázky.

0043928 - Gymnázium Na Zatlance

Jedná se o výstavbu tělocvičny a školní jídelny pro gymnázium Na Zatlance, Praha 5. Objekt má dvě nadzemní podlaží a není podsklepen. V přízemí je umístěna tělocvična pro míčové hry, v

patře se nachází šatny se zázemím a školní jídelna s výdejnou. Objekt je s budovou gymnázia propojen pomocí spojovacího krčku.

V roce 2022 INV MHMP zajistil schválení záměr pro výběr zhotovitele, dále byl vybrán administrátor pro veřejnou zakázku a byla zpracována zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Následně bylo zahájeno výběrové řízení pro výběr zhotovitele. Finanční prostředky byly čerpány na administraci veřejné zakázky.

0044800 - Sportovní hřiště ZŠ Zličín

Jedná se o atletický ovál 200 m s rovinkou a s doskočištěm, dále pak o basketbalové hřiště a volejbalové hřiště umístěné vně oválu. Hřiště jsou navržena v prostoru stávajícího sportovního areálu u ulice U zličínského hřiště v sousedství vybudované ZŠ Zličín. Hřiště bude využíváno zejména pro účely budoucí ZŠ Zličín, jejíž výstavba byla dokončena. Je podepsaná smlouva s projektantem a probíhá zpracování studie.

V roce 2022 INV MHMP zajistil dokončení dokumentace pro společné řízení a výběrové řízení na příkazníka investiční akce. Byla uzavřena smlouva s příkazníkem stavby. Probíhá příprava stavby zajištěním vyjádření dotčených orgánů a správců sítí, včetně žádosti o vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu pro společné řízení. Finanční prostředky byly čerpány na dokončenou dokumentaci pro společné povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení).

0044801 - Dostavba tělocvičny SŠ - COPTH Poděbradská

Předmětem je dokončení nedostavěné třípodlažní tělocvičny, jejíž výstavba byla zastavena v roce 2008. Objekt tělocvičny byl rozestavěn v roce 2004, na základě stavebního povolení ze dne 19.4.2004. Následně byla stavba v roce 2008 bez zabezpečení proti zatékání do konstrukcí přerušena, což bylo napraveno v roce 2019 na základě zpracovaného havarijního plánu opatření, kdy došlo k zabezpečení střechy objektu nad schodištěm, nicméně vnitřní rozvody elektro, vytápění, vody, kanalizace i vzduchotechniky jsou již dnes nepoužitelné. Tělocvična je umístěna v areálu Střední školy – Centrum odborné přípravy technickohospodářské (COPTH) na Praze 9 u ulice Pod Harfou.

V roce 2022 INV MHMP zajistil přípravu a schválení záměru na jednacím řízení bez uveřejnění. Byla zpracována zadávací dokumentace pro výběr projektanta. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0044802 - Taneční sál konzervatoře HMP

Jedná se o vybudování víceúčelového tanečního sálu Taneční konzervatoře hlavního města Prahy, Křížovnická 7, Praha 1. V suterénu budovy vznikne sklad kostýmů, v přízemí budou umístěny centrální šatny pro žáky, včetně zázemí (sprchy, WC). Střecha tanečního sálu bude pochozí. Zároveň bude opraven přístup do stávajícího suterénu a schodiště. Akce probíhá v koordinaci a součinnosti s UMPRUM, vzhledem k prostorovému řešení společného objektu.

V roce 2022 INV MHMP zajistil výběr dodavatele projektové a inženýrské činnosti, bylo aktualizováno zadání stavby a zahájené projekční práce. Finanční prostředky byly čerpány na projektovou dokumentaci pro aktualizaci zadání stavby.

0044806 - ZŠ Šeberov

Jedná se o výstavbu základní školy s kapacitou 14 kmenových tříd. V objektu jsou dále navrženy odborné učebny, zázemí pro pedagogy, kuchyň s jídelnou, tělocvična a venkovní hřiště. Technologické provozy jsou navrženy tak, aby v budoucnu mohlo dojít k dostavbě na celkovou kapacitu 27 kmenových tříd.

V roce 2022 INV MHMP zajistil zjišťovací archeologický průzkum. Uskutečnila se výběrová řízení a byly uzavřeny smlouvy na technický dozor stavebníka, na autorský dozor, smlouva se zhotovitelem stavby. Koordinátor BOZP byl zajištěn uzavřením dodatku k rámcové smlouvě. Dne 6. 9. 2022 byla zahájena stavba. Rozpočet kapitálových výdajů v roce 2022 zahrnoval

náklady na stavební práce, technický dozor stavebníka, autorský dozor a na výkon koordinátora BOZP.

0045130 - SŠT Zelený pruh - rekonstrukce bazénu

Jedná se o rekonstrukci budovy z roku 1970, včetně kompletní výměny instalací a zastaralých technologií. Vznikne tak moderní školské a plavecké centrum, které bude splňovat hygienické, bezpečnostní a sportovní standardy pro rekreační i výkonnostní sport.

V roce 2022 INV MHMP zajistil přípravu podkladů k výběru projektanta, došlo ke schválení záměrového tisku, byl vybrán administrátor pro veřejnou soutěž, byl připraven návrh smlouvy a došlo ke zpracování zadávací dokumentace pro výběr projektanta. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0046495 - ZŠ Formanská - Újezd u Průhonic

Jedná se o novostavbu základní školy a jejího zázemí včetně parkových úprav přilehlého pozemku. Budou zde zřízeny prostory pro základní školu 1. a 2. stupně (9 + 2 třídy s max. počtem žáků 330), prostory pro školní družinu a mimoškolní aktivity, zázemí pro stravování žáků ZŠ, dětí z MŠ (sousední stávající budova) a seniorů. Dále zde bude zřízeno sportovní zázemí pro ZŠ a kulturní zázemí (využívané MČ). Nedílnou součástí stavby bude dále zázemí školy a pomocné technické provozy. Budova ZŠ bude napojena na stávající inženýrské sítě novými domovními přípojkami vodovodu, kanalizace, plynovodu a el. rozvody NN a el. komunikace. Součástí stavby je návrh nových areálových zpevněných pěších i pojezdových komunikací a rozšíření stávající parkovací plochy. Investorství HMP pro uvedenou akci je nutné z důvodu udržení vlastnických práv HMP k pozemku parc. č. 670/8 v k. ú. Újezd u Průhonic. Akce byla zařazena do rozpočtu HMP Usnesením Rady HMP č. 1755 ze dne 11.7.2022.

V roce 2022 bylo vydané rozhodnutí pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení s nabytím právní moci dne 23. 8. 2022. Byla zpracována dokumentace pro výběr. Tyto práce byly zajišťovány MČ Praha – Újezd, ze které bude akce delimitována po dokončení dokumentace pro výběr zhotovitele včetně výkazu výměr a po schválení Radou HMP. V roce 2022 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

MHMP – PRI

0011109 - EU-Prague Smart Accelerator

Nebylo v roce 2022 čerpáno.

0011113 - EU-Krajský akční plán II (inovace)

Nebylo v roce 2022 čerpáno.

MHMP – SML

0011112 - EU-Krajský akční plán II (šablony)

Akce pokračuje.

0042132 - Rezerva na přestavby škol a akce MČ

Rezerva je určena pro dofinancování schválených investičních akcí v návaznosti na ceny vzešlé ze zadávacích řízení nebo na dodatečně zařazené a schvalované prioritní požadavky na investiční akce. Dále z ní jsou financovány investiční požadavky škol do 2 mil. Kč pro odstraňování havarijních stavů budov nebo vybavení škol a také zpracování projektové dokumentace na připravované investiční akce na další léta.

0042843 - Granty sport – investice

Jedná se o financování investiční výstavby a modernizaci tělovýchovných zařízení, stadionů, hal, tělocvičen a sportovišť moderního stylu. Tato výstavba podpoří zájem široké veřejnosti o sportování, prioritou je podchytit zájem především dětí a

0043368 - VOŠPg a SOŠPg a Gym.Evropská,P6-rek.centra Montesori

Akce ukončena.

0043643 - VOŠ a SŠSE Novovysočanská, P9 - montovaná hala

V roce 2022 probíhaly práce na projektové dokumentaci a doplnění a aktualizaci zadávací dokumentace, předpoklad dokončení v lednu 2023. Bude následovat příprava záměru investiční akce. Poté bude zahájeno zadávací řízení k veřejné zakázce. Předpoklad zahájení stavebních prací v r. 2023.

0043733 - ZŠ a MŠ logopedická, P10 - výstavba objektu Přípotoční

Výstavba objektu má zvýšit nedostatečnou kapacitu MŠ v dané lokalitě. Na místě stávajícího objektu je budována nová, moderní budova včetně stravovací části.

Akce ukončena.

0043932 - Gym. K. Sladkovského, P3 - rekonstrukce oken

Akce ukončena.

0043934 - Gym. Na Zatlance, P5 - půdní vestavba a zateplení stropu 5.NP

Probíhá realizace stavebních prací, která byla zahájena v listopadu 2022. Smlouva o dílo byla uzavřena v říjnu 2022 po ukončení zadávacího řízení. Termín dokončení stavby se předpokládá v říjnu 2023.

0043935 - Karlínská OA a VOŠ ekonomická,P8-rek.oken a fasády

Akce ukončena.

0043940 - Smíchovská SPŠ, P5-vybudování haly pro praktická cvičení

Realizace byla zahájena v říjnu 2021, stavbu realizovala společnost ACG-Real s.r.o. Provádění díla se neustále zpožďovalo, až v srpnu 2022 bylo s touto společností zahájeno insolvenční řízení. V současné době je stavba částečně provedena a byla zakonzervována. Byl přepracován projekt a nově vypracován výkaz výměr pro vypsání VZ na pokračování realizace této akce. Akce bude pokračovat po vysoutěžení nového zhotovitele v roce 2023.

0043952 - DDM Praha 9 - propojení pavilonů B a C Prosek

Z důvodu odstoupení od smlouvy s projektantem bylo zadávací řízení pozdrženo administrativními průtahy a soutěžením nového projektanta na prováděcí dokumentaci. Původní předpoklad zahájení byl posunut na začátek roku 2023. Akce byla schválena usnesením RHMP č. 2135 dne 29. 8. 2022. Oznámení o výběru dodavatele bylo vyvěšeno 7. 12. 2022. Akce má vysoutěženou firmu na realizaci a technický dozor. V lednu 2023 by měly být podepsány smlouvy a zahájena realizace akce.

0044326 - Výstavba šaten 02 na Stadionu mládeže

Je vydáno stavební povolení a zpracována projektová dokumentace pro výběr zhotovitele. Přípravuje se záměr a aktualizuje se rozpočet stavby. Realizace se předpokládá v roce 2023.

0044529 - Rekonstrukce budovy DDM v Suchdole

Akce ukončena.

0044530 - ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení, P6-přístavba objektu

Akce bude předána odboru INV.

0044549 - Rezerva na výzvu č. 30 OPPPR - Inteligentní budovy

Cílový stav budov byl stanoven dle výzvy OP PPR na úroveň budov s téměř nulovou spotřebou energie, optimálně jako pasivní budovy.

Metodika SBTooICZ popisuje a definuje inteligentní budovu komplexně ve třech základních pilířích udržitelnosti a jejich kritériích - Enviromentálních, sociálně-kulturních, Ekonomicko-organizačních.

0044635 - Celková rekonstrukce TZ Kozojedy

Práce byly naplánovány po ukončení táborových turnusů v září 2022. Rekonstrukce je plánována na 10 měsíců. Dokončení rekonstrukce včetně terénních úprav a oplocení areálu je závislé na klimatických podmínkách a v souladu se SoD.

0044688 - Gymn. Na Vítězné pláni, P4 - letní šatny a sklad

Probíhá realizace stavebních prací, která byla zahájena v srpnu 2022. Smlouva o dílo byla uzavřena v červenci 2022 po ukončení zadávacího řízení. Termín dokončení stavby se předpokládá v únoru 2023.

0044689 - Jazyková škola, P1 - rekonstrukce oken a fasády

Akce dokončena, stavba bude předána škole v 1. čtvrtletí 2023.

0044702 - SPŠ stroj. Betlémská, P1 - rekonstrukce elektro

Realizace akce probíhá od roku 2021, v současné době je již téměř hotova, zbývají jen drobnosti k dokončení. Akce bude dokončena během 1. čtvrtletí 2023.

0044768 - DDM HMP, P8 - nástavba objektu letních šaten Stadionu mládeže

Akce ukončena.

0044776 - MŠ a ZŠ, P9 - nástavba MŠ, Litvínovská 300

Realizace veřejné zakázky byla zahájena v červnu 2022. Vzhledem k délce výstavby (vzešlé jako smluvní součást SOD mezi námi a zhotovitelem) dojde k ukončení realizace akce v 1 pololetí roku 2023.

0044778 - Gymnázium Na Pražačce, P3 - nástavba objektu

V roce 2022 bylo vydáno stavební povolení, připravuje se předání akce odboru INV.

0044826 - Gymnázium Špitálská, P9 - rekonstrukce oken

Akce ukončena.

0044976 - VOŠ a SPŠ Na Příkopě, P1 - rekonstrukce oken

Probíhá realizace stavebních prací, která byla zahájena v listopadu 2022. Smlouva o dílo byla uzavřena v červenci 2022 po ukončení zadávacího řízení. Zahájení prací bylo podmíněno schválením vzorového okna zástupci OPP MHMP. Realizace stavby je rozdělena do dvou etap. 1. etapa byla zahájena v roce 2022 a bude pokračovat v roce 2023, pokud to umožní klimatické podmínky. 2. etapa se bude realizovat převážně v průběhu letních prázdnin 2023, a to z provozních důvodů školy. Termín dokončení stavby se předpokládá v září 2023.

0045070 - ZŠ a SŠ Karla Herforta, P1- rekonstrukce učeben

Je dokončena projektová dokumentace s platným stavebním povolením. Probíhá příprava zadávacího řízení na výběr zhotovitele. Předpoklad zahájení prací v r. 2023.

0045132 - Gymnázium Ch.Dopplera, P5 - rekonstrukce střechy

Projekt byl zadán v roce 2020. Vlivem zdlouhavého projednávání projektové dokumentace na stavebním úřadu Prahy 5 bude projekt vyřízen až v roce 2023. V tomto roce pak bude nutné zaplatit příslušnou část projektové dokumentace, tak jak je uvedeno ve smlouvě. Následně bude zahájeno zadávací řízení na realizaci a TDS.

0045133 - Gymnázium Loučanská, P5 - rekonstrukce fasády

Realizace veřejné zakázky byla zahájena v srpnu 2022. V listopadu byly dokončeny všechny práce, které bylo možno realizovat v závislosti na povětrnostních podmínkách a na potřebách školy - vchod pro studenty jako jedna z částí prací veřejné zakázky je možno provádět pouze o prázdninách s drobným časovým přesahem. Realizace bude pokračovat v roce 2023.

0045134 - OA Hovorčovická, P3 - rekonstrukce oken a fasády

Je zpracována projektová dokumentace, realizace akce se předpokládá v roce 2023. Probíhá příprava záměru realizovat veřejnou zakázku dle ustanovení Hlavy I., článek 6 písm. e) Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy.

0045138 - ZUŠ U Půjčovny, P1 - rekonstrukce objektu Pštrossova

Předmětem je kompletní vnitřní rekonstrukce objektu pro účely ZUŠ s přístavbou výtahu včetně technického vybavení s důrazem na akustické řešení objektu. Akce byla v roce 2021 přejmenována, původní název byl: VOŠ a SPŠPT Podskalská, P2 – rekonstrukce pro ZUŠ U Půjčovny. Probíhá realizace stavebních prací, která byla zahájena v září 2022. Smlouva o dílo byla uzavřena v září 2022 po ukončení zadávacího řízení. Termín dokončení stavby se předpokládá v říjnu 2023.

0045139 - ZŠ Ružinovská, P4 - rekonstrukce hlavní budovy

Jedná se o rekonstrukci fasády hlavní budovy ZŠ včetně otvorů a zábradlí na balkonech a střechu. Dále bude provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace. Na VZ byl zpracován projekt a realizace akce zahájena v květnu 2022. Během zadávacího řízení došlo k vyloučení nabídky účastníka s nejnižší nabídkovou cenou, vlivem tohoto došlo k posunu s výběrem zhotovitele na říjen 2022. Realizace akce se tímto posunula do roku 2023. Z této skutečnosti vyplývá potřeba přesunu financí na rok 2023.

0045207 - Gymnázium Arabská, P6 - výstavba víceúčelového sálu

Předmětem je výstavba nového objektu s víceúčelovým sálem včetně technického zázemí s napojením na stávající objekt gymnázia. Součástí projektu je demolice stávající chátrající terasy včetně úprav okolí. Je dokončena projektová dokumentace se stavebním povolením, připravuje se předání akce odboru INV.

0045293 - ZŠ a SŠ Vinohradská, P2 - půdní vestavba pro DDM P2

Je vydáno stavební povolení a zpracována projektová dokumentace pro výběr zhotovitele. Aktualizuje se rozpočet stavby. Bude zpracován záměr.

0045479 - DDM Modřany - přístavba objektu Urbánkova

Akce ukončena.

0045480 - SŠAaI Weilova, P 10 - rek. elektroinstalace

Akce ukončena.

0045482 - VOŠ a SPŠ dopravní Masná, P 1 - rek. kuchyně

Rekonstrukce je nutná zejména z důvodu havarijního stavu veškerých rozvodů, vzduchotechniky, nefunkční hydroizolace podlah a tím způsobené nadměrné vlhkosti atd. Realizace akce byla zahájena v červnu 2022, dosud probíhá. K prodloužení stavby do roku 2023 dochází z důvodu vzniku dodatečných prací, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace.

V průběhu stavebních prací byly rozkryty podlahy a podhledy v prostorách kuchyně a jídelny a bylo zjištěno rozsáhlé poškození kanalizačního potrubí a havarijní stav dalších skrytých konstrukcí, které bylo nutno nejprve opravit. Akce bude dokončena v 1. polovině roku 2023.

0045483 - Jahodovka - VOŠSP, P10 - rekonstrukce pavilonu B

Předmětem je rekonstrukce stávajícího dosud nepoužívaného učebnového pavilonu včetně úprav dispozičního řešení. Dojde k vybudování školního a školícího provozu. Zadávací řízení bylo započato v dubnu 2022, dodavatel byl vybrán v červenci 2022. Smlouva byla podepsána v srpnu 2022. Rekonstrukce byla započata v září 2022 a předpokládaná doba dokončení v 1. pol. 2023.

0045614 - OA Resslerova P 2 - půdní vestavba

Je zpracovávána projektová dokumentace. Akce je v plánu pro rok 2023. Probíhá příprava záměru realizovat veřejnou zakázku.

0045843 - VOŠIS a SŠEMI Novovysočanská, P9 –rekonstrukce tělocvičny Spojovací

V roce 2021 probíhalo statické posouzení objektu tělocvičny, které je předpokladem provedení rekonstrukce. Probíhá příprava zadávacího řízení na výběr zhotovitele. Předpoklad realizace v r. 2023.

0045925 - ZUŠ Jana Hanuše, P 6 - rek. objektu Bělohorská

Předmětem je rekonstrukce budovy Bělohorská 171/182, Praha 6, pro potřeby ZUŠ Jana Hanuše. Akce bude zahrnovat rekonstrukci stávajícího objektu Bělohorská 171/182, který v současnosti využívá soukromá anglo-německá obchodní akademie, a výstavbu nového objektu – přístavbu, která bude situována na přilehlém pozemku a bude se stávající budovou propojena krčkem. Nyní je v přípravě zadávací řízení na výběr projektanta. Probíhají projekční práce a budou pokračovat i v roce 2023, projekt je podán na stavební úřad a pracuje se na dokumentaci pro provedení stavby. V roce 2023 bude zahájena realizace akce.

0045957 - VOŠES, SPŠPT a SOŠPV Podskalská, P2 – přístavba výtahu

Jednalo se o venkovní přístavbu výtahu, zakomponovaného do fasády budovy. Výtah je realizován jako zásobovací a osobní. Akce ukončena, stavba předána škole v květnu 2022

0045990 - VOŠ a SOŠ umprum, P3 - výměna výplní III. Etapa

Jednalo se o postupnou výměnu okenních výplní probíhající za provozu školy. Akce ukončena, stavba předána škole v dubnu 2022.

0046047 - Pražská konzervatoř, P1 - rek. 2. patra Pálffy

Akce ukončena.

0046077 - Gym. Českolipská 373, P9 - nástavba budovy

V závěru roku 2022 proběhlo opakované výběrové řízení. Předpoklad realizace akce v roce 2023.

0046078 - Gym. Budějovická, P4-přestavba tělocvičny na sál

Je zpracováván projekt, který byl zadán v roce 2022. Vzhledem k byrokratickým průtahům při projednávání projektové dokumentace na stavebním úřadu Prahy 4, dojde k vydání stavebního povolení v roce 2023.

0046079 - Gym. Nad Štolou, P7 - vestavba šaten

Z důvodu nedostatku finančních prostředků byla akce odložena, předpokládá se realizace v letech 2023 - 2024.

0046080 - SŠAaI Weilova, P 10 – vybudování auly

Realizace akce probíhá od roku listopadu 2022. Vzhledem k tomu, že dle smlouvy se zhotovitelem je doba trvání akce 6 měsíců, akce bude pokračovat i v roce 2023, a měla by být dokončena v dubnu/květnu 2023.

0046081 - Rezerva na rozvoj sportovní infrastruktury MČ

Sportovní infrastruktura a její technický stav, vybavenost a účel jsou klíčové pro rozvoj sportovních aktivit. Hlavní město spravuje pouze omezený počet sportovních zařízení, některá ostatní jsou svěřena do majetku městských částí. Právě pro tato zařízení jsou určeny prostředky na rozvoj sportovní infrastruktury MČ.

0046192 - Sportovní hala Přípotoční, P10

Akce odložena na rok 2023.

0046193 - Dostavba venkovního areálu Aquacentrum Šutka,P8

Akce odložena na rok 2023.

0046401 - SPŠST Josefa Gočára - rek. sportovního hřiště

Akce byla zahájena dne 19.10. 2022 a bude dokončena v 1. pol. 2023, ukončení akce je závislé na klimatických podmínkách a době plnění v SoD.

0046469 - VOŠ a SOŠ umprum, P3 - oprava anglických dvorků

Realizace akce byla zahájena v září 2022 a bude dokončena v 1. pol. 2023 dle klimatických podmínek.

0046470 - ZUŠ P9 - přístavba hlavní budovy

Je zpracována projektová dokumentace studie ZUŠ P9 - přístavba hlavní budovy. Dále bude zadána projektová dokumentace pro Zajištění inženýrských činností – projekčních prací pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

AKADEMIE ŘEMESEL ZELENÝ PRUH P4

0011126 - EU KAP II (inovace) - HW a SW

Prostředky byly čerpány na pořízení výpočetní techniky za účelem zajištění intenzivní jazykové výuky pro žáky s odlišným mateřským jazykem s ohledem na jejich integraci do majoritní skupiny. Akce probíhá, projekt je plánován jako víceletý do roku 2023.

0045772 - Rekonstrukce 4 učeben pro CIV

Prostředky nebyly v roce 2022 čerpány.

0045861 - Přestavba prostor pro potřeby SPC A. Klara

Stavební úprava druhého patra pro potřeby SPC spočívala v úpravě dispozice, přemístění toalet, zrušení koupelny, výměně obkladů a podlahových krytin, zhotovení podhledů včetně nového LED osvětlení, strukturované kabeláže PC rozvodů, dále zahrnuje opravy elektroinstalace, výměny dveří, výmalbu a natření topení, instalaci termostatických hlav a přípojky internetu. Úprava přízemí byla nutná pro vytvoření bezbariérového vstupu A20, zřízení místa pro pomocný dozor u vchodu, dále šlo o přestavbu prostor pro přemísťovanou kancelář a sklady hospodářky z druhého podlaží. Venkovní úpravy zahrnovaly vytvoření nové zpevněné šterkové plochy 1500 m² pro uvolnění 8 ks parkovacích stání v těsné blízkosti bezbariérového vstupu pro potřeby SPC. Dále byla instalována posuvná vjezdová brána.

Akce ukončena.

0046457 - Rek. učebny pro vybavení CIV

Jde o realizaci projektu OPVVV – dokončení a realizaci prací v prostoru pro novou posluchárnu - 60 míst. Jedná se o rekonstrukci el. instalace, VZT, vytápění, akustické řešení místnosti, osvětlení, nefunkčních oken, HSV. Akce probíhá.

0046701 - Výměna ventilů ústředního topení

Akce realizována z vlastních prostředků jako neinvestiční; škola žádá o změnu účelu investiční dotace na pořízení 2 interaktivních displejů pro výuku.

Akce není ukončena.

0046711 - Automatická závora na parkoviště

Automatická závora zefektivní provoz parkoviště a zjednoduší obsluhu. Akce ukončena.

DD KLÁNOVICE P9

0046426 - Rek. havarijního stavu střechy

Jedná se o rekonstrukci střechy, která je v havarijním stavu, dochází k zatékání a dalšímu poškození fasád, interiérů a rozvodů. Akce probíhá.

DD NÁRODNÍCH HRDINŮ P9

0046007 - 7-místné vozidlo

Prostředky nebyly v roce 2022 čerpány.

0046008 - Osobní vůz - 5 míst

Prostředky nebyly v roce 2022 čerpány.

0046372 - Osobní automobil pro min. 7 osob

Předmětem akce je nákup automobilu určeného především pro rodinnou skupinu. Akce probíhá.

0046486 - Rekonstrukce nádvoří - 2. část

Předmětem je rekonstrukce druhé části nádvoří u zámku přeměnou na kočičí hlavy. Rekonstrukce podléhá dohledu památkářů.

DDM HMP Karlín P8

0046700 - Rekonstrukce přístupové cesty TZ Lhotka

Rekonstrukce zahrnuje odstranění pařezů, urovnání terénu, dosypání kamenivem a zhutnění, povrch z asfaltového betonu a napojení na stávající komunikaci. Jde o 300 metrů cesty šíře 3 metry s krajnicí o šířce 0,5 metru.

Akce probíhá a bude pokračovat v r. 2023.

DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ

0045952 - Rek. 2. NP hospodářského objektu v TZ Tři Studně

Jedná se o vnitřní stavební úpravy 2. NP. hospodářského objektu v táborové základně Tři studně“ - střediska Domu dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23/623, Praha 10 - Strašnice. Předmětem stavebního záměru jsou navazující stavební úpravy hospodářského objektu, které slouží pro hospodářské a technické zázemí pro celý areál. V rámci stavby dojde k vybudování schodiště do podkroví. V podkroví objektu jsou umístěny dvě samostatné obytné jednotky, každá jednotka se skládá ze dvou pokojů, koupelny a obytného prostoru s kuchyňskou linkou a jídelním koutem. Akce probíhá.

0046294 - Venkovní stavební úpravy areálu Tři Studně

Úpravy navazují na dokončovanou kompletní rekonstrukci Hospodářského objektu DDM v TZ Tři Studně. Spočívají v terénních úpravách areálu – vybudování opěrné zdi a schodiště u Hospodářského objektu. Dále se jedná o stavební úpravy terasy, úpravy vjezdové brány a příjezdové cesty pro vozidla a zahradnické úpravy.

Akce probíhá, předpoklad dokončení v 1. pol. 2023.

0046404 - PD a inž. činnosti - přetlaková hala

Akce navazuje na další již realizované a plánované stavební úpravy a jednotné urbanistické řešení v areálu Jahodová.

Akce probíhá, čeká se na stavební povolení.

DDM SUCHDOL P6

0046480 - Zhotovení a montáž kuchyňské linky

Akce ukončena.

0046651 - Nábytek do keramické dílny

Budova DDM prošla rekonstrukcí, při které byla keramická dílna rozšířena a vzhledem k atypickému půdorysu je nezbytný nábytek na míru.

Akce ukončena.

0046707 - Vybavení odd. chovatelů a nejmenších dětí

Z důvodu specifických potřeb a požadavků jde o vybavení prostor nábytkem na míru do místností odd. chovatelů a nejmenších dětí.

Akce ukončena.

0046719 - Rekonstrukce oplocení v havarijním stavu

Akce souvisí s nyní dokončovanou rekonstrukcí objektu DDM, vybudování nového neprůhledného plotu bylo podmínkou souseďa ve stavebním řízení. V rámci akce byla provedena demolice současného oplocení v havarijním stavu. Následně vybudování nového plotu z betonových dílců. Akce ukončena.

DDM U BOROVIČEK P6

0046287 - Sportoviště pro plážové sporty

Šlo o vybudování hřiště pro plážové sporty, tedy beach volejbal a plážový fotbal, v areálu na Vypichu. Předmětem akce je stavební úprava povrchu, položení textilie, dopravu a nákup křemičitého písku a sportovní vybavení (sloupky a sítě).

Akce ukončena.

DDM ŠIMÁČKOVA P7

0046479 - Rekonstrukce CPD

Akce zahrnovala rekonstrukci dětských sociálních zařízení včetně rozvodů vody, odpadů, elektroinstalace, výmalbu a výměnu sanitárních zařízení.

Akce ukončena.

DM A ŠJ LOVOSICKÁ P9

0046355 – Rekonstrukce havarijního stavu potrubí SV, TV a cirkulace

Šlo o rekonstrukci havarijního stavu ležatého potrubí studené a teplé vody včetně cirkulace.

Akce ukončena.

DM NEKLANOVA P2

0046334 - Nové ekologické plynové kotle – výměna

Jednalo se o pořízení dvou nových ekologických plynových kotlů pro vytápění a ohřev teplé vody.

Akce ukončena.

0046406 - Výměna střešní krytiny Pobřežní

Akce zahrnuje výměnu staré střešní krytiny ze čtvercových šablon obsahujících azbest v objektu Pobřežní. Jde o střechu nad ubytovacím zařízením žákyň, ostatní střechy v objektu jsou již vyměněné za pálenou krytinu. Akce dále zahrnuje stavební úpravy v přízemí, kde z administrativního zázemí vznikají nové pokoje pro ubytování.

Akce probíhá.

0046488 - Instalace tepelného čerpadla

Předmětem akce je instalace tepelného čerpadla vzduch/vzduch pro zefektivnění technologie topného a chladicího systému. Akce má za cíl snížení závislosti na dodávkách plynu a finanční úsporu na provozu školy. Akce probíhá

0046667 - Instalace tepelných čerpadel

Akce byla zaměřena na instalaci tepelných čerpadel v budově v Pobřežní ulici. Jedná se o zefektivnění technologie topného a chladicího systému z důvodu úspory energií, zejména zemního plynu.

Akce ukončena.

0046682 - Stavební úprava dílny na prádelnu

Jde o přeměnu a rekonstrukci dílenských prostor na nové využití pro prádelnu. Akce probíhá.

0046720 - Pořízení elektromobilu - dodávky

Jedná se o pořízení elektrické dodávky pro denní rozvoz jídel, soz prádla a provoz budovy domova náhradou za stávající dodávku Nissan, která byla po havárii zlikvidována jako totální škoda.

Akce pokračuje, čeká se na dodávku objednaných náhradních dílů.

GYM A SOŠ PRO ZP RADLICKÁ

0045950 - Rekonstrukce kuchyněk a zázemí internátu

Akce ukončena.

0046421 - Havarijní rekonstrukce chodeb internátu

Předmětem akce je rekonstrukce dlažeb a dveří do ubytovacích buněk.

Akce probíhá a bude dokončena v 1. čtvrtletí 2023.

GYM, SOŠ, ZŠ a MŠ PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ JEČNÁ

0046329 - Rekonstrukce požární únikové cesty

Jednalo se o rekonstrukci požárního úseku, únikových cest a bezpečnostního vstupu do školy.

Akce ukončena.

GYM. AK. A JŠ ŠTĚPÁNSKÁ P1

0046402 - PD jazykové učebny - jazykové laboratoře

Jednalo se o pořízení projektové dokumentace pro provedení stavby vzorové jazykové učebny – jazykové laboratoře. Akce zahrnovala zaměření prostoru a digitalizaci, projekt celkové rekonstrukce včetně akustiky a elektroinstalace, výkaz výměr a kontrolní rozpočet pro výběr dodavatele učebny. Projekt navazuje na již vybudované řídicí jazykové centrum. Akce ukončena.

0046427 - Nový kamerový systém+tlačítko Tíseň

Byl pořízen nový kamerový systém a tlačítko Tíseň pro budovy Školská i Štěpánská na základě závěrů bezpečnostního auditu. Akce ukončena.

0046428 - Rek. učeben - 3. patro Jazykové školy

Stav učeben byl nevyhovující po stránce technické, hygienické i bezpečnostní. Byly rekonstruovány rozvody kanalizace, vody a topení. Bylo instalováno nové osvětlení a školní rozhlas včetně montáže koncových zařízení. Havarijní stav podlah byl vyřešen výměnou v

rozsahu všech vrstev. Stěny učeben byly nově vyštukovány a vymalovány. Byla navýšena kapacita jednotlivých učeben. Akce ukončena.

0046485 - Rek. sklepů objektu Školská

Tato rekonstrukce navazovala na dříve provedenou sanaci venkovního atria. Součástí rekonstrukce byla též výměna kanalizačních rozvodů a výměna zcela zničených oken do dvora. Akce ukončena.

GYM. BOTIČSKÁ P2

0046449 - Rek. víceúčelového hřiště

Jednalo se o kompletní výměnu povrchu multifunkčního hřiště. Akce zahrnovala demontáž a likvidaci stávajícího povrchu, úpravu drenážního systému a realizaci sportovního litého pryžového povrchu s parametry pro míčové hry. Akce ukončena.

GYM. BUDĚJOVICKÁ P4

0046346 - Rekonstrukce chodby ve 4. NP

Důvodem pro rekonstrukci byl havarijní stav obkladů a dlažby hlavní chodby, kde hrozilo žákům a zaměstnancům nebezpečí úrazu. Dlažba a obklady pocházely z roku 1958. Akce ukončena.

GYM. CH. D. ZBOROVSKÁ P5

0046391 - Rekonstrukce kotelny

Předmětem akce byla celková rekonstrukce kotelny v havarijním stavu. Akce ukončena.

0046685 - Mycí automat do výdejny jídel

Jedná se o pořízení nového mycího automatu do výdejny jídel. Stávající je značně opotřebovaný a opravy jsou již nerentabilní. Akce probíhá, předpoklad ukončení v 1. pol. 2023.

0046708 - Rek. kotelny - předávacích stanic

Šlo o rekonstrukci předávacích stanic v kotelně, neboť stávající stav byl naprosto nevyhovující z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti zařízení. Akce zahrnovala doplnění nového systému měření a regulace, vybavení kotelny technologií předávacích stanic. Akce ukončena.

GYM. CHODOVICKÁ P9

0046405 - Pořízení školního informačního systému

Předmětem bylo pořízení a instalace školního informačního systému pro žáky a vyučující, který bude propojen s IS Bakaláři. Systém má za cíl zlepšit informovanost žáků. Akce ukončena.

GYM. LITOMĚŘICKÁ P9

0045920 - Výstavba venkovního víceúčelového pavilonu

Nebylo v roce 2022 čerpáno.

0046325 - Realizace bezpečnostních opatření

Jednalo se o realizaci bezpečnostních opatření v požární ochraně, která vyplynula z bezpečnostního auditu. Akce ukončena.

0046371 - Rekonstrukce oplocení J a Z

Šlo o rekonstrukci oplocení v jižní a západní části sportovního areálu. Akce ukončena.

0046455 - Rek. učebny pro vybavení CIV

Akce zahrnovala stavební úpravy pro přípravu vybavení 2 učeben CIV (Centrum interaktivní výuky) v rámci projektu IKAP2 – KPRS.

Akce ukončena.

0046666 - Rekonstrukce školní knihovny

Cílem bylo rozšířit prostory pro uložení knižního fondu a dále vytvořit v knihovně studijní zónu pro žáky.

Akce ukončena.

2732221 - Rekonstrukce školní knihovny pro podporu čtenářské gramotnosti

Nebylo ve 2022 čerpáno.

GYM. NA VÍTĚZNÉ PLÁNI

0046031 - Venkovní učebna

V době zdravotní krize způsobené COVID 19 se ukázala výrazná potřeba venkovních prostor využitelných k výuce.

Akce ukončena.

2732206 - MODERNIZACE VÝUKY PŘÍRODNÍCH VĚD NA GVP

Předmětem akce je realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŽP – modernizace 2 učeben biologie, pořízení nábytku a vybavení.

GYM. OHRADNÍ P4

0046467 - Rek. kabinetu a přípravný fyziky, výměna dveří

Jedná se o rekonstrukci kabinetu a přípravný fyziky se současnou výměnou dveří a portálů.

Akce ukončena.

GYM. OMSKÁ P10

0045408 - Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146

Nebylo v roce 2022 čerpáno.

0045832 - Projektové a inženýrské činnosti OPŽP - výzva 146

Nebylo v roce 2022 čerpáno.

0046381 - Rekonstrukce sportoviště

Rekonstrukce venkovního sportovního hřiště zahrnovala výměnu povrchů a technických prvků. Akce ukončena.

GYM. POSTUPICKÁ P4

0045648 - Rekonstrukce oken

Nebylo v roce 2022 čerpáno.

0045829 - Výměna oken a instalace žaluzií v budově B

Akce ukončena.

0046249 - Pořízení myčky provozního nádobí s rekuperací

Jednalo se o pořízení nové elektronické dvouplášťové myčky nádobí s rekuperací, která nahrazuje stávající nefunkční myčku z roku 2003.

Akce ukončena.

0046273 - Rekonstrukce oken - objekt A 4. NP

Předmětem byla výměna konstrukčně a energeticky nevyhovujících oken. Stávající okna byla ve velmi špatném technickém stavu, nevyhovovala tepelně-izolačním a akustickým podmínkám při realizaci výchovně-vzdělávacího procesu. Okna ohrožovala bezpečnost žáků a zaměstnanců školy. Akce ukončena.

0046274 - Pořízení myčky bílého nádobí

Nová myčka zajistí bezproblémový provoz v kuchyni, která zajišťuje stravování 572 žáků a 58 zaměstnanců školy. Akce ukončena.

0046275 - Přestavba sborovny včetně navazujících prostor

Současná podoba sborovny byla řešena nevyhovujícím způsobem, neposkytovala vhodné zázemí pro učitele a neumožnila řádné využívání technického a multimediálního zařízení. Jednalo se o rekonstrukci podlah a elektra, výměnu oken, zastínění, výmalbu, bourací a stavební práce, instalaci technického a multimediálního zařízení.

Akce ukončena.

0046676 - Zateplení 4.NP

Jednalo se o zateplení 4. nadzemního podlaží z důvodu snížení úniku tepla stěnami. Tím dojde ke snížení nákladů na energie a lepší klimatické prostředí v letních měsících. Akce ukončena.

GYM. PROF. J. PATOČKY P1

0046279 - Rekonstrukce fasády z ulice U Půjčovny

Jednalo se o rekonstrukci fasády školní budovy, která byla v havarijním stavu, omítka opadávala. Akce ukončena.

0046416 - Sanace a staveb úpravy prostor v 1. PP

Jednalo se o sanaci a stavební úpravy suterénních prostor pro vybudování bezbariérového přístupu a výtahu v budově školy. Akce ukončena.

0046473 - Výměna osvětlení za LED - 2. NP

Ve 2. NP byly špatné světelné podmínky z důvodu zastínění vzrostlými stromy v Jindřišské ulici. Výměnou osvětlení za LED současně došlo ke snížení energetické náročnosti provozu budovy. Akce ukončena.

0046475 - Akustické řešení prostor ve 2. NP

Šlo o montáž akustických podhledů v učebnách a kabinetech ve 2. NP. V tomto podlaží se nacházejí zejména učebny sloužící k výuce cizích jazyků, vyřešení akustiky tak významně přispěje ke zkvalitnění výuky při poslechových a konverzačních cvičeních. Akce ukončena.

0046664 - Rek. schodišťového prostoru

Akce se týká rekonstrukce schodišťového prostoru a s tím související oprava fasády na vnější stěně budovy směrem do dvorního traktu. Na schodišťové stěně je trhlina. Ta se v roce 2022 zvětšila. Stěna byla prohlédnuta statikem. Podle posudku jsou již zjištěné poruchy statiky závažné, konstrukce je v havarijním stavu a vyžaduje urychlený zásah. Akce probíhá, předpoklad dokončení ve 2. pol. 2023.

2732149 - Modernizace učebny fyziky na Gymnáziu prof. Jana Patočky

Jde o realizaci projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – modernizace učebny fyziky a její vybavení pro badatelsky orientovanou výuku, moderní experimenty a propojení měřících přístrojů s počítačovou technikou na zaznamenání výsledků.

GYM. SLADKOVSKÉHO NÁM. P3

0045442 - Montáž bezpečnostních systémů

Akce ukončena.

2732220 - Investice do odborných učeben v Gymnáziu Karla Sladkovského

Předmětem je realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – modernizace laboratoře a učebny chemie a laboratoře biologie. Akce probíhá, jde o víceletý projekt.

GYM. ŠPITÁLSKÁ P9

0046665 - Výměna oken v suterénu školy

Jde o výměnu 5 oken v suterénu budovy školy z důvodu jejich špatného stavu. Akce probíhá.

GYM. ČAKOVICE P9

0046370 - Tabule s dataprojektorem a gen. klíč

Jde o pořízení tabule s dataprojektorem, včetně ozvučení a dalších prací (instalace, doprava a revize). Pořízení generálního klíče souvisí s realizací akce na výměnu dveří v budově školy. Akce ukončena.

GYM. U LIBEŇSKÉHO ZÁMKU P8

0046039 - EAO - Rekonstrukce osvětlení - učebny 3. etapa

Akce ukončena.

0046444 - Stavební úpravy laboratoře č. 153

Jedná se o vybudování odborné učebny fyziky – laboratoře. Učebna bude sloužit výuce přírodních věd, především fyzice. Bude rozvíjet schopnost žáků pracovat s digitálními technologiemi. Jedná se o projekt s názvem Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III - OPPr.

Akce probíhá.

2732211 - Modernizace odborné učebny fyziky

Předmětem byla realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPr – modernizace odborné učebny fyziky s interaktivním dataprojektorem a tabulí, se senzory a čidly.

Akce ukončena.

GYMNÁZIUM A HUDEBNÍ ŠK.HL.M.PRAHY P3

0046362 - EAO - Rekonstrukce kotelny GMHS

Realizace akce se pozdila z důvodů na straně dodavatele, proto pokračuje v roce 2023.

GYMNÁZIUM NA ZATLANCE P5

0046695 - Pořízení TV lupy pro výuku

Jednalo se o pořízení speciálního zařízení pro zrakově postiženého studenta. Akce ukončena.

GYMNÁZIUM VODĚRADSKÁ P10

0044744 - Rekonstrukce kotelny

Akce probíhá a bude ukončena v lednu 2023.

HOTELOVÁ ŠKOLA A GYM. RADLICKÁ

0046447 - Rek. vzduchotechniky v budově A2

Šlo o pořízení nového technologického zařízení výměnou za nefunkční zařízení. Vzduchotechnika slouží pro větrání a klimatizaci prostor sálu, šaten a sociálního zařízení. Nebylo možné staré zařízení opravit, protože se již nevyrábí náhradní díly. Akce ukončena.

0046699 - Nákup a instalace tepelných čerpadel

Předmětem je pořízení a instalace tří tepelných čerpadel vzduch – voda na střeše budovy o výkonu 50 kW. Pořízení tepelných čerpadel souvisí s potřebou úspory energií při současných zvyšujících se cenách. Dosavadní plynové kotle budou po instalaci tepelných čerpadel sloužit jen jako doplňkový zdroj tepla a teplé vody. S instalací tepelných čerpadel souvisí úpravy rozvodů ZTI, nový systém měření a regulace, pořízení dalšího zásobníku TV a akumulární nádoby ÚT, menší stavební úpravy a posílení elektropřípojky školy.

Akce probíhá.

HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOVICKÁ

0046120 - Rekonstrukce havarijního stavu elektroinstalace

Elektroinstalace byla v havarijním stavu a neodpovídala platným bezpečnostním předpisům. Akce ukončena.

0046281 - Rek. hav. výplní otvorů v 1. a 2. NP

Nebylo v roce 2022 čerpáno.

0046285 - Rekonstrukce toalet v 1.PP a 1. NP

Jednalo se o odstranění všech stávajících zařizovacích předmětů (WC, výlevky v úklidové místnosti, umyvadel, pisoárů) a nahrazení novými, dále o nové rozvody kanalizace a vodovodu, celkovou výměnu otopných těles. Akce ukončena.

0046354 - Rek. havarijního stavu oken v 1.PPa 3.NP

Byly provedeny opravy ostění oken, jak vnitřních, tak vnějších. Po úpravě vnitřních špalet byla provedena výmalba celkového prostoru, realizace výměny výplní otvorů, součástí bylo i provedení plechové přechodové okapničky se spádováním od okna a případná úprava stávajícího parapetu.

Akce ukončena.

0046378 - Havarijní rekonstrukce SZ fasády dvora

Proběhla havarijní rekonstrukce fasády na severozápadní straně dvora včetně výměny dveří.

Akce ukončena.

0046434 - Rek. výtahu - kotvení a související úpravy

Jednalo se o rekonstrukci havarijního stavu výtahů – venkovní výtahové konstrukce, konkrétně výměnu kotevních prvků zajišťující stabilitu vodících lišt výtahové klece a další související stavební úpravy. Akce ukončena.

KONZERVATOŘ NA REJDIŠTI

0045490 - Rekonstrukce vrátnice a vstupu do objektu

Jde o přestavbu a modernizaci vrátnice a vchodu v objektu Pražské konzervatoře. Realizace akce započala v roce 2020, v roce 2021 pokračovala a v roce 2022 byla dokončena po osazení venkovní informační LED obrazovky. Akce ukončena.

0045622 – Vybavení koncertního sálu zvukovou technikou - ozvuč. i záz

Pořizovaná zvuková technika je v souladu s požadavky a předpoklady pro kvalitní technické zpracování a provedení zvukových záznamů, zvučení koncertů a představení žáků školy a současně reflektuje změnu vysílacích rádiových frekvencí. V roce 2020 proběhlo výběrové řízení na dodavatele a byla uzavřena smlouva o dílo. Akce ukončena.

0046014 - Klimatizace - sál, režie, učebny

Předmětem je výměna klimatizačních jednotek v učebnách v půdní vestavbě Na Rejdišti a serverovny, kde stávající jednotky již fungovaly v nouzovém režimu; posílení klimatizace koncertního sálu, která je na hranici chlazení. Investiční akce se připravuje, probíhá upřesnění projektů a aktualizace cen.

Akce pokračuje v roce 2023.

0046114 - Rekonstrukce velkého sálu Pálffy II.

Rekonstrukce velkého sálu Pálffy zahrnovala další truhlářské práce, zlacení, instalaci elektronického zabezpečovacího a požárního systému, instalaci hudebního zařízení a pokládku koberce. Akce ukončena.

0046282 - Baterie pro UPS

Šlo o výměnu stávajícího záložního zdroje pro UPS s bateriovým modulem do vnitřních prostor budovy Na Rejdišti. V roce 2021 proběhlo výběrové řízení, byla uzavřena smlouva s dodavatelem a uhrazena záloha. Dodávka včetně instalace byla provedena v roce 2022. Akce ukončena.

0046290 - Koncertní klavír Steinway

Šlo o pořízení nového koncertního křídla Steinway & Sons do koncertního sálu Pálffyovského paláce. Akce ukončena.

0046496 - Přejít z knihovního systému Clavius na systém Tritius

Prostředky byly určeny na modernizaci knihovního systému. Akce ukončena.

0046617 - Rek. Pálffy - EPS, podlahy, akustika, vybavení

Jde o dokončovací práce po celkové rekonstrukci Pálffyovského paláce. Pro zabezpečení proti požáru a zamezení vniku cizích osob bude instalován systém EPS. Dále budou položeny podlahy, prostory pro výuku a prezentaci žáků budou osazeny akustickými panely, vybaveny nábytkem a instalováno osvětlení. Všechny práce jsou řešeny v souladu s požadavky NPÚ. Práce probíhají a budou dokončeny v roce 2023. Akce probíhá.

0046668 - Repase oken

Budova školy stojí na nábřeží Vltavy. Okna jsou v havarijním stavu, kdy vlivem vyšší vlhkosti od řeky dochází k uhnívání dřevěných částí oken, rezivění hřebíků a okapnic. Křídla oken nedoléhají k rámcům a dochází k velkým únikům tepla. Repase je nutná i z hlediska bezpečnosti, neboť odpadávající části oken ohrožují chodce na ulici. Bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele a uzavřena smlouva o dílo. Realizace proběhne v roce 2023.

0046715 - Klavír do odborné učebny

Předmětem je pořízení nového klavíru do odborné učebny klavírního oddělení. Postupná obměna nástrojového vybavení je nezbytná pro udržení stabilní úrovně poskytovaného vzdělání. Probíhá příprava výběrového řízení. Akce probíhá.

0046716 - Budování PC sítě a obnova IT techniky - inv. část

Jde o investiční výdaje v souvislosti s budováním počítačové sítě v Pálffyovském paláci a modernizací a obnovou výpočetní techniky. Akce navazuje na postupnou rekonstrukci paláce a přechod konzervatoře na školní elektronický systém Edookit, kdy stoupají nároky na počítačovou síť a vybavení učeben IT technikou, která je stále více využívána při výuce. Počítačová síť v paláci bude propojena s budovou školy Na Rejdišti. Akce probíhá.

MASARYKOVA SŠ CHEMICKÁ P1

0046196 - Pořízení membránových vakuových pump

Nebylo v roce 2022 čerpáno.

0046487 - Rekonstrukce učebny č. 311

Jde o rekonstrukci elektroinstalace osvětlení a stropních ventilátorů v učebně č. 311. Současné rozvody neodpovídají platným normám. S rekonstrukcí elektroinstalace je spojena montáž nových podhledů pro umístění osvětlení.

MŠ SPEC. NA LYSINÁCH P4

0046353 - Rek. havarijního stavu terasy

Akce zahrnovala rekonstrukci terasy, která byla v havarijním stavu. Jednalo se o nevyhovující prostory zastřešené učebny, kterou nebylo možné využívat pro výuku. Docházelo ke kondenzaci vody na všech zasklených plochách a k tvorbě plísní na mnoha místech učebny. Do učebny také zatékalo. V letních měsících zde teplota dosahovala přes 40 °C.

Akce ukončena.

0046418 - Rek. havar. stavu dětských koupelen v MŠ

Jednalo se o prostory školy, které přestávaly splňovat bezpečnostní i hygienické normy. Akce ukončena.

MŠ SPEC.SLUNÍČKO, DEYLOVA

0046422 - Rek. havarijního stavu střech

Jedná se o prostory školy, které přestávají splňovat bezpečnostní i hygienické normy. Havarijní stav koupelen se nachází v 1.NP a 2.NP objektu školy. Akce probíhá.

MŠ a ZŠ BÁRTLOVA P9

0046718 - Pořízení mobilního zvedáku

Jednalo se o pořízení mobilního zvedáku určeného k manipulaci s imobilními žáky s nejtěžším postižením, kteří se vzdělávají v této speciální škole. Díky zvedáku bude možné žáky polohovat a přenášet z invalidních vozíků na jiná místa ke vzdělávání. Zvedák je nezbytný pro bezpečnou manipulaci pracovníků školy se žáky. Akce ukončena.

OA DUŠNÍ P1

0046415 - Repase vybraných výplní otvorů dvora 1.NP - 3.NP

Akce se týkala výměny poškozených výplní otvorů historických oken, které neplnila svou funkci. Byla provedena celková repase včetně navazujících prvků – vnější i vnitřní ostění, kování a chybějící nebo poškozené díly oken byly nahrazeny kopií. Dále proběhla oprava omítek a výmalba kolem otvorů. Byly natřeny vnější i vnitřní parapety.

Akce ukončena.

0046615 - Kamerový systém CCTV

Šlo o pořízení komplexního kamerového systému v interiéru školy včetně rozvodů, zednického začištění a výmalby. Potřeba realizace akce vyplývá z metodického doporučení MHMP v oblasti bezpečnosti. Akce ukončena.

OA HEROLDOVY SADY P10

0046384 - Stav. úpravy učeben a kabinetů 206 a 306

V rámci akce byla provedena úprava elektroinstalace a rozvodů pro připojení výpočetní techniky, výměna podlahových krytin, instalace nových svítidel a odhlučnění. Akce ukončena.

OA HOLEŠOVICE P7

0046690 - Úprava prostorové akustiky tělocvičny OA

Předmětem akce bylo omezení nadměrného hluku, který vznikal v souvislosti se sportovními aktivitami v tělocvičně. Úpravy zajistily, aby tělocvična vyhovovala předpisům. Akce ukončena.

OA HOVORČOVICKÁ

0046387 - Havarijní rekonstrukce opěrné zdi a střeš 1.NP

Šlo o havarijní rekonstrukci opěrné zdi, střeš 1. NP a podpěrného sloupu v 1. PP. Narušení konstrukcí bylo podle zpracovaného statického posudku staticky závažné a bylo třeba bezodkladně provést jejich zajištění a opravu. Konstrukce v havarijním stavu byly nahrazeny a doplněna chybějící hydroizolace. Akce ukončena.

0046465 - Rozšíření elektroinstalace pro kameru a zabezpečovací systém

Jednalo se o rozšíření instalace slaboproudých rozvodů ve stavbě objektu školy pro přístupové, kamerové a zabezpečovací zařízení, které vyplývá ze závěrů bezpečnostního auditu v roce 2020. Akce ukončena.

2732216 - Rekonstrukce a modernizace učebny přírodních věd č.461

Předmětem je realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – vybudování jazykové učebny s kapacitou 18 míst a matematické učebny vybavené didaktickou technikou a výukovým softwarem.

OA VINOHRADSKÁ P2

0046471 - PD rekonstrukce sociálního zařízení

Šlo o pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci chlapeckých WC v 5. patře budovy. Akce ukončena.

0046618 - Rekonstrukce WC v 5. patře budovy

Proběhla kompletní rekonstrukce chlapeckého sociálního zařízení v 5. patře budovy školy. Akce ukončena.

OA ČSL DR.E.BENEŠE P2

0046454 - Rek. páteřních rozvodů ÚT v suterénu školy

Šlo o první etapu rekonstrukce rozvodů ústředního topení, které je v havarijním stavu. Akce ukončena.

OU VYŠEHRAD P2

0046423 - Rekonstrukce sborovny a navazujících prostor

Proběhla úprava povrchů stropů a stěn, odstranění stávající PVC krytiny, zasekání rozvodů elektro a topení, výměnu svítidel, výměnu historických dveří, doplnění akustických panelů a akustické příčky a vymalování prostor. Akce ukončena.

0046429 - Sanace venkovních prostor v objektu školy

Akce zahrnovala sanační úpravy venkovních prostor dvora a úpravy historických kamenných schodů v objektu, opravu soklové části uliční fasády. Součástí návrhu byla repase stávajících historických dveří a kamenných schodů ve vstupní chodbě. Akce ukončena.

PPP FRANCOUZSKÁ P10

0046284 - Nákup tiskárny do PPP

Nebylo v roce 2022 čerpáno.

PPP PRO PRAHU 11 a 12 P4

0046375 - Rek. havarijního stavu fasády

Šlo o rekonstrukci fasády objektu PPP Barunčina, Praha 12. Fasáda byla v havarijním stavu a byla rekonstruována v rámci energeticky úsporných opatření. Akce ukončena.

0046376 - Rek. - nový kondenzační kotel

Předmětem akce byla výměna plynového kotle za kondenzační v objektu Barunčina. Výměna kotle navazovala na rekonstrukci fasády v rámci energeticky úsporných opatření. Akce ukončena.

PPP pro PRAHU 7 a 8

0046048 - Rekonstrukce zahrady Glowackého

Nebylo v roce 2022 čerpáno.

PPP pro PRAHU 9

0046333 - Diagnostický nástroj Woodcock-Johnson

Akce ukončena.

SMÍCHOVSKÁ SPŠ a GYMNÁZIUM

0011127 - EU KAP II (inovace) - audio a měřicí technika

Jedná se o pořízení audio a měřicí techniky – školní sada OZOBOT EVO, měřicí moduly PASCO, zvukařského stolního PC a dalšího vybavení. Nebylo v roce 2022 čerpáno.

0045669 - Elektroinstalace, vzduchotechnika a vybavení

Nebylo v roce 2022 čerpáno.

0046009 - Inkubátor Start - upů – vybavení

Jde o vybavení učebny IT nábytkem, speciální počítačovou a projekční technikou. Akce pokračuje v roce 2023, z důvodu nedostatku potřebného vybavení na trhu se opoždují dodávky techniky. Nebylo v roce 2022 čerpáno.

0046010 - Inkubátor Start - upů – vybudování

Jde o stavební rekonstrukce místností určených pro zřízení moderní učebny IT technologií, zejména umělé inteligence. Nebylo v roce 2022 čerpáno.

0046502 - Akustické úpravy Coworkingového centra

Jedná se o realizaci úprav akustiky v nově vybudovaném Coworkingovém centru školy, které slouží pro realizaci živého vysílání a natáčení pořadů studentů, školy i zřizovatele, dále pro plnohodnotné pořádání konferencí a workshopů v těchto prostorech. Stávající stav akustiky je nevyhovující s ohledem na dozvuk, slyšitelnost a srozumitelnost projevu. Akce probíhá.

0046504 - Vzduchotechnika pro Coworkingové centrum

Předmětem akce je vybavení Coworkingového centra vzduchotechnikou, která je nezbytná pro pořádání akcí většího rozsahu, obzvláště v teplých měsících. Akce pokračuje v roce 2023.

0046619 - Hav. rekonstrukce elektroinstalace v audiostudiu

Současná elektroinstalace je velice zastaralá a hrozí nebezpečné dotykové napětí. Rekonstrukce elektroinstalace je nutnou podmínkou pro realizaci projektu iKAP2.

Akce pokračuje v roce 2023.

SOU GASTRONOMIE P10

0046255 - Dodání a instalace LED osvětlení v učebnách

Jednalo se o dodání LED osvětlení pro pavilony A a B.

Akce ukončena.

0046409 - LED osvětlení v učebnách - pavilony C a D

Předmětem akce byla výměna starých zářivek za LED osvětlení v učebnách.

Akce ukončena.

SOU KADEŘNICKÉ P8

0046464 - Rek. učebny pro vybavení CIV

Akce zahrnovala stavební úpravy pro přípravu modernizace učeben v rámci projektu OPVVV.

Akce ukončena.

SOU OHRADNÍ P4

0046328 - Výměna dvou soustruhů

Akce ukončena.

0046458 - Rek. učebny pro vybavení CIV

Jednalo se o stavební úpravy pro přípravu modernizace učeben v rámci projektu OPVVV. Akce ukončena.

SOU PRAHA-RADOTÍN

0045806 - Učební pomůcky - stroje a zařízení pro výuku

Akce ukončena.

0046110 - Vybavení učeben a kabinetů technikou

Předmětem je vybavení učeben a kabinetů technikou – třídílná magnetická tabule TRIPTYCH včetně teleskopicky výsuvného ramene, interaktivní laserový projektor, pokročilý vizualizér určený pro projektory, aktivní reproduktory se zesilovačem, učitelův počítač PC TOWER, síťová tiskárna. Akce probíhá.

SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOVICE

0045771 - Projektové a inženýrské činnosti -výzva č.146 OPŽP

Nebylo v roce 2022 čerpáno.

SOŠ JAROV P9

0011128 - EU KAP II (inovace) – multifunkce

Jednalo se o pořízení multifunkčního zařízení pro intenzivní využití – laserové tiskárny pro polytechnickou výuku.

Akce ukončena.

0043484 - Příprava projektů do OPPPR - Energetické úspory v městských objektech

Jde o víceletý projekt, který byl ukončen v roce 2022 zahájením stavebních prací.

Akce ukončena.

0045807 - Učební pomůcky - stroje a zařízení pro výuku

Akce ukončena.

0046113 - Automatické vjezdové závory

Akce ukončena.

0046241 - Sanace objektu v botanické zahradě

Vzhledem k rozsahu prací a klimatickým podmínkám nebylo možné práce dokončit v roce 2021.

Akce ukončena.

0046330 - Stavebně technický průzkum – zámeček

Stavebně technický průzkum objektu zámeček v areálu Pod Táborem je první fází plánované rekonstrukce objektu pro potřeby školy. Práce byly zahájeny v roce 2022 a v souladu s uzavřenou smlouvou pokračují v roce 2023.

Akce probíhá.

0046348 - Víceúčelová dodávka kategorie N1

Jde o pořízení víceúčelového dodávkového motorového vozidla kategorie N1 jako náhrady za dosluhující vozidlo. Vzhledem k dlouhým dodacím lhůtám bude automobil dodán až v srpnu 2023. Akce probíhá.

0046374 - Rekonstrukce střech skleníků

Šlo o výměnu současných skleněných tabulí na střeších skleníků LUR A3 a LUR A4 a spojovacího skleníku na detašovaném pracovišti Pod Tábořem. Akce ukončena.

0046390 - PD na rekonstrukci zahradního domku

Předmětem je projektová dokumentace rekonstrukce objektu zahradního domku v areálu v ulici Pod Tábořem. V souladu s uzavřenou smlouvou akce pokračuje v roce 2023. Akce probíhá.

0046417 - Rozebíratelný kryt pro palmu

Předmětem byla výroba a instalace speciálního skleníku - krytu pro mimořádně vzácnou a cennou palmu, která potřebuje uskladnit přes zimní měsíce. Akce ukončena.

0046456 - Rek. učebny pro vybavení CIV

Jedná se o stavební úpravy a vybavení 3 učeben – center interaktivní výuky v rámci projektu OPVVV. Akce probíhá.

0046679 - Trenažér svařování

Jednalo se o pořízení trenažéru s rozšířenou svařovací realitou, včetně dopravy a instalace pro výuku svařování ve škole. Zároveň dojde k úspoře materiálů a energií spojených s výukou. Akce ukončena.

0046680 - Projekty pro pavilon na provozní zahradě

Jedná se o projekty na nový pavilon v provozní zahradě pro 6 odborných učeben se zázemím. V souladu s uzavřenou smlouvou akce pokračuje v roce 2023. Akce probíhá.

0046681 - Pořízení tlf. ústředny včetně zapojení

Jednalo se o pořízení a zapojení nové pobočkové areálové tlf. ústředny pro pevné linky. Stávající elektromechanická tlf. ústředna je zastaralá a neodpovídá technickým požadavkům pro provoz školy. Výběr dodavatele proběhl v závěru roku 2022, realizace akce proběhne v roce 2023.

0046683 - Nanovláknenné sítě do oken

Jednalo se o pořízení 22 ks nanovláknenných sítí do oken pro budovu školy, včetně zaměření, výroby sítí a instalace. Akce ukončena.

2471320 - Školní budova SOŠ Jarov stojící na par. č. 84/23

Šlo o realizaci projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – proměna původní budovy na inteligentní budovu (snížení energetické náročnosti a zlepšení světelných a tepelných podmínek). Akce ukončena.

2471326 - SOŠ Jarov - stavební úpravy, projekt energetické úspory v objektech škol Pod Tábořem, P 9

Předmětem je realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – stavba, technický dozor, dokumentace. Akce probíhá.

SOŠ PRAHA 5, DRTINOVA

0046483 - Zabezpečovací systém

Jednalo se o pořízení a instalaci zabezpečovacího systému na základě doporučení bezpečnostního auditu.

Akce ukončena.

SOŠ PRO ADM. EU LIPÍ P9

0045633 - Dovybavení zař. varny škol. kuchyně

Akce probíhá, předpokládá se dokončení ve 2. pol. 2023.

2540977 - Vybavení učeben mediální komunikace a modernizace

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠP – pozemky, stavební práce, stavební úpravy, interaktivní tabule, pylonový pojezd, speciální projektor. Víceletý projekt, akce pokračuje

SOŠ-COP a G PODĚBRADSKÁ P9

0043485 - Příprava projektů do OPŠP - Energetické úspory v městských objektech

Víceletý projekt. Akce ukončena.

0044444 - Rekonstrukce kanalizace objektu Českobrodská 32a

Akce ukončena.

0045024 - Instalace systému řízení provozu školy

Akce ukončena.

0045230 - Přeměna bud. Českobrodská 362/32a na energ.soběst.

Šlo o pilotní projekt přeměny objektu na energeticky soběstačnou budovu, který je spolufinancován z OPŠP. Akce byla realizována jako víceletá se zapojením evropských finančních mechanismů. Byla ukončena v roce 2022.

0045383 - EÚO - Rek. otopné soustavy-objekt Novovysočanská

Akce ukončena.

0045955 - Energetické úspory - OPŠP výzva č. 146

Vypracování projektové dokumentace, energetického posudku a žádosti o dotaci z OPŠP na energetické úspory. Projektová dokumentace se týká systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla včetně možnosti chlazení, výměny zdroje tepla pro vytápění, chlazení a přípravu teplé užitkové vody, instalace fotovoltaického systému a solárně-technických kolektorů dle podmínek výzvy č. 146 OPŠP. Součástí je stavebně technický průzkum, geodetické zaměření, zpracování energetického posudku, podání žádosti o stavební povolení a inženýring. Akce zahrnuje též výdaje na zpracování a podání žádosti o dotaci. Akce je plánována jako víceletá investice, probíhá administrace projektu a příprava pro vlastní realizaci. Akce probíhá.

0046036 - EAO - Regulace otopné soustavy - Novovysočanská 5

Regulace otopné soustavy je technologicky a realizačně navázána na investiční akci č. 0045383. Akce ukončena.

0046351 - Systém Revisio - správa budov

Systém slouží k evidenci technologií, jejich revizí, prohlídek a kontrol termínů jejich platnosti, elektronické pasportizaci objektů, evidenci měřidel a spotřeb médií a smluv s dodavateli, evidenci budov v majetku měst a obcí, včetně související dokumentace. Akce ukončena.

0046388 - Zpracování žádosti o dotaci SFŽP a řízení projektu

Akce ukončena.

0046430 - Rek. zpevněných ploch v areálu Poděbradská

Akce se týkala rekonstrukce vnějších ploch části areálu Poděbradská a následné opravy přilehlých ploch, aby byla v souladu s bezpečnostními předpisy. Součástí rekonstrukce bylo i odstranění havarijního stavu vozovky a vjezdového hrazení. Nové řešení kromě sanace havarijního stavu oddělilo prostory pro pohyb vozidel a chodců. Akce ukončena.

0046431 - Havarijní rek. suterenních prostor – Poděbradská

Předmětem byla rekonstrukce elektroinstalace, odpadů, rozvodů vod, podlah a příček. Akce ukončena.

0046460 - Rek. učebny pro vybavení CIV

Jedná se o stavební úpravy pro modernizaci učeben - Centrum interaktivní výuky - v rámci projektu OPVVV. Akce zatím nebyla realizována z důvodu zkrácení původně požadované částky. Bude realizována v roce 2023.

Akce probíhá.

0046621 - Dodávka ICT - IQ budova Českobrodská

Akce se týkala dodávky a instalace počítačové techniky a a IT vybavení do nově zrekonstruované IQ budovy Českobrodská. Pořízeno bylo vybavení do 17 kmenových učeben (interaktivní tabule, dataprojektory, učitelské a žákovské PC), vybavení jazykové učebny, informační systém školy a IP telefony.

Akce ukončena.

2470673 - Pilotní projekt přeměny budovy střední školy Českobrodská 362/32a na energeticky soběstačnou

Předmětem akce je realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – bourací a stavební práce, trafostanice, fotovoltaická elektrárna, kontejner pro bateriový systém, geotermální vrty.

2732232 - Nová fotografická učebna

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – zařízení a vybavení nové fotografické učebny pro 16 žáků + 1 pedagoga

SPŠ A GYM. NA TŘEBEŠÍNĚ P10

0045008 - Stavební úprava učebny č.1 pro Polytechn. hnízdo

Akce ukončena.

0046267 - EAO - Rekonstrukce výměňkové stanice

Původní výměňková stanice v budově SPŠ a Gymnázia Na Třebešíně byla z roku 1971, s částečnou rekonstrukcí v roce 1996. Její zastaralé technologické vybavení již nebylo schopné plnohodnotně zajišťovat správné funkce otopné soustavy.

Akce ukončena.

0046386 - Vybavení odb. učebny fyziky a chemie

Nutnost vybavit odbornou učebnu vznikla v souvislosti s otevřením nového oboru vzdělání – gymnázium. Do učebny byly pořízeny demonstrační stoly, laboratorní digestoř a kuchyňská linka. Akce ukončena.

SPŠ ELTECH.V ÚŽLABINĚ P10

0046433 - Rek. odborných učeben a kabinetu

Jednalo se o vybourání polopříček, vybourání prostupu v nosné zdi, opravu stěn, malování, novou elektroinstalaci, nové podružné rozvaděče, nové osvětlení, instalaci nové zdvojené podlahy a renovaci otopných těles. Akce byla zaměřena na odborné učebny, které slouží k praktické výuce a kabinet.

Akce ukončena.

0046652 - Rek. sklepních prostor ve školní kuchyni

V důsledku stálého vlhka se zde na stěnách tvořila plíseň, což je ve stravovacím provozu z hygienického hlediska nepřijatelné. V rámci rekonstrukce byla provedena sanace omítek, montáž odvětrávacího potrubí a instalace ventilátorů s vlhkostním čidlem. Akce ukončena.

2732150 - Nová učebna praktické výuky silnoproudé elektrotechniky

Jedná se o realizaci projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – vznik nové učebny praktické výuky silnoproudé elektrotechniky pro 26 žáků + 1 pedagoga.

SPŠ NA PROSEKU P9

0046034 - Pořízení 2ks CNC strojů HAAS

Jedná se o nákup 2 CNC strojů. Pořízením strojů se zlepší kvalita výuky a zvýší se uplatnění žáků na trhu práce. Akce ukončena.

0046331 - Pneumatické hydraulické systémy - inv. část

Bylo doplněno vybavení pro výuku pneumatických, elektropneumatických a hydraulických systémů. Akce ukončena.

0046383 - Vybudování workoutového hřiště

Jednalo se o vybudování workoutového venkovního hřiště pro moderní výuku tělesné výchovy prostřednictvím kalisteniky.

Akce ukončena.

0046413 - Rozšíření plotu a rekonstrukce brány

K rozšíření oplocení dochází z důvodu zvýšení bezpečnosti žáků při přesunu na tělesnou přípravu na hřiště školy, kdy musí opouštět školu a dostávat se tak mimo zabezpečený areál.

Akce ukončena.

2732252 - Učebna rychlé výroby prototypů (3D tisk,...)

Jedná se o realizaci projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR – vybavení učebny rychlé výroby prototypů 8 ks vysoce kvalitních zařízení pro 3D tisk s velkokapacitním zásobníkem materiálů, se 2 tryskami a automatickým zaváděním, připravených pro průmysl 4.0 vzájemným propojením do digitální továrny s centrální správou zařízení.

SPŠ STAVEB. J.GOČÁRA P4

0045410 - Realizace opatření na základě bezp. auditu

Akce probíhá.

0046350 - Gastro technologické chlazení

Akce probíhá.

0046703 - Rek. sport. hřiště - autorský dozor

Autorský dozor u probíhající rekonstrukce sportovního hřiště.

SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY P1

0046023 - Frézky do dílen - malé frézky - 2ks

Jedná se o inovaci starého technického vybavení frézárny pro výuku žáků. Akce ukončena.

0046024 - Fréza velká

Jedná se o obnovu zastaralého strojového parku za technicky výkonnější stroje.

Akce ukončena.

0046293 - Záložní zdroj UPS k novému serveru

Akce byla zaměřena na pořízení nového záložního zdroje UPS k novému serveru z důvodu možných výpadků elektrického napájení.

Akce ukončena.

0046299 - Havarijní stav datové sítě – switche

Rekonstrukce datové sítě v havarijním stavu, kdy budou současně pořízeny i nové switche.

Vyřešení havárie datové sítě podmiňuje pokračování probíhající rekonstrukce elektroinstalace v budově školy. Akce ukončena.

0046437 - Datové centrum II - UPS a rozvaděč, zdroj napájení

Akce probíhá, s ohledem na nedostatek některých technologických součástí pokračuje v roce 2023.

0046438 - Vybudování záložního centra II ve vrátnici

Vybudování SDK příčky s protipožárními dveřmi s klimatizací pro bezpečné úložiště dat.

Akce ukončena.

0046478 - Pořízení nových svítidel do společných prostor

Akce zahrnuje projekt rekonstrukce elektro, realizaci a montáž nových svítidel. Akce ukončena.

0046490 - Protihlukové dveře do kabinetů

Docházelo ke vzájemnému rušení učitelů v kabinetu výukou a obráceně.
Akce ukončena.

0046503 - SMART interaktivní tabule pro výuku cizích jazyků

Jednalo se o pořízení dvou interaktivních tabulí SMART pro výuku cizích jazyků do dvou učeben. Na škole se vyučují tři cizí jazyky.
Akce ukončena.

0046662 - Zvedací zařízení osvětlení schodiště

Akce souvisí s celkovou rekonstrukcí elektro, kdy dochází ke změně typu osvětlení s ohledem na historické prostory a památkovou ochranu. Zvedací zařízení je nezbytné kvůli revizím, úklidu, malování apod.
Akce ukončena.

0046688 - Tech. zhodnocení budovy - celková el. rekonstrukce

Akce zahrnovala vybudování přívodů datového centra, optického propojení, výměny SDK, ovládání vrat, doplnění datové sítě a projektoru v ředitelně, doplnění světel v knihovně, doplnění rozvodů interaktivních tabulí, doplnění koncentrátorů a čidel ochrany objektu, doplnění krytí kabelů kateder atd.
Akce ukončena.

0046714 - Dovybavení kuchyně

Jedná se o dovybavení školní kuchyně s ohledem na navýšení počtu žáků – strážníků školní jídelny. Do kuchyně budou pořízena zařízení na výdej stravy – elektrická stolička a banketový vozík.
Akce probíhá, pokračuje v roce 2023.

SPŠ ZEMĚMĚŘICKÁ P9

0045930 - EAO - Rekonstrukce osvětlení – SPŠZ

Osvětlení v objektu SPŠZ, Pod Tábořem 300, Praha 9 představovala svítidla osazená zářivkovými trubicemi instalovaná v 80. letech 20. století (projekt z roku 1984). Projekt řešil využití LED svítidel ve třídách, kancelářích a chodbách 2. – 5. NP školní budovy, se snahou o dosažení efektivnějšího osvětlení vnitřních prostor při nižší spotřebě elektrické energie. Zahrnul náklady na dodávku LED svítidel a vlastní výměnu světelné elektroinstalace.
Akce ukončena.

0046407 - Sklad zeleniny pro školní jídelnu - I. etapa

Pro akci v prostorách nefunkčního hygienického zařízení bývalého krytu civilní ochrany je již připraven projekt, který byl konzultován s hygienickou stanicí. I. etapa zahrnovala vyčištění prostoru a bourací práce.
Akce ukončena.

0046489 - Rekonstrukce elektroinstalace

Potřeba rekonstrukce vyplynula z pravidelné revize elektrického zařízení. Nevyhovující stav byl zjištěn především u hlavního rozvaděče, podružných rozvaděčů a páteřních rozvodů, kdy zařízení nebylo z hlediska bezpečnosti schopné provozu. Cílem rekonstrukce bylo odstranění havarijního stavu a uvedení elektroinstalace do souladu s platnými předpisy. Současně proběhlo

posílení páteřních rozvodů školy v souvislosti s modernizací výukových prostředků a jejich nároků na elektrickou energii. Akce ukončena.

0046508 - TDI - rek. elektroinstalace

Jednalo se o zajištění výkonu technického dozoru investora při realizaci akce - Rekonstrukce elektroinstalace SPŠ.

Akce ukončena.

0046717 - Techn. zhodnocení – stavební úpravy provedené nájemcem

V souvislosti s realizací stavebních úprav provedených nájemcem (2. ScioŠkola Praha – základní škola, s.r.o.) došlo ke zhodnocení části objektu školy (1. a 2. NP Pod Táborem 300, Praha 9). Nájem byl ukončen 30. 6. 2021 a v souladu s nájemní smlouvou ze dne 1. 9. 2016 bylo třeba provést finanční vyrovnání. Pro tento účel byl zpracován posudek na zhodnocení části objektu čp. 300 realizací stavebních úprav schválených pronajímatelem. Celkové zhodnocení provedením stavebních úprav bylo vyčísleno na částku 988 tis. Kč, která byla odsouhlasena oběma smluvními stranami.

Akce ukončena.

2732176 - Pořízení odborné učebny pro výuku chemie, biologie

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – vybudování nové odborné učebny (laboratoře) na výuku biologie, chemie a fyziky - stavební úpravy a pořízení příslušného vybavení

STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ P2

0046420 – Rekonstrukce hav. stavu chodeb a prostor 3. NP

Rekonstrukce se týkala opravy stěn, nových povrchových úprav, nových podlah z keramických dlažeb, nového obkladu, rozvaděčů, výměna rozvodů silnoproudých a osvětlení, celková repase otopných těles včetně rozvodů. Rozvody slaboproudu i silnoproudu byly provedeny pod omítku včetně trubkování a provedení rezervního trubkování. Rozvody topení byly přesunuty do podlahy a stěn. Akce ukončena.

0046482 - Výměna vybraných dveřních výplní

Jednalo se o výměnu vybraných dveřních výplní, které byly v havarijním stavu. Akce zahrnovala též bourací práce, instalaci nových zděných příček, nezbytné demontáže a montáže ostění, úpravy povrchů a závěrečné vymalování.

Akce ukončena.

0046616 - Rek. učebny pro vybavení CIV

Akce zahrnovala rekonstrukci elektroinstalace – silno- a slaboproudu a rekonstrukci podlahy.

Akce ukončena.

0046712 - Rek. šaten a hygienického zázemí 1. PP

Jde o rekonstrukci nevyhovujících šaten a souvisejícího hygienického zázemí v 1. PP. Stavební úpravy zahrnují opravu stěn včetně chemické injektáže, nové povrchové úpravy, nové podlahy, výměnu otopných těles, zasekání rozvodů topení, nové podhledy a svítidla. Součástí řešení byly nové příčky z CP a nové sanitární příčky.

Akce probíhá.

SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁBŘ. P1

0046408 - Rekonstrukce a vybavení laboratoře č. 101

Šlo o rekonstrukci laboratoře č. 101, kterou využívají zejména žáci oboru Diplomovaný farmaceutický asistent. K zajištění výuky je tato laboratoř nezbytná, neboť činnost vyžaduje vysokou přesnost měření na odborných laboratorních přístrojích. Akce ukončena.

SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ P5

0043624 - Rekonstrukce multifunkčního hřiště

Vzhledem k výstavbě pavilonu k budově, u které mělo hřiště být, se realizace několik let odsouvala. Akce ukončena.

0043625 - Instalace venkovní posilovny

Jednalo se o instalaci venkovního posilovacího a herně-tělovýchovného systému, úpravu terénu a povrchu, umělý povrch pod jednotlivé prvky, instalaci posilovacích a herně-tělovýchovných prvků, vhodnou úpravu bezprostředního okolí venkovní posilovny. Akce ukončena.

0044784 - Rekonstrukce malé kovárny

Nebylo v roce 2022 čerpáno.

0045343 - Stavební úpravy 3D učebny

Nebylo v roce 2022 čerpáno.

0045486 - Modernizace počátečního odb. vzdělávání

Finanční prostředky byly organizaci převedeny na podzim 2020 na výstavbu centra. Jedná se o dofinancování příspěvku poskytnutého dánským nadačním fondem VILLUM, FONDEN ve výši 40 mil. Kč. Akce probíhá, dokončení se předpokládá ve 2. pol. 2023.

0046207 - Pořízení vybavení do truhlářské dílny

Jednalo se o pořízení vybavení truhlářské dílny - obnova strojního vybavení je důležité pro praktická cvičení v rámci oborů vzdělání s výučním listem, ale i s maturitní zkouškou. Pořízení vybavení nyní odpovídá zadaným parametrům programu podpory odborného vzdělávání v hl. m. Praze. Akce ukončena.

0046332 - Interaktivní tabule do nových tříd

Akce ukončena.

0046472 - Vestavba dílen Zlíchov

Zadávací řízení proběhlo na podzim 2021, od té doby došlo k výraznému nárůstu cen především železných konstrukcí. Po dodavateli tak nelze spravedlivě požadovat dodržení původně vysoutěžené ceny. Rozdíl odpovídá platné legislativě (§ 222 ZZVZ), celková cena nepřekračuje nabídku firmy druhé v pořadí v zadávacím řízení. Jde o akci, na niž škola získala grant 40 mil. Kč od dánského nadačního fondu. Akce probíhá.

0046713 - Rekonstrukce plotu – havárie

Jedná se o havarijní rekonstrukci plotu mezi školním pozemkem a sousedními obytnými domy. Současný plot je povalený. Akce probíhá.

2732066 - Digitalizace výuky na SŠ a VOŠ umělecké a řemeslné
Nebylo ve 2022 čerpáno.

SŠ AUTOMOBILNÍ A INF.

0046055 - Informační systém pro správu majetku
Akce ukončena.

0046670 - Doplnění strukturované kabeláže
Jde o doplnění stávající datové sítě v budově školy, která již kapacitně nedostačuje současným nárokům na výuku.
Akce probíhá, předpoklad dokončení v roce 2023.

0046678 - Rekonstrukce SŠAI - II. etapa
Jednalo se o rekonstrukci učeben, doplnění rozvodů a rozvaděčů pro infotablety a budoucí výstavbu auly v prostorách přízemí školy. Dále šlo o propojení elektronické kontroly každého podlaží se serverovou, doplnění hodin jednotného času, zvukové signalizace a osazení nových zásuvek a vypínačů.
Akce ukončena.

0046709 - PD - objekt autoškoly s garáží a učebnou na OP2
Jde o pořízení projektové dokumentace novostavby objektu autoškoly s garáží a učebnou včetně zázemí a napojení na inženýrské sítě. Z důvodu zpoždění předání podkladů akce pokračuje v roce 2023.

0046710 - Audiovizuální technika pro vybavení auly
Jedná se o pořízení a instalaci dataprojektoru, projekčního plátna, mikrofónů a reproduktorů, kamery, LCD displejů, osvětlení a vyřešení akustiky, včetně kabeláže, rozvodů a rozvaděče.
Akce probíhá, předpoklad dokončení v roce 2023.

SŠ DOSTIH. A JEZDECTVÍ P5

0046461 - Rek. učebny pro vybavení CIV
Stavební úpravy učebny pro vybavení CIV v rámci projektu OPVVV.
Akce probíhá.

SŠ EL. A STROJ. JESENICKÁ

0046412 - Zabezpečení budovy č. 2 v objektu Průhonická
Potřeba zabezpečení vyplynula z bezpečnostního auditu. Akce ukončena.

0046706 - Doplněková požární signalizace
Potřeba vyplynula ze závěrů bezpečnostního auditu provedeného MHMP. Akce ukončena.

SŠ NÁHORNÍ P8

0046419 - Připojení školy k optické síti

Jednalo se o připojení k optické síti pro kvalitní připojení k internetu, které je nezbytné pro zabezpečení odborné výuky. Akce ukončena.

0046463 - Rek. učebny pro vybavení CIV

Jednalo se o stavební úpravy pro vybavení CIV v rámci projektu OPVVV. Akce ukončena.

0046505 - Elektrický přívod do serverovny

Jednalo se o havarijní stav stávajícího elektrického přívodu do serverovny školy umístěné ve 3.NP. Bylo nutné přívod posílit, protože docházelo k častým výpadkům napájení serverovny a tím celé sítě. Akce ukončena.

0046509 - Obměna měřicího a regulačního systému kotelny

Měřicí a regulační systém kotelny byly v havarijním stavu. Náhradní díly pro tento systém se již nevyrábí. Akce ukončena.

0046705 - Sítotiskový stůl

Jednalo se o pořízení sítotiskového stolu SM2 s tiskovým formátem 700 x 1000 mm s ručním nůžkovým zvedáním jako náhrady za stávající již nefunkční stroj. Nový sítotiskový stůl je nezbytný pro výuku techniky sítotisku, která vychází z RVP a ŠVP pro obor Grafický design. Akce ukončena.

SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSKÁ P10

2541114 - Vybudování odborné a jazykové učebny na SŠZ Ruská

Jedná se o realizaci projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – el. Rozvody, interaktivní displej, audio matice

SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P4

0045914 - Automobil SPC

Nebylo v roce 2022 čerpáno.

0046352 - Keramická pec

Akce ukončena.

0046414 - Tandemové kolo

Jednalo se o pořízení nového tandemového cyklistického kola české firmy DURATEC z důvodu výměny starého modelu, které už nevyhovovalo po technické stránce a ani současným potřebám pro sportovní vyžití ZP a TP studenty. Akce ukončena.

0046424 – Konvektomat

Předmětem akce je pořízení nového konvektomatu do školní kuchyně náhradou za nefunkční. Akce probíhá, dodávka se uskuteční v 1. čtvrtletí 2023.

0046425 - Rekonstrukce sociálních zařízení

Byla provedena kompletní rekonstrukce sociálních zařízení v pokojích. Akce ukončena.

0046432 - Vybavení dílny čalouníků

Jednalo se o vybavení dílny čalouníků atypickým nábytkem. Akce ukončena.

0046439 - Rek. rozvodů silnoproudu a slaboproudu 3.NP

Jednalo se o rekonstrukci rozvodů silnoproudu a slaboproudu ve 3. NP včetně souvisejících stavebních prací. Akce ukončena.

0046669 - Šicí stroj

Do dílny byl pořízen šicí stroj pro zpracování těžších materiálů a kůže. Akce ukončena.

TANEČNÍ KONZERVATOŘ P1

0044815 - PP - Zřízení kotelny TK hl.m. Prahy

Nebylo v roce 2022 čerpáno.

VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1

0046476 - Rek. a vybavení odborné učebny B103

Rekonstrukce zahrnovala stavební práce a pořízení materiálového vybavení a pomůcek do multifunkční učebny pro polytechnické vzdělávání. Jednalo se o vybavení učebny nábytkem (skříň s posuvnými dveřmi, šatní stěna), dále 18 PC pro studenty a 3 velkoformátové LCD displeje. Uspořádání a vybavení přispěje k optimalizaci projektové výuky, umožní zadávání reálných objektů pro vizualizaci, 3D modelování, střih videa, programování, práci v grafickém editoru a výuku robotizace.

Akce ukončena.

0046477 - Rek. školního autoservisu - investiční položky

Jednalo se o technické vybavení dílenské části školního autoservisu pro praktickou výuku studentů v předmětech Praxe, Kontrola a měření a Diagnostická měření. Vybavení zahrnuje válcovou zkušebnu brzd a tlumičů, hydraulický nůžkový zvedák a univerzální dvousloupový zvedák a rozvod stlačeného vzduchu.

Akce ukončena.

0046702 - Odvlhčení zdiva suterénu budovy

Šlo o sanační práce v suterénu budovy, kdy vlivem podzemní vlhkosti docházelo k narušení základového zdiva. Cílem akce je zásadní snížení vlhkosti, které umožní bezpečné užívání budovy. Požadovaná částka zahrnuje projektovou dokumentaci a provedení díla.

Akce ukončena.

VOŠ A SPŠ EL.F.KŘÍŽÍKA P1

0045953 - Projektové a ing. činnosti - OPŽP výzva č. 146

Jedná se o projektové a inženýrské činnosti v rámci přípravy akce dle výzvy OPŽP č. 146. Akce je plánována jako víceletá, předpoklad ukončení v r. 2025.

0046459 - Rek. učebny pro vybavení CIV

Jednalo se o stavební úpravy pro přípravu modernizace učeben - center interaktivní výuky - v rámci projektu OPVVV. Akce ukončena.

VOŠ A SPŠ STAVEBNÍ DUŠNÍ P1

0046451 - Rekonstrukce střešního pláště v havarijním stavu

Jednalo se o rekonstrukci střechy v havarijním stavu, nebyly již možné lokální opravy. Docházelo k průsakům vody do budovy a poškozování vnitřních konstrukcí. Akce ukončena.

0046462 - Rek. učebny pro vybavení CIV

Šlo o stavební úpravy pro přípravu modernizace učeben - center interaktivní výuky - v rámci projektu OPVVV. Akce ukončena.

VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM. P3

0046385 - Instalace nových rolet po výměně oken

V roce 2021 proběhla ve škole 3. etapa výměny oken, tato okna bylo třeba vybavit zastíňujícími roletami, protože v jarních a letních měsících při slunečném počasí jsou v učebnách příliš vysoké teploty, které neodpovídají hygienickým normám. Akce ukončena.

0046445 - Rozšíření zázemí knihovny a přemístění recepce

Knihovna byla rozšířena o depozitář s vybavením pro ukládání a archivaci knih a písemností ve vedlejší místnosti. Uvolní se tím prostory v historické školní knihovně a zlepší se tím podmínky pro provoz a usnadní manipulaci s knižním fondem. Akce ukončena.

0046474 - PD rekonstrukce fasády školní budovy

Fasáda je ve špatném stavu, částečně opadává, na řadě míst jsou dnes již nefunkční prostupy, vedení, otvory a instalace, které je třeba odstranit. Dílčí opravy jsou již nedostatečné, je nezbytný rozsáhlý koncepční zásah. Akce probíhá.

0046500 - AD projektanta-přebudování angl. dvorků

Jde o autorský dozor projektanta při realizaci akce - přebudování anglických dvorků v celém areálu školy. Realizace bude velmi náročná, a proto je autorský dozor projektanta nezbytný pro zdárné dokončení akce. Akce probíhá.

0046663 - Rekonstrukce parket v učebně č. 35

Jednalo se o celkovou rekonstrukci parketové podlahy v učebně českého jazyka a literatury č. 35 v 1. patře budovy. S ohledem na památkovou ochranu objektu je třeba zachovat parketovou podlahu, proto budou při rekonstrukci staré parkety nahrazeny novými. Akce ukončena.

0046684 - Výměna svítidel v lakovně

Stávající svítidla byla technicky nevyhovující, výměnou se sníží energetická náročnost provozu lakovny a provoz bude odpovídat současným normám.

Akce ukončena.

0046689 - Pořízení třídimenzionálního scanneru

Jednalo se o pořízení třírozměrného scanneru. Rozšíří se tím možnosti využití současné 3D techniky, kterou využívají téměř všechny obory školy.

Akce ukončena.

0046704 - Obnova strojního parku truhlářské dílny

Jednalo se o dodávku a instalaci obráběcích strojů včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Předmětem dodávky jsou moderní stroje, které zkvalitní výuku žáků při práci se dřevem, zvýší bezpečnostní standard a jsou energeticky úspornější než stávající vybavení.

Akce ukončena.

VOŠ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ P10

0046052 - Rek. a zprovoznění vnitřních prostor objektu A

Nebylo v roce 2022 čerpáno.

0046053 - Zabezpečení a monitoring areálu Jahodová

Předmětem akce je dodávka a instalace základního zabezpečení a monitoringu areálu Jahodová na základě bezpečnostního auditu. Jedná se zejména o instalaci osvětlení s pohybovými senzory v rizikových místech. Dále jde o instalaci EPS a kamerového systému pro monitoring vstupu, chodeb a propojovacích průchodů v areálu školy a kompletní instalaci systému kontroly vstupu do areálu s propojením na informační systém školy.

Akce pokračuje, předpoklad dokončení v roce 2023.

0046054 - Venkovní učebna

Nebylo v roce 2022 čerpáno.

0046251 - Zabezpečení areálu oplocením a regul. vstupem

Nebylo v roce 2022 čerpáno.

VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ P4

0046326 - Instalace systému UKS a PZS-PC - II. etapa

Předmětem akce byla II. etapa instalace systému UKS a PZS-PC v budově A. Stávající datové sítě v budově A byly provozně nespolehlivé, docházelo k častým výpadkům, větší část učeben dosud vůbec neměla připojení na internet. Z toho důvodu byla v roce 2021 provedena I. etapa instalace systému. II. etapa realizaci zasíťování dokončila.

Akce ukončena.

0046345 - Nákup přístroje InBody270

Akce ukončena.

VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ P1

0046297 - Stavební úpravy prostor 1. NP - 2. etapa

Šlo o přestavbu a úpravy prostor ředitelny, sekretariátu a souvisejících prostor kabinetů. Akce ukončena.

0046298 - Vybavení interiéru a akustika v 1. NP – 1. etapa

Akce ukončena.

0046382 - Hav. výměna výplní otvorů - Jižní fasáda

Jednalo se o výměnu vybraných výplní otvorů na jižní straně budovy. Akce ukončena.

0046436 - Výměna osvětlení za LED ve vybraných učebnách

Jednalo se o výměnu stávajících nevyhovujících osvětlovacích těles za nové úsporné osvětlení ve vybraných učebnách a kabinetech. Akce ukončena.

0046450 - Akustické řešení nevyhovujících prostor 3.NP

Jednalo se o stavební úpravy a akustické řešení učeben a souvisejících prostor v 3. NP. Akce ukončena.

0046501 - Rek. vybraných výplní otvorů 1.PP a 1.NP

Akce zahrnovala výměnu vybraných výplní otvorů v 1. PP a 1. NP na západní a části jižní fasády objektu školy.

Akce ukončena.

0046510 - Interiér a akustické úpravy prostor - 2. etapa

Jednalo se o dodávky interiérového vybavení a akustických úprav nových zrekonstruovaných prostor v 1. NP v rámci 2. etapy.

Akce ukončena.

0046677 - Hav. výměna výplní otvorů - Západní fasáda

Jednalo se o výměnu výplní otvorů na Západní fasádě, které byly v havarijním stavu.

Akce ukončena.

0046687 - Stavební úpravy prostor 1.NP - 3. etapa

Jedná se o stavební úpravy prostor bývalého administrativního zázemí školy na počítačovou učebnu, kancelář vedoucího DČ, kabinetu a skladu v objektu školy.

Akce probíhá.

VOŠ, G, SPŠ a SOŠ Podskalská P2

0045808 - Učební pomůcky - stroje a zařízení pro výuku

Jednalo se o zařízení potravinářských laboratoří. Akce ukončena.

0046650 - Projekt výměny okenních výplní

Jednalo se o zpracování projektové dokumentace kompletní výměny vnějších okenních výplní budovy školy. Okna budovy z roku 1927 byla původní, netěsnila. Docházelo tak k významným tepelným ztrátám a při dešti některými okny i zatékalo. Další oprava byla již neefektivní. Objekt školy se nachází v památkové zóně, proto jej není možné zateplit. Akce ukončena.

VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSOČANSKÁ P9

0046057 - Rek. havarijního stavu fasády objektu B

Rekonstrukce havarijního stavu fasády zahrnovala doplnění stínících prvků, oken a navazujících prací na objektu tzv. bílého domu. Akce pokračovala v roce 2022, zpoždění bylo způsobeno epidemiologickou situací a zpožděním dodávek materiálů od výrobce. Akce ukončena.

0046411 - Rek. hav. stavu fasády v objektu B - 2. etapa

Jednalo se o realizaci 2. etapy rekonstrukce havarijního stavu fasády objektu B v areálu školy. Akce ukončena.

0046620 - Hav. rekonstrukce ploché střechy objektu VILA

Jednalo se o havarijní rekonstrukci ploché střechy objektu VILA. Střechou zatékalo a okamžitá rekonstrukce byla nezbytná pro zabránění dalším škodám na majetku školy. Akce ukončena.

2732257 - DiGiArt Celoroční venkovní učebna

Jde o realizaci projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – vznik venkovní odborné učebny. Tato modernizace bude odpovídat výukovým plánům a požadavkům na individualizaci výuky s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků včetně jazykové a ICT vybavenosti. Akce probíhá, předpokládá se dokončení v roce 2023, čeká se na dofinancování.

VOŠPg a SOŠPg a GYM. P6

0046246 - Rekonstrukce osvětlení pro učebny

Nebylo v roce 2022 čerpáno.

0046403 - Retenční nádrž

Jednalo se o pořízení a osazení retenční nádrže vč. projektové dokumentace. Retenční nádrž slouží k zadržování dešťové vody k zalévání zeleně. Škola současně žádá o dotaci na projekt revitalizace zeleně kolem objektu CVC Montessori. Retence dešťové vody dává tomuto projektu ekologický rozměr. Akce ukončena.

0046466 - Vybavení Centra volného času

Jedná se o vybavení interiéru nábytkem, žaluziemi, hračkami nově zrekonstruovaného Centra volného času. Z důvodu zpoždění dílčích dodávek ze zahraničí akce pokračuje v roce 2023.

0046623 - Myčka a konvektomat - školní kuchyně

Nová myčka a konvektomat nahradí stávající opotřebené a nefunkční stroje. Z důvodu nepředpokládaných nutných stavebních úprav došlo ke zpoždění dodávky, akce bude dokončena v 1. čtvrtletí 2023.

ZUŠ BISKUPSKÁ P1

0046389 - Modernizace koncertního sálu, režie a studia

Jednalo se o modernizaci koncertního sálu a vytvoření nahrávacího studia a režie pro sál i studio. Realizace akce umožní škole pořizovat kvalitní záznamy z koncertů žáků, povinné záznamy pro hudební soutěže a také sledování koncertů online prostřednictvím sítě internet. Akce ukončena.

ZUŠ CH.MASARYKOVÉ P6

0046327 - Digitální varhany

Stávající nástroj dosloužil, závady jsou již neopravitelné. Byl zakoupen nový nástroj. Akce ukončena.

ZUŠ DUNICKÁ P4

0046448 - Modernizace učeben a hyg. zázemí 2.NP

Jednalo se o stavební úpravy tanečního sálu, vstupu a schodiště a úpravu a napojení inženýrských sítí. Akce ukončena.

0046481 - Přípojky - inženýrské sítě 2022

Jedná se o rekonstrukci dešťové i splaškové kanalizace, vodovodní přípojky a el. přípojky NN. Současně proběhnou vyvolané úpravy vstupního objektu a stavební úpravy pro budoucí zřízení výtahové šachty a výtahu. Stavební práce byly zahájeny v roce 2022 s časovým posunem vzhledem k prodlení v jednání s dotčenými dodavatelskými firmami (ČEZ, PVK). Akce pokračuje v roce 2023.

0046484 - Rekonstrukce vstupních prostor

Kompletní rekonstrukce vstupních prostor zahrnovala výměnu výplní stavebních otvorů, úpravu povrchů stěn i podlah, rekonstrukci elektro a osvětlení, výmalbu a vybavení nábytkem. Akce ukončena.

ZUŠ JANA HANUŠE P6

0046446 - Akustické varhany - vícemanuálové

Jednalo se o pořízení akustických varhan pro účely výuky ve škole, která má dva pedagogy pro výuku na varhanách. O výuku je v současné době mezi žáky velký zájem. Akce ukončena.

ZUŠ KLAPKOVA P8

0046347 - Rekonstrukce podlahy

Akce ukončena.

0046410 - Rekonstrukce vjezdové brány

Jednalo se o rekonstrukci vjezdové brány za účelem zvýšení bezpečnosti osob pohybujících se v areálu školy. Akce zahrnovala odstranění stávající zkorodované vjezdové brány a její nahrazení novou bránou s motorovým pohonem a dálkovým ovládním z recepcce školy. Pořízení nové brány bylo doporučeno na základě výsledků bezpečnostního auditu. Akce ukončena.

ZUŠ KŘTINSKÁ P4

0046379 - Výměna osvětlovacích těles za LED

Jednalo se o výměnu nevyhovujících zářivkových těles za úsporná LED tělesa ke splnění požadavků ČSN. Akce ukončena.

ZUŠ OLEŠSKÁ P10

0046661 - Rekonstrukce kotelen

Akce se týkala rekonstrukce kotelen v budovách Olešská a U nových vil. V budově U nových vil byl instalován nový kotel náhradou za zastaralý kotel s nízkou účinností. Kotel byl doplněn tepelným čerpadlem. V budově Olešská byla kotelna vybavena též tepelným čerpadlem. Cílem jsou úspory plynu a snížení nákladů na provoz. Akce ukončena.

ZUŠ TAUSSIGOVA P8

0046373 - Pořízení pianina Yamaha - Petrof

Předmětem akce bylo pořízení hudebního nástroje – pianina do učebny korepetitora. Nástroj bude používán jako doprovodný k ostatním sólovým instrumentům. Akce ukončena.

ZŠ A MŠ PŘI FN BULOVKA P8

2732251 - Rozvíjení kreativity v polytechnickém a přírodovědném vzdělávání

Jedná se o realizaci projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – modernizace zařízení a vybavení školy v oblastech polytechnické gramotnosti, environmentální výchovy a přírodních věd, čtenářské gramotnosti a digitálních kompetencí

ZŠ A SŠ KUPECKÉHO P4

0046369 - Akustika tělocvičny, respiria a chodby

Předmětem akce byly stavební úpravy, které se týkaly akustického řešení tělocvičen, respiria a chodby v 2. NP. Byly instalovány akustické desky pro odhlučnění, které výrazně sníží hlučnost v tělocvičně, respiriu a chodbě. Akce ukončena.

0046435 - Výměna osvětlení za LED - TV, respirium, chodby

Rekonstrukce osvětlení spočívala ve výměně stávajících nevyhovujících zářivkových světel za úsporná osvětlovací LED tělesa. Výměna se týkala tělocvičny, respiria a chodby. Akce ukončena.

0046441 - EAO - kompletní rekonstrukce osvětlení

Současné osvětlení bylo nevyhovující, byla to zářivková svítidla instalovaná na konci 20. století. Projekt řešil využití LED svítidel v celém objektu (učebny, kabinety, jídelna, technické zázemí) se snahou o dosažení efektivnějšího osvětlení vnitřních prostor při nižší spotřebě elektrické energie s přihlédnutím k potřebám žáků. Akce ukončena.

ZŠ A SŠ WALDORFSKÁ P4

0046349 - Server a optimalizace funkcí ICT

Šlo o pořízení nového serveru a optimalizace funkcí ICT. Nový server nahradil stávající, který nevyhovoval jak výkoností, tak objemem dat na disku a nebylo možné ho využít v rámci optimalizace přístupů k SW Gordic přes VPN. Akce ukončena.

ZŠ PRO ŽÁKY S PORUCHAMI ZRAKU NÁM. MÍRU P2

0046363 - EAO - Rekonstrukce osvětlení – učebny

Projekt řešil využití LED svítidel v učebnách ve 3. a částečně 4. NP školní budovy se snahou o dosažení efektivnějšího osvětlení vnitřních prostor při nižší spotřebě elektrické energie s přihlédnutím k potřebám žáků se zrakovým postižením. Akce ukončena.

0046377 - Vybavení školní zahrady pro MŠ a ZŠ

Škola získala od hl. m. Prahy do výpůjčky pozemek o výměře 388 m2. Tento pozemek byl dle požadavku hygieny upraven pro hry dětí a žáků se zrakovým postižením jako smyslová zahrada. Projekt souvisí s přestěhováním dětí z MŠ do budovy základní školy. Akce ukončena.

ZŠ PŘI PSYCH.NEM. BOHNICE

0046380 - Nákup 3 interaktivních tabulí

Akce ukončena.

ZŠ TOLERANCE MOCHOVSKÁ P9

0046506 - Rekonstrukce místností ve 2.NP - žákovské dílny

Jednalo se o rekonstrukci místností ve 2. NP pro potřeby praktické výuky. Akce ukončena.

0046507 - Rek. prostor pro potřeby PPP P9

Jednalo se o rekonstrukci prostor školy pro potřeby Pedagogicko-psychologické porady pro Prahu 9. Akce ukončena.

0046511 - Rek. vodovodního rozvodu po havárii vody

Původní rozvody vody již byly několikrát opravovány a bylo třeba je po poslední havárii vyměnit zcela. Akce ukončena.

ZŠ a MŠ ZA INVALIDOVNOU P8

0046698 - Tepelná čerpadla

Jedná se o pořízení a instalaci dvou tepelných čerpadel vzduch – voda o výkonu 25 a 27 kW. Čerpadla budou instalována na střeších obou budov školy. Potřeba pořízení tepelných čerpadel vyplynula z odborného posudku, který si škola nechala zpracovat, a souvisí se zvyšujícími se cenami energií. Akce probíhá.

ZŠ,MŠ LOG. MOSKEVSKÁ P10

0046622 - Instalace tepelných čerpadel

Instalace tepelných čerpadel v MŠ. Instalací se sníží provozní náklady. Akce ukončena.

0046686 - Realizace sadových úprav

Realizace sadových úprav na pozemku školy souvisí s kolaudačním rozhodnutím novostavby budovy školy, kterou vydal Úřad MČ Praha 10 – Odbor životního prostředí. Akce ukončena.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2022 v tis. Kč

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast												
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2021	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2022	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2022	zdroje PO 1.1.-31.12.2022	Účetní opravy DEL	Zbývá z CNA celkem
					rok 2022							
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.												
MHMP - FON	2520908	Komunitní žižkovský kostel a nízkopra	56 878,00	17 888,52	0,00	18 833,00	1 385,39	7,36			0,00	20 156,48
MHMP - FON	2520915	Tamtam - moderní, jedinečné a efektiv	3 331,20	2 086,06	0,00	371,80	371,77	99,99			0,00	873,34
MHMP - FON	2551159	Sociální podnik - cukrárna a bistro Oll	5 852,60	2 875,21	0,00	450,00	443,68	98,60			0,00	2 527,40
MHMP - FON	2551352	PUNK COFFEE	6 144,20	3 364,54	0,00	179,00	41,01	22,91			0,00	2 600,66
MHMP - FON	2761644	Vznik Komunitního centra MANA	15 191,20	4 900,00	0,00	5 095,60	1 320,23	25,91			0,00	5 195,60
MHMP - FON	2761645	Vznik Komunitního centra ČCE Smích	14 887,40	5 089,75	0,00	4 899,00	4 614,79	94,20			0,00	4 898,65
MHMP - FON	2761646	Vznik Komunitního centra Vráťa	8 131,80	2 642,00	0,00	2 847,80	2 266,59	79,59			0,00	2 642,00
MHMP - FON	2761647	Komunitní centrum sv. Anežky	13 710,40	4 799,51	0,00	4 405,40	3 307,72	75,08			0,00	4 505,50
MHMP - FON	2761649	Komunitní centrum Kunratice	14 697,00	4 500,00	0,00	5 197,00	3 803,78	73,19			0,00	5 000,00
MHMP - FON	2761651	Komunitní centrum Ostromečská - Pra	14 839,00	4 923,65	0,00	4 919,40	2 098,14	42,65			0,00	4 995,95
MHMP - FON	2761653	Stavební úpravy a opravy budovy fary	8 434,00	121,00	0,00	8 313,00	4 100,00	49,32			0,00	0,00
MHMP - FON	2761654	Stavební úpravy pro komunitní centru	4 352,00	2 176,03	0,00	2 176,00	0,00	0,00			0,00	-0,03
MHMP - FON	2761671	Komunitní Divadlo SEN	2 820,20	0,00	0,00	2 820,20	2 820,24	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2761676	POKOJÍČEK- komunitní centrum	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2762055	Rozvoj sociálních služeb a podpora a	6 723,00	12 867,19	0,00	623,00	622,81	99,97			0,00	-6 767,19
MHMP - FON	2762061	Mobilní poradna - bezpečné místo pro	1 693,40	680,00	0,00	895,60	794,53	88,71			0,00	117,80
MHMP - FON	2762145	Zlepšení podmínek zázemí služby soc	5 696,40	2 848,29	0,00	2 848,20	2 848,29	100,00			0,00	-0,09
MHMP - FON	2762152	Komunitní centrum Tulipí	4 999,80	0,00	0,00	4 999,80	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2762281	Zkvalitnění zázemí pro sociální služby	4 757,40	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			0,00	-242,60
MHMP - FON	2762290	Lepší domov - lepší život	4 824,60	2 375,42	0,00	2 424,60	0,00	0,00			0,00	24,59
MHMP - FON	2762295	KUKOCE Budáňka (kulturně komunit	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2762298	TUSARKA 26 - rozvoj sociálních služeb	9 855,00	9 000,00	0,00	855,00	855,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2762299	Rozvoj zázemí a služeb Nizkoprahové	4 758,20	0,00	0,00	4 758,20	4 402,48	92,52			0,00	0,00
MHMP - FON	2762300	Zkvalitnění sociálních služeb ADCH P	6 915,00	0,00	0,00	6 915,00	3 602,70	52,10			0,00	0,00
MHMP - FON	2762302	Centrum Komunitního terénního týmu	7 560,60	0,00	0,00	7 560,60	7 512,51	99,36			0,00	0,00
MHMP - FON	2762304	Rekonstrukce azylového domu Naděje	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2762305	Modernizace zázemí a obnova vozové	583,80	0,00	0,00	583,80	380,61	65,20			0,00	0,00
MHMP - FON	2762308	Green Doors - rekonstrukce a modern	1 321,20	0,00	0,00	1 321,20	1 234,22	93,42			0,00	0,00
MHMP - FON	2762309	Modernizace Azylového bytu Proxima	1 487,00	0,00	0,00	1 487,00	619,97	41,69			0,00	0,00
MHMP - FON	2762312	Zajištění standardu chráněného bydla	2 442,00	0,00	0,00	2 442,00	2 300,00	94,19			0,00	0,00
MHMP - FON	2762313	Rozšíření zázemí a poradenských kap	4 576,20	0,00	0,00	4 576,20	1 900,00	41,52			0,00	0,00
MHMP - FON	2762314	Pořízení bezbariérových vozidel pro p	1 523,60	0,00	0,00	1 523,60	712,58	46,77			0,00	0,00
MHMP - FON	2762315	Rozvoj sociální služby v prostorách F	9 428,40	0,00	0,00	9 428,40	4 880,22	51,76			0,00	0,00
MHMP - FON	2762316	Zkvalitnění sociálních služeb Farní ch	846,00	0,00	0,00	846,00	453,90	53,65			0,00	0,00
MHMP - FON	2771802	Komunitní centrum MoJa	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2832325	Navýšení kapacity rodinného centra M	490,00	0,00	0,00	490,00	480,57	98,08			0,00	0,00
MHMP - FON	2832334	Klub Tamino: Navýšení kapacit dětský	531,20	0,00	0,00	531,20	265,66	50,01			0,00	0,00
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. celkem			266 651,80	83 137,16	0,00	136 986,60	71 939,37	52,52	0,00	0,00	0,00	46 528,08

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2022 v tis. Kč

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast												
Odbor / organizace		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2021	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2022	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2022	zdroje PO 1.1.-31.12.2022	Účetní opravy DEL	Zbývá z CNA celkem	
												Název akce
Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová												
MHMP - HOM	0043956	Investice v areálu Nem. Na Bulovce	300 000,00	140 983,76	35 000,00	35 000,00	8 622,50	24,64			0,00	124 016,24
MHMP - HOM	0044041	Stavby pro řešení bezdomovectví	20 000,00	2 286,47	0,00	13 096,00	5 731,89	43,77			0,00	4 617,53
MHMP - INV	0008211	Administrativně-technická budova ZZS	500 000,00	63 207,17	20 000,00	20 000,00	1 010,35	5,05			0,00	416 792,83
MHMP - INV	0040506	DPS Nebušice-rozšíření	76 000,00	2 191,12	12 000,00	7 300,00	555,01	7,60			0,00	66 508,88
MHMP - INV	0041703	DC Paprsek - Rokytka	140 000,00	3 979,52	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00			0,00	132 020,48
MHMP - INV	0041799	Domov seniorů Dolní Počernice	120 000,00	3 247,38	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			0,00	113 752,62
MHMP - INV	0041929	Domov pro seniory Krč II	261 000,00	8 518,26	5 000,00	5 000,00	594,55	11,89			0,00	247 481,74
MHMP - INV	0042872	Dům seniorů Bohnice	390 000,00	7 432,77	30 000,00	30 000,00	982,90	3,28			0,00	352 567,23
MHMP - INV	0042979	Terezín - rek. objektu Pražská	40 500,00	5 676,12	16 987,70	34 524,20	31 407,01	90,97			0,00	299,68
MHMP - INV	0043258	Výjezdové stanoviště ZZS Argentinská	72 000,00	871,24	21 000,00	6 500,00	163,53	2,52			0,00	64 628,76
MHMP - INV	0043424	IP pro kap.05	3 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	1 000,00
MHMP - INV	0045150	Terezín - rek. objektu Dlouhá	40 000,00	65,70	3 000,00	3 000,00	43,56	1,45			0,00	36 934,30
MHMP - INV	0045502	Terezín - rek. objektu 28. října	40 000,00	71,03	3 000,00	3 000,00	43,56	1,45			0,00	36 928,97
MHMP - SOV	0046076	Centrální nákup osobních vozidel 202	25 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			0,00	22 000,00
MHMP - SOV	0046323	Indiv. investiční dotace - Diakonie ČČK	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - ZDR	0045417	PD - výjezdové stanoviště ZZS, 28. pluk	110 000,00	2 075,15	10 760,00	8 340,00	181,50	2,18			0,00	99 584,85
MHMP - ZDR	0045604	PD – MNNP, nástavba 2 pater	38 500,00	0,00	6 655,00	6 655,00	0,00	0,00			0,00	31 845,00
MHMP - ZDR	0045605	Objekt v ulici U Mrázovky - rekonstruk	60 000,00	242,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00			0,00	55 258,00
MHMP - ZDR	0045608	Výjezdové stanoviště ZZS v areálu NN	15 000,00	381,15	5 000,00	5 000,00	48,40	0,97			0,00	9 618,85
MHMP - ZDR	0046164	Výstavba MNNP	10 000,00	0,00	10 000,00	1 941,40	0,00	0,00			0,00	8 058,60
MHMP - ZDR	0046337	Dar pro Hospic Štrasburk - rek. plynov	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - ZDR	0046494	Invest. dotace pro Nad. fond P. Novotn	58,60	0,00	0,00	58,60	58,60	100,00			0,00	0,00
MHMP - ZDR	0046512	PD – výjezd. stan. ZZS, 28. pluku - nov	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - ZDR	0046562	Invest. dotace na pořízení vybavení pr	1 181,50	0,00	0,00	1 181,50	1 181,50	100,00			0,00	0,00
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VLAŠSKÁ	0045804	Rek. stávajícího objektu na NDC Males	26 680,00	6 511,79	0,00	0,00	0,00	***	0,00	14 243,54	0,00	5 924,67
CS A DD CH.MASARYKOVÉ	0046125	Betonová dlažba a zábradlí	409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	350,72	0,00	58,68
CS A DD CH.MASARYKOVÉ	0046163	Vybavení nábytkem – nové prostory (t	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOMOV MAXOV	0046071	Komplexní modulové zabezpečení EZ	2 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	1 581,94	0,00	0,00	200,00
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠSKÁ	0045816	Rekonstrukce objektu Na Dlážděnce	26 867,00	536,64	0,00	0,00	0,00	***	0,00	22 299,46	0,00	4 030,90
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠSKÁ	0045937	Nákup mikrobusu - DSS Vlašská	1 321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 321,28	0,00	0,02
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠSKÁ	0046065	Revitalizace zeleně ve stř. Dlážděnce	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	290,64	0,00	0,00	0,00
DOMOV ZVÍKOVCEKÁ KYTILICE	0045815	Přestavba stávajícího objektu "Křížov	19 539,00	414,43	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 295,19	0,00	17 829,38
DOMOV ZVÍKOVCEKÁ KYTILICE	0045942	Nákup mikrobusu - Domov Zvíkovecká	1 299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 299,46	0,00	0,04
DOZP KYTILICE	0045936	Nákup mikrobusu - DOZP Kytlice	1 134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 134,67	0,00	0,03
DOZP LOCHOVICE	0045940	Nákup mikrobusu - DOZP Lochovice	1 128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 128,78	0,00	0,02
DOZP SULICKÁ	0043702	Pořízení přípojky nízkého napětí	2 699,90	485,92	0,00	0,00	0,00	***	0,00	136,58	0,00	2 077,40
DOZP SULICKÁ	0045944	Nákup mikrobusu - DOZP Sulická	1 299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 299,46	0,00	0,04

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2022 v tis. Kč

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast												
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2021	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2022	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2022	zdroje PO 1.1.-31.12.2022	Účetní opravy DEL	Zbývá z CNA celkem
					rok 2022							
DOZP SULICKÁ	0046073	Rekonstrukce kuchyně (stravovacího	19 600,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	0,00	0,00	12 100,00
DS DOBRÍCHOVICE	0042536	Přístavba a rekonstrukce DS Dobřichov	319 808,00	7 098,08	0,00	0,00	0,00	***	0,00	400,42	0,00	312 309,50
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0046075	Rek. střešního pláště na budově P1	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00	1 241,74	0,00	0,00	0,00
DpS ZAHRADNÍ MĚSTO	0044009	Rek. budovy B - provozně technická č	4 500,00	48,17	0,00	0,00	0,00	***	0,00	384,93	0,00	4 066,90
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ	0044018	Rekonstrukce pokojů	2 000,00	637,78	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 362,23	0,00	0,00
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ	0045289	Rekonstrukce budov Šolínova	610 400,00	715,89	0,00	0,00	0,00	***	0,00	6 173,87	0,00	603 510,24
DpS HORTENZIE	0044520	DS Hortenzie - venkovní úpravy	11 000,00	5 309,21	0,00	0,00	0,00	***	0,00	793,13	0,00	4 897,66
DpS HORTENZIE	0046070	Rekonstrukce teras	5 720,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00	856,55	0,00	0,00	4 120,00
DpS HÁJE	0045429	Rekonstrukce plynových kotlů v kotel	9 940,00	3 028,29	0,00	0,00	0,00	***	0,00	4 680,09	0,00	2 231,62
DpS HÁJE	0045945	Nákup mikrobusu - DS Háje	1 128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 128,78	0,00	0,02
DpS HÁJE	0046068	Rek. pokojů na odděleních A1 a A2	22 749,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	1 302,57	0,00	0,00	12 749,00
DpS NOVÁ SLUNEČNICE	0044332	Náhradní zdroj el. energie	6 620,00	757,47	0,00	0,00	0,00	***	0,00	3 534,31	0,00	2 328,22
DpS PYŠELY	0045941	Nákup mikrobusu - DS Pyšely	1 128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 128,78	0,00	0,02
DpS ĎÁBLICE	0045431	Rekonstrukce plynové kotelny a stroj	10 725,00	4 899,56	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 357,05	0,00	3 468,40
DpS ĎÁBLICE	0045938	Nákup mikrobusu - DS Ďáblice	1 148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 148,44	0,00	0,26
DĚTSKÉ CENTRUM PAPRS	0045147	Nástavba pavilonu 4 ve středisku DAR	40 000,00	1 810,79	10 000,00	19 539,20	19 539,25	100,00	9 539,25	16 429,98	0,00	2 220,03
DĚTSKÉ CENTRUM PAPRS	0045148	Rekonstrukce vzduchotechniky středí	650,00	30,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	504,42	0,00	115,58
ICOZP HORNÍ POUŠTEVNA	0045939	Nákup mikrobusu - ICOZP Horní Pous	1 321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 321,28	0,00	0,02
ICSS ODLOCHOVICE	0045440	Restaurování kaple sv. Jana Nepomuc	8 117,00	61,50	600,00	600,00	600,00	100,00	366,19	1 738,50	0,00	5 717,00
ICSS ODLOCHOVICE	0045943	Nákup mikrobusu - ICSS Odlochovice	1 299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 299,46	0,00	0,04
METROPOLITNÍ ZDRAV. SE	0046162	Multifunkční tiskárna – velkokapacitní	142,00	0,00	142,00	142,00	142,00	100,00	127,95	0,00	0,00	0,00
METROPOLITNÍ ZDRAV. SE	0046319	GINIS Express SQL	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	113,20	0,00	56,80
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁŠ	0046146	Modernizace vrátnice	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁŠ	0046147	Rekonstrukce okenních rámu	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	3 000,00
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁŠ	0046148	Rekonstrukce podzemních podlaží	6 900,00	0,00	2 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0043377	Zřízení centrální šatny zaměstnanců 2	600,00	7,26	0,00	0,00	0,00	***	0,00	592,74	0,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0045164	Trafo	968,00	77,77	0,00	0,00	0,00	***	0,00	20,00	0,00	870,24
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0045166	Výměna vodovodních stoupaček na M	1 000,00	54,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	845,56	0,00	100,44
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0045167	Zřízení centrálního shromaždiště odpá	500,00	6,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	103,30	0,00	390,70
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0045600	Elektrická polohovací lehátka pro reha	182,00	14,52	0,00	0,00	0,00	***	0,00	152,94	0,00	14,54
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0046149	Výměna rozvaděčů na 4. a 5. patře	2 550,00	0,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0046150	Vybudování technického zázemí včetř	1 573,00	0,00	1 573,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	1 573,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0046151	Obnova zálohovacího serveru	363,00	0,00	363,00	363,00	363,00	100,00	209,76	0,00	0,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0046152	Obnova síťového řízení	363,00	0,00	363,00	363,00	363,00	100,00	325,46	0,00	0,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0046153	Elektronická podpisová kniha a modu	673,00	0,00	323,00	323,00	323,00	100,00	243,00	0,00	0,00	350,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0046154	Zřízení centrální šatny zaměstnanců 2	8 712,00	0,00	4 840,00	6 413,00	6 413,00	100,00	68,40	0,00	0,00	2 299,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0046155	Rekonstrukce ležatých vodovodních r	2 420,00	0,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	100,00	260,75	0,00	0,00	0,00
ZDRAV.ZACHR.SLUŽBA HM	0043538	Nákup sanitních vozidel RZP	381 058,00	121 937,50	121 000,00	121 000,00	121 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	138 120,50
ZDRAV.ZACHR.SLUŽBA HM	0043971	Rekonstrukce budovy Nádražní	89 310,00	2 215,91	25 880,00	25 880,00	25 880,00	100,00	0,00	47,11	0,00	61 166,99
ZDRAV.ZACHR.SLUŽBA HM	0045595	Rekonstrukce ZOS	36 514,00	269,46	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 005,80	0,00	34 238,74

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2022 v tis. Kč

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast												
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2021	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2022	% plnění Sč k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Účetní opravy DEL	Zbývá z CNA celkem
					rok 2022				rok 2022	1.1.-31.12.2022		
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM	0046339	Revitalizace modulu pro HN GOLEM	3 743,30	0,00	0,00	3 743,30	3 743,26	100,00	3 743,26	0,00	0,00	0,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM	0046400	Terénní velkokapacitní vozidlo pro ML	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM	0046673	Vozidla RZP s vestavbou - 2ks	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM	0046674	Vozidlo pro inspektora a vedoucího si	3 600,00	0,00	0,00	960,00	960,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM	0046675	Multifunkční hala	1 340,00	0,00	0,00	1 340,00	1 340,00	100,00	1 304,53	0,00	0,00	0,00
Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová celkem			3 996 876,60	398 156,74	395 416,70	434 813,20	284 121,37	65,34	28 961,98	92 775,47	0,00	3 071 131,22
Celkem akce MC					0,00	150 084,50	137 249,55	91,45				
Celkem			4 263 528,40	481 293,90	395 416,70	721 884,30	493 310,29	68,34	28 961,98	92 775,47	0,00	3 117 659,29

Pozn.: Hodnoty čerpání VHMP v případě PO HMP představují objem načerpaného investičního transferu do fondu investic PO HMP, nikoliv čerpání v rámci hospodaření vlastní PO HMP.

KAPITOLA 05 – ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

MHMP - FON

2520908 - Komunitní žižkovský kostel a nízkoprahové služby pro děti a mládež

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební práce, projektová dokumentace, stavebně konstrukční část, zdravotně technické instalace, vytápění.

2520915 - Tamtam - moderní, jedinečné a efektivní služby pro klienty v Praze

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – plynový kotel, server, interaktivní pomůcky pro práci s cílovou skupinou.

2551159 - Sociální podnik - cukrárna a bistro Ollies v Praze

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – nákup vybavení pro provoz cukrárny se zdravým bistroem.

2551352 - PUNK COFFEE

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – multifunkční zásobovací vůz s vestavbou pro provoz kavárny, počítač/notebook, pokladna, alarm, lednice a další vybavení.

2761644 - Vznik Komunitního centra MANA

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR - obnova fasád, oken a balkonových dveří pro vznik komunitního centra s nově zařazenými sociálně aktivizačními aktivitami.

2761645 - Vznik Komunitního centra ČCE Smíchov

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební úpravy, plyn, zdravotní technika.

2761646 - Vznik Komunitního centra Vráť'a

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR - rekonstrukce části farního domu, vznik kulturně-komunitního centra.

2761647 - Komunitní centrum sv. Anežky

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – rekonstrukce prostor KC za účelem vytvoření zázemí, ve kterém budou realizovány komunitní aktivizační, kulturní, sociální, pohybové aktivity.

2761649 - Komunitní centrum Kunratice

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – vybudování nového KC, kde budou probíhat aktivity zaměřené na začleňování zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a příslušníků etnických menšin.

2761651 - Komunitní centrum Ostromečská - Praha Žižkov

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – rekonstrukcí bytového domu vzniknou 2 patra určené pro provoz komunitního centra.

2761653 - Stavební úpravy a opravy budovy fary pro komunitní centrum u kostela sv. Petra a Pavla - Praha 16

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – vznik komunitních prostor, kombinujících kulturní, společenské, pohybové a vzdělávací aktivity.

2761654 - Stavební úpravy pro komunitní centrum v objektu fary u sv. Vojtěcha v Praze 1

Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

2761671 - Komunitní Divadlo SEN

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – vybudování komunitního Divadla SEN v Praze – Kobylisích - stavební práce (úpravy prostor) a následné vybavení divadelního sálu a zázemí.

2761676 - POKOJÍČEK- komunitní centrum

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – koupě a rekonstrukce objektu pro vznik komunitního centra a CS- osob s duševním onemocněním.

2762055 - Rozvoj sociálních služeb a podpora aktivizace komunitního života prostřednictvím Komunikujeme o.p.s.

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – vznik kulturně komunitního centra.

2762061 - Mobilní poradna - bezpečné místo pro poskytování kvalitních služeb

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – pořízení funkční mobilní poradny ve smyslu kvalitně vybaveného automobilu.

2762145 - Zlepšení podmínek zázemí služby sociální rehabilitace v BONA, o.p.s.

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – pořízení nebytového prostoru a jeho potřebné vybavení v lokalitě Prahy 8 s cílem zefektivnit a zkvalitnit službu sociální rehabilitace.

2762152 - Komunitní centrum Tulipi

Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

2762281 - Zkvalitnění zázemí pro sociální služby v objektu A

Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

2762290 - Lepší domov - lepší život

Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

2762295 - KUKOCE Bud'ánka (kulturně komunitní centrum Bud'ánka

Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

2762298 - TUSARKA 26 - rozvoj sociálních služeb

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – nákupu vhodné nemovitosti a modernizace pro zlepšení kvality poskytované sociální služby.

2762299 - Rozvoj zázemí a služeb Nízkoprahového denního centra Husitská

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – rekonstrukce části objektu a nákupu vybavení pro výkon sociální služby - oddělení hlavních prostor od technické a odpočinkové části.

2762300 - Zkvalitnění sociálních služeb ADCH Praha

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb: azylového domu, sociální rehabilitace a terénního programu pro osoby bez přístřeší a ohrožené bezdomovectvím a osoby se zdravotním postižením.

2762302 - Centrum Komunitního terénního týmu Eset-Help, z.s.

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – nákup a rekonstrukce objektu pro vybudování centra pro klienty, pro činnosti sociální rehabilitace, např. nácvik sociálních dovedností, vaření, volnočasové aktivity.

2762304 - Rekonstrukce azylového domu Naděje v Praze-Záběhlicích

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – komplexní rekonstrukce azylového domu - rekonstrukce koupelen klientů, výměna povrchů, zlepšení zázemí zaměstnanců a zefektivnění využití skladovacích prostor, barevné sjednocení fasády, narovnání nadpraží oken a výměna výplní.

2762305 - Modernizace zázemí a obnova vozového parku Terénního programu Drop In, o.p.s.

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – modernizace vybavení, obnova vozového parku, pořízení nového auta.

2762308 - Green Doors - rekonstrukce a modernizace služeb sociální rehabilitace

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – rekonstrukce a modernizace tréninkové kavárny.

2762309 - Modernizace Azylového bytu Proxima Sociale o.p.s.

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – kompletní rekonstrukce azylového bytu a modernizace jeho vybavení.

2762312 - Zajištění standardu chráněného bydlení SANANIM z. ú.

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – rekonstrukce chráněných bytů v Doléčovacím centru a obnova jejich vybavení.

2762313 - Rozšíření zázemí a poradenských kapacit následné péče SANANIM z.ú.

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – rozšíření zázemí a poradenských kapacit následné péče a služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám drogově závislým.

2762314 - Pořízení bezbariérových vozidel pro převoz klientů

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – pořízení dvou bezbariérových aut pro osoby se zdravotním omezením, tělesným postižením, seniory, rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci.

2762315 - Rozvoj sociální služby v prostorách FS ČCE Smíchov

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – rekonstrukce části kostela Farního sboru Českobratrské církve evangelické za účelem rozvoje registrované sociální služby - sociálně aktivizační služby pro rodiče s dětmi.

2762316 - Zkvalitnění sociálních služeb Farní charity Praha

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – nové zázemí vozu pro podporu žen bez domova, bez přístřeší nebo ohrožených bezdomovectvím.

2771802 - Komunitní centrum MoJa

Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

2832325 - Navýšení kapacity rodinného centra MAM prostor o 3 nové dětské skupiny

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – vybudování 3 nových dětských skupin - stavební úpravy kuchyně, schodiště, denních místností, sociálního zařízení, šatny a skladovacích prostor a nakoupení nezbytného vybavení (nábytek, zařízení do kuchyně, hračky a hygienické vybavení).

2832334 - Klub Tamino: Navýšení kapacit dětských skupin na Praze 6

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – vybudování hygienického zázemí a výdejny jídla, položení nových podlah, vybavení dětské skupiny (nábytek, zařízení do kuchyně, herní prvky a didaktické pomůcky), úprava venkovního hřiště.

MHMP - HOM

0043956 - Investice v areálu Nem. Na Bulovce

Čerpané prostředky byly vynaloženy prostřednictvím společnosti Liga servis, s.r.o. na výměnu technologie výměňkové stanice v budovách č. 2, č. 9 a č. 24. Nízké čerpání bylo způsobeno probíhajícími jednáními o směně majetku s ÚZSVM vč. řešení předání vybraných projektových dokumentací.

0044041 - Stavby pro řešení bezdomovectví

Čerpané prostředky byly vynaloženy na přístupovou cestu a technickou infrastrukturu pro loď Hermes, na činnost TDS, na koordinátora BOZP a na právní služby spojené s revizí uplatněné reklamace Hermes I. a II.

MHMP - INV

0008211 - Administrativně-technická budova ZZS

Jedná se o stavbu nového objektu Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, která řeší integraci jednotlivých složek organizace do jednoho objektu. V objektu bude umístěno administrativní zázemí, školící centrum, dopravně – technický úsek, a především řídicí centrum.

Na základě usnesení Rady HMP č. 1207 ze dne 30. 5. 2017 a usnesení Zastupitelstva HMP č. 4/17 ze dne 28. 2. 2019 bylo rozhodnuto o pokračování v projektové a investiční přípravě stavby v lokalitě Prosek.

V roce 2022 INV MHMP připravil Memorandum o spolupráci mezi HMP a městskou částí Prahou 9. Memorandum schválila Rada HMP usnesením č. 1665 ze dne 27.6.2022. INV

MHMP připravil a zahájil architektonickou soutěž na Administrativně-technickou budovu ZZS. Zajistil také posouzení projektu Zelená vyhlídka a jeho dopady na stavbu Administrativně-technické budovy ZZS. Finanční prostředky byly čerpány na zajištění posouzení projektu Zelená vyhlídka.

0040506 - DPS Nebušice-rozšíření

Výstavba nového provozního modulu mezi stávajícími oddělenými objekty Centra sociálních služeb Nebušice. Jedná se o zajištění pečovatelské služby a odlehčovací služby pro seniory a zdravotně hendikepované občany. Výstavbou nového modulu dojde k propojení s lůžkovou i provozní částí. Vzniknou zde dvě podlaží s novými ubytovacími kapacitami a nové provozní místnosti pro rehabilitaci. Výstavbou modulu dojde k bezbariérové přístupnosti stávajících objektů včetně dodávky a osazení nového výtahu.

V roce 2022 INV MHMP zajistil kontrolu a doplnění dokumentace pro výběr zhotovitele, zpracoval záměrový tisk na realizaci veřejné zakázky, byla zpracována a uhrazena zadávací dokumentace a návrh smlouvy pro výběr zhotovitele včetně zahájení výběrového řízení pro zhotovitele stavby.

0041703 - DC Paprsek – Rokytka

Stavba bude využita pro poskytování pobytové odlehčovací služby a týdenní stacionář pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením a s poruchou autistického spektra. Bude zpracována a projednána změna stavby před dokončením a zajištěna dokumentací pro výběr zhotovitele.

V roce 2022 INV MHMP zajistil výběr projektanta a byly zahájeny projekční práce. Byl vydán Pokyn k přerušení prací na základě odsouhlasení dalšího postupu ohledně změny řešení objektu, zejména z důvodu na změnu způsobu vytápění vzhledem k současné energetické situaci. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0041799 - Domov seniorů Dolní Počernice

Jedná se o výstavbu domova pro seniory v MČ Praha Dolní Počernice, v oblasti ulic Bakurina a Za Luhem, a to včetně dopravy v klidu a odpočinkové zóny. Areál tvoří správní budova (A) a dvě obytná křídla (B, C) pro celkem 96 seniorů. Všechny objekty jsou vzájemně propojeny prosklenými krčky a pavlačemi tak, aby umožňovaly vzájemné propojení. Na stavbu je vydané územní rozhodnutí.

V roce 2022 byl schválen záměr pro výběr projektanta. Proběhlo výběrové řízení a s vybraným projektantem byla uzavřena smlouva. Zároveň byl vybrán i příkazník stavby. Dle dohody na stavebním úřadě MČ Praha 14 byla zahájena příprava k vypracování projektové dokumentace pro sloučené řízení (společné územní rozhodnutí a stavební povolení). Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0041929 - Domov pro seniory Krč II

Z důvodu získání další kapacity cca 100 lůžek je navržena výstavba nového pavilonu pro cílovou skupinu seniorů. Nově budovaný objekt bude navazovat na stávající domov pro seniory, který disponuje dostatečnou kapacitou prádelny, kuchyně, jídelny, skladovacích prostor a místnosti údržby i pro pokrytí potřeb budoucího domova pro seniory. Z důvodu nových požadavků, zejména navržení propojovacího krčku, je nutné přepracování dokumentace. Stavba byla rozdělena na 2 etapy. Etapa 0001 – Nový pavilon, etapa 0002 – Areálová infrastruktura.

V roce 2022 byla předána projektová dokumentace pro územní řízení a byla zahájena inženýrská činnost k podání žádosti o vydání Rozhodnutí o umístění stavby. Finanční prostředky byly čerpány na inženýrskou činnost a na zpracovanou dokumentaci pro územní

rozhodnutí. Zároveň byl vypracován a uhrazen nový dendrologický průzkum a byla podána žádost o kácení.

0042872 - Dům seniorů Bohnice

Celková rekonstrukce areálu domova seniorů Slunečnice v Bohnicích má za cíl nezbytné opravy budov, dále zefektivnění provozu a docílení minimalizace provozních nákladů se zabezpečením současných standardů při poskytování péče o seniory. Rekonstrukce areálu bude probíhat ve 4 etapách s tím, že zahájení etapy bude po dokončení předchozí etapy.

V roce 2022 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby na etapu 0001 (objekt 4) a 0002 (objekt 3). Byly řešeny postupně připomínky a odvolání v průběhu výběrového řízení. Zadavatel rozhodl usnesením Rady HMP č. 3173 ze dne 12.12.2022 o výběru dodavatele. Návrh smlouvy se zhotovitelem stavby je připraven k podpisu. Byly čerpány finanční prostředky na administraci veřejné zakázky a na zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele.

0042979 - Terezín - rek. objektu Pražská

Objekt Pražská, který je rekonstruován, byl využíván k poskytování sociálních služeb klientům Domova se zvláštním režimem Terezín a nachází se cca 300 m od hlavní budovy. V současné době není objekt pro špatný technický stav využíván. Rekonstrukcí bude celková kapacita objektů navýšena z původně 11 na 21 klientů. Rekonstrukcí bude zároveň vytvořeno samostatného oddělení s podporou sociálních služeb, vedoucí k vyšší samostatnosti klientů. Na stavbu je vydané stavební povolení, které již bylo dvakrát prodlouženo. Byly provedeny dvě doplnění dokumentací na základě požadavku budoucího uživatele. Bylo požádáno o dotaci u MPSV a projekt byl vybrán. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby a byla podepsána smlouva se zhotovitelem. Dne 6. 9. 2021 byla zahájena stavba.

V roce 2022 INV MHMP zajistil realizaci výstavby včetně výkonu autorského a technického dozoru stavebníka. Stavba byla dokončena a probíhá proces vyvedení stavby z majetku INV MHMP do správy Domovu se zvláštním režimem Terezín. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce, technický dozor stavebníka, autorský dozor a na zajištění prodloužení stavebního povolení.

0043258 - Výjezdové stanoviště ZZS Argentinská

Jedná se o výstavbu samostatného objektu (objekt D) výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, který bude sousedit s navrženými objekty hasičské záchranné služby (A, B, C). Objekt nového výjezdového stanoviště je navržen jako dvoupodlažní budova, v přízemí bude umístěno garážové stání pro osm sanitních vozů, technické zázemí stavby, sklady, kancelář, v patře pokoje pro jednotlivé posádky, šatny a hygienické zázemí. Zastavěná plocha je 446,4 m². Pro všechny objekty (A–D) bylo vydáno stavební povolení.

V roce 2022 INV MHMP zajistil podepsání dodatku ke smlouvě o zřízení práva stavby a jeho odeslání ke schválení na Ministerstvo financí (podmínka platnosti dodatku). Usnesením Rady HMP č. 3254 ze dne 14.12.2022 byl schválen výběr zhotovitele stavby. Finanční prostředky byly čerpány na administraci veřejné zakázky.

0043424 - IP pro kap.05

Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2022. V roce 2022 nebyly čerpány finanční prostředky.

0045150 - Terezín - rek. objektu Dlouhá

Jedná se o kompletní rekonstrukci dvoupodlažního, podsklepeného objektu v ulici Dlouhá 21, Terezíně. Objekt je v nevyhovujícím technickém stavu. Kompletní rekonstrukce zahrnuje

především sanaci vlhkých prostor, zateplení budovy, opravu střechy a rekonstrukci technického zařízení budovy, včetně nové kotelny. Dále bude upraveno dispoziční řešení dle současných standardů. Budova není využívána, záměr předpokládá vybudování bytů pro 8–10 klientů v rámci sociální služby domova se zvláštním režimem formou chráněného bydlení a zároveň využití podkrovních prostor pro společenskou místnost nebo dílnu. V roce 2022 INV MHMP zajistil přípravu podkladů k výběru projektanta, následně došlo ke schválení záměrového tisku, byl vybrán administrátor pro veřejnou soutěž, byla zpracována zadávací dokumentace a bylo zahájeno výběrové řízení na projektanta. Finanční prostředky byly čerpány na administraci veřejné zakázky.

0045502 - Terezín - rek. objektu 28. října

Jedná se o kompletní rekonstrukci dvoupodlažního, podsklepeného objektu v ulici 28. října 65, Terezíně. Objekt je v nevyhovujícím technickém stavu. Kompletní rekonstrukce zahrnuje především sanaci vlhkých prostor, zateplení budovy, opravu střechy, rekonstrukci technického zařízení budovy a vybudování výtahu. Dále bude upraveno dispoziční řešení dle současných standardů. Záměr předpokládá vybudování bytů pro 9-11 klientů v rámci sociální služby domova se zvláštním režimem typu chráněné bydlení a zároveň využití podkrovních prostor pro společné a aktivizační činnosti. Byla zpracována studie, jež ověřila kapacitu objektu.

V roce 2022 INV MHMP zajistil přípravu podkladů k výběru projektanta, následně došlo ke schválení záměrového tisku, byl vybrán administrátor pro veřejnou soutěž, byla zpracována zadávací dokumentace a bylo zahájeno výběrové řízení na projektanta. Finanční prostředky byly čerpány na administraci veřejné zakázky.

MHMP – SOV

0046076 - Centrální nákup osobních vozidel 2022-2023

Akce ukončena. V roce 2022 nebylo realizováno.

0046323 - Indiv. investiční dotace - Diakonie ČCE-stř. Praha

Akce podléhá finančnímu vypořádání za rok 2022.

MHMP – ZDR

0045417 - PD - výjezdové stanoviště ZZS, 28. pluku, Praha 10

Z důvodu úmrtí jednatele společnosti, se kterou byla investiční akce zasmluvněna, právě probíhá jednání o ukončení celé akce.

0045604 - PD – MNNP, nástavba 2 pater

Celkové náklady investiční akce jsou ve výši 10 mil Kč. Odbor ZDR MHMP zajistil zpracování technického a statického průzkumu, který potvrdil možnost nástavby dvou pater na objektu Městské nemocnice následné péče. Zajištěním nástavby 2 pater vznikne prostor pro dalších až 60 lůžek následné péče, kterých je na území hl. m. Prahy nedostatek a jejich rozšíření je v souladu s koncepcí projektové dokumentace na výstavbu 2 pater. RHMP schválila záměr veřejné zakázky, v roce 2021 byla vyhlášena veřejná zakázka a byl vybrán dodavatel projektové dokumentace. V současné době probíhá na základě smlouvy o dílo č. DIL/81/03/001124/2021 průzkum, měření a ověřovací studie a revizní statický posudek, zda lze nástavbu realizovat. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0045605 - Objekt v ulici U Mrázovky – rekonstrukce

Z důvodu úmrtí jednatele společnosti, se kterou byla investiční akce zasmluvněna, právě probíhá jednání o ukončení celé akce.

0045608 - Výjezdové stanoviště ZZS v areálu NNF

Jedná se o zajištění vybudování nového výjezdového stanoviště pro Zdravotnickou záchrannou službu hl. m. Prahy v objektu nemocnice Na Františku. Výjezdové stanoviště pokryje centrální část HMP a významně zkrátí dojezdovou vzdálenost k pacientům v ohrožení života. Nová lokace výjezdového stanoviště je zásadní z hlediska optimálního poskytování ZZS HMP na území HMP. Odbor ZDR již zajistil projektovou dokumentaci k této investiční akci. Nyní probíhá komunikace s MČ Praha 1 ohledně smluvního ujednání (Smlouva o smlouvě budoucí – nájemní). Následovat bude výběr zhotovitele. Předpoklad schválení a uzavření smlouvy nejdéle v 03/2023.

0046164 - Výstavba MNNP

Rozšíření poskytovaných služeb Městské nemocnice následné péče o ambulantní péči, rehabilitační péči a jednodenní akutní péči. Dále budou služby rozšířeny o lékárnu a laboratoře. Na základě zpracované studie bude vypracována PD této investiční akce. V roce 2022 odbor ZDR vyhodnocuje potřebnost investiční akce a jejího účelu. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0046337 - Dar pro Hospic Štrasburk - rek. plynové kotelny

Kotelna vytápí celý hospic, tedy obě křídla budovy a zajišťuje tak vytápění především všech dvaceti čtyř patientských pokojů. Současně kotelna zajišťuje i ohřev zásobníku teplé vody pro celý hospic. Jako taková je v provozu od kolaudace v 11/1997. Celé roky bylo obvyklým způsobem pečováno o tuto důležitou součást budovy a technických zařízení hospice. Ovšem v posledních letech už kotle a k nim připojená zařízení dosluhují. V roce 2021 musely být opakovaně zadávány opravy, které zejména v zimním období byly velmi naléhavé a v době pandemie významně zasáhly do provozních prostředků organizace. Organizaci byl zaslán investiční příspěvek s výše uvedeným účelem, v roce 2023 bude předloženo vyúčtování IA.

0046494 - Invest. dotace pro Nad. fond P. Novotného, Kavárna

Dotace byla využita pro vybudování tzv. "Kavárny života" v hematologické ambulanci 1. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. V čekárně ambulance byl vybudovaný barový pult s kávovarem a dalším příslušenstvím, kde bude pacientům připravována káva, čaj a drobná sladkost v podobě Marlenky, a tak jim bude příjemňován čas strávený při čekání na nepříjemná vyšetření, léčbu či zákroky. Projekt budou provozovat dobrovolníci, kteří vykonávají svou činnost na základě uzavřené příkazní smlouvy s nadačním fondem. Nadační fond má udělenou platnou akreditaci na dobrovolnickou činnost do roku 2025 a se Všeobecnou fakultní nemocnicí má uzavřenou smlouvu o spolupráci.

0046512 - PD – výjezd. stan. ZZS, 28. pluku - nová budova

Investiční akce byla schválena RHMP začátkem 8/2022. Následně bylo jednání z MČ Praha 11, kde odboru ZDR MMP byl představen jiný záměr s využitím pozemku ze strany MČ. Nyní probíhá příprava revokace materiálu do RHMP ohledně zrušení investiční akce. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0046562 - Invest. dotace na pořízení vybavení pro LPS

Fakultní nemocnice Bulovka provozuje stanoviště LPS v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost. Na základě předložené žádosti organizace žádala o příspěvek ve formě individuální investiční dotace na pořízení věcného vybavení čekáren LPS, tj. vyvolávacího systému. Cílem je zvýšení komfortu poskytované péče, a to zkvalitněním přístrojového a dalšího vybavení pro personál a také pacienty, kteří v čekárnách LPS tráví mnohdy i několik hodin.

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA

0045804 - Rek. stávajícího objektu na NDC Malešice

Akce dokončena. Dne 4. 4. 2022 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby. Ukončení díla a jeho předání se uskutečnilo. Investiční akce je ukončena a zhodnocení budovy je k 30.6.2022 převedeno do užívání.

CS A DD CH.MASARYKOVÉ

0046125 - Betonová dlažba a zábradlí

V roce 2022 nebyly čerpány finanční prostředky.

0046163 - Vybavení nábytkem – nové prostory (byty)

Investiční akce nebyla realizována z důvodu pozdního převzetí bytu pro rodinné skupiny. I doba dodání větších nábytkových souborů truhlářskými společnostmi nebyla v roce 2022 v souladu s plánem. Z důvodu časové tísně se organizace rozhodla zvolit jednotlivé drobné zakázky, které bude financovat z vlastního Fondu investic a realizovat je až v roce 2023.

DOMOV MAXOV

0046071 - Komplexní modulové zabezpečení EZS

Akce byla dokončena. Dokončení stavební části akce, nastavení sw pro čidla, kamery a zámky, předání EZS k užívání včetně dokumentace, ukončení fakturace akce za všechny objekty, ukončení plnění smlouvy na autorský dozor akce.

DOMOV SOC. SLUŽEB VLAŠSKÁ

0045816 - Rekonstrukce objektu Na Dlážděnce

Akce probíhá. Akce byla schválena v závěru roku 2020. V I. čtvrtletí 2022 bylo předáno staveniště, prováděny vyklízecí práce a bourání vnitřních prostor objektu. Stavební práce na akci probíhají dle harmonogramu prací. Byly provedeny následující náročné práce: přístavba výtahu, rozvod vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod a rozvod ústředního vytápění. Akce bude ukončena v I.Q 2023.

0045937 - Nákup mikrobusu - DSS Vlašská

Akce dokončena.

0046065 - Revitalizace zeleně ve stř. Dlážděnka

Akce pokračuje. Akce Revitalizace zeleně byla zahájena později s ohledem na probíhající stavební práce na Rekonstrukci objektu Na Dlážděnce. V současné době je akce ve vysokém stupni rozpracovanosti a očekává se její dokončení v 3-4/2023.

DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTIČKA

0045815 - Přestavba stávajícího objektu "Křižovatka"

Akce probíhá. Byly provedeny průzkumné a projektové práce jak pro účely stavebního povolení, tak pro realizaci vlastní stavby. V současné době probíhá příprava veřejné zakázky na výběr dodavatele stavebních prací.

0045942 - Nákup mikrobusu - Domov Zvíkovecká kytička

Akce dokončena.

DOZP KYTLICE

0045936 - Nákup mikrobusu - DOZP Kytlice

Akce dokončena.

DOZP Lochovice

0045940 - Nákup mikrobusu - DOZP Lochovice

Akce dokončena.

DOZP Sulická

0043702 - Pořízení přípojky nízkého napětí

Akce probíhá. Na začátku roku 2022 došlo k zavedení nové metodiky ze strany SPÚ. V návaznosti na tuto novou metodiku došlo k úpravě odsouhlasené smlouvy, která se tak musela znovu revidovat. Smluvní ujednání jsou nyní vyřešena, v současné době probíhá stavební řízení.

0045944 - Nákup mikrobusu - DOZP Sulická

Akce dokončena.

0046073 - Rekonstrukce kuchyně (stravovacího provozu)

Akce dokončena.

DS DOBŘICHOVICE

0042536 - Přístavba a rekonstrukce DS Dobřichovice

Akce probíhá. V současné době je vysoutěžen dodavatel stavby, technický dozor stavby a koordinátor BOZP stavby. Řeší se otázka přestěhování sociální služby do náhradní objektu.

DZR KRÁSNÁ LÍPA

0046075 - Rek. střešního pláště na budově P1

Akce dokončena.

DpS ZAHRADNÍ MĚSTO

0044009 - Rek. budovy B - provozně technická část

Akce probíhá. V roce 2022 došlo k zajištění kladných závazných rozhodnutí, stanovisek a vyjádření potřebných pro podání žádosti o vydání stavebního povolení a pro následné vydání stavebního povolení. Stavební činnosti byly povoleny 18.10.2022. Nyní organizace připravuje veřejnou zakázku pro výběr zhotovitele stavby a bude žádat o ponechání investičních prostředků za účelem dokončení stavby v roce 2023.

DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ

0044018 - Rekonstrukce pokojů

Akce byla dokončena. Dokončení prací na zbývajících jednotkách, převzetí díla, úhrada faktur - vyčerpáno v plné výši, zařazení do majetku.

0045289 - Rekonstrukce budov Šolínova

Akce probíhá. Byla ukončena a uhrazena první Výkonová fáze zpracování projektu. Dále celý Q probíhala pravidelná setkání pracovní skupiny s panem architektem, kde došlo k projednávání projektové studie. Byly objednány studie a posudky, které byly v předchozím Q definovány panem architektem (např. radonový a korozní průzkum, měření hluku a hluková studie, zaměření lokality apod.), část posudků byla již i zhotovena a předána. Zároveň bylo provedeno zabezpečení objektu systémem s napojením na pult centrální ochrany.

DpS HORTENZIE

0044520 - DS Hortenzie - venkovní úpravy

Akce probíhá. Tato investiční akce byla plánovaná na etapy. Realizace této akce byla od začátku roku 2021 ovlivněna pandemickou situací COVID-19, kdy vzhledem k vydaným vládním opatřením došlo v průběhu realizace stavebních prací k jejich přerušení, a tím došlo k pozdržení plánovaného průběhu. Do současné doby proběhlo výběrové řízení. Na začátku prosince 2022 byla podepsána smlouva o dílo se zhotovitelem a zahájeny stavební práce. Stavební práce pokračují dle harmonogramu.

0046070 - Rekonstrukce teras

Akce probíhá. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlou rekonstrukci, bylo nutné zpracovat náročnou projektovou dokumentaci. Jednotlivé díly jsou vyráběny na zakázku (na míru) a materiál byl v dané době nedostupný. Realizaci akce ovlivňují i klimatické podmínky. Akce bude pokračovat v roce 2023.

DpS HÁJE

0045429 - Rekonstrukce plynových kotlů v kotelně

Akce dokončena.

0045945 - Nákup mikrobusu - DS Háje

Akce dokončena.

0046068 - Rek. pokojů na odděleních A1 a A2

Akce probíhá. Nebyl schválený Záměr k zadání veřejné zakázky. Z tohoto důvodu nebyla zahájena výběrová řízení na zhotovitele stavební části a oddělené veřejné zakázky na zhotovitele interiérové části. V r. 2023 bude podána žádost o přesun (ponechání) nevyčerpaných finančních prostředků do r. 2023 a bude podána nová žádost o čerpání FI do částky celkových nákladů akce.

DpS NOVÁ SLUNEČNICE

0044332 - Náhradní zdroj el. energie

Akce dokončena.

DpS PYŠELY

0045941 - Nákup mikrobusu - DS Pyšely

Akce dokončena.

DpS ĎÁBLICE

0045431 - Rekonstrukce plynové kotelny a strojoven

Akce dokončena.

0045938 - Nákup mikrobusu - DS Ďáblice

Akce dokončena.

DĚTSKÉ CENTRUM PAPERSEK

0045147 - Nástavba pavilonu 4 ve středisku DAR

Akce probíhá. Stavba pokračuje dle aktualizovaného harmonogramu a je ve stavu finalizace (dokončení stavby je předpokládáno v cca 3-4/2023).

0045148 - Rekonstrukce vzduchotechniky středisko Dar

Akce dokončena.

ICOZP HORNÍ POUSTEVNA

0045939 - Nákup mikrobusu - ICOZP Horní Poustevna

Akce dokončena.

ICSS ODLOCHOVICE

0045440 - Restaurování kaple sv. Jana Nepomuckého

Akce probíhá. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele a byl vybrán zhotovitel. Smlouva o dílo byla uzavřena v červnu 2021. Je dokončen a předán hlavní oltář. Pokračují práce na ostatních částech mobiliáře.

0045943 - Nákup mikrobusu - ICSS Odlochovice

Akce dokončena.

METROPOLITNÍ ZDRAV. SERVIS

0046162 - Multifunkční tiskárna – velkokapacitní

Metropolitní zdravotnický servis nedisponuje jakýmkoliv výkonnějším zařízením. Jde o klíčové zařízení vzhledem k plánované agendě. Veřejná zakázka byla v pořádku zrealizována, Multifunkční tiskárna – velkokapacitní byla řádně zakoupena 30.8.2022 a uvedena do provozu v kanceláři organizace.

0046319 - GINIS Express SQL

Realizace přechodu současné verze GINIS na technologii SQL a provoz v prostřední MS Azure. Technologie databáze SQL umožňuje provoz na cloudové platformě Microsoft Azure. Cloudového prostředí Azure pro technologii Windows Virtual Desktop je koncipováno až pro přístup deseti osob. Organizace systém verze Ginis Express SQL řádně zaplatila a kompletně nainstalovala v 01/2022.

MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE P9

0046146 - Modernizace vrátnice

Vzhledem k modernizaci celé nemocnice je nutné také nainstalovat ve vrátnici požárně bezpečnostní technické zařízení, které nebylo možné v současné době realizovat. Komponenty mají dlouhé dodací termíny. Zároveň je nutné zajistit náhradní vchod přes podzemní podlaží. Tento vchod zatím nebyl zprovozněn vzhledem k plánované rekonstrukci podzemního podlaží. Realizace Modernizace vrátnice je plánována na rok 2023.

0046147 - Rekonstrukce okenních rámu

V průběhu roku 2022 organizace požádala o zrušení této akce a o převod finančních prostředků na akci Rekonstrukce podzemního podlaží. Na základě Usnesení RHMP č. 2293 ze dne 29.8.2022 a Rozpočtového opatření č. 5236 byla celá částka 3 mil. Kč převedena na akci 46148 Rekonstrukce podzemních podlaží.

0046148 - Rekonstrukce podzemních podlaží

Vzhledem k rozsahu prací na této investiční akci (zejména vzhledem ke splnění celkového požárně bezpečnostního řešení nemocnice) a dále v souvislosti s rostoucími cenami stavebních komodit bylo v průběhu roku 2022 požádáno o převod finančních prostředků z akce Rekonstrukce okenních rámců (zrušená akce) na tuto akci ve výši 3 mil. Kč a dále o uvolnění 1,1 mil. Kč z investičního fondu organizace. Na základě Usnesení RHMP č. 2293 ze dne 29.8.2022 a Rozpočtového opatření č. 5236 byla převedena částka 3 mil. Kč z akce Rekonstrukce okenních rámců na tuto akci. Na základě Usnesení RHMP č. 2792 ze dne 30.10.2018 bylo schváleno použití finančních prostředků fondu investic organizace na tuto akci ve výši 1,1 mil. Kč. Vzhledem k nutnosti zajištění všech přípravných prací a dodávek nutných komponentů k realizaci této rekonstrukce dochází k posunu této akce na rok 2023.

MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA

0043377 - Zřízení centrální šatny zaměstnanců 2x

Na tuto investiční akci bylo v letech 2018 až 2020 schváleno a poskytnuto z investičního příspěvku 600 000,00 Kč. V roce 2020 byla uhrazena studie na rekonstrukci technického zázemí 1.PP a 1.NP budovy MPP. V roce 2021 proběhla VZ na zpracování projektové dokumentace a byl vybrán dodavatel stavby. V současné době je projektová dokumentace včetně právních služeb zpracována a byla uhrazena v celkové výši 355 618,70 Kč. Investiční akce je tedy ukončena.

Na uvedenou investiční akci navazuje investiční akce 46154 Zřízení centrální šatny zaměstnanců 2x – II. část s rozpočtem 4 840 000,00 Kč. V letošním roce bylo požádáno o navýšení finančních prostředků na realizaci investiční akce na celkovou částku 8 712 000,00 Kč.

0045164 – Trafo

Tuto investiční akci je možno zrealizovat pouze v období letních prázdnin, protože je nutné odpojit veškeré příklady elektrické energie, a to řádově na několik dnů. V minulých letech nebylo možné tuto investiční akci realizovat z důvodu vytíženosti pracovníků MPP v souvislosti s činnostmi spojenými s pandemií Covid – 19, dlouhých dodacích lhůt a výrazného cenového nárůstu komponentů, a tudíž žádné nabídky ze stran dodavatelů. Realizace akce je opět plánována na rok 2023.

0045166 - Výměna vodovodních stoupaček na MPP

Jednalo se o nutnou výměnu vodovodního potrubí. Páteří rozvody byly z velké části původní (některé ještě dokonce v olověném provedení). Trubky byly již značně zarostlé a také docházelo k poruchám těchto rozvodů. Ve vyšších podlažích budovy byl problém se zásobováním vodou. Investiční akce v současné době probíhá. Je zpracována projektová dokumentace. V roce 2021 byl vybrán dodavatel stavby, bohužel z důvodu nesolventnosti byl s ním smluvní vztah ukončen. Samotná realizace akce byla naplánována v roce 2022.

0045167 - Zřízení centrálního shromaždiště odpadu

Organizace nutně potřebuje vytvořit potřebný prostor pro dočasné ukládání odpadu. V rámci této akce byla zpracována a uhrazena studie na úpravu technického zázemí 1.PP a 1.NP budovy MPP. V roce 2021 byl vybrán dodavatel projektové dokumentace. V roce 2022 byla zpracována projektová dokumentace pro povolení stavby a prováděcí projektová dokumentace a tato část akce tím ukončena.

0045600 - Elektrická polohovací lehátka pro rehabilitaci 3ks

V roce 2021 byl poskytnut na tuto investiční akci zřizovatelem příspěvek. Dodání elektrických polohovacích lehátek proběhlo v roce 2022. Akce byla ukončena.

0046149 - Výměna rozvaděčů na 4. a 5. patře

Jedná se o pokračování postupné obnovy elektroinstalace v budově MPP, kdy je potřeba vyměnit především jističí a ovládací prvky elektrických rozvodů, které jsou již dožilé a morálně zastaralé (70. a 80. léta minulého století). Investiční akce bude realizována na 4. a 5. patře budovy MPP. 43269 Rozvodné skříně – 3. a 6. patro polikliniky. V letošním roce se připravuje výběrové řízení na dodavatele elektromontážních prací.

0046150 - Vybudování technického zázemí včetně výtahu

Tato investiční akce souvisí s celkovou přestavbou suterénních prostor budovy (centrální šatny). V této souvislosti je také nutné nově vybudovat skladové prostory, prostor dílny a částečně i shromaždiště odpadů. Součástí této investiční akce bude i vybudování nového osobo nákladního výtahu pro zajištění přepravy materiálů mezi úrovní ulice a suterénem budovy.

U projektové dokumentace došlo ke sloučení s investiční akcí 46154 Zřízení centrální šatny zaměstnanců 2x. Samotná realizace i její dofinancování, o které bylo v letošním roce již požádáno, proběhne také současně s touto akcí. Finanční prostředky na investiční akci 46150 Vybudování technického zázemí včetně výtahu tak nebudou pravděpodobně využity.

0046151 - Obnova zálohovacího serveru

Obnova zálohovacího systému, který je v MPP v provozu již přes 5 let. Tento systém slouží k uchování dat z MPP a PZS. Odkládaním této investiční akce MPP již riskuje ztrátu dat, která jsou pro ni životně důležitá. Akce nyní probíhá, byly uhrazeny právní služby na výběrové řízení dodavatele.

0046152 - Obnova síťového řízení

Aktuální obnova síťového zařízení má zajistit náhradu 10 let starého řešení, které je v současné době morálně zastaralé, nevychází na něj bezpečnostní aktualizace a MPP se tím stává zranitelná z pohledu kyberbezpečnosti. Akce nyní probíhá, byly uhrazeny právní služby na výběrové řízení dodavatele.

0046153 - Elektronická podpisová kniha a modul objednávky

Tato investiční akce obsahuje pořízení 25 licencí pro požadavky jednotlivých středisek v modulu objednávky, 5 licencí pro elektronickou podpisovou knihu, proškolení pracovníků, konzultace a nastavení systému (okruhů) dle požadavků jednotlivých středisek. V modulu objednávky není momentálně k dispozici doklad typu „Žádanka“, bude nahrazen zvláštní řadou objednávek. MPP by chtěla začít implementovat tuto novou agendu v 2. Q 2022. Realizace akce byla z důvodu navýšení její hodnoty pozastavena do doby schválení jejího dofinancování z FI MPP.

0046154 - Zřízení centrální šatny zaměstnanců 2x – II. část

V současné době MPP nedisponuje žádnými prostory, které jsou vhodné k převlékání zaměstnanců a jsou v souladu s požadovanými hygienickými předpisy. MPP je opakovaně tento stav vytýkán pracovníkem BOZP. Z tohoto důvodu je nutná realizace investiční akce vybudování prostoru pro převlékání zaměstnanců. MPP má na tuto investiční akci v rozpočtu od MHMP k dispozici finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na úhradu projektové dokumentace, která navazuje na dispoziční studii z roku

2020 a je vydáno stavební povolení a na zajištění stavebního dozoru akce. Centrální šatna zaměstnanců vznikne ze suterénních prostor budovy MPP.

Projektová dokumentace byla již zpracována a uhrazena pod číslem investiční akce 43377 Zřízení centrální šatny zaměstnanců 2x. Akce bude sloučena s investiční akcí 46150 Vybudování technického zázemí včetně výtahu a bylo požádáno o její dofinancování ve výši 3 872 000Kč na celkovou částku 8 712 000Kč.

0046155 - Rekonstrukce ležatých vodovodních rozvodů

Jedná se o dokončení investiční akce z roku 2021, kdy byla provedena pouze instalace nových stoupacích vedení. V rámci tohoto dokončení budou v roce 2022 instalovány ležaté rozvody v jednotlivých patrech budovy a osazeny nové zařizovací předměty. Akce nyní probíhá, byly uhrazeny právní služby na výběrové řízení dodavatele.

ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP

0043538 - Nákup sanitních vozidel RZP

V roce 2018 byla realizována dodávka 30-ti sanitních vozů RZP. Vzhledem k neplnění dodávek ze strany dodavatele, se realizace protáhla do 1. čtvrtletí roku 2019. Na těchto 30 vozidel jsme obdrželi od MHMP investiční příspěvek v celkové výši 142 000 tis. Kč. Čerpáno bylo celkem 121 960,5 tis. Kč, z toho investiční příspěvek byl 121 937,5 tis. Kč a 23 tis. Kč bylo použito z vlastního investičního fondu. Vratka investičního příspěvku, která byla vrácena v roce 2020 z této části akce, činila 20 062,5 tis. Kč.

Pro roky 2019 a 2020 bylo původně, dle plánu obnovy vozového parku, která byla schválena Koncepcí rozvoje ZZS HMP (schválena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 35/45 ze dne 22. 3. 2018), plánován nákup vždy 15-ti vozidel v každém roce. Díky upřesňování technické specifikace došlo k posunu realizace veřejné zakázky do roku 2020. Avšak vlivem krizové situace spojené s epidemií COVID-19 a situací na trhu, která ovlivnila průběh výběrového řízení na nákup vozidel, došlo při výběru dodavatele k časovému posunu. Dodavatel byl vybrán v roce 2022 a došlo k objednání všech 30-ti ks vozidel. Celková cena za dodávku těchto vozidel činí 155 324 tis. Kč. Náklady za externí administraci zakázky díky opakování výběrového řízení se v současnosti dostaly na částku 154 tis. Kč, které jsou nedílnou součástí pořizované investice. Celková částka za tuto část akce tedy činí 155 478 tis. Kč. Nákup všech 30-ti vozidel proběhne v roce 2023.

0043971 - Rekonstrukce budovy Nádražní

Plánovaná investice „Rekonstrukce budovy Nádražní“ řešila jednak opravy nezbytné pro udržení této budovy v provozuschopném stavu a dále vybudování pracoviště pro čištění ambulantních prostorů sanitních vozů RZP včetně potřebného zázemí pro zaměstnance. Původní předpokládané náklady byly počítány včetně projektové a inženýrské činnosti 9,1 mil. Kč včetně DPH. Během roku 2017 došlo k projednávání možného umístění ZZS HMP do nové administrativní budovy, a to včetně provozu dopravního oddělení. Z tohoto důvodu byla realizace této investice pozdržena a počítali jsme s tím, že dojde k úpravě celkového investičního záměru. ZZS HMP čekala na finální rozhodnutí o skutečné realizaci dostavby objektu Palmovka tak, aby bylo možno projektované investice přehodnotit dle aktuální reálné potřeby. Přišlo však rozhodnutí o tom, že umístění administrativní budovy v této budově nebude. Tím se celá realizace rekonstrukce budovy Nádražní posunula v roce 2020 opět na začátek.

V roce 2019 se zrealizovala nezbytná rekonstrukce kotelny v celkové částce 1 137,3 tis. Kč včetně dokumentace k této části rekonstrukce. Kotelna byla do provozu uvedena v roce 2019.

V roce 2020 bylo provedeno nové vyhodnocení potřeb a využití objektu. Byla zpracována nová studie, která rekonstrukci objektu rozděluje do dvou etap. Po rozpracování dokumentace a zjištění stavu věcí (Stavebně-technický průzkum), dodavatel projektové dokumentace zpřesnil odhad první etapy stavby na celkových 37 726 tis. Kč. Z této částky vycházel odhad nákladů pro rok 2021 a následující.

V letech 2020 a 2021 po zpřesnění požadavků byla k první etapě pořízena dokumentace v celkové hodnotě 1 125,8 tis. Kč.

Vzhledem k růstu cen v roce 2022 byla pro potřeby stanovení ceny pro výběr dodavatele stavby provedena revize cenových položek rozpočtu stavby. Původní předpokládaná cena za první etapu stavby byla navýšena na částku 53 869,4 tis. Kč.

Druhá etapa, která měla proběhnout jako samostatná investiční akce a nebyla zahrnuta v rozpočtech investiční akce číslo 0043971, bude z důvodu redislokace dopravního oddělení zajištěna realizací jedním dodavatelem společně s první etapou.

Předpokládané náklady na projekt pro druhou etapu jsou ve výši 1 500 tis. Kč a na stavbu 30 250 tis. Kč. Pro obě etapy stavby je předpokládán technický dozor investora v celkové výši 1 400 tis. Kč.

Celkové náklady na investiční akci po připojení druhé etapy a aktualizace cen pro první etapu stavby činí 89 310 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo celkem rozpočtově kryto 39 996 tis. Kč. Z toho 11 840 tis. Kč převedeno z roku 2021 v rámci finančního vypořádání, 25 880 tis. Kč ze schváleného rozpočtu na rok 2022, čerpání minulých let z investičního příspěvku částka 2 216 tis. Kč a čerpání vlastních prostředků 60 tis. Kč. V letošním roce bylo čerpáno 47 tis. Kč za doprojektování statického řešení stavby a aktualizaci cen položek stavby první etapy. V současné době probíhá výběrové řízení na výběr technického dozoru. Následně proběhne výběr dodavatele stavby. Realizace stavby bude probíhat v roce 2023 a v prvním čtvrtletí roku 2024, kdy by měla být rekonstrukce dokončena.

0045595 - Rekonstrukce ZOS

Rekonstrukcí Zdravotnického operačního střediska (ZOS) Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, včetně zajištění přechodného umístění ZOS, stavebních úprav, obnovení souvisejícího vybavení, technologií a služeb, dojde k efektivnějšímu fungování ZOS. Akce započala v roce 2021, zadáním studie proveditelnosti a dokončena by měla být v roce 2024.

Předmětem investiční akce je:

1. Realizace stavebních úprav (včetně elektro) na stávajícím pracovišti ZOS.
2. Zajištění modernizace provozních technologií, aplikačního SW a komunikačních technologií na ZOS v rámci revitalizace pracoviště.
3. Dodávka HW, systémového SW, nezbytných licencí a implementace do prostředí ZZS.
4. Funkční úpravy aplikačního SW a komunikačních technologií a implementace do prostředí ZZS.
5. Projektové řízení, dokumentace.

Projekt bude v daném rozsahu realizován ve spolupráci ZZS jako objednatele a více dodavatelů, kteří dodají svá plnění (technologie a stavební práce).

V rámci zpracované studie proveditelnosti byly určeny odhady cen jednotlivých částí rekonstrukce ZOS. Celková částka investiční akce, která se skládá z nákupu technologií, stavebních úprav a zpracování dokumentace, činila 36 514 tis. Kč. Po aktualizaci při zpracování podkladů pro výběr dodavatele, která vycházela ze zpracované studie proveditelnosti, byla technologická část navýšena na částku 36 300 tis. Kč. Stavební úpravy jsou odhadnuty na částku 9 680 tis. Kč. V roce 2021 a 2022 byla zpracována studie proveditelnosti v celkové částce 1 506 tis. Kč. Celkové předpokládané náklady jsou ve výši 47 486 tis. Kč.

V roce 2022 byla hrazená studie proveditelnosti a technologické zařízení.

0046339 - Revitalizace modulu pro HN GOLEM

Cílem byla revitalizace modulu pro hromadná neštěstí GOLEM, který je v provozu již více než 12 let. Součástí revitalizace modulu je např. úprava čelních stěn trelážních pracovišť, klimatizační jednotky pro tato pracoviště, rekonstrukce vnitřního a vnějšího osvětlení, úprava rozvodů instalací a jejich modernizace, modernizace výpočetních technologií atd. Závazný finanční ukazatel činí 3 750 000,- Kč. S ohledem na složitost realizace, náročnost specifikací a termínům veřejné zakázky se nepodařilo v roce 2019 veřejnou zakázku realizovat a předpokládali jsme realizaci v roce 2020. Vzhledem ke krizovému stavu souvisejícímu s výskytem nového typu koronaviru a pandemie onemocnění COVID – 19 však nebylo v letech 2020 a 2021 možné vyřadit modul pro HN z provozu. Modul byl vyčleněn jako prostředek k posílení zdravotnických zařízení na území hlavního města Prahy. Na základě naší žádosti byla realizace této akce přesunuta na rok 2022, kdy byla akce úspěšně dokončena. Konečná cena akce byla 3 743 257,94 Kč. Doklady pro závěrečné vyhodnocení akce naše organizace předložila 30. 8. 2022. Dopisem č.j. MZDR 35661/2019-18/EFI-1488 ze dne 12. 10. 2022 jsme pak obdrželi rozhodnutí, že závěrečné vyhodnocení bylo ukončeno bez připomínek.

0046400 - Terénní velkokapacitní vozidlo pro MU a KS

Radou hlavního města Prahy byl Usnesením č. 576 ze dne 21.03.2022 uložen úkol, zajistit finanční prostředky na pořízení speciální techniky, která bude náhradou za vozidlo Atego – DAKAR, jež bylo využito pro řešení zdravotních následků války na Ukrajině. Investiční příspěvek byl schválen ve výši 10 000 tis. Kč na pořízení „Terénního velkokapacitního vozidla pro MU a KS“.

Vozidlo bude disponovat terénním nákladním podvozkem se dvěma nápravami a zdravotnickou nástavbou s transportní kapacitou 8 ležících a minimálně 5 sedících pacientů. Využívání velkokapacitních vozidel zvyšuje efektivitu nasazení ZZS, jako základní složky IZS, při realizaci odsunu během mimořádných událostí. Velikost vozidla je uzpůsobena též zásahům v centru metropole s výhodou možnosti realizace výjezdu v terénních podmínkách na její periferii. Vzhledem k technologickému pokroku bude vybaveno moderními prvky řízení a sledování, dále osvětlovacími systémy a též vyššími ochrannými prvky osádky. Osazení vozidla umožňuje zásahy v rámci mezikrajské spolupráce na základě platných smluv, a to především při mimořádných událostech s hromadným postižením osob v plné kompatibilitě se spolupracujícími organizacemi. Vzhledem k velice dobré zkušenosti s využíváním obdobné techniky v předchozích 11 letech je v zájmu hl. m. Prahy, jeho obyvatel a návštěvníků, aby byla tato zkušenost technologicky dále rozvíjena.

Specifickou výbavou bude větší objem medicínálních plynů, což umožní zásahy u požárů obytných budov, kdy v interiéru vozidla bude možné poskytovat hromadnou kyslíkovou terapii. Dále bude vybaveno léky a zdravotnickým materiálem, výstražným zvukovým a rozhlasovým zařízením a prostředky na řešení mimořádných událostí a krizových situací.

Pořizovaný prostředek nebude používán v běžném provozu, ale bude připraven k použití v případě řešení mimořádné události nebo krizové situace.

V současné době probíhá výroba vozidla, která potrvá do roku 2024.

0046673 - Vozidla RZP s vestavbou - 2ks

Radou hlavního města Prahy bylo Usnesením č. 2704 ze dne 10.10.2022 uložen úkol, zajistit finanční prostředky na pořízení speciální techniky, která bude náhradou za speciální vozidla, jež byly využity pro řešení zdravotních následků války na Ukrajině. Na 2 vozidla RZP s vestavbou byl uvolněn investiční příspěvek ve výši 7 200 tis. Kč. V současné době probíhá výběrové řízení. Realizace nákupu by měla proběhnout v roce 2023.

0046674 - Vozidlo pro inspektora a vedoucího složky IZS

Radou hlavního města Prahy bylo Usnesením č. 2704 ze dne 10.10.2022 uložen úkol, zajistit finanční prostředky na pořízení speciální techniky, která bude náhradou za speciální vozidla, jež byly využity pro řešení zdravotních následků války na Ukrajině. Na vozidlo inspektora a vedoucího složky IZS byl uvolněn investiční příspěvek ve výši 960 tis. Kč. Organizace bude ze svého investičního fondu hradit zbylou část ve výši 2 640 tis. Kč.

0046675 - Multifunkční hala

Radou hlavního města Prahy bylo Usnesením č. 2704 ze dne 10.10.2022 uložen úkol, zajistit finanční prostředky na pořízení nové Multifunkční haly.

ZZS HMP disponuje Multifunkční nafukovací halou, která byla pořízena v roce 2020. Od doby pořízení byla v trvalém nasazení v průběhu pandemie onemocnění COVID 19. Ihned po uvolnění z nasazení ve prospěch organizace byla zapůjčena jako sociální zázemí do stanového uprchlického městečka, kde byla více než intenzivně užívána, čímž došlo k jejímu trvalému poškození, které bude znemožňovat dlouhodobé nasazení. Na pořízení nové Multifunkční haly byl uvolněn investiční příspěvek ve výši 1 340 tis. Kč. Multifunkční hala byla v roce 2022 pořízena v částce 1 304,5 tis. Kč. Zbylé prostředky budou v rámci finančního vypořádání vráceny.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2022 v tis. Kč

Kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch												
Odbor / organizace		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Císlo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2021	RS		RU	čerpání	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2022	zdroje PO 1.1.-31.12.2022	Učetní opravy DEL	Zbývá z CNA celkem
				rok 2022								
Správce: 0007 - MgA. Hana Třeštková												
MHMP - INV	0041176	Rekon. Šlechtovy restaurace	290 000,00	219 132,28	40 000,00	40 000,00	6 006,88	15,02			0,00	30 867,72
MHMP - KUC	0044434	Pražská turistická karta	30 000,00	10 892,90	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00			0,00	17 907,10
MHMP - KUC	0045980	Rezerva kap. 0662 v 2022	15 000,00	0,00	10 000,00	1,70	0,00	0,00			0,00	14 998,30
MHMP - KUC	0045981	Investiční granty v oblasti kultury 2022	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - KUC	0046367	Licence na pořízení fotografií	96,80	0,00	0,00	96,80	96,80	100,00			0,00	0,00
MHMP - KUC	2802048	VISITIS - Inovativní řešení managemer	2 613,60	0,00	0,00	2 613,60	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - KUC	2822285	EVALUART - inovativní nástroj pro k	2 526,40	0,00	0,00	2 526,40	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - KUC	2822286	MAP K2O - inovativní datový nástroj p	2 424,80	0,00	0,00	2 424,80	0,00	0,00			0,00	0,00
DIVADLO NA VINOHRADEC	0043429	Modernizace zařízení scénické divade	300 000,00	9 297,75	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	3 634,99	0,00	281 067,26
DIVADLO NA VINOHRADEC	0044044	Celková rekonstrukce budovy DnV	700 000,00	17 191,04	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	34 640,41	10 808,96	0,00	632 000,00
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ	0046671	Duhový přechod	106,50	0,00	0,00	106,50	106,50	100,00	106,48	0,00	0,00	0,00
DIVADLO V DLOUHÉ	0046302	Pořízení projektorů	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	872,32	0,00	627,69
DIVADLO V DLOUHÉ	0046653	Doplnění inspicie - 2 stanice	150,00	0,00	0,00	140,00	140,00	100,00	139,97	0,00	0,00	10,00
DIVADLO V DLOUHÉ	0046654	Vykrytí jeviště	300,00	0,00	0,00	250,00	250,00	100,00	250,00	4,71	0,00	45,30
DIVADLO V DLOUHÉ	0046655	Výměna odposlechů	500,00	0,00	0,00	460,00	460,00	100,00	459,80	0,00	0,00	40,00
DIVADLO V DLOUHÉ	0046656	Nákup sledovacích LED reflektorů	750,00	0,00	0,00	700,00	700,00	100,00	673,01	0,00	0,00	50,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0041590	Revit. Colloredo-Mansfeld, paláce	850 000,00	21 889,11	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	3 325,29	0,00	804 785,60
GALERIE HL.M.PRAHY	0042153	Rek. Hospodářských budov-Troj.záme	95 500,00	15 096,78	1 650,00	1 650,00	1 650,00	100,00	1 650,00	39,73	0,00	78 713,50
GALERIE HL.M.PRAHY	0042879	Obnova terasových zdí - Trojský záme	15 000,00	12 083,94	0,00	0,00	0,00	***	0,00	341,53	0,00	2 574,53
GALERIE HL.M.PRAHY	0044048	Rek.a restaurování pomníků a veřejný	40 000,00	16 786,63	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00	2 168,86	1 012,18	0,00	16 701,19
GALERIE HL.M.PRAHY	0045171	Rekonstrukce areálu Bouchalka	195 000,00	8 264,88	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	5 196,16	0,00	151 538,96
GALERIE HL.M.PRAHY	0045205	Obnova osvětlení výstavních prostor d	10 000,00	49,61	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 950,39	0,00	8 000,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0045361	Obnova kamen.soklu a vstup.portálu -	6 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	3 026,79	0,00	0,00	2 500,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0045363	Obnova střešního pláště Trojského zá	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	4 119,20	0,00	0,00	0,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0045982	Akviziční činnost v 2022 - nákup výtva	7 004,75	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	4,75	0,00	0,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0045983	Rekonstrukce ateliéru Hany Wichterlo	11 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	215,45	0,00	0,00	3 000,00
HVĚZDARNA A PLANETÁRIUM	0046394	Nový projekční systém pro Planetáriu	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00	416,34	0,00	0,00	0,00
MINOR	0046343	Výměna jevištních motorových tahů	5 300,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	1 922,35	0,00	377,65
MINOR	0046672	Pořízení klimatizačních jednotek	200,00	0,00	0,00	140,00	140,00	100,00	133,10	0,00	0,00	60,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	0007778	Rek.a obn. hl.budovy a výst.nové	662 000,00	136 229,55	91 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00	69 262,33	20 340,24	0,00	414 430,21
MUZEUM HL.M. PRAHY	0043432	Rek. Domu U Zlatého prstenu	204 300,00	4 384,12	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 140,19	0,00	197 775,69
MUZEUM HL.M. PRAHY	0045984	Expozice v hlavní budově muzea	74 500,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00	1 057,50	0,00	0,00	72 200,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	0045987	Expozice v Paláci Clam-Gallas	47 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAHY	0046395	Zájezdový zvukový pult pro divadlo A	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00	1 793,83	0,00	0,00	0,00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0004246	Rek. a modernizace ústředí MK	99 425,57	95 798,19	3 466,00	3 466,00	3 466,00	100,00	2 193,32	0,00	0,00	161,38
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0011132	NF-Virtuální model ústřední budovy M	3 990,00	0,00	0,00	2 392,00	2 392,00	100,00	65,25	9,21	0,00	1 588,80
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0041429	Výstava knihovny	226 000,00	10 784,86	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	51 855,38	14 380,13	0,00	110 835,01
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0042799	Inovace prostor -komunit.,vzděl.a pob	5 630,00	2 700,41	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 502,55	0,00	1 427,03
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0046368	Sál Žatecká - studie proveditelnosti	605,00	0,00	0,00	605,00	605,00	100,00	363,00	0,00	0,00	0,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2022 v tis. Kč

Kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch												
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2021	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2022	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2022	zdroje PO 1.1.-31.12.2022	Učetní opravy DEL	Zbývá z CNA celkem
					rok 2022							
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PR	0046397	Komunitní centrum na kolech	8 200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	54,20	0,00	0,00	8 000,00
SYMFONICKÝ ORCHESTR H	0045989	Obnova a dopl.tech.vybavení kostela	10 000,00	0,00	1 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00	3 595,54	0,00	0,00	6 000,00
Správce: 0007 - MgA. Hana Třeštíková celkem			4 200 423,42	580 582,06	391 616,00	651 572,80	608 813,18	93,44	188 239,75	67 485,66	0,00	2 900 782,91
Správce: 0009 - JUDr. Hana Kordová Marvanová												
MHMP - PRI	0046261	Stálá expozice Muzea paměti XX. stolé	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Správce: 0009 - JUDr. Hana Kordová Marvanová celkem			10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.												
MHMP - OPP	0046563	Videoprezentace projektu Baba	450,00	0,00	0,00	450,00	431,24	95,83			0,00	0,00
Správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc. celkem			450,00	0,00	0,00	450,00	431,24	95,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Správce: 013 - Pavel Vyhnaněk, M.A.												
MHMP - HOM	0040774	Areál Výstaviště	1 971 160,00	869 962,40	496 555,00	496 555,00	160 758,65	32,37			0,00	604 642,60
MHMP - INV	0045029	Rek. a dost. Průmyslového paláce	3 400 000,00	3 823,52	750 000,00	1 305 854,00	246 868,05	18,90			0,00	2 090 322,48
Správce: 013 - Pavel Vyhnaněk, M.A. celkem			5 371 160,00	873 785,92	1 246 555,00	1 802 409,00	407 626,70	22,62	0,00	0,00	0,00	2 694 965,08
Celkem akce MC					0,00	46 877,90	46 877,89	100,00				
Celkem			9 582 533,42	1 454 367,98	1 648 671,00	2 511 809,70	1 063 749,01	42,35	188 239,75	67 485,66	0,00	5 595 747,99

Pozn.: Hodnoty čerpání VHMP v případě PO HMP představují objem načerpaného investičního transferu do fondu investic PO HMP, nikoliv čerpání v rámci hospodaření vlastní PO HMP.

KAPITOLA 06 – KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

MHMP - INV

0041176 - Rekon. Šlechtovy restaurace

Jedná se o kompletní rekonstrukci památkově chráněné Šlechtovy restaurace situované v parku Stromovka v lokalitě Městské části Praha 7 a dostavbu dnes již nedochovaných částí, pokud možno v jejich původním půdoryse i vzhledu. Přístavby, které se nachází mimo původní půdorysnou stopu jsou navrženy jako novodobé, ale s použitím původních materiálů. Dochované původní prvky byly obnoveny restaurátorsky. První část rekonstrukce Šlechtovy restaurace (historická část) byla zkolaudována v 10/2022. Druhá část rekonstrukce Šlechtovy restaurace (dokončení přístaveb – gastro) bude pokračovat po schválení záměrového tisku a výběru zhotovitele stavby.

V roce 2022 byly odstraněny všechny reklamační závady. Byla provedena demontáž stávajících světel na terase Šlechtovy restaurace a montáž nových světel (dle požadavku památkové péče). Dále byly dokončeny práce na zastřešení zadního traktu Šlechtovy restaurace a havarijního žlabu. Bylo provedeno 2x ošetření porostu svahu nad Šlechtovou restaurací. Probíhá inženýrská činnost pro sloučené řízení (územní rozhodnutí a změna stavby před dokončením). Žádost byla podána 12/2022. Probíhá odsouhlasení záměru 2. části rekonstrukce Šlechtovy restaurace. Finanční prostředky byly čerpány provedené stavební práce, technický dozor stavebníka.

0045029 - Rek. a dost. Průmyslového paláce

Předmětem akce je celková rekonstrukce Průmyslového paláce v areálu Výstaviště a dostavba jeho levého křídla. Návrh počítá s vytvořením tvarové repliky původního levého křídla zničeného požárem, včetně zopakování pohledových prvků zaniklé části. Nově bude levé křídlo podsklepeno. Stavebně bude objekt splňovat současné požadavky na celoroční provoz multifunkční haly pro pořádání veletrhů, výstav, prezentací, sjezdů, kulturních vystoupení, projekcí apod.

V roce 2022 INV MHMP zajistil zahájení výstavby, byly uhrazeny stavební práce včetně výkonu autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka.

KUC MHMP

0044434 - Pražská turistická karta

Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0045980 - Rezerva kap. 0662 v 2022

V rámci schváleného rozpočtu bylo alokováno na tuto akci 10 000 tis. Kč. Vyčerpáno bylo celkem 9 998,3 tis. Kč. Z rezervy byly financovány IA, u nichž vznikla potřeba finančních prostředků (dále jen „FP“) v průběhu roku a byly dofinancovány důležité akce (event. jiné účely), kterým se nedostávaly prostředky při jejich realizaci, náklady při odstraňování havárií vzniklých v roce 2022.

0045981 - Investiční granty v oblasti kultury 2022

V roce 2022 byly schváleny jednoleté investiční granty do 200 tis. Kč v celkové hodnotě 800 tis. Kč. Konkrétně 200 tis. Kč na projekt „Technické zabezpečení a dovybavení lodi Tajemství“ pro Divadlo Bratří Formanů. Dále 120 tis. Kč na projekt „Akustické řešení sálu

Divadla X10“ pro Divadlo X10 z. s. Dále 200 tis. na projekt „Investiční grant na zvuk“ pro ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. Dále 80 tis. Kč na projekt „Technologická inovace prezentace Modelu Prahy v Kr.“ pro Ústav modelů ve vzdělávání a 200 tis. Kč na projekt „Vzlet 2022 - světelné vybavení“ pro společnost Ústředna, s.r.o.

Dále byly schváleny jednoleté investiční granty nad 200 tis. Kč v celkové hodnotě 700 tis. Kč, z toho 350 tis. Kč na projekt „Snížení nákladů na reprízy i nové inscenace Farmy v jeskyni“ pro Farma v jeskyni z.s. a 350 tis. Kč Divadlo Bravol – investiční dotace pro United Arts & Co. z.s.

0046367 - Licence na pořízení fotografií

Licence na pořízení fotografií byla zakoupena v červnu 2022.

2802048 - VISITIS - Inovativní řešení managementu udržitelné

Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

2822285 - EVALUART - inovativní nástroj pro komplexní eval

Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

2822286 - MAP K2O - inovativní datový nástroj pro efektivní

Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

DIVADLO NA VINOHRADĚCH

0043429 - Modernizace zařízení scénické divadel.techniky

V roce 2022 byla akce pozastavena čekáním na rozhodnutí MHMP o finančních zdrojích akce a schválení rozsahu rekonstrukce budovy. Je dokončen prováděcí projekt vč. stavebního povolení. Je navrhováno ponechání investičních prostředků do roku 2023 na uskutečnění veřejné zakázky na zhotovitele a na zálohy na výrobu technologií.

0044044 - Celková rekonstrukce budovy DnV

V roce 2022 byla akce pozastavena čekáním na rozhodnutí MHMP o finančních zdrojích akce a schválení rozsahu rekonstrukce budovy. Je dokončen prováděcí projekt vč. stavebního povolení. Je navrhováno ponechání investičních prostředků do roku 2023 na přípravu výběrových řízení, úhradu nákladů na správce stavby, stěhování a přípravné stavební práce.

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ

0046671 - Duhový přechod

Investice byla realizována a vyčerpána.

DIVADLO V DLOUHÉ

0046302 - Pořízení projektorů

V rámci investiční akce byly pořízeny nové projektory včetně objektivů. Bylo dosaženo úspory díky příznivé nabídkové ceně a individuální slevou dodavatele.

0046653 - Doplnění inspicie - 2 stanice

V rámci investiční akce byly pořízeny dvě větší stanice: jednu pro inspicienta, druhou jako poziční, včetně kabeláže. Investice byla realizována a vyčerpána.

0046654 - Vykrytí jeviště

V rámci investiční akce bylo pořízeno sametové vykrytí jeviště, které je tvořeno minimálně 10 ks jednotlivých šál a horizont. Investice byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu.

0046655 - Výměna odposlechů

V rámci investiční akce byla realizována výměna nejporuchovějších odposlechových reproduktorů. Investice byla realizována a vyčerpána.

0046656 - Nákup sledovacích LED reflektorů

V rámci investiční akce byly pořízeny 4 ks sledovacích LED reflektorů pro různé vzdálenosti. 2 jsou pro celé divadlo a 2 pro nejbližší vzdálenost. Investiční akce byla realizována a vyčerpána.

GALERIE HL.M.PRAHY

0041590 - Revit. Colloredo-Mansfeld. Paláce

Byla provedena I. etapa restaurátorských prací na fresce tanečního sálu, základní očištění a zpevnění, příprava k vybudování podpurné konstrukce nutné k rekonstrukci krovů a střešního pláště paláce. Nyní probíhá opakované výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, zahájení stavební části rekonstrukce je plánována na duben 2023, doba provádění je odhadována na 2,5 roku.

0042153 - Rek. Hospodářských budov-Troj.zámek

V roce 2022 byly finanční prostředky použity na obnovu vnitřních zasolených degradovaných omítkových vrstev konírny a přípravu restaurování nástropní malířské výzdoby. Investiční akce byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu.

0042879 - Obnova terasových zdí - Trojský zámek

Terasové zdi jsou opěrné zdivo, které drží v areálu Trojského zámku vrstvu horního parteru mezi francouzskou zahradou a štěpnicí. V roce 2022 pokračovaly práce na poslední etapě – východní terasové zdi. Byly provedeny zemní práce a izolace proti vlhkosti, závěrem roku byly venkovní práce dokončeny. Investiční akce byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu.

0044048 - Rek.a restaurování pomníků a veřejných plastik

V roce 2022 byly provedeny rekonstrukční a restaurátorské práce na pomnících a veřejných plastikách ve správě GHMP: VP-0253 Restaurování, rekonstrukce a kopie sv. Jana Nepomuckého s výklenkem; VP-0251 a VP-0252 – sousoší mužů s býky před Pražskou tržnicí na Praze 7; VP-0099 Karolína Světlá, Praha 2, Karlovo náměstí; VP-0054 Pieta, Praha 1, Karlův most; VP-0078 – Sv. Václav, Praha 1, Karlův most; VP-0058 František Xaverský, Praha 1, Karlův most; VP-0013 Pomník Josefa Dobrovského, Praha 1, Kampa; VP-0059 Erb sochy sv. Jana Křtitele, Praha 1, Karlův most.

0045171 - Rekonstrukce areálu Bouchalka

V roce 2022 byly provedeny práce na zřízení přípojky vysokého napětí a trafostanice. Nyní probíhá výběrové řízení na generálního dodavatele rekonstrukce, zahájení stavebních prací je plánováno na duben 2023 a dokončení stavebních prací v roce 2025.

0045205 - Obnova osvětlení výstavních prostor objektů GHMP

Kompletní výměna osvětlovacích soustav s využitím moderních LED svítidel zajišťujících kvalitnější a šetrnější osvětlení s nižšími provozními náklady na energii a výměnu světelných zdrojů proběhla v roce 2022 v Domě U Kamenného zvonu. Investiční akce byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu.

0045361 - Obnova kamen.soklu a vstup.portálu - Trojský zámek

Finanční prostředky byly použity na rekonstrukci a restaurování vstupního portálu s balkonem na severní straně Trojského zámku a první část restaurátorské obnovy soklu. V roce 2023 budou pokračovat práce na restaurátorské obnově soklu.

0045363 - Obnova střešního pláště Trojského zámku

V roce 2022 byly finanční prostředky použity na restaurátorskou obnovu hlavic pilastrů. Z důvodu souběhu restaurování hlavic pilastrů s restaurátorskou obnovou soklu a rekonstrukcí vstupního portálu a z důvodu nedostatečných zásob na trhu s prejazovou střešní krytinou bylo rozhodnuto zahájit obnovu střešního pláště až ve stavební sezoně roku 2023.

0045982 - Akviziční činnost v 2022 - nákup výtvarných děl

Na základě doporučení nákupní komise byla pořízena díla od Krištofa Kintery, Vladimíra Houdka, Jána Mančušky, Zbyňka Baladrána, Martina Zeta, Vladimíra Havlíka, Jana Steklíka, Daniela Vlčka, Kateřiny Štenclové, Milana Maura, Františka Fekete, Miloše Šejna, Šárky Koudelové, Borise Kršňáka, Vladimíra Kopeckého, Jakuba Janovského, Patricie Fexové, Šárky Koudelové, Kateřiny Šedé, Tomáše Rullera, Adély Matasové, Moniky Immrové, Zdeňka Hůly, Ivana Kafky, Federica Diaze. Investiční akce byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu.

0045983 - Rekonstrukce ateliéru Hany Wichterlové - Újezd

V roce 2022 mohly být finanční prostředky použity pouze na dílčí přípravné práce, z důvodu nesouhlasu správců městského majetku a vlastníků okolních pozemků musely být další práce na rekonstrukci přerušeny. V roce 2023 je očekáván posun v záležitosti nesouhlasu správců městského majetku a vlastníků okolních pozemků a bude snad možné v rekonstrukci ateliéru sochařky Hany Wichterlové pokračovat.

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HL.M.PRAHY

0046394 - Nový projekční systém pro Planetárium Praha

Organizace se v roce 2022 seznámila s technickými parametry nového projekčního systému, specifikovala své požadavky a zadala administraci výběrového řízení pro dodavatele výše uvedeného systému mezinárodní společnosti. Tato společnost na konci roku 2022 uveřejnila ve Věstníku zakázek, Evropském věstníku TED a Tender aréně zahájení výběrového řízení na LED projekční systém pro Planetárium Praha.

MINOR

0046343 - Výměna jevištních motorových tahů

Smlouva k provedení výměny jevištních motorových tahů byla s vítězem veřejné zakázky podepsána 19.4.2022; samotné práce proběhly v době tzv. divadelních prázdnin. Investice byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu.

0046672 - Pořízení klimatizačních jednotek

Nové klimatizační jednotky byly instalovány v listopadu a prosinci, během provozu dovadla. Investice byla realizována a vyčerpána.

MUZEUM HL.M. PRAHY

0007778 - Rek.a obn. hl.budovy a výst.nové

Investiční akce probíhá podle harmonogramu, stavební část bude dokončena v 01-02/23, interiérové vybavení v 03-04/23, venkovní stavební práce 05-06/23, čerpání finančních prostředků bylo posunuto rozsáhlými předávacími procesy, dodávkami a nastavenými splatnostmi smluv/faktur.

0043432 - Rek. Domu U Zlatého prstenu

V roce 2022 proběhlo zdárné schválení studie revitalizace ze strany památkových orgánů. Vypracovala se dokumentace pro DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí) a zasmluvnil inženýring UR (územní rozhodnutí) s předpokládaným získáním v 06/23.

0045984 - Expozice v hlavní budově muzea

V roce 2022 probíhala intenzivní příprava expozic pro hlavní budovu a zasmluvnění a zajištění některých dodávek pro tyto expozice, včetně demontáže vitríny pro LW model.

0045987 - Expozice v Paláci Clam-Gallas

Ve 2022 probíhala příprava 2 expozic pro CGP (tzv. palácová a baroko). Proběhlo zasmluvnění architektonického ztvárnění Palácové expozice a vypracování studie. Probíhala jednání a zasmluvnění výpůjček sbírkových i nesbírkových předmětů do této expozice. S ohledem na stav rozpracovanosti je finanční plnění přesunuto do roku 2023.

MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ

0046395 - Zájezdový zvukový pult pro divadlo ABC

V rámci investiční akce byl pořízen zvukový pult včetně odbavovacího počítače a kabeláže na připojení k přidruženým zařízením. Investice byla realizována a vyčerpána.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE

0004246 - Rek. a modernizace ústředí MK

Finanční prostředky byly použity na nákup 3 diskových polí, světelného pultu, Windows Server licencí, implementace modulů GINIS, vývojové práce na vyhledávacím systému Elastic a redakčním systému Drupal.

0011132 - NF-Virtuální model ústřední budovy MKP

V rámci projektu se v průběhu roku 2022 vypracovalo několik stěžejních přípravných dokumentů a vysoutěžil se dodavatel hlavní části aplikace. V tomto účetním období byly vynaloženy tyto investiční prostředky na tvorbu první části design dokumentu, který je jedním z podkladů pro vizuální zpracování VR jádra aplikace a na náklady externí právní kanceláře na přípravu a administraci tendru na dodavatele VR jádra aplikace.

0041429 - Výstavba knihovny

Finanční prostředky byly použity na demolici původního objektu, zemní práce na stavební jámě a základové desce, dokončení betonového skeletu včetně osazení okny, práce na interiéru.

0042799 - Inovace prostor -komunit.,vzděl.a pobyt.služby-ÚB

V roce 2022 byla financována úprava bytu pro potřeby provozu nově vytvářené dětské skupiny MKP. Byt byl rekonstruován a upraven do podoby vhodné pro celodenní pobyt a péči malých dětí. Došlo ke změně dispozice propojením dvou původních pokojů do jedné místnosti, výměně podlah a pořízení nového mobiliáře včetně kuchyňské linky. Sociální zázemí bylo přizpůsobeno dětem a zároveň vybudováno druhé, oddělené pro personál.

0046368 - Sál Žatecká - studie proveditelnosti

Finanční prostředky byly použity na vyhotovení studie proveditelnosti. Investiční akce byla realizována a vyčerpána.

0046397 - Komunitní centrum na kolech

Finanční prostředky byly použity na designová studie, právní služby spojené s vyhlášením veřejné zakázky na nákup bibliobusu.

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL.M.PRAHY FOK

0045989 - Obnova a dopl.tech.vybavení kostela Šimona a Judy

Byl realizován nový prodejní pult ve foyeru kostela, nový systém vytápění - kombinace plynových kotlů a tepelného čerpadla, instalace scénického osvětlení a divadelní technologie v koncertním sále (dokončení v 01/2023) a systému elektrické zabezpečovací signalizace s doplněním o kamerový systém CCTV. Byly zahájeny práce na přípravě projektu rekonstrukce přečerpávací kanalizace.

MHMP - PRI

0046261 - Stálá expozice Muzea paměti XX. století

V roce 2022 nebyly čerpány finanční prostředky.

MHMP - OPP

0046563 - Videoprezentace projektu Baba

Na akci byla sjednána smlouva o dílo č. DIL/80/02/001359/2022 s termínem dokončení a předání ke dni 15. 9. 2022. Akce byla ke dni 30. 9. 2022 dokončena a předána.

MHMP - HOM

0040774 - Areál Výstaviště

Čerpané prostředky byly vynaloženy prostřednictvím společnosti Výstaviště Praha, a.s. na rekonstrukci vnitřních prostor a projektovou dokumentaci plaveckého bazénu, na kompletní rekonstrukci 2.NP pavilonu D, na tréninkové hokejové centrum zimního stadionu MSH, na rekonstrukci střechy Křižíkových pavilonů, na rekonstrukci fontány, na technologické vybavení divadla Spirála, na rekonstrukci Maroldova panorámata, na rekonstrukci pavilonu J, na rekonstrukci parkovacích ploch ve spodní části areálu, na rekonstrukci přístavku, fasády a střechy Lapidária, na rekonstrukci kuchyně, přípraven a venkovního WC restaurace Pražan, na nákup gastronomického zařízení restaurace Bohemia, na vybudování zázemí v Gastro pavilonu a na kontejnerové zázemí Brusel v herním areálu.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2022 v tis. Kč

Kapitola: 07 - Bezpečnost												
Odbor / organizace		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Císlo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2021	RS		RU	čerpání 1.1.-31.12.2022	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2022	zdroje PO 1.1.-31.12.2022	Učetní opravy DEL	Zbývá z CNA celkem
				rok 2022	rok 2022							
Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hříb												
MHMP - BEZ	0043440	Systém OR při povodních	17 500,00	907,38	632,40	16 592,60	10 096,00	60,85			0,00	0,02
MHMP - BEZ	0043442	Rezerva pro MČ a jednotky SDH	103 450,00	0,00	34 640,00	10 640,00	0,00	0,00			0,00	92 810,00
MHMP - BEZ	0044065	Mapování studen využitel. pro NZV	4 322,00	706,94	0,00	3 614,90	1 785,65	49,40			0,00	0,16
MHMP - BEZ	0044682	Rozšířená podpora technol. OS krizov	18 702,00	0,00	4 675,50	4 675,50	0,00	0,00			0,00	14 026,50
MHMP - BEZ	0044683	Výstavba městského informačního sy	4 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	2 000,00
MHMP - BEZ	0045183	Rekonstrukce služeben MP HMP a KŘ	146 225,00	0,00	47 540,00	0,00	0,00	***			0,00	146 225,00
MHMP - BEZ	0046086	Aplikace na podporu zpracování agen	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - BEZ	0046536	Dotace HZS - Speciální požární techn	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - BEZ	0046537	Dotace HZS - Realizace HS Praha - Bř	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - HOM	0044060	Budovy Hasičského sboru	500 000,00	117 074,15	50 000,00	87 776,00	11 922,52	13,58			0,00	295 149,85
MHMP - INV	0041438	Výstavba has.zbrojnice Zbraslav	31 500,00	1 430,37	500,00	500,00	111,56	22,31			0,00	29 569,63
MHMP - INV	0042884	Investorská příprava pro kapitolu 07	10 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			0,00	7 000,00
MHMP - INV	0042973	Výstavba has.zbrojnice Praha 13	27 000,00	2 288,09	15 000,00	15 000,00	72,60	0,48			0,00	9 711,91
MHMP - INV	0042974	Výstavba has.zbrojnice Nebušice	30 000,00	610,03	2 500,00	2 500,00	236,45	9,46			0,00	26 889,97
MHMP - INV	0042975	Výstavba has.zbrojnice Satalice	45 000,00	40 739,44	0,00	300,00	287,40	95,80			0,00	3 960,56
MHMP - INV	0042976	Výstavba has.zbrojnice Suchdol	113 000,00	3 220,33	27 970,00	27 970,00	7 386,33	26,41			0,00	81 809,67
MHMP - INV	0042977	Výstavba has.zbrojnice Zličín	36 500,00	1 295,79	2 000,00	2 000,00	206,55	10,33			0,00	33 204,21
MHMP - INV	0044062	Výstavba budovy IZS na úz. MČ Praha	85 000,00	3 379,30	5 000,00	5 000,00	2 015,14	40,30			0,00	76 620,70
MHMP - INV	0044436	Hasičská zbrojnice a stanoviště ZZS -	120 000,00	550,55	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00			0,00	115 449,45
MHMP - INV	0044528	Modernizace základny Letecké záchr	48 200,00	1 736,04	25 000,00	29 939,00	190,33	0,64			0,00	16 524,96
MHMP - OIC	0004730	Výstavba elektronických sirén	141 110,20	93 130,92	10 000,00	11 173,60	1 173,53	10,50			0,00	36 805,68
MHMP - OIC	0007154	Zvýšení přenos.kapacit MRS TETRA	210 342,60	205 546,45	4 793,10	4 793,10	0,00	0,00			0,00	3,05
MHMP - OIC	0040459	Rozšíření a integrace Městského kam	500 000,00	290 575,38	60 000,00	65 943,70	13 591,88	20,61			0,00	143 480,92
MHMP - OIC	0042568	Zvýšení spolehlivosti MRS 2.Etapa	155 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			0,00	135 500,00
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	0041441	Stroje a zařízení nezahrnuté do rozpoč	540 368,90	406 811,06	41 700,00	62 800,40	56 229,88	89,54			0,00	70 757,44
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	0041718	Technické zhodnocení majetku	91 613,60	68 575,95	2 500,00	6 150,50	3 691,97	60,03			0,00	16 887,15
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRA	0043118	Sklad humanitárního mater. a střelnic	85 000,00	74 109,34	0,00	0,00	0,00	***	0,00	316,42	0,00	10 574,25
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRA	0043444	Rek. a dost. areálu SSHMP v MČ Praha	60 000,00	31 511,98	0,00	0,00	0,00	***	0,00	17 104,82	0,00	11 383,19
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRA	0046442	Multifunkční sportovní hala-ŠVZ Žihle	32 590,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 590,00
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRA	0046443	Rekonstrukce skladové haly OP Dube	51 410,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 410,00
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRA	0046497	Vybud. centrální kotelny v Útulku D. M	8 000,00	0,00	0,00	2 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 701,00
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRA	0046498	Prezentační místnost v Útulku pro op.	2 286,90	0,00	0,00	2 286,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hříb celkem			3 243 621,20	1 344 199,49	361 551,00	445 955,20	133 897,79	30,02	0,00	17 421,24	0,00	1 436 045,30
Celkem akce MČ					0,00	70 612,00	70 612,00	100,00				
Celkem			3 243 621,20	1 344 199,49	361 551,00	516 567,20	204 509,79	39,59	0,00	17 421,24	0,00	1 436 045,30

Pozn.: Hodnoty čerpání VHMP v případě PO HMP představují objem načerpaného investičního transferu do fondu investic PO HMP, nikoliv čerpání v rámci hospodaření vlastní PO HMP.

KAPITOLA 07 – BEZPEČNOST

MHMP – BEZ

0043440 - Systém OŘ při povodních

Finanční prostředky jsou určeny na systém (dále jen OŘPP), který za využití předpovědních a výstražných systémů umožní předpovídat vývoj průtoků na vybraných tocích majících vliv na povodňovou situaci v hlavním městě Praze. Tvoří efektivní nadstavbu projektu „Digitální povodňový plán hlavního města Prahy a jejích městských částí“. OŘPP bude poskytovat předpovědní mapové výstupy zobrazující rozsah záplavy, případně hloubky a rychlosti v určitém časovém kroku na základě srážko-odtokového modelu. OŘPP bude realizován na základě výzvy v rámci Operačního programu životního prostředí programu Evropských strukturálních a investičních fondů.

OŘPP jako nadstavba Digitálního povodňového plánu hl. m. Prahy umožní zrychlení a zpřesnění rozhodovacích procesů v rámci řešení povodňových situací na území hlavního města Prahy.

0043442 - Rezerva pro MČ a jednotky SDH

Finanční prostředky jsou určeny na výstavbu a rekonstrukci hasičských zbrojnic, na pořízení hasičské automobilové techniky a další vybavení nezbytné pro činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů jednotlivých MČ v souladu s „Konceptí výstavby a rekonstrukce hasičských zbrojnic a dovybavení jednotek SDH

0044065 - Mapování studen využitel. pro NZV

Finanční prostředky jsou určeny na terénní průzkum studen na území hl. m. Prahy; provedení čerpacích zkoušek ke zjištění skutečné vydatnosti studen ve vlastnictví hl. m. Prahy a MČ, odběry a analýzy vzorků z jímacích objektů před provedením čerpací zkoušky a po ní.

Tato investice je v souladu s opatřeními proti dlouhodobému suchu. Investiční akce bude realizována třetí osobou, na kterou budou prostředky převedeny po schválení RHMP.

0044682 - Rozšířená podpora technol. OS krizového štábu HMP

Finanční prostředky jsou určeny na služby rozšířené podpory technologií a aplikací pro nově zrekonstruované Operační středisko krizového štábu HMP a na zajištění rozšířené podpory. Jedná se o nenárokové služby, které budou čerpány pouze v případě, že objednatel dané služby objedná, a to formou čerpání kapacit jednotlivých profesí (programátor, konzultant, vedoucí projektu, architekt) na dílčí požadavky. Jedná se o služby, které slouží pro zásahy do systému, adaptace na změny legislativy, systémová a uživatelská optimalizace chodu systému, datové práce, analytické práce, projektové a programátorské práce, resp. další související služby.

0044683 - Výstavba městského informačního systému

Finanční prostředky jsou určeny na výstavbu Městských informačních systémů (místních rozhlasů) především v okrajových částech hl. m. Prahy, které jsou potřebné ke splnění povinností vyplývajících ze zákona č. 239/2000 Sb. O IZS, § 15. Jedná se o zajištění varování a informování obyvatelstva před hrožícím nebezpečím. Cílem je výstavba Městských informačních systémů certifikovaných MV ČR - GŘ HZS v oblastech malých městských částí, které nejsou v současné době zabezpečeny varovným signálem a informacemi ze sirén ASVV.

0045183 - Rekonstrukce služeben MP HMP a KŘP HMP

Finanční prostředky jsou poskytovány dle požadavků MČ, jak je uvedeno v Konceptu rekonstrukce a výstavby služeben MP hl. m. Prahy a PČR.

0046086 - Aplikace na podporu zpracování agendy JSDH

Finanční prostředky jsou určeny na aplikaci sloužící k podpoře zpracování agendy JSDH. Aplikace pomůže k přehlednému uložení všech důležitých dokumentů, kontaktů, ale i inventarizaci. Výhodou bude především to, že všechny informace o jednotkách sborů dobrovolných hasičů na území hl. m. Prahy bude možné jednoduše využít i mimo kancelář.

0046536 - Dotace HZS - Speciální požární technika

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy má schválenou realizaci projektu v rámci programu REACT-EU, v rámci zvýšení bezpečnosti občanů hl. m. Prahy, další nákupy požární techniky bude realizovat z Fondu zábrany škod. V důsledku inflace došlo k neočekávanému nárůstu cen všech komodit, zároveň se i výrazně prodloužily dodací lhůty. Tyto skutečnosti ohrožují investiční akce, které HZS hl. m. Prahy průběžně realizuje z prostředků již výše zmíněných fondů. Nedostatek finančních prostředků by mohl způsobit významné škrty u investičních akcích. Z výše uvedených důvodů touto cestou žádá HZS hl. m. Prahy o spolufinancování nákupu požární techniky.

0046537 - Dotace HZS - Realizace HS Praha - Březiněves

Realizace mobilní hasičské stanice v oblasti Praha – Březiněves je skutečně více než potřebná, a to hned z několika důvodů. Rozvoj hlavního města Prahy způsobuje, že stávající rozmístění hasičských stanic na území hl. m. Prahy je bohužel nedostatečné a obzvláště v úseku severní části hl. m. Prahy téměř není možné dodržet dojezdovou dobu jednotek požární ochrany (dále jen „JPO“), tak jak stanovuje zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Této skutečnosti přispívá i trvalý nárůst intenzity dopravy, což znamená pro JPO aplikaci mnohem pomalejší, ale bezpečnější jízdy k zásahům. Zřízení nové hasičské stanice v oblasti Praha – Březiněves zvýší nejen požární bezpečnost občanů, ale zkrátí i dojezdové časy JPO i na strategických komunikacích, jako je D8 a na ní navazující komunikace. V současné době je zpracována projektová dokumentace ve stupni studie proveditelnosti a záměr je předjednan s dotčenými orgány. Stavba je plánovaná jako mobilní montovaná stavba skládající se z kontejnerového systému a haly, přičemž HZS hl. m. Prahy disponuje jak samotnou halou, tak i 24ks buněk, které budou využity k zajištění zázemí pro hasiče. Realizace si vyžaduje terénní úpravy, vytvoření základů, vytvoření přípojek inženýrských sítí, vybudování oplocení, přemístění haly a buněk.

MHMP – HOM

0044060 - Budovy Hasičského sboru

Čerpané prostředky byly vynaloženy na opravu dvorní vpusti soc. zařízení, chlazení a krytiny HS č. 7, na rekonstrukci kuchyní HS č. 6, na výkaz výměr, kontrolní rozpočet a administraci VZ HS č. 5, na opravu ležaté kanalizace HS č. 7, na odborné vyjádření a stanovisko k HS č. 6, na opravu střechy HS č. 8 a na koordinační činnost při rekonstrukci a stavebních úpravách objektů HS 1-4, na kontrolu a připomínkování projektové dokumentace kotelny HS č. 1, na montáž klimatizačního zařízení TOSHIBA u HS č. 1 a HS č. 8, na opravu střechy administrativního objektu HS č. 8 a na přípravu sociálního zázemí pro termickou komoru HS č. 5.

MHMP – INV

0041438 - Výstavba hasičské zbrojnice Zbraslav

Předmětem stavby je odstranění stávajícího objektu hasičské zbrojnice a následná výstavba nové budovy pro sbor dobrovolných hasičů na Praze 5 – Zbraslav, ul. Žitavského. Stávající budova bude odstraněna.

V roce 2022 bylo vydáno územní rozhodnutí. Na základě žádosti MČ Praha Zbraslav bylo pokračování v přípravě stavby pozastaveno. Finanční prostředky byly v roce 2022 čerpány na inženýrskou činnost spojenou s vydáním územního rozhodnutí.

0042884 - Investorská příprava pro kapitolu 07

Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2022.

V roce 2022 nebyly čerpány finanční prostředky.

0042973 - Výstavba has.zbrojnice Praha 13

Předmětem stavby je novostavba hasičské zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v městské části Praha 13 – Třebonice, ulice K Náplavce. Jedná se o dřevostavbu, budova je navržena jako přístavba k stávající garáži pro hasičské vozy.

V roce 2022 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. V prosinci byla podepsána smlouva o dílo se zhotovitelem. Finanční prostředky byly čerpány na inženýrskou činnost.

0042974 - Výstavba has.zbrojnice Nebušice

Předmětem stavby je hasičská zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v městské části Nebušice. Nutnost úpravy rozsahu / hmoty objektu.

V roce 2022 byl vybrán nový zhotovitel projektové dokumentace a inženýrské činnosti. Byla zahájena projekční příprava stavby.

0042975 - Výstavba has.zbrojnice Satalice

Předmětem stavby je novostavba hasičské zbrojnice v městské části Satalice, ulice U Arborky.

Podána žádost o vydání SP. Následně výběr zhotovitele a realizace stavby.

V roce 2022 byla stavba vyvedena z majetku a předána na MČ Satalice.

0042976 - Výstavba has.zbrojnice Suchdol

Předmětem stavby je stavba budovy pro sbor dobrovolných hasičů, včetně zázemí pro ZZSHMP a Městskou policii ČR v městské části Suchdol, ulice Kamýcká. Původně bylo nutné vypracovat novou studii proveditelnosti a zahájit projektové práce. V objektu se nachází zázemí pro ZZS HMP a MP ČR. Zajištěno územní rozhodnutí v právní moci.

V roce 2022 byla realizována přeložka VT plynu. Dále byl připraven záměrový tisk na výběr zhotovitele stavby. Finanční prostředky byly čerpány na provedené stavební práce a související inženýrskou činnost.

0042977 - Výstavba has.zbrojnice Zličín

Předmětem stavby je novostavba hasičské zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v městské části Zličín, ulice Strojírenská.

V roce 2022 bylo zajištěno stavebního povolení. Byla vypsána soutěž na zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele. Finanční prostředky byly čerpány na inženýrskou činnost související se zajištěním stavebního povolení a s vypracováním DVZ.

0044062 - Výstavba budovy IZS na úz. MČ Praha – Klánovice

Předmětem stavby je realizace budovy pro sbor dobrovolných hasičů, ZZS HMP a Policie ČR na území Klánovic, u křížení ulic Slavětínská a Holekova.

V roce 2022 byla zpracována projektová dokumentace a podána žádost o stavební povolení. Stavební řízení stále probíhá řízení. Finanční prostředky byly čerpány na související inženýrskou činnost.

0044436 - Hasičská zbrojnice a stanoviště ZZS – Běchovice

Předmětem stavby je vybudování hasičské zbrojnice Hasičské záchranného sboru HMP typu P3 a výjezdové stanoviště Záchrané zdravotnické služby HMP. Jednotka hasičského záchranného sboru zabezpečuje výjezd jednoho družstva a družstva o zmenšeném početním stavu. Výjezdové stanoviště ZZS zahrnuje výjezdní garáže, technické zázemí, zázemí lékařů s pokoji, kanceláři a společnými prostory.

Jedná se o podmíněnou investici pro úsek 511 dálnice D0 – Nová HZS v Běchovicích je navržena z důvodu nezbytnosti zajištění zásahu v tunelu na Pražském okruhu 511 (Dubeč) do 15 minut od vyhlášení požáru. INV MHMP zajistí projektovou přípravu akce až do vydání stavebního povolení.

V roce 2022 INV MHMP zajistil výběr projektanta a byly zahájeny projekční práce. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0044528 - Modernizace základny Letecké záchranné služby

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace nového dvoupodlažního objektu základny LZS v areálu letiště Ruzyně, včetně jeho napojení na technickou infrastrukturu a zbudování zpevněných ploch u objektu. Stavba bude sloužit jako zázemí pro lékaře, piloty a další personál Letecké záchranné služby. Jedná se o stavbu zhotovenou z montovaných prefabrikovaných kontejnerů. Akce je připravována na základě skutečnosti, že stávající objekt je nevyhovující, nelze jej pro nevyhovující technický stav zkolaudovat, nevyhovující přípojky inženýrských sítí, neexistence nájemního vztahu, nutnost realizace stavby v jiné části letiště atd. V roce 2019 byla zahájena příprava této akce. Objekt je navržen v areálu soukromého majitele Letiště Ruzyně a.s., a proto je realizace přípojek financována formou dotace od HMP.

V první polovině roku 2022 se uskutečnila soutěž na výběr zhotovitele stavby. Vybraného zhotovitele RHMP od 07/2022 neschválila. Finanční prostředky byly v roce 2022 čerpány na stavební plat.

MHMP – OIC

0004730 - Výstavba elektronických sirén

Na základě smlouvy č. DIL/40/04/003611/2021 byl hrazen nákup zařízení související s upgrade radiové infrastruktury ASVV – základnové radiostanice (Na Vidouli, Hovorčovická, Opatov)

Ostatní finanční prostředky nevyčerpány. Nerealizováno.

0007154 - Zvýšení přenos.kapacit MRS TETRA

Finanční prostředky nevyčerpány. Nerealizováno.

0040459 - Rozšíření a integrace Městského kamerového systému

Z investiční akce č. 40459 byla v rámci 10. etapy obměny analogových kamer hrazena digitalizace kamerových stanovišť (obj. č. OBJ/OIC/40/04/00027/2022) a na základě obj. č.

OBJ/OIC/40/04/00144/2022 byla hrazena oprava elektrorozvodné skříňky – napájení kamer Městského kamerového systému HMP (ul. Vodičkova x Jungmannova). A na základě 3 dílčí smlouvy ke smlouvě č. DOH/32/04/000154/2020 byla hrazena dodávka výpočetní techniky – Policejní prezidium ČR, Na Baních 1535, Praha 5. Na základě dílčí smlouvy č. 11 (*I. část plnění*), 13 a 14 dílčí smlouvy ke smlouvě č. DOH/40/07/003468/2018 byly hrazeny dodávky kamer a výstavba kamerových stanovišť. Dále pro pracoviště PČR KCP byl zakoupen notebook HP ZBook Fury 17G8 (objednávka č. OBJ/OIC/40/04/00209/2022). Dotace (UZ 79) od MČ Praha 1 byla hrazena na základě 12. dílčí smlouvy (DOH/40/07/003468/2018) – dodávka kamer a výstavba kamerových stanovišť.

0042568 - Zvýšení spolehlivosti MRS 2.Etapa

Finanční prostředky nevyčerpány. Nerealizováno.

MHMP - MĚSTSKÁ POLICIE

0041441 - Stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtu (SZNR)

Prostředky byly použity v oblasti programového vybavení, kde se jednalo o nákup evidenčního SW a SW AKUVOX. V oblasti staveb na vystrojení vrtu, čerpací zkouška, zaplechování přívodu vody a terénní úpravy – studna Labská. V oblasti strojů, přístrojů a zařízení se jednalo o nákup kuchyňské linky, fotoaparátu, vrátníku, záznamových zařízení, trezoru na zbraně, defibrilátoru, sonaru, alkotestu a veterinární zubní soupravy. V oblasti dopravních prostředků na nákup automobilů Octavia Combi, VW Transporterů, Škoda Fabia Style, minibusů a výstražných sad. Dále v oblasti výpočetní techniky se jednalo o nákup HW LOG Manager, Switch Catalyst, HW Flowmon+AddNet.

0041718 - Technické zhodnocení majetku

Prostředky byly použity na rozšíření SW CEP, SW Service Desk a SW prohlížečka a avízo. Také proběhlo technické zhodnocení na budovách, a to v podobě vypracování návrhu rekonstrukce místnosti pro veřejnost, rekonstrukce kuchyňky a jídelny, rekonstrukce sprch, trezorové dveře vč. montáže, minerální strop vč. instalace, posuvné dveře a výroba okna. V oblasti strojů, přístrojů a zařízení se jednalo o rozšíření telefonní ústředny. Dále v oblasti výpočetní techniky se jednalo o rozšíření Blade Chase o 2 ks Blade HW serverů.

SPRÁVA SLUŽEB HL. M. PRAHY

0043118 - Sklad humanitárního materiálu a střelnice Kunderka

Finanční prostředky jsou určeny na výstavbu multifunkční budovy pro sklad humanitárního materiálu a střelnici.

0043444 - Rek. a dost. areálu SSHMP v MČ Praha Dubeč-4.et.

Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci a dostavbu areálu SSHMP v MČ Praha Dubeč.

0046442 - Multifunkční sportovní hala-ŠVZ Žihle

Finanční prostředky jsou určeny na výstavbu multifunkční sportovní haly ŠVZ Žihle.

0046443 - Rekonstrukce skladové haly OP Dubeč

Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci skladové haly OP Dubeč.

0046497 - Vybud. centrální kotelny v Útulku D. Měcholupy

V současné době jsou budovy v ÚPOZ D. Měcholupy vytápěny každá samostatným el. kotlem (11 ks) a přímotopy. Ohřev teplé vody je zabezpečen 19 ks boilerů. Jak kotle i boilery jsou už na konci své technické životnosti. Při zpracování studie bude zjištěno optimální řešení centrálního vytápění s nejlepším výsledkem cena-výkon-úspora.

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány.

0046498 - Prezentační místnost v Útulku pro op. zvířata Troj

Předmětem rekonstrukce pro provedení přestavby zasedací a společenské místnosti ve stávajícím objektu, ve které bude vybudovaná expozice pro exotická zvířata odchycená v rámci služby Městské policie hl. m. Prahy. V rámci realizace dojde k úpravám vnitřní dispozice místnosti objektu. Záměrem a účelem stavby je výstavba expozic, které lépe představí široké veřejnosti práci MP. Tato bude zaměřena především na školní skupiny, širokou veřejnost navštěvující útulek a propagaci práce MP. Samotná rekonstrukce objektu nijak nemění vzhled domu. Rekonstrukce se týká především vnitřních prostor domu, kde dojde k dispozičním změnám. V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2022 v tis. Kč

Kapitola: 08 - Hospodářství												
Odbor / organizace		Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2021	RS	RU	čerpání	% plnění Sč k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Účetní opravy DEL	Zbývá z CNA celkem
					rok 2022		1.1.-31.12.2022		rok 2022	1.1.-31.12.2022		
Správce: 0003 - Mgr. Adam Zábranský												
MHMP - HOM	0044071	Dům Opatov	818 699,60	6 549,13	250 000,00	305 933,00	106 395,87	34,78			0,00	506 217,48
MHMP - HOM	0044313	Rek. BD pro seniory z FRDB	157 730,00	137 139,06	0,00	0,00	0,00	***			-9 489,90	30 080,84
MHMP - HOM	0044319	Rek. BD v ul. Makovského z FRDB	20 700,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			0,00	15 700,00
MHMP - HOM	0044673	Bytové objekty	1 022 000,00	315 863,92	100 000,00	142 057,50	97 260,71	68,47			0,00	564 078,58
MHMP - HOM	2762064	Rekonstrukce bytů sociálního bydlení	9 850,90	0,00	0,00	361,00	361,06	100,02			9 489,90	0,00
MHMP - HOM	2762301	Rekonstrukce bývalé ubytovny v ulici	18 403,30	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00			0,00	5 003,30
Správce: 0003 - Mgr. Adam Zábranský celkem			2 047 383,80	459 552,11	355 000,00	466 751,50	204 017,64	43,71	0,00	0,00	0,00	1 121 080,20
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Simral, Ph.D. et Ph.D.												
MHMP - FON	2561340	Nest Big Data Arena	9 350,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2721624	C3T - Czech Center for Competitive Te	87 275,00	2 525,61	0,00	84 750,00	84 344,39	99,52			0,00	-0,61
MHMP - FON	2721703	Zvyšování kvality inovační infrastrukt	16 965,00	0,00	0,00	16 443,00	16 080,39	97,79			0,00	522,00
MHMP - FON	2721877	Podnikatelský inkubátor BEEP-IAL	2 762,50	12,50	0,00	2 750,00	2 415,65	87,84			0,00	0,00
MHMP - FON	2721882	Beyond:IoT - Inkubátor a akcelérátor v	13 841,30	13 250,00	0,00	591,30	589,57	99,71			0,00	0,00
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Simral, Ph.D. et Ph.D. celkem			130 193,80	15 788,11	0,00	113 884,30	103 430,00	90,82	0,00	0,00	0,00	521,40
Správce: 0007 - MgA. Hana Třeštková												
MHMP - HOM	0044674	Rekonstrukce kostelů a kaplí	230 000,00	5 440,52	10 000,00	10 000,00	482,31	4,82			0,00	214 559,48
Správce: 0007 - MgA. Hana Třeštková celkem			230 000,00	5 440,52	10 000,00	10 000,00	482,31	4,82	0,00	0,00	0,00	214 559,48
Správce: 0008 - Mgr. Jan Chabr												
MHMP - EVM	0044069	Výkupy pozemků, budov a staveb	200 000,00	103 244,41	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			0,00	66 755,59
MHMP - EVM	0045478	Nadlimitní věcná břemena	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00			0,00	500,00
MHMP - HOM	0040951	Revitalizace náplavek	786 000,00	382 964,05	114 000,00	114 000,00	73 259,55	64,26			0,00	289 035,95
MHMP - HOM	0041940	Staroměstská tržnice	400 000,00	36 369,58	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			0,00	360 630,43
MHMP - HOM	0044074	Nebytové objekty a stavby	1 502 400,00	256 791,90	105 000,00	105 000,00	51 885,16	49,41			0,00	1 140 608,10
MHMP - HOM	0044077	Revitalizace náplavek II. fáze	510 000,00	960,62	10 000,00	10 000,00	556,60	5,57			0,00	499 039,39
MHMP - HOM	0044078	Revitalizace objektu U Hrušky	94 970,00	50 411,10	0,00	9 333,00	9 332,89	100,00			0,00	35 225,90
MHMP - HOM	0044675	Obnova a modernizace soustavy VO H	1 585 800,00	693 375,03	250 000,00	387 880,00	335 418,78	86,47			0,00	504 544,97
MHMP - HOM	0044676	Revitalizace náplavek III. fáze	400 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			0,00	397 000,00
MHMP - HOM	0045184	Výkupy pozemků, budov a staveb - HC	3 310 539,80	682 319,36	150 000,00	1 131 342,40	1 106 596,54	97,81			0,00	1 496 878,04
MHMP - HOM	0045441	Upgrade sítě VO k dobíjení e-mobility	1 070 055,00	0,00	100 000,00	50 500,00	49 154,84	97,34			0,00	1 019 555,00
MHMP - HOM	0046004	Městský mobiliář	843 225,80	4 387,13	523 857,40	523 857,40	367 716,15	70,19			0,00	314 981,27
MHMP - HOM	0046194	Inst. fotovolt. syst. na byt. domy hl.m.	8 750,00	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - HOM	0046264	Ekologizace kotlů v teplárně Veleslavi	45 000,00	0,00	40 000,00	45 000,00	26 432,90	58,74			0,00	0,00
MHMP - ROZ	0046364	Vklad do zákl. kap.- Technologie hl. m	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - ROZ	0046392	Vklad do zákl. kap.- Pražské služby, a	159 202,00	0,00	0,00	159 202,00	159 202,00	100,00			0,00	0,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2022 v tis. Kč

Kapitola: 08 - Hospodářství												
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2021	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2022	% plnění SČ k RU	zdroje HMP rok 2022	zdroje PO 1.1.-31.12.2022	Účetní opravy DEL	Zbývá z CNA celkem
					rok 2022							
Správce: 0008 - Mgr. Jan Chabr celkem			10 982 542,60	2 210 823,17	1 337 707,40	2 646 964,80	2 245 555,41	84,84	0,00	0,00	0,00	6 124 754,64
Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová												
HŘBITOVY A POHŘ. SLUŽB	0044084	Rozšíření hřbitova Hostivař I. et.	45 085,00	914,62	0,00	0,00	0,00	***	0,00	161,43	0,00	44 008,95
HŘBITOVY A POHŘ. SLUŽB	0044430	Nákup užitkového komunálního vozid	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	4 123,68	0,00	111,32
HŘBITOVY A POHŘ. SLUŽB	0044431	Nákup elektromobilů	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	615,90	0,00	84,10
HŘBITOVY A POHŘ. SLUŽB	0045576	Hřbitov Olšany - NOS výstavba zácho	15 000,00	50,85	0,00	0,00	0,00	***	0,00	523,73	0,00	14 425,42
HŘBITOVY A POHŘ. SLUŽB	0046156	Krematorium Motol – výtah do úložný	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HŘBITOVY A POHŘ. SLUŽB	0046157	Krematorium Motol – hydroizolace	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HŘBITOVY A POHŘ. SLUŽB	0046158	Krematorium Strašnice – úprava el. ro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00	9,68	0,00	0,00	0,00
HŘBITOVY A POHŘ. SLUŽB	0046159	Krematorium Strašnice – hydroizolace	18 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	112,53	0,00	0,00	13 000,00
HŘBITOVY A POHŘ. SLUŽB	0046160	Rekonstrukce administrativních prost	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	1 704,69	0,00	0,00	0,00
HŘBITOVY A POHŘ. SLUŽB	0046161	Úprava SW a WEB stránek	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	100,00	473,96	0,00	0,00	0,00
HŘBITOVY A POHŘ. SLUŽB	0046572	Nové kremační pece a chladicí jednot	20 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová celkem			116 670,00	965,46	18 650,00	26 650,00	26 650,00	100,00	2 300,85	5 424,75	0,00	83 629,79
Správce: 013 - Pavel Vyhnaněk, M.A.												
MHMP - HOM	0044072	Holešovická tržnice	1 200 000,00	87 780,38	199 366,10	140 304,10	34 089,12	24,30			0,00	971 915,53
Správce: 013 - Pavel Vyhnaněk, M.A. celkem			1 200 000,00	87 780,38	199 366,10	140 304,10	34 089,12	24,30	0,00	0,00	0,00	971 915,53
Celkem akce MC						0,00	148 175,00	148 148,00	99,98			
Celkem			14 706 790,20	2 780 349,75	1 920 723,50	3 552 729,70	2 762 372,48	77,75	2 300,85	5 424,75	0,00	8 516 461,03

Pozn.: Hodnoty čerpání VHMP v případě PO HMP představují objem načerpaného investičního transferu do fondu investic PO HMP, nikoliv čerpání v rámci hospodaření vlastní PO HMP.

KAPITOLA 08 – HOSPODÁŘSTVÍ

MHMP – HOM

0044071 - Dům Opatov

Čerpané prostředky byly vynaloženy na stavební práce, na inspekci výskytu azbestu, na zhodnocení technického stavu bývalého Hotelu Opatov, na výkon koordinátora stavebních prací a souvisejících činností, na prodloužení rozhodnutí o umístění stavby a na výkaz výměr na odstranění azbestu v Domě pro sociální začleňování na Chodově.

0044313 - Rekonstrukce bytového domu pro seniory z Fondu rozvoje dostupného bydlení

Finanční prostředky v roce 2022 nebyly čerpány.

0044319 - Rekonstrukce bytového domu v ulici Makovského z Fondu rozvoje dostupného bydlení

Předpokládá se, že čerpání proběhne v následujícím období. Probíhá zpracování projektové dokumentace na výměnu oken a střechy objektu.

0044673 - Bytové objekty

Čerpané prostředky byly vynaloženy prostřednictvím společnosti Centra v ulici Vašátkova na rekonstrukci elektroinstalace, zábradlí a dřevěných prvků, v ulici Pešlova na rekonstrukci výtahu, v ulici Irvingova na rekonstrukci teras, v ulici Nám. Plk. Vlčka na rekonstrukci lodžii, dlažby a zábradlí a v Královské oboře na výměnu oken a dveří. Prostřednictvím společnosti VAS byly vynaloženy na rekonstrukci společných prostor vč. výměny technologií výtahů v ulici Hilmarova a Jordana Jovkova. Prostřednictvím společnosti Acton byly vynaloženy v ulici Nad Mlýnským potokem na výměnu výtahů, v ulici K Letňanům na rekonstrukci kotelny, v ulici Osinalická na výměnu oken, na plynofikaci objektu Strážovská, v ulici Karla Hlaváčka na zateplení objektu a v ulici K Radotínu na rekonstrukci bytových domů v rámci dočasného nouzového ubytování ukrajinských uprchlíků. Prostřednictvím společnosti Liga servis byly vynaloženy na vybudování dvou bytových jednotek v ulici Strakonická v rámci dočasného nouzového ubytování ukrajinských uprchlíků. Dále byly vynaloženy prostřednictvím odboru HOM na stavební úpravy BD Rektorská 579 a 581 P10, na administraci zajištění změny závazku Rektorská 581, P10 a na zateplení BD vč. opravy lodžii Řepínská 669/1, P8.

2762064 - Rekonstrukce bytů sociálního bydlení hlavního města Prahy

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – rekonstrukce společných prostor 3 bytových domů obsahujících byty v bytovém fondu Hl. m. Prahy, přičemž po provedené rekonstrukci bude podpořeno 56 bytů sociálního bydlení.

2762301 - Rekonstrukce bývalé ubytovny v ulici Bulovka na sociální byty

V roce 2022 nebyly finanční prostředky čerpány. Předpokládá se, že čerpání proběhne v následujícím období.

0044674 - Rekonstrukce kostelů a kaplí

Čerpané prostředky byly vynaloženy na projektové přípravy u kostela sv. Michaela. Dílčí předprojektové a projektové přípravy probíhají dle harmonogramu v souladu s požadavky OPP MHMP a NPÚ.

0040951 - Revitalizace náplavek

Čerpané prostředky byly vynaloženy prostřednictvím společnosti Trade Centre Praha.

0041940 - Staroměstská tržnice

Předpokládá se, že čerpání proběhne v následujícím období. Na základě úkolu od Zastupitelstva HMP má být zpracována studie variant řešení rekonstrukce objektu.

0044074 - Nebytové objekty a stavby

Čerpané prostředky byly vynaloženy prostřednictvím společnosti Acton na revitalizaci Füstenberské zahrady, na rekonstrukci anglického dvorku na Malé Straně, na rekonstrukci motoristické komunikace na Libeňském ostrově a na rekonstrukci lávky Krakov. Prostřednictvím společnosti Trade Centre Praha byly vynaloženy na doplnění a obnovu světelného parku divadelní technologie v Paláci Adria, a v objektu Sovovy mlýny na doplnění a obnovu systému elektronické požární signalizace, zvýšení ochrany objektu elektronického zabezpečovacího systému, výměnu osobního výtahu a pořízení systémového lešení. Prostřednictvím společnosti Centra byly vynaloženy na rekonstrukci objektu v ulici Rajmonova.

0044077 - Revitalizace náplavek II. fáze

Čerpané prostředky byly vynaloženy prostřednictvím společnosti Trade Centre Praha. Důvodem nízkého čerpání je celková náročnost přípravy Architektonické soutěže – Úprava Hořejšího nábřeží, kterou se nepodařilo ukončit do konce roku 2022.

0044078 - Revitalizace objektu U Hrušky

Čerpané prostředky byly vynaloženy na stavební práce, autorský dozor a činnost koordinátora BOZP.

0044675 - Obnova a modernizace soustavy veřejného osvětlení hlavního města Prahy

Čerpané prostředky byly vynaloženy na stavebně montážní práce, výměnu svítidel, obnovu veřejného osvětlení, technický dozor při činnostech v soustavě veřejného osvětlení hl. m. Prahy, na rekonstrukci VO a na projektovou dokumentaci VO.

0044676 - Revitalizace náplavek III. Fáze

Předpokládá se, že čerpání proběhne v následujícím období. Probíhá zpracování Studie definování potřebnosti a využitelnosti plovoucích zařízení a plavidel a dále zpracování navazující Studie plavidel a plovoucích zařízení.

0045184 - Výkupy pozemků, budov a staveb – HOM

Čerpané prostředky byly vynaloženy na výkupy pozemků v k. ú. Dolní Měcholupy, Stodůlky, Strašnice, Michle, Žižkov, Malešice, Krč, Lhotka, Chodov, Dejvice, Vršovice, Újezd nad Lesy, Lahovice, Jinonice, Uhříněves, Vinohrady, Hostivař, Braník, Běchovice, Smíchov, Troja, Zbraslav, Modřany a na směnu nemovitostí Bubeneč.

0045441 - Upgrade sítě veřejného osvětlení k dobíjení e-mobility

Čerpané prostředky byly vynaloženy na dodávku materiálu, rozvaděčů a patic pro projekt EVR Dvorce, K Červenému vrchu Vokovice, Lovosická, Rabyňská, Prosek, Spořilov, Bohnice, Sudoměřská, Háje, Vokovice, Kamýk, Černý most – západ, Velká ohrada, Novodvorská, Kobylisy, Dělnická, Vinohrady a na projekční a inženýrskou činnost pro modernizaci sítě VO.

0046004 - Městský mobiliář

Čerpané prostředky byly vynaloženy na zajištění vybraných prvků městského mobiliáře, na projektový management, na prodej přípojek el. energie, na nově instalovaný mobiliář, na projektové a inženýrské činnosti nového městského mobiliáře, na náhradní díly k novým prvkům mobiliáře pořízeného v rámci výměny, na vyhotovení situačních projektů umístění stavby jednotlivých zastávkových přístřešků, na obstarání výkopových povolení pro jednotlivý zastávkové přístřešky, na činnosti v rámci skladovacích a montážních prostor a na dokumentaci přístřešků MHD.

0046194 - Instalace fotovoltaických systémů na bytové domy hlavního města Prahy

Předpokládá se, že čerpání proběhne v následujícím období. Smlouva o dílo na tuto akci byla uzavřena 29.12.2022.

0046264 - Ekologizace kotlů v teplárně Veleslavín

Čerpané prostředky byly vynaloženy na práce a dodávky.

0044072 - Holešovická tržnice

Čerpané prostředky byly vynaloženy na PD Haly č. 6, 24, 13,14, 15,16 a 18, na opravu fasád Haly č. 24 a 25, na konzultační a koordinační služby (leden-prosinec), na stavební práce Hala č. 24 a 35, na bourací práce v areálu Pražské tržnice, na přípravu interiéru v Hale č. 24, na projektovou dokumentaci objektu č. 4 – Burza, na administraci VZ a pasport oken a dveří hal 1, 2, 24 a 35, na administraci architektonické soutěže na veřejné prostory Holešovické tržnice, na autorský dozor rekonstrukce fasády objektu č. 24 a 35 a na výkon supervizora architektonických úprav.

MHMP - FON

2561340 - Nest Big Data Arena

Finanční prostředky v roce 2022 nebyly čerpány.

2721624 - C3T - Czech Center for Competitive Technologies

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – výstavba budovy - laboratoře a další experimentální pracoviště především pro kosmickou techniku.

2721703 - Zvyšování kvality inovační infrastruktury xPORT Bu

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – rekonstrukce starého vytápění a výměny vzduchu ve 3NP a propojení s moderní a úspornou infrastrukturou ve 4NP a dále úpravy akustiky, modernizace osvětlení a dovybavení prostor inkubátoru.

2721877 - Podnikatelský inkubátor BEEP-IAL

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – výstavba inkubátoru, který umožní rozvoj znalostně intenzivních firem v oblasti kulturního a kreativního průmyslu se zaměřením na oblast zvukové tvorby.

2721882 - Beyond:IoT - Inkubátor a akcelérátor v Praze

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – vybudování podnikatelského inkubátoru a akcelérátoru Beyond:IoT ve specializovaných preferovaných oblastech Smart Cities, IoT, Cyber security, Media-tech, Fin-tech, Law tech, Insure-tech.

MHMP – EVM

0044069 - Výkupy pozemků, budov a staveb

Na tuto akci nebyly v průběhu roku 2022 čerpány žádné finanční prostředky. Čerpání prostředků na výkupy je v některých ohledech závislé na vnějších vlivech a dochází k prodloužení nebo pozastavení realizace.

Státní pozemkový úřad v dlouhém časovém úseku vybíral znalce pro vypracování znaleckého posudku na ocenění pozemků a tím se zamýšlená realizace časově neúměrně zpozdila. V tomto případě bylo navíc nutné zveřejnění záměru na úřední desce a nebylo reálné dodržet termín předložení návrhu do Rady a Zastupitelstva, a to i s ohledem na komunální volby. Další skutečností ovlivňující realizaci výkupů pozemků je ta, že celý proces brzdí žaloby ze strany restituentů. V takových případech Státní pozemkový úřad řízení pozastavuje až do vyřešení soudních sporů. U dalších výkupů jsme netrvali na zadání znaleckých posudků pro nemožnost včasného podání návrhu s přihlédnutím k termínu komunálních voleb. Z výše uvedených důvodů nebyly na předmětnou akci čerpány žádné finanční prostředky.

0045478 - Nadlimitní věcná břemena

Na tuto akci nebyly v průběhu roku 2022 čerpány žádné finanční prostředky. Odbor evidence majetku v rámci své činnosti zajišťuje dle vzniklé potřeby uzavírání smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcných břemen i smluv na zřízení věcných břemen týkajících se inženýrských sítí. Časové období, kdy vznikne potřeba vynaložit prostředky na uvedenou činnost nelze předem zcela přesně odhadnout. Potřeba čerpání finančních prostředků za uvedenou oblast nenastala.

MHMP – ROZ

0046364 - Vklad do základního kapitálu - Technologie hlavního města Prahy

v roce 2022 byla potřeba dodatečného financování tak, aby společnost disponovala trvalou minimální zásobou hotovosti, která umožní vykrýt případný časový nesoulad mezi příjmy a výdaji v průběhu jednotlivých měsíců a zajistí zdroje pro zajištění platební schopnosti společnosti. Po vyhodnocení jednotlivých možností financování preferuje společnost THMP variantu navýšení základního kapitálu jediným akcionářem, která se z hlediska dopadů na hospodaření a rovněž dlouhodobou finanční stabilitu společnosti jeví jako optimální. Pokud by tato varianta nebyla akcionářem schválena, bude společnost hledat další naznačené možnosti s vědomím toho, že pro společnost budou znamenat vyšší finanční zátěž. Společnost THMP se nedomnívá, že by řešením situace bylo zastavení nebo zpomalení rozvoje společnosti, jehož jediný akcionář využívá pro splnění svých cílů v oblasti veřejných služeb a potřeb na území HMP.

0046392 - Vklad do základního kapitálu Pražské služby, a.s

Pražské služby své investiční potřeby financují z vlastních příjmů, resp. bankovními úvěry. Avšak vzhledem k tomu, že aktuálně probíhající modernizace, ZEVO Malešice si vyžádala využití veškerých vlastních finančních prostředků, jakož i výrazné zadlužení v podobě úvěru ČSOB a emise dluhopisů. Pražské služby nedisponují dostatečnými prostředky k financování akvizice bioplynové stanice v obci Chrást. Žádost Pražských služeb o poskytnutí finančních prostředků je ojedinělá. Pražské služby tak činí proto, aby mohly přistoupit k akvizici bioplynové stanice v Chrástu co nejdříve, protože význam a cena bioplynových stanic v budoucnu významně poroste.

Protože akvizice tohoto zařízení přesahuje potřeby společnosti a je také ve výsostném zájmu hl. m. Prahy a jejích potřeb jakožto původce komunálního odpadu, požádaly Pražské služby hl. m. Prahu o poskytnutí příslušných finančních prostředků v podobě vkladu na zvýšení základního kapitálu společnosti. Pražské služby jsou společností 100 % vlastněnou hl. m. Prahou. Proto tímto vkladem nedojde ke zvýhodnění jiných akcionářů a hl. m. Praha by tím zvýšilo hodnotu výlučně jím vlastněných akcií.

HŘBITOVY A POHŘEBNÍ SLUŽBY HL. M. PRAHY

0044084 - Rozšíření hřbitova Hostivař I. etepa

HPS zadala u Kloknerova ústavu posouzení projektu. Na základě výsledků posouzení projektanti odstranili chyby dokumentace a byla připravena nová zadávací dokumentace. V podlimitním řízení byl vybrán zhotovitel, se kterým byla uzavřena SoD. Proběhlo odstranění náletové zeleně a vytyčení staveniště. Stavba bude zahájena v lednu 2023 a ukončena v červnu 2024.

0044430 - Nákup užitkového komunálního vozidla

Vozidlo bylo pořízeno. Akce je ukončena.

0044431 - Nákup elektromobilů

Byly pořízeny 2 elektromobily. Akce je ukončena.

0045576 - Hřbitov Olšany – nová obřadní síň výstavba záchodů

V r. 2022 byl přehodnocen utilitární přístup k přestavbě objektu. Stavba spoluvytváří veřejný prostor na exponovaném místě významné městské třídy. Návrh přestavby reprezentoval nejpokleslejší formy architektury a bezohledný přístup k veřejnému prostoru města. V r. 2022 byla provedena přeložka silových kabelů, nutná pro následnou přestavbu objektu. Záměr byl konzultován se specialisty IPR Praha, projekt bude přepracován.

0046156 - Krematorium Motol – výtah do úložných prostor

V roce 2022 proběhlo výběrové řízení, do kterého žádný účastník nepodal nabídku. Průzkumem trhu bylo ověřeno, že CNA jsou podhodnocené. Příspěvková organizace zajistí nové výběrové řízení v r. 2023.

0046157 - Krematorium Motol – hydroizolace

CNA byly stanoveny v r. 2018. Současná situace na stavebním trhu je dramaticky odlišná. Probíhá úprava projektové dokumentace, bude aktualizován rozpočet, následně bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele.

0046158 - Krematorium Strašnice – úprava elektrických rozvodů

Nedostatečně zpracované podklady neumožnily realizovat výběrové řízení na dodavatele. Bude realizováno v r. 2023.

0046159 - Krematorium Strašnice – hydroizolace

Dokumentace z r. 2018 nereflaktovala potřebu racionálního nakládání s vodou a byla necitlivá k památkové a pietní hodnotě areálu. S cílem zohlednit adaptační strategii hl. m. Prahy a promyšleně řešit modrou infrastrukturu byla zadána studie, která je podkladem pro úpravu projektové dokumentace. Akce pokračuje v r. 2023.

0046160 - Rekonstrukce administrativních prostor a zázemí

Akce pokračuje v r. 2023. V roce 2022 byl vypracován návrh nového interiéru kontaktních míst a proběhla rekonstrukce objednávkové kanceláře u krematoria Strašnice, prostor pro výstavu rakví v Pobřežní ulici a kanceláře HS Olšany.

0046161 - Úprava softwarových a webových stránek

Byla provedena úprava software MPOEHS, úprava software GINIS a dokončují se nové webové stránky. Jejich zveřejnění je plánováno na únor 2023. V r. 2023 bude akce pokračovat pořízením páteřního software pro dispečink pohřební služby a evidenci hřbitovních správ dle § 21 zákona 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů.

0046572 - Nové křmační pece a chladicí jednotka

Vzhledem k náročnosti přípravy dokumentace k zadávacímu řízení nestihla organizace akci realizovat. V r. 2022 byly připraveny podklady pro zadání VZ. Zakázka bude vypsána ihned po převodu prostředků.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2022 v tis. Kč

Kapitola: 09 - Vnitřní správa													
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2021	RS		RU	čerpání	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2022	zdroje PO 1.1.-31.12.2022	Účetní opravy DEL	Zbývá z CNA celkem
					rok 2022								
Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib													
MHMP - FON	0020000	OPPK - Rezerva	739 747,20	31 616,80	0,00	92 668,40	0,00	0,00				0,00	615 462,00
MHMP - FON	0030000	OPPA - spolufinancování projektů	68 173,50	0,00	0,00	19 413,50	0,00	0,00				0,00	48 760,00
MHMP - FON	2000000	OPPPR Spolufinancování projektů	2 503 062,70	0,00	800 000,00	232 024,30	0,00	0,00				0,00	2 271 038,40
MHMP - FON	2000002	OPPPR - Předfinancování podílu EU	2 000 000,00	0,00	600 000,00	639 372,30	0,00	0,00				0,00	1 360 627,70
MHMP - OIC	0002912	Výpočetní technika a progr. vybav. prd	1 664 877,70	801 344,41	50 000,00	50 000,00	28 508,11	57,02				0,00	813 533,29
MHMP - OIC	0008936	Centrum IT služeb a Lítačka	830 606,01	255 591,30	37 620,00	29 820,00	20 473,98	68,66				0,00	545 194,71
MHMP - OIC	0040082	Agendové a provozní IS	756 388,52	470 969,15	50 000,00	76 941,40	55 662,96	72,34				0,00	208 477,97
MHMP - OIC	0040083	Systémy pro správu dokumentů (DMS)	547 200,00	65 523,84	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00				0,00	473 676,16
MHMP - OIC	0040099	Portály, weby a mobilní aplikace	400 960,60	166 847,87	27 000,00	27 726,00	8 416,14	30,35				0,00	206 386,73
MHMP - OIC	0040101	Inf.systém Krizového řízení (ISKŘ)	580 389,40	140 272,62	6 000,00	13 600,00	3 271,84	24,06				0,00	426 516,78
MHMP - OIC	0040106	Datová centra	1 103 292,60	737 942,21	114 033,00	132 962,30	88 511,30	66,57				0,00	232 388,10
MHMP - OIC	0040444	Ekonomické IS	923 175,80	715 554,81	63 000,00	53 636,40	51 985,11	96,92				0,00	153 984,59
MHMP - OIC	0040445	GIS, mapové služby a geoinformace	263 000,00	44 888,43	4 000,00	5 933,00	3 989,72	67,25				0,00	212 178,57
MHMP - OIC	0040449	Metropolitní datové sítě	240 586,60	87 655,18	67 000,00	96 825,00	5 562,37	5,74				0,00	56 106,42
MHMP - OIC	0041729	Integrační platforma a datový sklad	139 966,00	58 227,76	22 000,00	33 500,00	27 825,31	83,06				0,00	48 238,24
MHMP - OIC	0041731	Správa identit (IDM)	67 030,00	29 737,07	8 000,00	8 000,00	1 582,92	19,79				0,00	29 292,93
MHMP - OIC	0041943	Centrální Service Desk	20 381,60	9 255,16	5 000,00	5 000,00	4 627,89	92,56				0,00	6 126,44
MHMP - OIC	0041944	Systémy spisové služby a podpůrných	335 174,44	137 608,84	47 000,00	74 810,00	59 173,23	79,10				0,00	122 755,60
MHMP - OIC	0041946	Bezpečnost IS/ICT	377 420,00	171 846,11	46 967,00	87 776,50	41 896,59	47,73				0,00	117 797,40
MHMP - PRI	0046189	Investiční rezerva - Smart City v PRI	25 443,00	0,00	20 416,80	0,00	0,00	***				0,00	25 443,00
Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib celkem			13 586 875,68	3 924 881,57	1 976 036,80	1 688 009,10	401 487,48	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7 973 985,03
Správce: 0012 - ředitel MHMP													
MHMP - AMP	0043457	Střední stavební obnova a modernizac	35 200,00	23 467,88	2 000,00	2 000,00	1 487,84	74,39				0,00	9 732,12
MHMP - AMP	0044427	Úpravy a dovybavení objektu Chodov	10 500,00	3 001,16	1 000,00	1 000,00	58,21	5,82				0,00	6 498,84
MHMP - AMP	0044685	Střednědobá obnova a modernizace s	16 000,00	2 587,39	4 000,00	4 000,00	926,47	23,16				0,00	9 412,61
MHMP - AMP	0045196	Nákup archiválií a akvizici	3 300,00	364,29	500,00	500,00	252,70	50,54				0,00	2 435,71
MHMP - INV	0040554	Společný objekt Chodovec II	677 000,00	675 848,21	152,50	652,50	380,68	58,34				0,00	499,29
MHMP - INV	0044686	Multifunkční budova MHMP	1 060 000,00	0,00	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00				0,00	1 057 500,00
MHMP - SLU	0005778	Obměna a doplnění rozmnožovací tec	158 725,56	113 676,01	2 000,00	2 000,00	1 206,01	60,30				0,00	43 049,55
MHMP - SLU	0006104	Obměna vozidel autoparku MHMP	68 021,75	58 026,95	2 000,00	2 800,00	1 975,44	70,55				0,00	7 194,80
MHMP - SLU	0006567	Rozšíření služeb telefonní ústředny M	43 425,94	12 973,73	30 000,00	30 000,00	4 148,16	13,83				0,00	452,21
MHMP - SLU	0008103	Rekonstrukce Člám-Gallasova paláce	883 336,90	549 324,05	110 000,00	161 145,00	126 056,75	78,23				0,00	172 867,85
MHMP - SLU	0042579	Rozvoj a obnova JBS	183 570,60	102 690,56	17 000,00	22 800,00	22 235,30	97,52				0,00	58 080,04
MHMP - SLU	0042712	Zhodnocení komplexu budov MHMP v	58 418,70	34 605,38	3 556,00	3 556,00	3 555,47	99,99				0,00	20 257,33
MHMP - SLU	0042894	Rekonstrukce Staroměstské radnice	140 267,20	91 223,92	35 000,00	50 072,00	15 342,65	30,64				0,00	-1 028,72
MHMP - SLU	0042972	Licence a autorská práva	2 557,30	1 064,25	500,00	1 251,00	926,62	74,07				0,00	242,05
MHMP - SLU	0044088	Vybavení objektů MHMP	92 239,00	39 216,94	15 000,00	24 391,00	1 305,25	5,35				0,00	28 631,06

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2022 v tis. Kč

Kapitola: 09 - Vnitřní správa												
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2021	rok 2022		čerpání 1.1.-31.12.2022	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2022	zdroje PO 1.1.-31.12.2022	Účetní opravy DEL	Zbývá z CNA celkem
					RS	RU						
MHMP - SLU	0044089	Úpravy objektů MHMP	138 208,00	66 335,33	20 000,00	75 376,00	32 299,57	42,85			0,00	-3 503,33
MHMP - SLU	0044687	Říční přivaděč - Nová radnice	36 311,30	0,00	30 000,00	0,00	0,00	***			0,00	36 311,30
MHMP - SLU	0045188	Chlazení NÚB	17 000,00	231,11	15 000,00	24 768,00	16 402,50	66,22			0,00	-7 999,11
MHMP - SLU	0045190	Nový audio řetězec v sále ZHMP	9 075,00	0,00	375,00	9 450,00	0,00	0,00			0,00	-375,00
MHMP - SLU	0045191	Rekonstrukce fasády a oken NÚB	37 500,00	5 233,11	21 600,00	31 958,00	30 137,56	94,30			0,00	308,89
MHMP - SLU	0045192	Strukturovaná kabeláž Nové radnice	36 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	***			0,00	36 300,00
MHMP - SLU	0045277	KORONAVIRUS	8 000,00	4 869,08	0,00	242,00	0,00	0,00			0,00	2 888,92
Správce: 0012 - ředitel MHMP celkem			3 714 957,25	1 784 739,34	332 683,50	450 461,50	258 697,17	57,43	0,00	0,00	0,00	1 479 756,43
Celkem akce MC					0,00	3 105,60	3 105,64	100,00				
Celkem			17 301 832,93	5 709 620,91	2 308 720,30	2 141 576,20	663 290,29	30,97	0,00	0,00	0,00	9 453 741,46

KAPITOLA 09 – VNITŘNÍ SPRÁVA

MHMP – FON

0020000 – Operační program Praha Konkurenceschopnost - Rezerva

Akce slouží jako rezerva pro prostředky rozpočtované hl. m. Prahy a prostředky poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na financování projektů Operační program Praha Konkurenceschopnost (OPPK). Prostředky z této akce jsou postupně využívány na finanční vypořádání projektů v době udržitelnosti programu.

0030000 – Operační program Praha Adaptabilita - Spolufinancování projektů

Akce slouží jako rezerva pro prostředky rozpočtované hl. m. Prahy a prostředky poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na financování projektů Operační program Praha Adaptabilita (OPPA). Prostředky z této akce jsou postupně využívány na finanční vypořádání projektů v době udržitelnosti programu.

2000000 – Operační program Praha – pól růstu ČR - Spolufinancování projektů

Akce slouží jako rezerva pro prostředky rozpočtované HMP na spolufinancování projektů OPPPR. Prostředky z této akce jsou postupně podle potřeby rozpočtovány na jednotlivé dílčí akce v rámci implementace operačního programu.

2000002 – Operační program Praha – pól růstu ČR - Předfinancování podílu Evropské unie

Akce slouží jako rezerva pro prostředky rozpočtované HMP na předfinancování podílu EU a pro prostředky poskytnuté MMR na financování projektů OPPPR. Prostředky z této akce jsou postupně podle potřeby rozpočtovány na jednotlivé dílčí akce v rámci implementace operačního programu.

MHMP – OIC

0002912 – Výpočetní technika a programové vybavení pro MHMP

Pořízení software: rozšíření služby Webex o funkcionalitu hlasování zastupitelů, pořizování produktů. Pořízení hardware: tiskárny EPSON, notebooky, mobilní telefony, APC Smart.

0008936 – Centrum informační technologie služeb a Lítačka

Pořízení software: vývoj a rozvoj Portálu Pražana, rozvoj webové aplikace Navigace na odběrové místa Covid, dohoda o narovnání - vývoj Portálu Pražana, rozvoj UX/UI mobilní aplikace Moje Praha, Změňte.to – rozvoj back-end. Stavby: vybudování nových nabíjecích bodů pro elektromobily.

0040082 – Agendové a provozní informační systémy

Pořízení software: rozvoj a rozšíření agendových a provozních IS, rozvoj PROXIO/Agendio pro hl. m. Praha, PROXIO – elektronizace, standardizace a integrace agendových systémů HMP, rozvoj KSNKO, rozvoj programového vybavení agendy správy dopravních přestupků, licence Tachoscan Control, rozvoj programového vybavení FLUXPAM 5, provedení úprav v IS iDES.

0040083 – Systémy pro správu dokumentů (DMS)

V hodnoceném období nebylo realizováno čerpání finančních prostředků.

0040099 – Portály, weby a mobilní aplikace

Pořízení software: zajištění návrhu architektury a business analýzy projektu CES, realizace portfolio managementu projektů, vývoj a modernizace modulů PKO, integrace systému Elektronické úřední desky MHMP.

0040101 – Informační systém Krizového řízení (ISKŘ)

Pořízení software: rozvoj IS SYPOS, digitalizace a další rozvoj procesů Správy služeb HMP.

0040106 – Datová centra

Pořízení software: podpory HW pro zajištění MKS, licence Red Hat, licence SW PAM a ostatní licence nezbytné pro provoz PAM, servery IBM Storwize, upgrade provozního prostředí IKOS. Pořízení hardware: rozšíření technologické kapacity v datovém sále DC05 (HW), upgrade interního Firewallu, zařízení LOGManager-XL a LOGManager-L, DC05 – rozšíření HW technologické kapacity DC05, HPE Aruba AP 515, APC Smart, FO kabely v DC05.

0040444 – Ekonomické informační systémy

Pořízení software: podpory HW pro zajištění MKS, licence Red Hat, licence SW PAM a ostatní licence nezbytné pro provoz PAM, servery IBM Storwize, upgrade provozního prostředí IKOS. Pořízení hardware: rozšíření technologické kapacity v datovém sále DC05 (HW), upgrade interního Firewallu, zařízení LOGManager-XL a LOGManager-L, DC05 – rozšíření HW technologické kapacity DC05, HPE Aruba AP 515, APC Smart, FO kabely v DC05.

0040445 – Geografický informační systém, mapové služby a geoinformace

Pořízení software: dodávka licencí a implementace SW VITA, rozvoj IS pro podporu výkonu činností pořizování územně plánovacích podkladů a dokumentací, licence k užití softwarového produktu a služeb Online Services, rozvoj systému pro podporu výkonu činností pořizování územně plánovacích podkladů a dokumentací.

0040449 – Metropolitní datové síť

Pořízení software: implementace Centrálního IPAMu MHMP, zodolnění základních síťových služeb a upgrade a rozšíření BVS. Pořízení hardware: implementace Centrálního IPAMu MHMP, zodolnění základních síťových služeb a upgrade a rozšíření BVS - dodávka 13 ks zařízení.

0041729 – Integrovaná platforma a datový sklad

Pořízení software: projektový management pro TED, Low Code Development Platforma aplikací, podatelna pro projektovou dokumentaci, systém Pečetění elektronických dokumentů dle nařízení eIDAS, integrace systémů spisových služeb s centrálním systémem pro zaručené elektronické podpisy a pečete, upgrade LCDP řešení Metada platform na novou verzi, upgrade a rozvoj stávající integrované platformy.

0041731 – Správa identit (IDM)

Pořízení software: SYSTÉM řešení Open Source Software.

0041943 – Centrální Service Desk

Pořízení software: rozvoj programového vybavení Service Desk MHMP.

0041944 – Systémy spisové služby a podpůrných služeb

Pořízení software: rozvoj programového vybavení spisové služby E-SPIS pro HMP, modernizace modulů PKO, rozvoj spisové služby a jejich modulů rámci MHMP Garant, multilicence EPK, digitalizace schvalovacích procesů a rozvojové požadavky ROZ, napojení PKO na GINIS EK, programové vybavení spisové služby a jejich modulů.

0041946 – Bezpečnost informačních systémů a informačních a komunikačních technologií

Pořízení software: Rapid7 InsightVM - 5000 Assets - subscription licence, licence na zabezpečení odchozí a příchozí elektronické pošty na perimetru metropolitní WAN HMP -ANTISPAM, Aplikace Whistleblowing, 900 ks licence MTD, MAINT MTD, MAINT UEM, licence platformy Moderní rizika IKT I a IKT II, systém Varonis.

MHMP – PRI

0046189 – Investiční rezerva - Smart City v PRI

V roce 2022 nebyla tato položka čerpána.

MHMP – AMP

0043457 – Střední stavební obnova a modernizace Chodovec I

Z rozpočtu akce byly vyčerpané prostředky na rekonstrukci rampy Chodovec, která byla oproti předpokládaným výdajům nižší, než se očekávalo. Další prostředky byly použity na nákup trezorových archivačních skříní a dodávku a montáž hydraulické plošiny a požárních dveří v objektu AMP Chodovec.

0044427 – Úpravy a dovybavení objektu Chodovec II.

Z důvodu nutné koordinace s odborem OIC bylo nutné plánovanou instalaci systému měření a regulace v datovém sále DC5 přesunout do roku 2023.

0044685 – Střednědobá obnova a modernizace systémů Archivu hl. m. Prahy

Proti původnímu plánu se nepodařilo uskutečnit veřejná zakázka malého rozsahu na regály v depozitáři a speciální archivační kartoteční skříně. I předpokládaná modernizace linky pro dezinfekci archiválií nebyla nezbytná, dezinfekční linku se podařilo udržet v chodu bez nutnosti investice do řídicí jednotky.

0045196 – Nákup archiválií a akvizicí

Rozpočet nebyl vyčerpan z důvodu, že v nabídce nebyl dostatek vhodných artefaktů k doplnění sbírek. Na nabídky za přemrštěné ceny archiv nereagoval.

MHMP – INV

0040554 – Společný objekt Chodovec II

Nová budova slouží jako technické zázemí archivu MHMP. Objekt byl zkolaudován, probíhá proces vyvážení majetku. V návaznosti na požadavky odboru informatiky a hlášené provozní problémy budou realizovány úpravy související s optimalizací napájení a úpravou funkcí Central stop a Total stop. V roce 2022 byly dokončeny a uhrazeny práce na optimalizaci napájení objektu a byla zahájena příprava pro dokončení procesu vyvážení majetku.

0044686 – Multifunkční budova MHMP

Multifunkční budova MHMP bude sloužit pro zaměstnance Magistrátu HMP. Umožní tak nejenom rozšíření stávajících prostorových kapacit MHMP, ale bude možné ji využít i pro dočasné přestěhování zaměstnanců po dobu rekonstrukce stávajících využívaných objektů. Součástí stavby je realizace příjezdových a vnitroareálových komunikací včetně parkovacích stání

a potřebné technické infrastruktury. V roce 2022 INV MHMP nepokračoval v přípravě akce a čeká na zadání a pokyn k zahájení činnosti na přípravě investiční akce. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

MHMP – SLU

0005778 – Obměna a doplnění rozmnožovací techniky

V 2. pol. 2022 bylo v rámci této akce zakoupeno velkoformátové barevné multifunkční zařízení do reprocentra na Nové radnici.

0006104 – Obměna vozidel autoparku MHMP

Pro potřeby MHMP byly finanční prostředky z této akce použity na zakoupení 2 vozidel s hybridním pohonem.

0006567 – Rozšíření služeb telefonní ústředny MHMP

Pro rok 2022 byla plánována kompletní modernizace současného systému analogové telefonie, která již není podporován výrobcem, na nový IP systém. Finanční prostředky jsme použili na obnovu hlavní telefonní ústředny, na provedení upgrade kontaktního centra MICCE a zajištění servisní podpory výrobce po dobu 12 měsíců.

0008103 – Rekonstrukce Clam-Gallasova paláce

Prostředky z rozpočtu akce v r. 2022 byly vynaloženy na dokončení kompletní rekonstrukce stavebních částí interiérů Clam-Gallasova paláce, oken, rozvodů a kanalizace. Součástí revitalizace byla i obnova nádvoří a veškerých terénních úprav v objektu a přilehlých vnitřních prostranstvích.

0042579 – Rozvoj a obnova jednotného bezpečnostního systému (JBS)

Investiční akce je akcí dlouhodobou. V r. 2022 jsme čerpali na postupný přechod CCTV z analogové na IP technologii v objektech MHMP. Z rozpočtu akce byla provedena integrace objektu Clam-Gallasova paláce a objektu Řásnovka. JBS byl modernizován v budově Nové radnice, Staroměstské radnice, Škodová paláce a BCV. V budově NÚB byla provedena el. požární signalizace. Aktuálně jsou prováděny práce na zapojení JBS v multifunkčním operačním středisku Malovanka.

0042712 – Zhodnocení komplexu budov MHMP v rámci energetických služeb se zárukou

V r. 2022 byly uhrazené všechny pravidelné kvartální splátky jistiny a úroků na modernizaci systémového zdroje vytápění a chladu v objektech MHMP napojených na centrální kotelnu v budově Nové radnice (NR, NÚB, MK HMP, SR a Clam-Gallasův palác) dle metody EPC (energetické služby se smluvně zaručeným výsledkem).

0042894 – Rekonstrukce Staroměstské radnice

Finanční prostředky u této akce jsou používány na celkovou rekonstrukci přízemí Staroměstské radnice. V r. 2022 byla ukončena 1. etapa rekonstrukce, která se týkala především prostor křížové chodby.

0042972 – Licence a autorská práva

Akce je určena na pořízení dlouhodobých licencí k software nástrojům v rámci kap. 09 spravované odborem SLU. Finanční prostředky byly využity pro potřeby odboru OMM na zakoupení licence na grafický manuál k územně plánovacím dokumentacím hl. m. Prahy, na licenci k projektu Identita a na rozvoj webové aplikace o očkování z důvodu COVID-19.

0044088 – Vybavení objektů MHMP

Finanční prostředky z rozpočtu akce jsme čerpali na základě nahodilých požadavků na pořízení nové kancelářské techniky z důvodu nefunkčnosti příp. opotřebenosti, na dodávku kancelářského nábytku investiční povahy z důvodu rozšíření kancelářské plochy MHMP dle plánované rekonstrukce objektů MHMP a na doplnění stávající audio-video sestavy v tiskové místnosti MHMP.

0044089 – Úpravy objektů MHMP

90 % spotřebovaných prostředků u této akce tvořili náklady na projektové práce a rekonstrukci objektu Řásnovka, kde byly provedeny stavební úpravy objektu včetně interiérových, výměna elektroinstalace a instalace klimatizace. Z rozpočtu akce byla hrazena také modernizace osvětlení a finální interiérové úpravy v objektu Nové úřední budovy.

0044687 – Říční přivaděč - Nová radnice

Výstavba samostatného říčního přivaděče vltavské vody pro vytápění a chlazení Nové radnice nebyla dosud započatá z důvodu zdlouhavého stavebního řízení.

0045188 – Chlazení Nové úřední budovy

Finanční prostředky akce byly určeny na vybudování centrálního rozvodu chlazení objektu, který byl tímto napojen na připravenou hlavní přívodní páteř a přiveden ke klimatizačním jednotkám fan – coil v Nové úřední budově. Akce byla v r. 2022 ukončena.

0045190 – Nový audio řetězec v sále ZHMP

Investiční akce byla založena z důvodu zajištění výměny zvukového a hlasovacího řetězce audiovizuálního systému v jednacím sále Zastupitelstva hl. m. Prahy za nový kvůli zastaralosti a nedostatečné srozumitelnosti ozvučení. K čerpání finančních prostředků u této akce zatím nedošlo. Vzhledem ke krizi vyvolané nedostatkem čipů na trhu bylo nutné opakovaně prozkoumat trh z důvodu vyhledávání dostupného zařízení, které by mohlo splnit požadavky této zakázky. Záměr k vypsání veřejné zakázky na zajištění dodavatele této investiční akce bude Radě HMP předložen počátkem r. 2023.

0045191 – Rekonstrukce fasády a oken Nové úřední budovy

Akce byla založena z důvodu rekonstrukce fasád objektu Nové úřední budovy, pochozích ploch dvora a renovace okenních prvků výměnným způsobem. V r. 2022 byla renovována fasáda vnitrobloku a vnější fasáda a okna. Dílo je dokončeno, probíhá převjímací řízení a odstraňování nedodělků.

0045192 – Strukturovaná kabeláž Nové radnice

Účelem akce je nezbytná obměna zastaralého rozvodu a všech systémových tras strukturované kabeláže v objektu Nové radnice, včetně rozšíření jejich kapacit.

0045277 – KORONAVIRUS

Finanční prostředky jsou určeny na mimořádné zajištění bezpečnostních opatření a prevenci proti COVID 19 v nouzovém režimu pro potřeby MHMP. V r. 2022 nebyly čerpány žádné finanční prostředky, aktuální epidemiologická situace to nevyžadovala.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2022 v tis. Kč

Kapitola: 10 - Pokladní správa												
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2021	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2022	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2022	zdroje PO 1.1.-31.12.2022	Učetní opravy DEL	Zbývá z CNA celkem
					rok 2022							
Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.												
MHMP - ROZ	0042466	MČ - investiční rezerva	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	***			0,00	500 000,00
MHMP - ROZ	0042584	Rezerva na spolufin.projektů EU/EHP	200 000,00	0,00	200 000,00	94 563,50	0,00	0,00			0,00	105 436,50
MHMP - ROZ	0045767	Rezerva pro zvýšení kapacit základní	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	***			0,00	300 000,00
Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A. celkem			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	94 563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 436,50
Celkem akce MČ						0,00	366 844,60	366 844,62	100,00			
Celkem			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	461 408,10	366 844,62	79,51	0,00	0,00	0,00	905 436,50

KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA

MHMP – ROZ

0042466 - MČ - investiční rezerva

Investiční rezerva pro MČ HMP, určená na krytí nepředvídaných nebo rozpočtem nepokrytých potřeb městských částí hlavního města Prahy, byla pro rok 2022 schválena ve výši 500 000,00 tis. Kč, usnesením ZHMP č. 34/29 ze dne 24. 2. 2022 byla zcela rozpuštěna.

0042584 - Rezerva na spolufin.projektů EU/EHP

Rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP, určená na krytí spoluúčasti hlavního města Prahy na projektech financovaných z prostředků EU nebo EHP, byla pro rok 2022 schválena ve výši 200 000,00 tis. Kč. Vyčerpáno do konce roku 2022 bylo 105 436,50 tis. Kč.

0045767 - Rezerva pro zvýšení kapacit základního školství

Rezerva pro zvýšení kapacit základního školství byla pro rok 2022 schválena ve výši 300 000,00 tis. Kč. Rezerva byla zcela rozpuštěna již v prvním pololetí r. 2022 formou účelových investičních dotací pro městské části HMP na oblast vzdělávání a školské infrastruktury.

Komentář k příloze č. 14 usnesení

V rámci návrhu na úpravu rozpočtu jsou navrhována významná a velmi potřebná rozpočtová opatření v oblasti kapitálových výdajů rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2023, a to v souvislosti s investičními akcemi:

KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

MHMP – OCP

0006475 Obnova parku na Vítkově

Obnova parku na Vítkově 1. etapa (5 mil. Kč, celkové náklady 118 mil. Kč, financování ve více letech)

Realizace projektu bude zahrnovat obnovu první části centrální aleje s vrcholovou promenádou, od prostoru kašny a prostoru před památníkem, dále v linii páteřní komunikace po tunýlek podchodu pod promenádou. Realizace zahrnuje obnovu povrchů cest a výškové sjednocení promenády, doplnění řady vodních prvků, úpravu veřejného osvětlení, doplnění mobiliáře a prvků pro rekreační využití. Součástí řešeného území je i realizace nového objektu bistra, doplnění stromořadí, doplnění trvalek a popínavých rostlin, přeložky a příprava inženýrských pro další plánované etapy obnovy. Záměr realizovat tuto zakázku byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/44 ze dne 16.6.2022.

0006957 Výkupy pozemků

Jedná se o finanční prostředky určené na výkupy pozemků stávající zeleně nebo v rámci připravovaných větších realizací nových ploch zeleně, pozemků určených k zalesnění nebo ozelenění, a to v rámci dlouhodobé snahy HMP o zvýšení ploch veřejné zeleně. V případě stávající zeleně je výkup často jedinou reálnou možností, jak zajistit její odpovídající stav. Předběžně je dohadován výkup pozemků v k.ú. Běchovice, Horní Počernice, Dolní Počernice, Stodůlky, Liboc a Kunratice. Výkupy pozemků důležitých z hlediska celoměstského systému zeleně, realizace vypořádání majetkových vztahů, nemovitostí v sousedství, narovnání legalizace užívání nemovitostí bez právního vztahu.

0008306 Rybník (vodojem) Letenské sady

Letenské sady – výstavba fontán (5 mil.)

Jedná se o zahájení další etapy navazující na výstavbu závlahové nádrže na Letné. V rámci akce bude zřízena přípojka elektrické energie do čerpací stanice, bude vybudována dešťová kanalizace pro svod vody od Metronomu do rybníka a zahájení prací na dvou fontánách a vodním prvku na západním rameni bývalého Stalínova pomníku.

0042172 Revitalizace a protipovodňové úpravy vodních toků

Revitalizace Vesteckého potoka nad rybníkem Šeberák (5 mil. Kč)

Vestecký potok byl v minulosti nepřipraven z důvodů lepšího využití okolních pozemků pro zemědělské účely. V současné době je potok součástí veřejné zeleně a napřímené koryto je erodované a místy poškozené. Napřímené koryto urychluje průchod povodňových průtoků. Revitalizací dojde k propojení vodního toku s okolní zelení, zadržetí vody v krajině a

zpomalení průchodu povodňových stavů. Součástí projektu je i celková rekonstrukce mostku přes potok.

0043325 Založení nových lesů a lesoparků

Lesopark Letňany III. etapa (1 mil. Kč)

Jedná se o stavbu zcela nových asfaltových cest v rámci další etapy rozšíření lesoparku v k.ú. Kbely. Součástí realizace je stavba nových dvou asfaltových cest a také nového parkoviště pro návštěvníky lesoparku, částka je určena na dofinancování tak, aby bylo možné stavbu dokončit ještě v letošním roce

Krajinný park Lítožnice (4 mil. Kč)

Jedná se o dokončení výstavby zcela nové cesty s povrchem z mechanicky zpevněného kameniva v úseku podél Říčanského potoka a ž k soutoku s Rokýtkou. V nejvíce podmáčené části bude stavba řešena pomocí pojezdové povalové cesty.

0043326 Revitalizace Královské obory

Revitalizace okolí dětského hřiště Koniček (5 mil. Kč, celkové náklady 21 mil. Kč)

Ve stávajícím stavu se v daném území nacházejí plochy s herními prvky, které již nevyhovují aktuálním bezpečnostním požadavkům, vyžadují rozsáhlejší zásah včetně obnovy dopadových ploch. Součástí realizace je i obnova zpevněných povrchů a doplnění mobiliáře. Dále budou v rámci této realizace rekonstruovány přilehlá historická schodiště kolem Mecserovy cesty a přístupové mlatové a dlážděné cesty.

Dětské hřiště Kaštánek – multifunkční hřiště (5 mil. Kč)

Cílem rekonstrukce sportovního multifunkčního hřiště, které je součástí dětského hřiště Kaštánek, je zlepšení funkčnosti tohoto prostoru. Stávající povrchy jsou nevyhovující, jsou na hranici životnosti a velmi složité pro údržbu. Nahrazeny budou pryžovým povrchem, který je přívětivý pro údržbu i uživatele. Dále bude hřiště nově vybaveno i modernizovaným sportovním zařízením.

0044571 Revitalizace a obnova vodních toků a nádrží

Rekonstrukce rybníka Bubec (11,5 mil. Kč)

Projekt řeší celkovou revitalizaci rybníka Bubec v Řeporyjích. Rybník je v havarijním stavu, je vypuštěn a díky poškozenému stavidlu ho není možné napustit. Rybník se nachází v centrální části obce Řeporyje. Rybník je již odbahněn a v rámci akce vystavěno nové vypouštěcí zařízení a bezpečnostní přeliv a část břehu bude stabilizována balvanitou rovnaninou. Celkově rekonstruována bude až 4 m vysoká nábrežní zeď. Součástí akce bude i revitalizace koryta Ořešského potoka nad rybníkem, který bude místy zpevněn těžkou balvanitou rovnaninou. Kontrolní rozpočet stavby včetně Ořešského potoka je 11 495 399,- Kč s DPH

Revitalizace jezírka v Prokopském údolí (2,7 mil. Kč)

Prokopské jezírko je velmi oblíbenou a vyhledávanou destinací v Prokopském údolí. Projekt řeší celkovou rekonstrukci nátoky a odtoku vody z Prokopského jezírka. Současný systém je v havarijním stavu a neumožňuje udržení konstantní hladiny a hladina v jezírku kolísá. V letošním roce již došlo k ekologické havárii, kdy díky samovolnému vypuštění jezírka zůstaly na suchu desítky škeblí. V rámci stavby bude vybudováno nové vypouštěcí zařízení, díky kterému půjde jezírko z větší části vypustit. Dále bude vybudováno přepouštění vody do

Dalejského potoka, aby se dal přítok do jezírka zavřít a jezírko se dalo vyčistit. Kontrolní rozpočet stavby je 6 244 568,- Kč s DPH. Jedná se o dofinancování započaté akce.

Rekonstrukce rybníka Kančík (2,3 mil. Kč)

Projekt řeší havarijní stav hráze rybníka Kančík v Milíčovském lese. Na rybníku protéká hráz a původní dřevěný požerák je již poškozený dřevokaznými houbami. Rybník bude na podzim vypuštěn a bude provedeno zatěsnění poškozené hráze a vyměněn dřevěný požerák za betonový s kamenným obkladem. Na akci se připravuje výběrové řízení. Kontrolní rozpočet stavby je 2 207 621,- Kč s DPH

Rekonstrukce Proseckého rybníka (2,5 mil. Kč)

Projekt řeší havarijní stav vypouštěcího zařízení Proseckého rybníka. Rybník je vypuštěn a připraven na rekonstrukci. V rámci rekonstrukce bude na rybníce instalováno nové vypouštěcí zařízení umožňující celkové vypuštění rybníka, nábrežní zdi budou opatřeny kamenným zhlavím a nátok do rybníka bude upraven do podoby studánky s pobytovými prvky. Jedná se o dofinancování započaté akce.

Revitalizace Běchovického potoka (1,9 mil. Kč)

Běchovický potok je téměř v celé délce napřímen a jeho ekologické, estetické a krajinářské funkce jsou tímto výrazně oslabeny. Projekt řeší revitalizaci koryta Běchovického potoka nad soutokem z Rokytkou. Koryto dostane nový meandrující tvar a vznikne zde několik tůní. Akce je poslední etapou revitalizačního projektu „Krajinářské úpravy soutoku Rokytka a Říčanského potoka“ a navazuje na již dokončené revitalizace Rokytka a Říčanského potoka pod Lítožnickým rybníkem. Jedná se o projekt podporující zadržetí vody v krajině a boj proti klimatickým změnám. Kontrolní rozpočet stavby je 1 895 253 Kč s DPH.

Revitalizace Mratínského potoka podél Zámeckého rybníka (19,1 mil. Kč)

Jedná se o navazující akci oprav vodohospodářské infrastruktury v Čakovicích, která spočívala v rekonstrukci Zámeckého rybníka a jeho hráze. V rámci této akce bude provedeno zpevnění druhé strany hráze tvořící břeh Mratínského potoka. Mratínský potok byl historicky zpevněn betonovými panely a koryto potoka bylo degradováno na stoku. Revitalizace má za cíl odstranění betonových panelů, jejich recyklace, sanaci vzdušného líce hráze rybníka a stabilizaci koryta balvanitou rovnatinou. V korytě budou vybudovány brody a tůně a kyneta bude směrově rozčleněna. K potoku bude zajištěn přístup pomocí schodiště. Krom zajištění provozní bezpečnosti vodních děl bude mít akce výrazný krajinářský přínos a zkvalitnění veřejného prostoru. Kontrolní rozpočet stavby je 19 014 298,- Kč s DPH

VD Jiviny – rekonstrukce mostního objektu (15 mil. Kč)

Jedná se o akci postupné rekonstrukce dožívajících objektů na VD Jiviny. Betonové konstrukce a izolace mostu bezpečnostního přelivu vodního díla Jiviny vykazují již značný stupeň degradace. Bude provedena nová mostovka a izolace celé mostní konstrukce, sanace a reprofilace okolních betonů. Pohledové líce konstrukcí budou nově obloženy kamenem.

LESY HL. M. PRAHY

0044568 Stavby lesního hospodářství II

Hájovna Běchovice – zázemí pro techniku (5 mil. Kč)

Zázemí lesnického úseku Běchovice je v nevyhovujícím stavu. Z důvodu bezpečnosti zaměstnanců a zajištění prostoru pro bezpečné ukládání mechanizace dojde k výstavbě kvalitního zázemí pro techniku. Zázemí bude sloužit jako objekt pro lesnickou techniku tj. traktory, vyvážecí soupravy, nákladní vozy a drobnou mechanizaci. Součástí zázemí budou i skladovací prostory pro drobné lesnické nářadí a chemické látky tak, aby byly dodrženy příslušné normy. Vzhledem k rozsahu stavby bude stavba zahájena v roce 2023 a dokončena v roce 2024. Na stavbu bylo vydáno stavební povolení.

KAPITOLA 03 – DOPRAVA

MHMP ODO – SK

0005910 Zlepšení infrastruktury MHD

Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek PID na území HMP. Finanční prostředky budou v roce 2023 v rámci jednotlivých dílčích akcí využity na přípravu spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla a dále na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a dalších specifických činností nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

0007560 Chodníkový program

Předmětem akce je výměna stávajícího povrchu chodníků, které jsou ve špatném, mnohdy havarijním stavu, vykazujícím mj. i známky četných oprav běžné údržby. Na chodnících v památkové zóně dochází především k výměně za nový mozaik.

0042131 Praha bez Barrier

Předmětem akce je odstraňování překážek na chodnících a pěších zónách, které omezují osoby se sníženou orientací pohybu, na vozíku, starší osoby a rodiče s kočárky. Jde o úpravy v přístupnosti majetku DP hl. m. Prahy, úpravy bezbariérových přechodů na komunikacích a bezbariérové zpřístupnění stanic metra a tramvají. Finanční prostředky budou v roce 2023 v rámci jednotlivých dílčích akcí využity na přípravu spočívající ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a dalších specifických činností, které předcházejí realizaci díla a dále na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby a dalších specifických činností nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

KAPITOLA 04 – ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

MHMP – SML

0046647 Rezerva na navýšení kapacit

Rezerva je určena na řešení a navýšení kapacit škol a školských služeb u škol zřízených vlastním hl. m. Prahou.

0046648 Rezerva na rozvoj sportovní infrastruktury HMP

Rezerva na investiční projekty hl. m. Prahy v oblasti rozvoje sportovní infrastruktury v souladu s Plánem rozvoje sportu a sportovních zařízení v hl. m. Praze 2021-2032 dle Zásobníku investičních projektů v oblasti sportovní infrastruktury, vedeném odborem SML MHMP.

KAPITOLA 08 – HOSPODÁŘSTVÍ

MHMP – HOM

0045184 Výkupy pozemků, budov a staveb

Prostředky jsou určeny na výkupy pozemků od fyzických (právnických) osob, které jsou zastavěny stavbami ve vlastnictví HMP a kde nebylo dosud provedeno majetkoprávní vypořádání, případně kde se výkupem řeší podílové spoluvlastnictví. Součástí požadavku jsou i prostředky na výkupy pozemků, které nelze získat bezúplatným převodem z vlastnictví ČR s právem hospodaření s majetkem státu pro různé subjekty, a tyto pozemky jsou potřebné k zajištění rozvoje v dané lokalitě. Tato akce zahrnuje rovněž výkup budov a staveb do vlastnictví HMP pro různé účely od fyzických (právnických) osob.

KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA

MHMP – ROZ

0046697 Rezerva na kapitálové výdaje r. 2023

Rezerva na kapitálové výdaje určená ke krytí investičních požadavků vlastního hlavního města Prahy. Navrhované finanční prostředky budou využity následujícím způsobem:

- 40 000 tis. Kč v souvislosti s umístěním Slovanské epopoje,
- 300 000 tis. Kč na posílení rozpočtu rekonstrukcí komunikací,
- 20 000 tis. Kč na poskytnutí transferu Hasičskému záchrannému sboru,
- 50 000 tis. Kč na dostavbu budovy Nová Palmovka pro organizaci EUSPA,
- 50 000 tis. Kč na financování investic příspěvkových organizací v oblasti soc.-zdrav.,
- 30 000 tis. Kč na dofinancování nového projekčního systému pro Planetárium Praha.

0045767 Rezerva pro zvýšení kapacit základního školství

Rezerva bude rozdělena na investiční akce městských částí hlavního města Prahy, které mají za cíl navýšit kapacity základního školství v Praze.

Současně v rámci návrhu na úpravu rozpočtu je navrhováno rozpočtové opatření v oblasti běžných výdajů rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2023, a to navýšení neúčelové rezervy

o celkem 310 000 tis. Kč, z toho 20 000 tis. Kč bude využito na posílení provozního rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti soc.-zdrav a 20 000 tis. Kč bude využito na posílení provozního rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti kultury. Zbylé prostředky jsou určeny ke krytí nepředvídaných nebo rozpočtem nepokrytých potřeb ostatních rozpočtových kapitol, které budou řešeny v průběhu roku.