

Závěrečná zpráva

o realizaci grantu „Obnova vodní zdrže na Říčanském potoce pod ZCHÚ Rohožník“


Realizace grantu měla svoji mírně komplikovanou historii:

1. V roce 2007 jsme podali příslušný grant, který nám byl posléze přidělen. Vycházeli jsme ze svých dlouholetých zkušeností s problematikou obojživelníků v této oblasti. Vhodnost a náplň projektu jsme konzultovali s panem Karlem Keroušem (ČIŽP) a poté i s ing. Justem (AOPK) – viz. 1. Souhlas s projektem vyslovil správce toku Zemědělská vodohospodářská správa v Praze 10 – Hostivaři (ZVHS) – viz. 2.
2. Po přidělení grantu a před jeho realizací přišla ZVHS s plánem provést rozsáhlou úpravu Říčanky v této oblasti. Byl zadán projekt u fy. SVIP. S projektantem ing. Vitákem bylo dojednáno začlenění našeho záměru do celkového projektu a jeho realizace formou subdodávky (3.). Tato etapa byla ukončena vydáním územního rozhodnutí (4.) po předchozím stanovisku OOP MHMP (5.).
3. K realizaci ze strany ZVHS však nedošlo ani v r. 2008, ani v r. 2009. Tento stav trvá dodneška. V časové tísní jsme požádali MHMP o prodloužení platnosti grantu o jeden rok s pozitivním výsledkem.
4. Na zásadní poradě v 09/2010 bylo mezi ZVHS a údajně budoucím správcem toku Povodím Vltavy dohodnuto, že úprava Říčanky nebude realizována a to ani v dohledné budoucnosti. Byli jsme přinuceni realizovat sami úplně původní záměr – což se stalo v závěru období.

Popis realizace:

1. Povodně v posledním období vytvořily protiproudě od lávky biologicky hodnotnou šterkovou lavici, která byla po konzultaci s ing. Romem ponechána. Byla pouze očištěna od naplavenin.
2. Byly provedeny dílčí úpravy břehů zdrže v prostoru nad lávkou.
3. Bylo provedeno celkové vyčištění toku cca 40 m protiproudě i poproudě od lávky od běžného naplaveného odpadu a ulomených větví.
4. Bagrováním byl vytvořen pod lávkou doporučený „ostrůvek“ s tišinou pro populaci obojživelníků (viz. fotodokumentace)
5. Stejným způsobem a se stejným cílem byla vytvořena laguna 40 m protiproudě od lávky na levém břehu Říčanky (viz. fotodokumentace)
6. Byl očištěn od naplavenin pilíř druhé lávky poproudě (víceméně z vodohospodářských a estetických důvodů).

Úkony 3 a 4 jsou vyznačeny v příložené situaci (6.). Vytěžená zemina byla z větší části odvezena na skládku, z menší části rozprostřena na vhodná místa do terénu. Naše organizace se bude v rámci celkové péče v ZCHÚ Rohožník o vytvořené lokality dále starat a udržovat je ve funkčním stavu (pokud nebudou nějakou příští povodní zásadně poškozeny).





PRÁCE STROJE